Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

Заказчтк: *КГУ Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области*

Подрядчик: *ТОО "КазСтройПрогресс"*

Договор подряда (контракт): № 390 от 27.11.2018

Наименование строительства и его адрес: *Текущий ремонт системы отопления СШ А.Айтиева*

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт системы отопления СШ А.Айтиева	4 494 999	4 494 999	4 494 999			4 494 999	4 494 999		
2	**Всего к оплате**	**4 494 999**	**4 494 999**				**4 494 999,04**			

Заказчик:
КГУ Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области
(наименование организации)

Руководитель _____ Кожамжарова Р.П.

Подрядчик
ТОО "КазСтройПрогресс"
(наименование организации)

Директор _____ Шоаев С.Е.

М.П. (подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КазСтройПрогресс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт системы отопления средей школы им.А.Айтиева в с Пригородное Каройского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Ремонт системы отопления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 390 от 27.11.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.12.2018	27.11.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	1	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	650,000	496,33	322 616
2	2	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	240,000	579,98	139 196
3	3	1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	2,000	1 350,60	2 701
4	4	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	90,000	1 291,84	116 266
			Раздел: Монтажные работы				
5	5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	350,000	600,40	210 141
6	6	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие. DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	350,000	200,88	70 308
7	7	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	180,000	660,42	118 876
8	8	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,000	493,56	4 936
9	9	2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80	пт.	20,000	286,74	5 735
10	10	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	200,000	601,15	120 231
11	11	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	200,000	225,18	45 036
12	12	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	30,000	2 707,95	81 239
13	13	2304-0905-1003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	30,000	1 098,36	32 951
14	14	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	190,000	602,03	114 386
15	15	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	190,000	352,62	66 998
16	16	2304-0302-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120°С, PN 10, DN 32, типа GEnEBrE ГОСТ 9698-86	шт.	13,000	1 858,14	24 156
17	17	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт	13,000	1 056,24	13 731
18	18	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	160,000	1 491,04	238 567
19	19	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие. DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	160,000	457,38	73 181
20	20	2304-0302-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120°С, PN 10, DN 40, типа GEnEBrE ГОСТ 9698-86	шт	2,000	2 530,44	5 061
21	21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	900,000	116,03	104 424
22	22	1312-1305-0203 РСНБ РК 2015	Клапан латунный высокого давления, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	60,000	3 902,12	234 127
23	23	2304-1006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	30,000	6 213,78	186 413
24	24	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	30,000	8 929,98	267 899
25	25	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	160,500	10 963,77	1 759 684
26	26	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	пт.	90,000	299,67	26 970
27	27	1126-0101-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	0,444	147 388,83	65 441
28	28	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	357,880	1 011,11	361 856
29	29	1106-0301-0409 РСНБ	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,052	121 963,05	6 389

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10,620	2 723,99	28 929
31	31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,960	81,29	3 086
32	32	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	37,960	85,70	3 253
33	33	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	8,000	2 745,62	21 965
34	34	1118-0801-0201 РСНБ РК 2015	Элеваторы номером 1, 2. Установка	шт	2,000	4 295,83	8 592
35	35	2305-1206-0609 РСНБ РК 2015	Элеваторы Э4А водоструйные чугунные, N1 и 2	шт	2,000	12 181,32	24 363
36	36	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6,000	1 621,50	9 729
37	37	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6,000	3 090,95	18 546
38	38	2304-0201-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 9698-86	шт.	8,000	19 051,20	152 410
39	39	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16,000	583,20	9 331
40	40	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2,000	32 048,09	64 096
41	41	1118-0701-0107 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	2,000	88 605,77	177 212
42	42	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	1 743,09	1 743
43	43	2305-1306-0116 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 HF, DN 25/32, dPMin 40 кПа, QMAX 5,4 м3/ч, TMAX 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	88 909,38	88 909
44	44	2304-0902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа GEnEBrE	шт	12,000	533,52	6 402
45	45	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	563,69	5 637
46	46	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10,000	154,98	1 550
47	47	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	17,000	1 285,86	21 860
48	48	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,000	530,28	9 015
49	49	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,500	563,98	846
50	50	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	671,76	1 344
51	51	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52,386	292,68	15 332
52	52	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	12,000	1 326,50	15 918
53	53	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,020	1 081,71	22
54	54	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,020	353,70	7
55	55	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	654,48	1 309
56	56	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	2,000	1 280,34	2 561
57	57	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	3,145	221 435,65	696 384
58	58	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4,000	3 392,96	13 572
59	59	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	1,265	177 967,15	225 093
60	60	2113-0406-0102 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОП-1) диаметром от 1 мм до 1,5 мм ГОСТ 1779-83	т	1,265	1 247 708,34	1 578 102
			ИТОГО:				8 026 630
			Итого с НДС		12 %	963 195,60	8 989 826
			Итого в текущих ценах с учетом скидки договорной цены				4 013 392
			Итого с НДС		12 %	481 607,04	4 494 999,04

Заказчик:
КГУ Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области
(наименование организации)

Руководитель _____ Кожамжарова Р.П.

Подрядчик:
ТОО "КазСтройПрогресс"
(наименование организации)

Директор _____ Дуваев С.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)