Форма 2В

Заказчик: и.о.Руководителя ГУ"Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Кокшетау"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО"Строительная компания Статус"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Текущий ремонт дворовых территорий по ул. Ауельбекова дом №112,116-Горького дом 57
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №84018 от 26 апреля

Акт приемки выполненных работ №1 за август

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1123-1201-0101	Люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	2	1737,50	3475
2	2	1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	2	3021	6042
3	3	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,28	37210,71	10419
4	4	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,62	1119,75	1814
5	5	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	1,62	1591,36	2578
6	6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	454	58,97	26772

Форма 2В

Заказчик: и.о Руководителя ГУ"Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Кокшетау"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО"Строительная компания Статус"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Текущий ремонт дворовых территорий ул.Ауэзова дом №230у - л.Горького №155 / маг.
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 84018 от 26 апреля 2019 года .

Акт приемки выполненных работ за август 2019 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,4	4657,92	11179
2	2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	15	1395,67	20935
3	3	1218-0101-1301	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную	м2	251	133,14	33417
4	4	1109-0601-0102	Демонтаж металоконструкции ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,15	48766,67	7315
5	5	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	20,23	83,16	1683

Форма 2В

Заказчик: и.о.Руководителя ГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Кокшетау"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО"Строительная компания "Статус"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Текущий ремонт дворовых территорий по ул.Горького дом №57- ул. Абая дом №93
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № _84018_ от 26 апреля 2019 года

Акт приемки выполненных работ №1 за август

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	68	4657,12	316684
2	2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	40	1395,63	55825
3	3	1127-0901-0108	Ограждения пешеходные металлические. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м	222	880,81	195540
4	4	1218-0101-1301	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную	м2	80	133,14	10651
5	5	1101-0207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	1	382	382

Форма 2В

Заказчик: **'уководитель ГУ"Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Кокшетау"**

Подрядчик: **ТОО"Строительная компания Статус"**

Стройка : **Текущий ремонт дворовых территорий по ул.Момышулы дом №58**

Договор подряда (контракт) № _84018___ от 26 апреля 2019 года

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2019г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	2	3021,00	6042
2	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	26710	2671
3	3	1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	10	3021,2	30212
4	4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	26718	13359
5	5	1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	3021	3021
6	6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	26700	1335

Всего	**56640**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 133**

7	7 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ktpp1=0,85; ktpм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	454	42,89	19471
8	8 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	454	194,96	88510
9	9 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	891	136,08	121247
10	10 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЩПС. Устройство	м3	818	5954,69	4870936
	Всего					**5151264**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**103 025**
	Итого в текущих ценах с 01.01.18 г					**5 254 289**
	НДС (12 %)					630 515
	Итого					**5 884 804**
	понижающий коэффициент К-0,7					**4119363**

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Кокшетау"

Шидловский Ю.П.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СЕКТОРА ТЕХ. НАДЗОРА

НАЗЫРОВ С

Подрядчик
ТОО"Строительная компания Статус"
Главный инженер

Шенгальц Ю.В.

Гл. ин. ПТС

	57 773
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	6 933
	64 706
НДС (12 %)	**45294**
Итого	

понижающий коэффициент К-0,7

Заказчик:

и.о Руководителя ГУ"Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Кокшетау

Шидловский Ю,П.

Подрядчик:
ТОО"Строительная компания Статус"
Главный инженер

Шенгальц Ю.В.

6	6 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	137,68	83,16	11449
7	7 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	137,68	420,12	57843
8	8 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4,4	629,64	2770
9	9 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,4	178,2	784
10	10 1123-1201-0101	Люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	2	1737,5	3475
11	11 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	2	30165,5	60331
12	12 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	450	58,97	26537
13	13 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	450	42,89	19301
14	14 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	87	2528,85	220010
15	15 4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). ПогрузкаК=1,700;	т	147,9	333,72	49357
16	16 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	450	194,96	87731

17	17 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,700;	т	912,9	136,08	124227
18	18 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	26	4295,42	111681
19	19 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные БР100х30х15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	584	4244,83	2478982
20	20 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные БР100х20х8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	192	3061,58	587823
21	21 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЩПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	625	5954,69	3721681
22	22 1127-0701-0201	Основания под тротуары из ШПС толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	225	1186,89	267051
23	23 1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201К=-2,000;	м2 покрытия	-450	60,71	-27318
24	24 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление ЩПС толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	11	684,91	7534
25	25 8601-0602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	208	22431,04	4665656

Всего	**13055987**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**261 120**

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**13 317 107**
НДС (12 %)	1 598 053
Итого	**14 915 160**
понижающий коэффициент К-0,7	**10440,612**

Заказчик
и.о Руководителя ГУ"Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Кокшетау"

Шидловский Ю.П.

Главный специалист сектора надзора

Назыров С.А

Подрядчик
ТОО"Строительная компания Статус"
Главный инженер

Шенгальц Ю.В.

Гл. сп. ФЭС

Форма 2В

Заказчик: и.о.Руководителя ГУ"Отдел ЖКХ ,ПТ и АД г.Кокшетау"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО"Строительная компания Статус"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Текущий ремонт дворовых территорий ул ,Сулейменова 6
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 84018 от 26 апреля 2019 года.

Акт приемки выполненных работ за август 2019 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1218-0101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	1934	141,06	272812
2	2	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	155	130,68	20255
3	3	1123-1201-0101	Люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	18	1737,28	31271
4	4	1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	19	3032,63	57620

5	5 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	17175	687
6	6 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,54	10451,85	5644
7	7 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	21950	878
8	8 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,054	13481,48	728
9	9 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15429,96	30860
10	10 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2789,64	5579
11	11 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	27144,72	27145
12	12 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,5	37402,4	93506

13	13 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,4	1119,35	17238
14	14 1115-0203-0201	. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,4	1603,25	24690
15	15 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1078	58,97	63570
16	16 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ktpp1=0,85; ktpм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	1078	42,89	46234
17	17 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЩПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1167,5	5705,66	6661358
18	18 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. БР 100*20*8 Установка при других видах покрытий	м бортового камня	430	3001,33	1290573
19	19 1127-0701-0201	Основания под тротуары из ШПС толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	350	1157	404951
20	20 1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 К=-2,000;	м2 покрытия	-700	58,21	-40749

21	21 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	560	942,95	528051
22	22 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 К=-5,000;	м2 основания	-2800	50,96	-142692
23	23 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/ волейбольная площадка /	м2 основания	180	942,96	169733
24	24 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 К=-5,000;	м2 основания	-900	50,96	-45865
25	25 1127-0701-0201	Основания из песка толщиной 12 см. Устройство под волейбольную площадку	м2 покрытия	180	847,1	152478
26	26 1127-0701-0202	Основания из песка. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 К=-2,000;	м2 покрытия	-360	32,39	-11660
	Всего					**9 664 895**

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**9 664 895**
Итого в текущих ценах 2019 г кинф.1,05	10148,14
НДС (12 %)	1 217 777
Итого	**11 365 917**
понижающий коэффициент К-0,7	**7956142**

Заказчик
и.о Руководителя ГУ"Отдел ЖКХ,ПТ и АД гКокшетау"

Шидловский Ю.П.

Назыров С.А

Подрядчик
ТОО"Строительная компания Статус"
Главный инженер

Шенгальц ю.В.

6	6 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	20,23	420,12	8499
7	7 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	1	293	293
8	8 1123-1201-0101	Люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	1	1737	1737
9	9 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	2	30165,5	60331
10	10 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	471	58,97	27775
11	11 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	471	42,89	20200
12	12 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	27	2528,89	68280
13	13 4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). ПогрузкаК=1,700;	т	45,9	333,72	15318
14	14 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	471	194,96	91824
15	15 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,700;	т	846,6	136,08	115206

16	16 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	8	4295,25	34362
17	17 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные БР100х30х15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	204	4244,83	865945
18	18 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные БР100х20х8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	27	3061,63	82664
19	19 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЩПС. Устройство	м3	630	5954,68	3751451
20	20 1127-0701-0201	Основания под тротуары из ШПС толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	278	1186,88	329953
21	21 1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201К=-2,000;	м2 покрытия	-556	60,7	-33751
						5514616
Всего						**110 292**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)						
						5 624 908
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г						
НДС (12 %)						674 989
Итого						**6 299 897**
понижающий коэффициент К-0,7						**4409,928**

Заказчик:

и.о Руководителя ГУ"Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Кокшетау

Шидловский Ю,П.

Подрядчик:
ТОО"Строительная компания Статус"
Главный инженер

Шенгальц Ю.В.