Ф-3

Заказчик : **ГУ Академии КНБ РК**

Подрядчик: **ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"**

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 24 148 005 тенг
б) за отчётный месяц 24 148 005 тенге

Договор: **№ 125 от 3 мая 2011 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт общежития №3 Академии КНБ РК в Карасайском районе Алматинской области**

Наименвоание объекта: **Капитальный ремонт общежития №3**

АКТ

Приёмки выполненных работ

за июнь 2011г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь		Стоимос выполненных начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Капитальный ремонт общежития №3 Академии КНБ РК в Карасайском районе Алматинской области	тенге	24 148 005	24 148 000	7 244 396	16 903 604	0	24 148 005		16 903 600	24 148 0

Заказчик: ГУ Академии КНБ РК

Ж.А. Оскак
Е.Б. Курмангалиев
А.К. Ермзеев
А. Садыхова
А.Е. Колбаев
М. Мусабеков
Ф. Ахмедиев

18.06.11

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Калкабаев Ж

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: ГУ Академии КНБ РК

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №3 Академии КНБ РК в Карасайском районе Алматинской области

Акт

выполненных работ за июнь 2011 г.

Общестроительные работы общежития №3 Академии КНБ РК

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел. рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы								
1	Е46-34-4	Разборка кирпичных перегородок	1,3	1795,5	627,75	2334	816	1643	7,1	
		м3		1167,75	236,25	1518	307	90	1,16	
2	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,23	2975,47	1238,47	684	285	457	10,6	
		м3		1737	468	400	108	90	2,28	
3	Е46-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,4	9169,83	154,03	3668	62	847	14,63	
		м3		2295	58,5	918	23	90	0,28	

4	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	27,36	509,11	43,41	13929	1188	7975	1,6445
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		258,75	16,26	7079	445	106	0,07938
5	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75	1,368	12200		16690			
		1000шт							
6	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1720,5	51,33	4,89	88313	8413	90274	0,336
		м2		46,44	0,83	79900	1428	111	0,0086
7	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	430,13	20,6	0,12	8861	52	9802	0,1426
		м2		20,48	0,05	8809	22	111	0,0001
8	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	1720,5	11,07	0,04	19046	69	21102	0,0767
		м2		11,03	0,02	18977	34	111	0,0001
9	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1840,94	5,64	0,19	10383	350	11178	0,0377
		м		5,45	0,02	10033	37	111	0,0003
10	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками 1 этажа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	34,41	8804,53	–	302964	–	24905	4,209
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	22437	–	111	–
11	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции по периметру наружных стен 1 этажа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10,57	6709,76	327,33	70922	3460	8192	3,956
		м3 изоляции		574,43	123,75	6072	1308	111	0,6
12	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1720,5	221,81	12,44	381624	21403	123581	0,4094

	м2 стяжки								
			60,03	4,68	103282	8052	111	0,02275	
13 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.50ммК=6,00 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10323	28,18	0,84	290902	8671	11803	0,00506	
	м2 стяжки								
			0,72	0,31	7433	3200	111	0,0015	
14 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,35	221,81	12,44	743	42	241	0,4094	
	м2 стяжки								
			60,03	4,68	201	16	111	0,02275	
15 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	85	215,57	21,24	18323	1805	18143	1,2873	
	шт								
			194,33	3,31	16518	281	108	0,0289	
16 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	187,39	74,9	6,81	14036	1276	13998	0,4611	
	м2								
			68,09	1,08	12759	202	108	0,0093	
17 Е56-1-1	Демонтаж витражных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	38	384	1,2873	
	шт								
			194,33	3,31	350	6	108	0,0289	
18 Е56-2-2	Снятие витражных переплетов остекленных	173,36	74,9	6,81	12985	1181	12950	0,4611	
	м2								
			68,09	1,08	11804	187	108	0,0093	
19 Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	45,33	146,99	6,63	6663	301	6923	0,9497	
	м2								
			140,36	1,04	6363	47	108	0,0125	
20 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	238	320,85	30,15	76362	7176	75467	1,9603	
	шт								
			290,7	2,9	69187	690	108	0,187	
21 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	401,94	59,88	6,55	24068	2633	23601	0,3628	
	м2								

22 6-1-184			53,33	1,04	21435	418	108	0,0089
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	115,413	11500		1327250			
	м2							
23 6-1-188								
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	16,56	12400		205344			
	м2							
24 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	79,38	15600		1238328			
	м2							
25 6-9-19	Доски подоконные клееные, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой, марка ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 200 мм	129,5	507		65657			
	м							
26 Е10-91-2								
	Установка витражей из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	173,36	406,32	23,17	70440	4017	35051	1,0741
	м2 проемов		179,48	7,73	31115	1340	108	0,03775
27 6-1-189	Блоки витражные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	173,36	9880		1712797			
	м2							
28 Е61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	3587,28	418,72	33,79	1502066	121214	846731	1,468
	м2		242,84	5,62	871135	20161	95	0,031

29	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором новых перегородок ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	61,44	189,44	5,08	11639	312	9177	0,851
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	9586	74	95	0,06463
30	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	1,15	6250		7188			
		м3							
31	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	1000	208,46	1,83	208460	1830	52963	0,3573
		м2		55,46	0,29	55460	290	95	0,0029
32	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	957,6	133,16	23,58	127514	22580	103472	0,743
		м2		109,58	4,16	104934	3984	95	0,0234
33	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	264,74	27,1	27,1	7174	7174	4520	–
		т		–	18,97	–	5022	90	0,03984
34	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	264,74	45	45	11913	11913	2145	–
		т		–	9	–	2383	90	0,0189

Раздел 2. Отопление

2.1. Монтажные работы

35	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов т.ч.п. 1.5: ктрр1=1,185; ктрм1=1,288; кзпр1=1,185; кэкс1=1,288; кзпм1=1,288;	90,783	4357,2	44,73	395560	4061	15167	0,80817
		кВт		128,51	16,76	11667	1522	115	0,08179
36	9-4-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	46	343		15778			
		шт							

37	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм Сб.18 т.ч.п. 1.15: ктрр1=1,185; ктрм1=1,288; кзпр1=1,185; кэкс1=1,288; кзпм1=1,288; *м трубопровода*	132	277,28	5,1	36601	673	9682	0,35195
				61,86	1,92	8166	253	115	0,0094
38	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм Сб.18 т.ч.п. 1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25; *м трубопровода*	468	329,25	5,1	154089	2387	34310	0,3518
				61,83	1,92	28936	899	115	0,0094
39	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм Сб.18 т.ч.п. 1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25; *м трубопровода*	20	429,25	5,1	8585	102	1466	0,3518
				61,83	1,92	1237	38	115	0,0094
40	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм Сб.18 т.ч.п. 1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25; *м трубопровода*	68	529,25	5,1	35989	347	4985	0,3518
				61,83	1,92	4204	131	115	0,0094
41	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм Сб.18 т.ч.п. 1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25; *м трубопровода*	52	600,25	5,1	31213	265	3812	0,3518

42	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм Сб.18 т.ч.п. 1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;		61,83	1,92	3215	100	115	0,0094
		м трубопровода	77	772,27	18,18	59465	1400	11127	0,65503
				118,86	6,81	9152	524	115	0,03322
43	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 70 мм Сб.18 т.ч.п. 1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;							
		м трубопровода	25	1159,81	26,78	28995	670	4733	0,85876
				154,58	10,03	3865	251	115	0,04893
		2.2. Демонтажные работы							
44	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке							
		м	817	109,47	1	89437	817	102064	0,4934
				108,47	0,16	88620	131	115	0,0014
45	Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм на сварке							
		м	25	165,84	1,99	4146	50	4720	0,7453
				163,85	0,32	4096	8	115	0,0027
46	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	37	197,2	15,96	7296	591	7819	1,2059
		шт		181,24	2,52	6706	93	115	0,0217
47	Е65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	59	313,24	31,9	18481	1882	19430	1,9078
		шт		281,34	5,04	16599	297	115	0,0434
48	Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	2	309,45	7,95	619	16	697	1,91
		шт		301,5	1,26	603	3	115	0,0108

49	E46-30-5	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	69	125,75	59,73	8677	4121	5501	0,3779	-
		отверстие		66,02	22,57	4555	1557	90	0,1102	
50	E46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	8	422,62	200,07	3381	1601	2147	1,2759	-
		отверстие		222,55	75,58	1780	605	90	0,3691	
51	E46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,005	2975,47	1238,47	15	6	10	10,6	-
		м3		1737	468	9	2	90	2,28	
52	E69-18-1	Очистка подпольных каналов	24,8	6,08	–	151	–	136	0,046	-
		м2 пола		6,08	–	151	–	90	–	
53	E26-1-9 (ДМ)	Разборка изоляции труб ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	102	59,63	2,12	6082	216	5354	0,312	-
		м трубопровода		57,51	0,81	5866	83	90	0,004	
54	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	16,44	27,1	27,1	446	446	281	–	-
		т		–	18,97	–	312	90	0,03984	
55	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	16,44	76,6	76,6	1259	1259	227	–	-
		т		–	15,32	–	252	90	0,03217	

Раздел 3. Водопровод

3.1. Демонтажные работы

56	E65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	690	51,07	0,69	35238	476	40064	0,332	–
		м		50,38	0,11	34762	76	115	0,001	
57	E65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	170	88,41	1,24	15030	211	17081	0,569	–
		м		87,17	0,2	14819	34	115	0,0017	

58	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	125	116,9	1,81	14613	226	16585	0,754
		м		115,09	0,29	14386	36	115	0,0026

Раздел 4. Канализация

4.0. Подраздел без наименования

59	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	120	118,01	1,59	14161	191	16100	0,688
		м		116,42	0,25	13970	30	115	0,0022
60	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	340	145,63	3,27	49514	1112	55866	0,853
		м		142,36	0,52	48402	177	115	0,0044
61	Е65-3-1	Демонтаж смесителя с душем	60	293,06	0,56	17584	34	20188	1,66
		шт		292,5	0,09	17550	5	115	0,0007
62	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	60	101,59	3,33	6095	200	6817	0,608
		комплект		98,26	0,54	5896	32	115	0,0045
63	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	60	244,84	6,45	14690	387	16520	1,43
		комплект		238,39	1,04	14303	62	115	0,0088
64	Е65-4-4	Демонтаж ванн чугунных	60	477,11	22,41	28627	1345	31620	2,61
		комплект		454,7	3,56	27282	214	115	0,0305
65	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	14,8	27,1	27,1	401	401	253	–
		т		–	18,97	–	281	90	0,03984
66	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	14,8	76,6	76,6	1134	1134	204	–
		т		–	15,32	–	227	90	0,03217

Раздел 5. Электроснабжение

5.1. Демонтажные работы

67 Ц8-572-5 (ДМ	Демонтаж пунктов, шкафов ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	*шт*	6	235,8	66,9	1415	401	948	0,9
				168,9	14,85	1013	89	86	0,0867
68 Ц8-599-5 (ДМ	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	*шт*	4	158,43	3,03	634	12	538	0,9
				155,4	0,69	622	3	86	0,0039
69 Ц8-603-1 (ДМ	Ящик с понижающим трансформатором ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	*шт*	2	65,46	3,96	131	8	107	0,3
				61,5	0,69	123	1	86	0,0039
70 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	*шт*	374	29,35	2,8	10977	1047	9795	0,1789
				26,55	0,45	9930	168	97	0,0038
71 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	*шт*	21	9,32	0,23	196	5	186	0,0632
				9,09	0,05	191	1	97	0,0003
72 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	*шт*	431	8,42	–	3629	–	3520	0,0584
				8,42	–	3629	–	97	–
73 Е67-5-9	Демонтаж трубных проводок с трубами диаметром 25 мм по конструкциям	*м*	5820	27,31	0,49	158944	2852	151804	0,1684
				26,82	0,07	156092	407	97	0,0007
74 Е67-6-1	Демонтаж кабеля	*м*	6397,1	13,94	0,06	89176	384	86128	0,0964
				13,88	–	88792	–	97	0,0001
75 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	*т*	14,38	27,1	27,1	390	390	246	–
				–	18,97	–	273	90	0,03984
76 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	*т*	14,38	76,6	76,6	1102	1102	198	–
				–	15,32	–	220	90	0,03217

Раздел 6. Автоматическая пожарная сигнализация и речевое оповещение

6.0. Подраздел без наименования

77	Ц10-386-7 (Д Демонтаж акустических систем ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	96	95,1	–	9130	–	8308	0,6	-
			95,1	–	9130	–	91	–	
78	Ц10-385-9 (Д Демонтаж оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	5	393,6	–	1968	–	1791	2,4	-
			393,6	–	1968	–	91	–	
79	Ц10-385-6 (Д Демонтаж оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	8	374,1	–	2993	–	2724	2,1	–
			374,1	–	2993	–	91	–	
80	Ц10-667-2 (Д Демонтаж приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	4	2146,98	0,48	8588	2	6955	11,4	–
			2146,5	–	8586	–	81	–	
81	Ц10-669-3 (Д Демонтаж блок питания и контроля ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	10	281,28	0,48	2813	5	2274	1,5	–
			280,8	–	2808	–	81	–	
82	Ц10-668-2 (Д Демонтаж извещателей дымовых ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	225	104,58	0,48	23531	108	18973	0,6	–
			104,1	–	23423	–	81	–	

83 Ц10-668-5 (Д	Демонтаж извещателей ручных ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;	21	71,7	–	1506	–	1220	0,3
	шт		71,7	–	1506	–	81	–
84 Ц10-669-2 (Д	Демонтаж сирены ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;	1	285,48	0,48	285	–	231	1,5
	шт		285	–	285	–	81	–
85 Ц10-668-1 (Д	Демонтаж извещателей тепловых ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;	2	43,2	–	86	–	70	0,3
	шт		43,2	–	86	–	81	–
86 Ц8-121-1 (ДМ	Демонтаж аккумуляторов ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;	10	83,1	–	831	–	715	0,6
	шт		83,1	–	831	–	86	–
87 Ц10-669-4 (Д	Демонтаж модулей ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;	8	248,88	0,48	1991	4	1609	1,5
	шт		248,4	–	1987	–	81	–
88 Ц10-682-4 (Д	Демонтаж пункта контроля и управления ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;	1	507,6	–	508	–	411	3
	шт		507,6	–	508	–	81	–
89 Ц10-669-3 (Д	Демонтаж блока сигнально-пускового ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;	1	281,28	0,48	281	–	228	1,5
	шт		280,8	–	281	–	81	–
90 Ц8-593-11 (Д	Демонтаж световых настенных указателей ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;	20	66,6	27,3	1332	546	808	0,246
	шт		39,3	7,71	786	154	86	0,045

91 Е67-5-9	Демонтаж трубных проводок с трубами диаметром 25 мм по конструкциям	5650	27,31	0,49	154302	2769	147371	0,1684	
	м		26,82	0,07	151533	396	97	0,0007	
92 Е67-5-10	Демонтаж трубных проводок с трубами диаметром 50 мм по конструкциям	60	48,06	0,99	2884	59	2749	0,2939	
	м		47,07	0,16	2824	10	97	0,0013	
93 Е67-6-1	Демонтаж кабеля	5950	13,94	0,06	82943	357	80108	0,0964	
	м		13,88	–	82586	–	97	0,0001	
94 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	14,26	27,1	27,1	386	386	244	–	
	т		–	18,97	–	271	90	0,03984	
95 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	14,26	76,6	76,6	1092	1092	196	–	
	т		–	15,32	–	218	90	0,03217	

Всего прямые затраты	**9527054**	**266417**
	2421015	**60511**
В том числе стоимость: материалов, тенге	6839624	
Накладные расходы, тенге	2502946	
- заработная плата, тенге	375442	
- трудоемкость, чел-ч	1251	
Стоимость демонтируемых материалов	36942	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	724017	
Всего	**12754017**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	172179	
- сметная заработная плата, тенге	79202	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	482	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	127540	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	51016	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13104752**	

Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1250 тенге	**21137965**
- материалы, тенге	11036664
- сметная заработная плата, тенге	5047775
Налог (2 %)	422759
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21560724**
НДС (12 %)	2587287
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24148005**

Принял: А. Иманкулов

Ж.А. Бискак

Е.Б. Курмангалиев

А.К. Амзеев

А.Р. Садыхова 18.06.11

А.Е. Колбаев

М. Мусабеков

Ф. Рвандиев

Сдал: ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ АРЫСТАН Д