Форма №3

Заказчик: ГУ детский дом семейного типа «Асем» района имени Казыбек би г. Караганды
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за июль 2012 года

Работы по капитальному ремонту здания филиала государственного учреждения детского дома семейного типа «Асем» района имени Казыбек би г. Караганды – Дома юношества Жаркын

Объект: Дом юношества «Жаркын»
Договор №42 от «23» апреля 2012 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2012 год	14 365 744-00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	6 229 656-80
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	4 309 723-20
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4 049 276-80
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	11 854 271-80
7	Сумма выполненных работ за июль 2012 г.	5 624 615-00
8	Удержание резерва 5%	281 231-00
9	Удержание аванса 30%	1 687 384-00
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 656 000-00

Заказчик:

ГУ Детский дом семейного типа «Асем»
района имени Казыбек би г. Караганды
г. Караганды, ул. Чехова, 8
ИИК KZ85070102KSN3001000
в ГУ «Комитет казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН 020240003193
РНН 302000062229

Директор

Прокопив С.В.

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
ИИК KZ44319G010000319526
в КФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX,
БИН 060140014806
РНН 302000260236

Директор

Абилкасов Е.Т.

Заказчик ГУ «Детский дом семейного типа «Асем»
района им.Казыбек би г.Караганды, ул.Чехова 8,
РНН 302000062229
ИИК KZ85070102KSN3001000 БИК KKMFKZ2A

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а РНН 302000260236
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»

Договор № 42 от 23 апреля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМ ЮНОШЕСТВА "ЖАРКЫН"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	13,76	1911,54	2,63	26299	36	2,30	32
					382,95	0,99	5269	14	0,00	0
2.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен, откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	--	335,38	2,63	1	--	0,45	--
					74,78	0,99	--	--	0,00	--
3.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	261,00	356,77	2,91	93118	760	0,56	147
					93,41	1,10	24381	287	0,01	1
4.	E0115-252-1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе, по штукатурке и бетону	м2	750,00	218,94	0,11	164205	84	0,66	499
					108,67	0,06	81506	47	0,00	0
5.	E0157-23-5	Устройство галтелей	1м	245,00	82,41	0,09	20190	22	0,09	23
					15,12	0,02	3704	5	0,00	0
6.	C12071-69	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой до 5 см	м	249,90	141,00	--	35236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С	Стоимость молдинга	м	20,00	232,81	--	4656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0115-37-2	Облицовка потолка тамбура декоративными плитами типа Акмигран по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	м2	--	1643,42	16,15	1	--	6,49	--
					1084,30	3,89	--	--	0,02	--
9.	Е0164-40-6	Установка декоративных розеток	изделие	2,00	140,13	0,63	280	1	0,84	2
					139,50	--	279	--	--	--
10.	С	Стоимость декоративных розеток	шт	2,00	1384,25	--	2768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0115-36-1	Облицовка стен фойе и коридора листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	310,04	917,68	6,06	284511	1878	1,48	459
					256,29	1,76	79459	546	0,01	2
12.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	205,00	17,38	0,93	3563	191	0,11	23
					16,45	0,14	3372	29	0,00	0
13.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	230,00	5,64	0,19	1297	44	0,04	9
					5,45	0,02	1254	5	0,00	0
14.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	--	51,33	4,89	1	--	0,34	--
					46,44	0,83	--	--	0,01	--
15.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	--	11,07	0,04	1	--	0,08	--
					11,03	0,02	--	--	0,00	--
16.	Е0157-19-6	Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2	1м2	34,58	495,67	1,23	17140	43	0,24	8
					37,40	0,18	1293	6	0,00	0
17.	Е0115-163-3	Проолифка ДСП за 2 раза	м2	34,58	76,70	1,52	2652	53	0,25	9
					40,88	0,56	1414	19	0,00	0
18.	Е0157-19-2	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 10 м2	1м2	19,00	527,14	1,66	10016	32	0,52	10
					82,19	0,27	1562	5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0115-163 -3	Проолифка ДВП за 2 раза	м2	19,00	76,70	1,52	1457	29	0,25	5
					40,88	0,56	777	11	0,00	0
20.	Е0109-25-1	Укладка лаг из швеллеров	т	--	5876,38	2525,02	1	--	16,21	--
					2613,38	628,04	--	--	2,24	--
21.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка лаг	т	--	2773,18	682,20	1	--	6,04	--
					1415,36	--	--	--	--	--
22.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	--	147100,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0157-13-7	Устройство оснований под покрытие полас обрешеткой из досок под деревянные полы	1м2	--	221,68	2,15	1	--	0,47	--
					73,51	0,90	--	--	0,00	--
24.	Е0157-12-5	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью до 10 м2	1м2	--	401,43	1,86	1	--	0,39	--
					62,26	0,29	--	--	0,00	--
25.	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36мм площадью до 10 м2	1м2	--	1941,68	5,23	1	--	0,90	--
					141,10	0,83	--	--	0,01	--
26.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	5,90	607,41	2,59	3584	15	1,59	9
					297,56	0,99	1756	6	0,00	0
27.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,01	30400,00	--	201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	230,00	178,36	0,09	41023	21	0,09	22
					15,12	0,02	3478	5	0,00	0
29.	Е0111-27-2	Устройство покрытий крыльца и тамбура из керамогранитных плит	м2	26,60	306,46	14,65	8152	390	1,22	32
					197,43	5,49	5252	146	0,03	1
30.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм	м2	30,00	1350,00	--	40503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	86,00	1571,95	14,85	135188	1277	1,54	132
					243,95	2,32	20980	200	0,02	2
32.	Е0111-36-	Устройство покрытий из линолеума	м2	205,00	935,06	6,13	191687	1256	0,44	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на клее "Бустилат"								
33.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	230,00	67,28 178,36	2,31 0,09	13791 41023	474 21	0,01 0,09	2 22
34.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	36,05	15,12 158,38	0,02 23,78	3478 5710	5 857	0,00 0,91	0 33
35.	Е0110-23-4	Установка блоков внутренних дверных в перегородках , площадь проема более 3 м2	м2	22,05	134,60 241,55	8,98 39,21	4852 5326	324 865	0,04 1,14	2 25
36.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 23-09 внутренние	м2	--	192,26 3760,00	14,82 --	4239 1	327 --	0,07 --	2 --
37.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	12,00	-- 844,00	-- --	-- 10128	-- --	-- --	-- --
38.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П;ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	20,37	-- 4250,00	-- --	-- 86572	-- --	-- --	-- --
39.	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	1,68	-- 3780,00	-- --	-- 6350	-- --	-- --	-- --
40.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	т	0,34	-- 17023,17	-- 1416,44	-- 5873	-- 489	-- 94,42	-- 33
41.	С	Стоимость декоративного металлических дверей окрашеного полимерным составом	м2	2,48	14826,38 7195,98	497,81 --	5115 17846	172 --	2,44 --	1 --
42.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	-- 37400,00	-- --	-- 37400	-- --	-- --	-- --
43.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыммеханизмом из латуни	шт	2,00	-- 844,00	-- --	-- 1688	-- --	-- --	-- --
44.	С12031-82	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-15, КН 24-13 из алюминиевых сплавов	компл	2,00	-- 1480,00	-- --	-- 2960	-- --	-- --	-- --
45.	Е0146-44-	Разборка деревянных	м2	62,00	-- 270,90	-- 23,78	-- 16796	-- 1474	-- 1,65	-- 103

211430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	заполненийоконных проемов с подоконными досками			247,12	8,98	15321	557	0,04	3
46.	E0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	м2	62,00	415,36	23,43	25752	1453	1,05	65
					175,10	7,73	10856	479	0,04	2
47.	C12061-18-4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные трехкамерные, остекленные двойными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотнаястворка	м2	51,69	11270,00	--	582546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Форма за июль								1933710

ИТОГО:

	1933707	11290	1790
Накладные расходы :	293388	3669	19
На общестроительные работы		286539	
На металломонтажные работы		4282	
Всего накладных расходов:		290821	
Итого с накладными		2224528	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		133471	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		2357999	
Пересчет в текущих ценах, К-1,951		4923507	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		98470	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		5021978	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		602637	
Итого с НДС		**5624615**	

Принял: Директор
ГУ «Детский дом семейного типа «Асем» **Прокопив С.В.**

Сдал: Директор ТОО «Нур-Курылыс» **Абилкасов Е.Т.**

Стройтехнология для актов выполненных работ

вып. объем работ подтверждаю спец. ТОО «Стройтехнология» Рожков Е.В.

Форма №3

Заказчик: ГУ детский дом семейного типа «Асем» района имени Казыбек би г. Караганды
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за июнь 2012 года

Работы по капитальному ремонту здания филиала государственного учреждения детского дома семейного типа «Асем» района имени Казыбек би г. Караганды – Дома юношества Жаркын

Объект: Дом юношества «Жаркын»
Договор №42 от «23» апреля 2012 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2012 год	14 365 744
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	603 502-80
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	4 309 723-20
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	392 276-80
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	6 229 656-80
7	Сумма выполненных работ за июнь 2012 г.	5 626 154-00
8	Удержание резерва 5%	281 308-00
9	Удержание аванса 30%	1 687 846-00
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 657 000-00

Заказчик:

ГУ Детский дом семейного типа «Асем»
района имени Казыбек би
г. Караганды, ул. Чехова, 8
ИИК KZ85070102KSN3001000
в ГУ «Комитет казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН 020240003193
РНН 302000062229

Директор

Прокопив Є.В.

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
ИИК KZ44319G010000319526
в КФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX,
БИН 060140014806
РНН 302000260236

Директор

Абилкасов Е.Т.

Заказчик ГУ «Детский дом семейного типа «Асем»
района им.Казыбек би г.Караганды, ул.Чехова 8,
РНН 302000062229
ИИК KZ85070102KSN3001000 БИК KKMFKZ2A

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а РНН 302000260236
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»
Договор № 42 от 23 апреля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМ ЮНОШЕСТВА "ЖАРКЫН"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	1,78	9124,39	421,76	16251	751	5,04	9		
					771,08	157,50	1373	281	0,78	1		
2.	Е0109-45-3	Монтаж входной группы из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке по металлическим опорам/	м2	9,40	1058,69	28,84	9952	271	5,48	51		
					1019,70	10,15	9585	95	0,04	0		
3.	С	Стоимость витражей из алюминиевого профиля с тонированными стеклами и дверными полотнами	м2	9,40	28917,89	--	271828	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	Е0109-44-4	Монтаж входной группы из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	11,50	1151,07	253,64	13237	2917	4,38	50		
					879,75	64,00	10117	736	0,22	2		
5.	С	Входная группа из аллюминиевых профилей теплой серии	м2	11,50	39703,44	--	456590	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	85,00	133,16	23,58	11319	2004	0,74	63		
					109,58	4,16	9314	354	0,02	2		
7.	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и	м2	78,00	292,16	2,64	22789	206	0,74	57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен			139,72	0,40	10899	31	0,05	4
8.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	250,00	671,17	7,91	167794	1978	2,06	515
					359,66	2,99	89916	747	0,01	4
9.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	245,00	538,05	33,79	131822	8279	2,06	504
					347,96	5,62	85250	1377	0,03	8
10.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	221,00	1049,89	3,58	232026	790	1,87	414
					324,35	1,17	71680	260	0,01	1
11.	Е0115-169-2	Шпаклевка при высококачественной окраске гипсокартоных потолков за 2 раза	м2	221,00	216,22	0,03	47784	6	0,17	38
					30,53	--	6748	--	--	--
12.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	221,00	282,87	2,91	62514	644	0,30	66
					50,20	1,10	11094	243	0,01	1
13.	Е0161-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	325,00	690,82	34,56	224517	11232	2,28	740
					389,14	5,74	126470	1866	0,03	10
14.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	63,36	1911,54	2,63	121119	166	2,30	146
					382,95	0,99	24264	63	0,00	0
		Итого по разделу: Форма за июнь								1789539

ИТОГО:

	1789542	29247	2654
	456710	6053	35

Накладные расходы :

На общестроительные работы	418100
На металломонтажные работы	17504
Всего накладных расходов:	435603
Итого с накладными	2225146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	133509
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2358655
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	4924855
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	98497
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5023352
Налог на добавленную стоимость, 12 %	602802
Итого с НДС	5626154

Принял: Директор ГУ «Детский дом семейного типа «Асем» — **Прокопив С.В.**

Сдал: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» — **Абилкасов Е.Т.**

Вып. объем работ подтверждаю спец. ТОО «Стройтехнология» Рахимов Е.В.

эксперт ПСК. надзора

Форма № 3

Заказчик: ГУ детский дом семейного типа «Асем» района имени Казыбек би г. Караганды
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за май 2012г

Работы по капитальному ремонту здания филиала государственного учреждения детского дома семейного типа «Асем» района имени Казыбек би г. Караганды – Дома юношества Жаркын

Объект: Дом юношества «Жаркын»
Договор № 42 от 23 апреля 2012 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2012г.	14 365 744-00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	4 309 723-20
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	603 502-80
7	Сумма выполненных работ за май 2012г.	603 502-80
8	Удержание резерва 5 %	30 175-00
9	Удержание аванса 30%	181 051-00
10	Сумма требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с у четом ранее оплаченных	392 276-80

Заказчик
ГУ Детский дом семейного типа «Асем» района имени Казыбек би г. Караганды
г. Караганды ул. Чехова, 8
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ «Комитет казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН 020240003193
РНН 302000062229

Директор _____ Прокопив С.В.

Поставщик
ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда ул. Кирпичная 5 «А»
ИИК KZ44319G010000319526
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806
РНН 302000260236

Директор _____ Абилкасов Е.Т.

Заказчик ГУ «Детский дом семейного типа «Асем»
района им.Казыбек би г.Караганды, ул.Чехова 8,
РНН 302000062229
ИИК KZ85070102KSN3001000 БИК KKMFKZ2A

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а РНН 302000260236
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»
Договор № 42 от 23 апреля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМ ЮНОШЕСТВА "ЖАРКЫН"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	1,80	2719,44	399,69	4895	719	15,88	29
					2319,75	63,00	4176	113	0,54	1
2.	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок в санузлах	м3	3,98	2719,44	399,69	10823	1591	15,88	63
					2319,75	63,00	9233	251	0,54	2
3.	E0155-3-1	Разборка опорных кирпичных перегородок	м3	2,16	2719,44	399,69	5874	863	15,88	34
					2319,75	63,00	5011	136	0,54	1
4.	E0155-1-6	Разборка стеновых панелей в прихожей	м2	72,00	81,77	5,83	5887	420	0,53	38
					75,94	0,95	5468	68	0,01	1
5.	E0155-9-6	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,5 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 с проемами	м2	15,00	1477,39	53,03	22161	795	2,70	41
					395,44	8,98	5932	135	0,05	1
6.	E0146-4-2	Восстановление конструктивных элементов кирпичных стен	т	0,14	38811,83	3209,40	5334	441	179,48	25
					32166,00	1212,75	4421	167	5,92	1
7.	C11011-90 7	Швеллеры из горячекатаного проката N10	т	0,14	70000,00	--	9621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	E0109-36-	Устройство звукоизоляции	м2	--	558,25	49,77	1	--	2,48	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	перегородок из алюминиевых сплавов								
					455,40	6,55	--	--	0,03	--
9.	С12031-14 4	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	м2	--	2800,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	13,00	3891,06	62,69	50584	815	0,61	8
					105,83	23,35	1376	304	0,12	1
11.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	13,00	163,15	1,24	2121	16	0,08	1
					13,33	0,47	173	6	0,00	0
12.	Е0110-12-1	Подшивка потолков софитом без перфорации	м2	13,00	665,78	6,85	8655	89	0,60	8
					96,77	2,59	1258	34	0,01	0
13.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	7,22	9124,39	421,76	65869	3045	5,04	36
					771,08	157,50	5566	1137	0,78	6
	ИТОГО:						191826	8794		283
							42614	2351		14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	46860
Всего накладных расходов:	46860
Итого с накладными	238686

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14321
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	253007
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	528276
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10566
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	538841,8
Налог на добавленную стоимость, 12 %	64661
Итого с НДС	603502,8

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

Принял: **Директор ГУ «Детский дом семейного типа «Асем»** **Прокопив С.В.**

Сдал: **Директор ТОО «Нур-Құрылыс»** **Абилкасов Е.Т.**

Вып. объем работ подтверждаю спец. ТОО „Стройтехнология" Рогачев Е. В.

экспорт тех. надзора

Форма №3

Заказчик: ГУ детский дом семейного типа «Асем» района имени Казыбек би г. Караганды
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за август 2012 года

Работы по капитальному ремонту здания филиала государственного учреждения детского дома семейного типа «Асем» района имени Казыбек би г. Караганды – Дома юношества Жаркын

Объект: Дом юношества «Жаркын»
Договор №42 от «23» апреля 2012 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2012 год	14 365 744-00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	11 854 271-80
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	4 309 723-20
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	7 705 276-80
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	15 672 040-00
7	Сумма выполненных работ за август 2012 г.	3 817 768-20
8	Удержание резерва 5%	125 573-20
9	Удержание аванса 30%	753 442-20
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 632 456-80

Заказчик:

ГУ Детский дом семейного типа «Асем»
района имени Казыбек би г. Караганды
г. Караганды, ул. Чехова, 8
ИИК KZ85070102KSN3001000
в ГУ «Комитет казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН 020240003193
РНН 302000062229

Директор

Прокопив С.В._____

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
ИИК KZ44319G010000319526
в КФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX,
БИН 060140014806
РНН 302000260236

Директор

Абилкасов Е.Т._____

Форма №3

Заказчик: ГУ детский дом семейного типа «Асем» района имени Казыбек би г. Караганды
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за август 2012 года

Работы по капитальному ремонту здания филиала государственного учреждения детского дома семейного типа «Асем» района имени Казыбек би г. Караганды – Дома юношества Жаркын

Объект: Дом юношества «Жаркын»
Договор №42 от «23» апреля 2012 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2012 год	**14 365 744-00**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	15 672 040-00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	**4 309 723-20**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	9 337 733-60
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	**15 672 040-00**
7	Сумма выполненных работ за август 2012 г.	**15 672 040-00**
8	Удержание резерва 5%	0
9	Удержание аванса 30%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, ВОЗВРАТ РЕЗЕРВА-5%	**718 287-20**

В т.ч. НДС – 76 959,34

Заказчик:

ГУ Детский дом семейного типа «Асем»
района имени Казыбек би г. Караганды
г. Караганды, ул. Чехова, 8
ИИК KZ85070102KSN3001000
в ГУ «Комитет казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН 020240003193
РНН 302000062229

Директор
Прокопив С.В._____

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
ИИК KZ44319G010000319526
в КФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX,
БИН 060140014806
РНН 302000260236

Директор
Абилкасов Е.Т._____

Заказчик ГУ «Детский дом семейного типа «Асем»
района им.Казыбек би г.Караганды, ул.Чехова 8,
РНН 302000062229
ИИК KZ85070102KSN3001000 БИК KKMFKZ2A

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а РНН 302000260236
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»
Договор № 42 от 23 апреля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМ ЮНОШЕСТВА "ЖАРКЫН"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные трехкамерные, остекленные двойными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотнаястворка	м2	10,31	11270,00	--	116194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0110-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 3 м	м2	10,80	169,24	4,80	1828	52	0,46	5
					74,27	1,80	802	19	0,01	0
3.	С12061-19 7	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	м2	10,80	4100,00	--	44280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0109-53-2	Монтажметаллических решеток	т	0,50	11244,84	1453,68	5566	720	53,59	27
					8461,13	135,00	4188	67	0,66	0
5.	С12021-87	Оконные металлические решетки	т	0,50	180100,00	--	89150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	158,60	6,08	--	964	--	0,05	7
					6,08	--	964	--	--	--
7.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	49,45	27,10	--	1340	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	49,45	38,60	--	1909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С010333-А 8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	т	49,45	63,90	--	3160	--	0,27	13
					12,78	--	632	--	--	--
10.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	220,00	109,47	1,00	24083	220	0,49	109
					108,47	0,16	23863	35	0,00	0
11.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	13,00	197,20	15,96	2564	207	1,21	16
					181,24	2,52	2356	33	0,02	0
12.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	4,00	81,18	0,18	325	1	0,46	2
					81,00	0,02	324	--	0,00	0
13.	Е0116-14-4	Прокладкатрубопроводов отопления из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	м	12,00	584,53	8,31	7014	100	1,61	19
					289,80	3,13	3478	38	0,02	0
14.	Е0116-14-2	Прокладкатрубопроводов отопление из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	м	118,00	445,87	9,88	52613	1165	1,48	175
					266,51	3,69	31448	435	0,02	2
15.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	17,10	1760,57	23,26	30106	398	0,68	12
					112,04	8,72	1916	149	0,04	1
16.	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100шт	0,33	2080,00	--	686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0116-15-1	Установка кранов воздушных диам. до 25 мм	1шт	11,00	521,42	49,05	5736	540	1,69	19
					292,39	19,69	3216	217	0,09	1
18.	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	11,00	463,00	--	5093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	--	12680,84	95,29	1	--	3,04	--
					522,67	36,56	--	--	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0157-24-1	Установка радиаторных решеток	1шт	2,00	87,97	--	176	--	0,21	0
					33,08	--	66	--	--	--
21.	С131312-63	Решетки радиаторные декоративные	м2	1,44	1340,00	--	1930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диам. 20 мм	1врезка	32,00	1557,89	28,86	49852	924	5,13	164
					936,67	11,25	29974	360	0,05	2
23.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах диам. до25 мм	1шт	20,00	521,42	49,05	10428	981	1,69	34
					292,39	19,69	5848	394	0,09	2
24.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	20,00	560,00	--	11200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0116-14-2	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25мм	м	105,00	95,86	3,16	10065	332	0,52	54
					92,70	1,18	9734	124	0,01	1
26.	Е0116-14-2	Монтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	45,00	445,87	9,88	20064	444	1,48	67
					266,51	3,69	11993	166	0,02	1
27.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	175,00	12,59	--	2204	--	0,06	10
					12,29	--	2151	--	--	--
28.	Е0165-14-1	Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	--	847,90	4,84	1	--	2,16	--
					396,00	0,61	--	--	0,01	--
29.	Е0165-14-2	Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	--	1299,99	7,57	1	--	2,65	--
					483,75	1,26	--	--	0,01	--
30.	Е0153-15-3	Заделка отверстий в стенах кирпичных	м3	18,00	15406,19	488,84	277311	8799	44,42	800
					6615,00	83,25	119070	1498	0,44	8
31.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	3,00	244,84	6,45	735	19	1,43	4
					238,39	1,04	715	3	0,01	0
32.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	3,00	101,59	3,33	305	10	0,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					98,26	0,54	295	2	0,00	0
33.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9194,48	49,05	18389	98	2,55	5
					445,05	19,69	890	39	0,09	0
34.	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	2,00	5876,21	22,14	11752	44	1,71	3
					305,32	8,44	611	17	0,04	0
35.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	4,00	1812,61	1,96	7250	8	0,81	3
					144,90	--	580	--	--	--
36.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	1,00	4298,73	68,37	4299	68	1,14	1
					191,47	25,31	191	25	0,13	0
37.	Е0117-1-9	Установка душевых кабин	комплект	1,00	446,13	59,69	446	60	1,78	2
					297,56	22,50	298	22	0,11	0
38.	С	Стоимость душевых кабин с поддоном	шт	1,00	19047,20	--	19047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0116-15-2	Установка задвижек диам. до 50 мм	1шт	--	521,42	49,05	1	--	1,69	--
					292,39	19,69	--	--	0,09	--
40.	С130902-30	Задвижки 31ч6бр, Dy 50 мм	шт	--	3590,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	6,28	1818,30	16,45	11419	103	1,77	11
					284,63	6,16	1787	39	0,03	0
42.	Ц0108-605-1	Вентилятор электрический	шт	2,00	253,90	38,80	508	78	1,00	2
					182,00	9,00	364	18	0,05	0
43.	ТПРАЙС	Вентилятор вытяжной STYL d120	шт	2,00	1079,34	--	2159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0120-36-1	Установка воздухоочистителя	шт	2,00	905,53	154,03	1811	308	4,82	10
					731,25	58,50	1462	117	0,28	1
45.	ТПРАЙС	Воздухоочиститель GROWN HC 61374-W	шт	2,00	8338,44	--	16677	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	880,00	24,84 / --	-- / --	21859 / --	-- / --	0,15 / --	131 / --
47.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	880,00	113,54 / 39,69	73,85 / 28,10	99915 / 34927	64988 / 24728	0,26 / 0,15	231 / 136
48.	С151607-168	Провода осветительные медные, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,88	26600,00 / --	-- / --	23408 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	Е0121-22-2	Установка1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	12,00	39,82 / 33,90	-- / --	478 / 407	-- / --	0,22 / --	3 / --
50.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	12,00	156,00 / --	-- / --	1872 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	19,00	39,12 / 33,90	-- / --	743 / 644	-- / --	0,22 / --	4 / --
52.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	19,00	68,00 / --	-- / --	1292 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	50,40 / 35,71	-- / --	202 / 143	-- / --	0,23 / --	1 / --
54.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	4,00	182,00 / --	-- / --	728 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	180,00	94,79 / 78,30	10,91 / 6,91	17062 / 14094	1963 / 1244	0,48 / 0,03	87 / 5
56.	С151601-607	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,18	211400,00 / --	-- / --	38052 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	100,00	37,04 / 37,04	-- / --	3704 / 3704	-- / --	0,26 / --	26 / --
58.	Е0161-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	м2	40,00	347,30	15,63	13892	625	0,57	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					112,55	11,95	4502	478	0,06	2
59.	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	м2	100,00	38,95	2,52	3895	252	0,04	4
					6,23	0,46	623	46	0,00	0
60.	Е0162-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лесов и земли	м2	100,00	76,44	4,88	7644	488	0,07	7
					12,92	0,91	1292	91	0,01	1
61.	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	22,00	37,04	--	815	--	0,26	6
					37,04	--	815	--	--	--
62.	Е0161-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	м2	12,00	347,30	15,63	4168	188	0,57	7
					112,55	11,95	1351	143	0,06	1
63.	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	м2	22,00	38,95	2,52	857	55	0,04	1
					6,23	0,46	137	10	0,00	0
64.	Е0162-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лесов и земли	м2	22,00	76,44	4,88	1682	107	0,07	2
					12,92	0,91	284	20	0,01	0

ИТОГО:

	1112911	84345
	343998	30577

Накладные расходы :

На монтажные работы	39335
На общестроительные работы	196859
На металломонтажные работы	3447
На сантехнические работы	157381
Всего накладных расходов:	397022
Итого с накладными	1509933

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	90596
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1600529
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	3341883,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	66838
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3408721,2
Налог на добавленную стоимость, 12 %	409046
Итого с НДС	3817768,2

Принял: **Директор**
ГУ «Детский дом семейного типа «Асем» **Прокопив С.В.**

Сдал: **Директор ТОО «Нур-Курылыс»** **Абилкасов Е.Т.**

вып. объем работ подтверждаю спец ТОО "Стройтехнология" Рогинов Е.В.
эксперт тех. надзора