Ф-3

к : ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

ик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

вание ьства и его адрес: Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

зоание объекта: Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 152 448 641 тенге
Лимит финансирования на 2011г. 101 468 102 тенге

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 71 900 001 тенге
б) за отчётный месяц 15 392 857 тенге

АКТ

Приёмки выполненных работ

за май 2011г.

Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
ительство систем оснабжения м-на Южный скелен Карасайского она Алматинской области	тенге	15 392 857	30 440 430	21 570 001	8 870 429	30 000 000	71 900 001		10 775 000	71 900 001

зчик: Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района

Жумагулов М.Б.

Технадзор:

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Калкабаев Ж.К.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильны дорог Карасайского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Доп.соглашения №1 к договору №91 от 9.12.2010г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В М-НЕ ЮЖНЫЙ
г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2011 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Отопление и вентиляция водопроводной насосной станции								
1	1	8-602-2	Монтаж электропечи	2	763,4	5,4	1527	11	1194	2	4
				шт	626	2,3	1252	5	95	0,01	0
2	2	20-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2	3329,08	12,33	6658	25	1313	3,14	6
				шт	508,5	4,5	1017	9	128	0,02	0
3	3	20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1	1633,62	10,58	1634	11	296	1,41	1
				м2	227,25	3,96	227	4	128	0,02	0
4	4	20-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	2	525,29	24,66	1051	49	1146	2,82	6
				шт	438,75	9	878	18	128	0,05	0
			Итого по разделу: Отопление и вентиляция водопроводной насосной станции				10869				
			Раздел: Внутриплощадочные кабельные сети 10кв и 0,4 кв и наружное освещение								
5	5	1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	60	294,75	0	17685	0	19984	1,89	113
				м3	294,75	0	17685	0	113	0	0
6	6	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	125	36,7	27,8	4588	3475	1864	0,06	8
				м	8,8	6,9	1100	862	95	0,04	5
7	7	8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	635	11,2	7,9	7112	5017	3197	0,02	13
				м	3,3	2	2096	1270	95	0,01	7
8	8	30-8-92	Песок природный	19,3	757		14610				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	125	32,4	23,7	4050	2963	1722	0,06	8
				м	8,6	5,9	1075	738	95	0,03	4
10	10	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	635	18,8	14,2	11938	9017	4826	0,03	19
				м	4,5	3,5	2858	2223	95	0,02	13
11	11	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	2	9720		19440				
				1000шт							
12	12	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы после прокладки кабеля	38	134,1	0	5096	0	5758	0,97	37
				м3	134,1	0	5096	0	113	0	0
13	13	34-101-1	Укладка защитных асбестоцементных труб Д-100мм	0,011	229695,38	0	2527	0	332	175	2
				кан.-км	27450	0	302	0	110	0	0
14	14	8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	11	38,1	3,2	419	35	308	0,15	2
				м	28,8	0,7	317	8	95	0	0
15	15	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	65	26,4	3,1	1716	202	1210	0,11	7
				м	19,1	0,5	1242	32	95	0	0
16	16	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	220	27,5	4	6050	880	4180	0,12	26
				м	19,3	0,7	4246	154	95	0	1
17	17	8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	10	44	10,6	440	106	297	0,18	2
				м	29	2,3	290	23	95	0,01	0
18	18	8-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 по ограждению на высоте 2м	220	50,5	23,1	11110	5082	5768	0,13	29
				м	22,1	5,5	4862	1210	95	0,03	7
19	19	33-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными на трубостойках по ограждению	7	1745,38	1411,25	12218	9879	4210	2,01	14
				шт	333	239,85	2331	1679	105	0,81	6
20	20	17-3-7	Светильники тип РСУ08-250-001-У1	7	6330		44310				
				шт							
21	21	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	7	537		3759				
				шт							
22	22	18-3-10	Трубостойка (кронштейн)к светильнику	7	1060		7420				
				шт							
23	23	8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	16	4421,2	3287	70739	52592	27679	6	96
				шт	1094	726,99	17504	11632	95	4,22	67
24	24	8-164-2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	5054,8	3784	10110	7568	3929	7	14
				шт	1233	835,02	2466	1670	95	4,84	10
25	25	8-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	7278,3	5341	7278	5341	2916	9	9
				шт	1890	1179,03	1890	1179	95	6,84	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	8-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	18	309,2	0	5566	0	4036	1	18
				шт	236	0	4248	0	95	0	0
27	27	8-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	20	110,9	0	2218	0	941	0	0
				шт	49,5	0	990	0	95	0	0
28	28	8-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	2	167,8	0	336	0	198	1	2
				шт	104	0	208	0	95	0	0
29	29	8-158-11	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 37 жил	2	405,9	0	812	0	637	2	4
				шт	335	0	670	0	95	0	0
30	30	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 по трубостойкам	20	8,5	0,1	170	2	139	0,05	1
				м	7,3	0	146	0	95	0	0
31	31	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	40	5,4	0,1	216	4	141	0,02	1
				м	3,7	0	148	0	95	0	0
32	32	16-1-523	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,01	441000		4410				
				1000м							
33	33	16-1-521	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	0,02	331300		6626				
				1000м							
34	34	16-1-519	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,095	207200		19684				
				1000м							
35	35	16-1-518	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	0,135	164400		22194				
				1000м							
36	36	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,085	159700		13575				
				1000м							
37	37	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,065	125400		8151				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	38	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,07	63700		4459				
				1000м							
39	39	16-3-98	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 37х1,5 мм2	0,045	512400		23058				
				1000м							
40	40	16-3-94	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,052	228800		11898				
				1000м							
41	41	16-3-91	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,38	161800		61484				
				1000м							
42	42	16-7-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	0,06	9960		598				
				1000м							
43	43	16-1-221	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,035	804100		28144				
				1000м							
44	44	18-3-52	Коробка ответвительная У409У1	0,008	60400		483				
				1000шт							
45	45	С "промпоставки Казахстана"	Муфта кабельная термоусаживающая концевая GUST-12/50/80 L-12	1	10418,79		10419				
				шт							
46	46	16-10-25	Муфты концевые термоусаживающие ЕРКТ-0015, ЕРКТ-0,031	18	16500		297000				
				шт							
			Итого по разделу: Внутриплощадочные кабельные сети 10кв и 0,4 кв и наружное освещение				784112				
			Раздел: Наружные сети водопровода								
47	47	У36-27-1	Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для укладки водопроводных сетей из чугунных, стальных, асбестоцементных и пластмассовых напорных труб при глубине заложения 2м, диаметром трубопровода 65-250 мм	1,154	771643,12	229504	890106	264737	562265	2814	3246
				км	399639,12	64584,01	460992	74499	105	217	250
48	48	У36-27-1	Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для укладки водопроводных сетей из чугунных, стальных, асбестоцементных и пластмассовых напорных труб при глубине заложения 2м, диаметром трубопровода 65-250 мм в грунтах 3 группы	1,16	864240,29	257044,48	1002519	298172	633275	2814	3264
				км	447595,81	72334,09	519211	83908	105	217	252
49	49	У36-33-3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром трубопровода 100 мм без сто-ти материалов	2,397	151493,14	51389,14	363129	123180	354396	582	1395
				км	100104	13626,67	239949	32663	130	53	127
50	50	4-66-1	Гидрант пожарный /ТП 901-9-2/. Строительные работы	1	23640	78	23640	78	919	5	5
				гидрант	825	26	825	26	108	0,14	0
51	51	8-10-62	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 40 мм	39	65		2535				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	52	8-10-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	4	338		1352				
				шт							
53	53	8-10-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	2	444		888				
				шт							
54	54	8-10-13	Колпак Ц-40	39	184		7176				
				шт							
55	55	8-9-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	181		724				
				шт							
56	56	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285		2280				
				шт							
57	57	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	46	492		22632				
				шт							
58	58	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757		3028				
				шт							
59	59	9-1-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	721		1442				
				шт							
60	60	9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм ВМТ-25	2	9100		18200				
				компл							
61	61	С "Сеха ЛТД"	Адаптер РЕ-110мм с фланцами РЕ/сталь	33	1481,17		48878				
				шт							
62	62	С "Сеха ЛТД"	Адаптер РЕ-160мм с фланцами РЕ/сталь	4	2860,18		11441				
				шт							
63	63	С "Сеха ЛТД"	Заглушка РЕ/сталь-110	5	83,58		418				
				шт							
			Итого по разделу: Наружные сети водопровода				2400388				
			Раздел: Внутриплощадочные сети ВК								
64	64	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 с учетом устройства приямков подсоединения трубопроводов и ушерения траншей под колодцы	1800	40,41	38,52	72730	69338	29114	0,01	24
				м3	1,88	14,79	3391	26623	97	0,06	108
65	65	1-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м зачистка дна и стенок после экскаватора	48	488,7	0	23458	0	26507	3,17	152
				м3	488,7	0	23458	0	113	0	0
66	66	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием электросварных Д-108х4,5мм-подающих	0,049	70153,47	10674,97	3438	523	3367	270	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	48825	4032	2392	198	130	19,69	1
67	67	22-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием электросварных Д-133х4,5мм-всасывающих	0,019	82893,01	12499,51	1575	237	1584	328	6
				км	59400	4722,75	1129	90	130	23,06	0
68	68	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием электросварных Д-159х4,5мм-спускной водопровод и отводящий	0,098	115636,32	31953,19	11332	3131	9994	360	35
				км	66375	12071,25	6505	1183	130	58,95	6
69	69	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы на 0,5м выше верха трубы	378	134,1	0	50690	0	57279	0,97	367
				м3	134,1	0	50690	0	113	0	0
70	70	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1400	6,48	6,48	9071	9071	2857	0	0
				м3	0	2,1	0	2945	97	0,01	11
71	71	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1400	21,55	4,52	30164	6322	23127	0,11	151
				м3	17,03	0	23842	0	97	0	0
72	72	1-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м излишнего по месту	70	12,34	12,34	864	864	237	0	0
				м3	0	3,5	0	245	97	0,01	1
73	73	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием электросварных Д-57х3,5мм-спускной водопровод	0,003	62566,88	6788,5	188	20	188	253	1
				км	45675	2565	137	8	130	12,52	0
74	74	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм хозпитьевой, противопажарный водопровод	0,063	58881,69	25695,31	3710	1619	3267	194	12
				км	33075	6813,45	2084	429	130	26,38	2
75	75	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм Д-25мм	0,03	47611,09	17877,09	1428	536	1342	173	5
				км	29700	4698,68	891	141	130	18,1	1
76	76	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	98,98	1200		118776				
				м							
77	77	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	19,19	889		17060				
				м							
78	78	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3,03	321		973				
				м							
79	79	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	63,781	567		36164				
				м							
80	80	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	30,3	57		1727				
				м							
81	81	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	7,6	712,05	10,58	5412	80	1199	0,7	5
				м	119,25	3,96	906	30	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	82	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах в просадочных грунтах Д-1,5м-2шт и МК-2-1шт	3,76	31677,15	2104,76	119106	7914	14595	13,9	52
				м3	2362,5	623,48	8883	2344	130	2,48	9
83	83	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах в просадочных грунтах Д-2м-3шт и МК-1-1шт	9,11	41032,35	2104,76	373805	19174	35363	13,9	127
				м3	2362,5	623,48	21522	5680	130	2,48	23
84	84	23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах КСЛ-7 с лотком в просадочных грунтах	2,95	19527,93	1265,69	57607	3734	7773	9,16	27
				м3	1552,73	474,08	4581	1399	130	2,31	7
85	85	11-4-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	8	9260		74080				
				комплект							
86	86	2-1-222	Стремянки	0,1357	151200		20515				
				т							
87	87	22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	12085,99	36,99	24172	74	860	1,93	4
				шт	317,25	13,5	635	27	130	0,07	0
88	88	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	7	6891,46	17,71	48240	124	2170	1,4	10
				шт	231,75	6,75	1622	47	130	0,03	0
89	89	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	5	757		3785				
				шт							
90	90	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	20	492		9840				
				шт							
92	92	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAI, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	2760		2760				
				шт							
93	93	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
				шт	288	13,5	288	14	130	0,07	0
94	94	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов адаптеров	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				шт	69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
95	95	С "Сеха ЛТД"	Адаптер фланцевый РЕ-110	2	1300,54		2601				
				шт							
96	96	С "Сеха ЛТД"	Адаптер фланцевый РЕ-25	1	215,26		215				
				шт							
97	97	22-11-8	Футляр из ПЭ-труб Д-250мм 1-0,5м - 2шт	0,001	155788,86	103471,23	156	103	97	306	0
				км	51300	23175,85	51	23	130	98,72	0
98	98	22-11-5	Футляр из ПЭ-труб Д-160мм 1-0,5м - 1шт	0,0005	78245	36133,62	39	18	33	247	0
				км	41850	9612,9	21	5	130	37,3	0
99	99	8-4-241	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм	2	3650		7300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
100	100	8-4-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	0,5	1190		595				
				м							
101	101	22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,147	348390,19	68162,54	51213	10020	13421	255,7	38
				км	44482,5	25749	6539	3785	130	125,76	18
102	102	22-20-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	0,019	272632,04	34082,84	5180	648	1293	227,5	4
				км	39487,5	12874,5	750	245	130	62,88	1
103	103	22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,003	151044,59	29540,14	453	89	181	202,9	1
				км	35280	11160	106	33	130	54,5	0
			Итого по разделу: Внутриплощадочные сети ВК				1209400				
			ИТОГО:				4404775	922781			9389
							1456752	259482			946
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				69391				
			На общестроительные работы				1812473				
			На сантехнические работы				3954				
			Всего накладных расходов:				1885818				
			Итого с накладными				6290593				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				378026				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6668619				
			Итого с временными, 2,4 %				6828666				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				6970019				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6997334				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7065621				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				13474139				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				269483				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13743622				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1649235				
			Итого с НДС				15392857				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района"

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арыстан курылыс фирмасы"

Ф-3

ік : ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

чик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

ование Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен
льства и его адрес: Карасайского района Алматинской области

воание объекта: Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 152 448 641 тенге
Лимит финансирования на 2011г. 101 468 102 тенге

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 94 221 431 тенге
б) за отчётный месяц 4 321 430 тенге

АКТ

Приёмки выполненных работ

за август 2011г.

Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
ительство систем оснабжения м-на Южный скелен Карасайского она Алматинской области	тенге	4 321 430	30 440 430	28 266 431	2 173 999	18 000 000	94 221 431		3 025 000	94 221 431

эник: Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района

Технадзор: _____

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

_____ **Калкабаев Ж.К.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильны дорог Карасайского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Доп.соглашения №1 к договору №91 от 9.12.2010г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В М-НЕ ЮЖНЫЙ
г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2011 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Земляные работы										
1	1	1-152-1	**Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную покрытие обсыпки**	910	55,01	0,23	50059	209	50068	0,33	302		
				м2	48,6	0,09	44226	82	113	0	0		
2	2	1-153-1	**Полив посевов трав водой**	900	19,29	16,91	17361	15223	5229	0,02	14		
				м2	2,12	3,87	1908	3483	97	0,02	15		
			Итого по разделу: Земляные работы				67420						
			Раздел: Разные работы										
3	3	8-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов бетонной подготовки под резервуары**	5	670,16	11,21	3351	56	211	0,2	1		
				м2	31,5	4,21	158	21	118	0,02	0		
4	4	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	5	180,9	9,95	905	50	344	0,36	2		
				м2	52,2	3,74	261	19	123	0,02	0		
			Итого по разделу: Разные работы				4255						
			Раздел: Внутренняя отделка										
5	5	15-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	25,7	253,62	1,19	6518	31	613	0,14	4		
				м2	22,28	0,45	573	12	105	0	0		
6	6	15-163-8	**Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен панелей Н-1,5м**	35,1	100,92	1,42	3542	50	1140	0,19	7		
				м2	30,38	0,54	1066	19	105	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 лестниц, лошадок монорельсов	40	111,98	0,07	4479	3	2533	0,37	15
				м2	60,3	0,02	2412	1	105	0	0
8	8	У36-27-1	Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для укладки водопроводных сетей из чугунных, стальных, асбестоцементных и пластмассовых напорных труб при глубине заложения 2м, диаметром трубопровода 65-250 мм в грунтах 3 группы	0,9506	864240,29	257044,48	821512	244336	518936	2814	2675
				км	447595,81	72334,09	425467	68758	105	217	206
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				836052				
			Раздел: Проезды и площадки								
9	9	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	201,24	548,32	6,63	110344	1334	29558	0,7	140
				м	108,68	1,76	21871	354	133	0,01	1
10	10	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	5,647	24700		139491				
				м3							
			Итого по разделу: Проезды и площадки				249835				
			ИТОГО:				1157562	261293			3160
							497942	72749			224
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				608632				
			Всего накладных расходов:				608632				
			Итого с накладными				1766194				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				105972				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1872166				
			Итого с временными, 2,4 %				1917098				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1956782				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1964450				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1983621				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				3782765				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				75655				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3858420				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				463010				
			Итого с НДС				4321430				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района"

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арыстан курылыс фирмасы"

Ф-3

к : ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Полная сметная стоимость: 152 448 641 тенге
Лимит финансирования на 2011г. 101 468 102 тенге

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 96 921 431 тенге
б) за отчётный месяц 2 700 000 тенге

ник: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

ование Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен
льства и его адрес: Карасайского района Алматинской области

воание объекта: Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ

Приёмки выполненных работ

за октябрь 2011г.

Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
ительство систем оснабжения м-на Южный скелен Карасайского она Алматинской области	тенге	2 700 000	30 440 430	28 266 431	2 173 999	4 321 430	96 921 431		2 700 000	96 921 431

зчик: Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района

Технадзор:

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Калкабаев Ж.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильны дорог Карасайского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Доп.соглашения №1 к договору №91 от 9.12.2010г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В М-НЕ ЮЖНЫЙ
г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2011 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Озеленение								
1	1	47-3-1	**Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом**	2050	2,01	2,01	4120	4120	1726	0	0
				м2	0	0,65	0	1338	129	0	5
2	2	47-3-3	**Подготовка участка для озеленения, разбивка участка**	2050	12,15	0	24908	0	32131	0,07	152
				м2	12,15	0	24908	0	129	0	0
3	3	47-12-6	**Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте**	33	354,83	0	11709	0	15105	2,46	81
				м3	354,83	0	11709	0	129	0	0
4	4	47-13-1	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м**	33	151,76	0	5008	0	6379	0,82	27
				шт	149,85	0	4945	0	129	0	0
5	5	30-12-38	**Береза бародавчатая-5лет**	15	2030		30450				
				шт							
6	6	С ТОО"Grun SErvis"	**Боярышник колючий**	18	3170,93		57077				
				шт							
7	7	47-25-4	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	2050	244,28	0	500774	0	154121	0,4	820
				м2	58,28	0	119474	0	129	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	47-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	2050	69,97	0	143439	0	21077	0,05	112
				м2	7,97	0	16339	0	129	0	0
9	9	47-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	2050	19,01	0	38971	0	21711	0,05	108
				м2	8,21	0	16831	0	129	0	0
10	10	47-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	33	129,92	28,52	4287	941	4569	0,71	23
				шт	100,8	6,53	3326	215	129	0,03	1
11	11	47-39-3	Уход за газонами обыкновенными	179,7	73,6	23,6	13226	4241	12727	0,34	61
				м2	49,5	5,4	8895	970	129	0,02	4
			Итого по разделу: Озеленение				833968				
			ИТОГО:				833967	9302			1384
							206425	2523			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				269545				
			Всего накладных расходов:				269545				
			Итого с накладными				1103512				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				66211				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1169723				
			Итого с временными, 2,4 %				1197796				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1222590				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1227381				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1239359				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				2363458				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				47269				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2410727				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				289287				
			Итого с НДС				2700000				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района"

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арыстан курылыс фирмасы"

Ф-3

к : ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

ик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

вание ьства и его адрес: Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

оание объекта: Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 152 448 641 тенге
Лимит финансирования на 2011г. 101 468 102 тенге

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 102 440 000 тенге
б) за отчётный месяц 5 518 569 тенге

АКТ

Приёмки выполненных работ

за декабрь 2011г.

Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
ительство систем снабжения м-на Южный келен Карасайского на Алматинской области	тенге	5 518 569	30 440 430	30 440 430	0	2 700 000	102 440 000		3 357 570	102 440 000

чик: **Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района**

Технадзор:

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Калкабаев Ж.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильны дорог Карасайского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Доп.соглашения №1 к договору №91 от 9.12.2010г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В М-НЕ ЮЖНЫЙ
г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2011 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Вспомогательные работы								
1	1	Е СНИР табл. 316 п.20	**Взятие проб воды на химический анализ**	1	2739	0	2739	0	2739	0	0
				проба	2739	0	2739	0	100	0	0
2	2	Е СНИР табл. 316 п.20	**Взятие проб воды на бактереалогический и радиологический анализы**	2	1992	0	3984	0	3984	0	0
				проба	1992	0	3984	0	100	0	0
			Итого по разделу: Вспомогательные работы				6723				
			Раздел: Отделочные работы								
3	3	15-156-3	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая + фасадов**	87,6	102,08	1,65	8942	145	1404	0,09	8
				м2	14,63	0,63	1282	55	105	0	0
4	4	15-58-1	**Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой + цоколя мраморной крошкой**	4,5	382,99	2,93	1723	13	255	0,25	1
				м2	52,88	1,1	238	5	105	0,01	0
			Итого по разделу: Отделочные работы				10665				
			Раздел: Канализация								
5	5	17-1-5	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды**	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
				комплект	265,5	6,75	266	7	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				комплект	387	15,75	387	16	128	0,07	0
			Итого по разделу: Канализация				14959				
			Раздел: Внутриплощадочные сети ВК								
7	7	22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,099	10216,13	0	1011	0	1239	61,8	6
				км	9630	0	953	0	130	0	0
8	8	22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,019	10038,75	0	191	0	238	61,8	1
				км	9630	0	183	0	130	0	0
9	9	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,033	8097,13	0	267	0	345	51,5	2
				км	8032,5	0	265	0	130	0	0
10	10	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,063	8287,75	0	522	0	658	51,5	3
				км	8032,5	0	506	0	130	0	0
11	11	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм монтажных проставок Д-150мм -2шт тройников, крестовин, заглушек, пожарных подставок	0,129	247994,13	49389,75	31991	6371	13656	312,7	40
				т	62775	18657	8098	2407	130	91,12	12
			Итого по разделу: Внутриплощадочные сети ВК				33983				
			Раздел: Пожарная сигнализация								
12	12	С ТОО"Практика"	Контрольная панель на 3 пожарных шлейфа "Гранит -4"	1	6756,77		6757				
			Отпускная цена		6757		6757				
			Сметная стоимость оборудования				*6757*				
13	13	С ТОО"Практика"	Аккумулятор 12а/ч	1	1514,76		1515				
				шт							
			Отпускная цена		1515		1515				
			Сметная стоимость оборудования				*1515*				
14	14	С ТОО"Практика"	Извещатель дымовой оптический 2-х проводной ИП-212-41-м	1	463,35		463				
				шт							
15	15	С ТОО"Практика"	Извещатель тепловой ИП-101-1А	1	246,83		247				
				шт							
16	16	С ТОО"Практика"	Извещатель пожарный ручной (кнопка) ИПР-3СУ	1	701,52		702				
				шт							
17	17	С ТОО"Практика"	Сирена со стробом "Маяк-12-К"	1	995,99		996				
				шт							
18	18	С ТОО"Практика"	Кабель инсталляционный сеч.2х0,8 J-У-2х0,8	10	57,59		576				
				м							
19	19	18-3-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3 универсальная УК-П	0,001	60400		60				
				1000шт							
20	20	10-667-8	Прибор ОПС на 4 луча	1	1628,6	1,6	1629	2	1406	8	8
				шт	1562	0	1562	0	90	0	0
21	21	8-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1 АС-12/7	1	307,7	0	308	0	263	2	2
				шт	277	0	277	0	95	0	0
22	22	10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении оптический	2	457,5	1,6	915	3	787	2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	437	0	874	0	90	0	0
23	23	10-682-1	Извещатель пожарный ручной	1	768	0	768	0	644	4	4
				шт	716	0	716	0	90	0	0
24	24	10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220	0	3220	0	1782	25	25
				шт	1980	0	1980	0	90	0	0
25	25	10-668-6	Конструкции для установки извещателей	3	86,3	7,8	259	23	164	0,35	1
				шт	60,8	0	182	0	90	0	0
26	26	10-901-12	Коробка ответвительная уневерсальная	1	85,5	0,2	86	0	42	0,23	0
				шт	38	0,1	38	0	110	0	0
27	27	10-671-2	Кабель инсталяционный сец.2х0,8	10	61,1	0,8	611	8	440	0,28	3
				м	48,8	0,1	488	1	90	0	0
			Итого по разделу: Пожарная сигнализация				19110				
			Раздел: Проезды и площадки								
28	28	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1050	401,02	15,35	421066	16119	15362	0,03	35
				м2	5,94	5,06	6237	5313	133	0,02	19
29	29	27-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на 2 см	1050	188,72	0	198156	0	56	0	0
				м2	0,04	0	42	0	133	0	0
30	30	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ верхний слой	1050	483,37	15,35	507540	16119	15362	0,03	35
				м2	5,94	5,06	6237	5313	133	0,02	19
31	31	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	3,413	24700		84291				
				м3							
32	32	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ с уплотнением дна корыта	76,84	19,95	15,58	1533	1197	667	0,01	1
				м2	1,03	5,5	79	423	133	0,03	2
33	33	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.12см	9,22	640,82	73,75	5908	680	405	0,14	1
				м3	21,38	11,67	197	108	133	0,04	0
34	34	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	136	365,14	0	49659	0	4477	0,14	20
				м2	24,75	0	3366	0	133	0	0
35	35	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ шир. 0,75м под арычный лоток	193,85	33,43	29,06	6480	5633	2911	0,01	2
				м2	1,03	10,26	200	1989	133	0,05	10
36	36	27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи арычного лотка	110,77	704,26	351,18	78011	38900	48595	1,56	173
				м	240,75	89,1	26668	9870	133	0,36	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	30-18-159	Лотки водопропускные трапецендального сечения высота 400 мм Н-0,4м	110,77	1410		156186				
				м							
38	38	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ шир.0,45м под арык	0,35	19,95	15,58	7	5	3	0,01	0
				м2	1,03	5,5	0	2	133	0,03	0
39	39	27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи арыка-лотка	4,2	704,26	351,18	2958	1475	1843	1,56	7
				м	240,75	89,1	1011	374	133	0,36	2
			Итого по разделу: Проезды и площадки				1511796				
			Раздел: Озеленение								
40	40	47-39-3	Уход за газонами обыкновенными	1870,3	73,6	23,6	137657	44142	132457	0,34	634
				м2	49,5	5,4	92580	10100	129	0,02	45
			Итого по разделу: Озеленение				137657				
			Раздел: Малые архитектурные формы								
41	41	1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	2	10009,05	242,88	20018	486	3514	9,7	19
				скамья	1605,45	67,68	3211	135	105	0,33	1
42	42	1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	2	3005,91	74,49	6012	149	1857	5,2	10
				урна	864,6	19,74	1729	39	105	0,1	0
43	43	С ТГ"Профиль"	Контейнер для мусора переносной	1	9987,54		9988				
				шт							
			Отпускная цена		9988		9988				
			Сметная стоимость оборудования				*9988*				
			Итого по разделу: Малые архитектурные формы				36017				
44	44	ЛС 1-1	Разбивка осей зданий и сооружений				74855				
			ИТОГО:				1845766	131529			1049
							166575	36157			149
			Стоимость оборудования, всего:				18260				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				5528				
			На общестроительные работы				252024				
			На сантехнические работы				864				
			Всего накладных расходов:				258416				
			Итого с накладными				2104182				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				285854				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2390036				
			Итого с временными, 2,4 %				2447397				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				2498058				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2508050				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2533131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				**4830680**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**96614**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4927294**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**591275**				
			Итого с НДС				**5518569**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района"

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арыстан курылыс фирмасы"