Ф-3

ик : ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

чик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

ование Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен
льства и его адрес: Карасайского района Алматинской области

воание объекта: Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 152 448 641 тенге
Лимит финансирования на 2010г. 50 000 000 тенге

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 50 000 000 тенге
б) за отчётный месяц 50 000 000 тенге

АКТ

Приёмки выполненных работ

за декабрь 2010г.

Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
роительство систем доснабжения м-на Южный скелен Карасайского она Алматинской области	тенге	50 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	50 000 000		35 000 000	50 000 000

зчик: Отдел ЖХК, ПТ и АД Карасайского района

Танкишев Н.У.

Технадзор: Нурелов К.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО

Калкабаев Ж.К.

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района»

Форма N 2

Подрядчик: ТОО «Арыстан Курылыс фирмасы»

Договор: №91 от 9 декабря 2010 г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В М-НЕ ЮЖНЫЙ г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Наименование обьекта: СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В М-НЕ ЮЖНЫЙ г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУРОВЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0104-11-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателемдолото Д-295,3 мм	м	121,00	2000,57 / 308,88	1653,85 / 342,95	242068 / 37374	200116 / 41497	1,81 / 1,44	219 / 174
2.	Е0104-11-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателемдолото Д-295,3 мм	м	44,00	7787,16 / 1244,70	6398,92 / 956,42	342635 / 54767	281552 / 42083	7,07 / 3,65	311 / 161
3.	Е0104-11-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателемдолото Д-295,3 мм	м	135,00	23998,49 / 3901,50	19682,71 / 2466,02	3239796 / 526702	2657166 / 332913	21,83 / 8,78	2947 / 1185
4.	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	28,74	78900,00 / --	-- / --	2267586 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5.	Е0104-47-8	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным	м	300,00	1186,27 / 249,75	934,98 / 119,58	355881 / 74925	280494 / 35874	1,43 / 0,44	429 / 131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилейТтрубами обсадными Д-219 мм								
6.	С130806-3 07	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	м	309,00	3000,00	--	927000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	м	20,00	281,87	233,27	5637	4665	0,29	6
					48,60	36,74	972	735	0,15	3
8.	С11061-22 4	Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7Вдлина секции фильтра- 3 м	шт	7,00	14800,00	--	103600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство	м3	1,56	2304,64	131,07	3595	204	11,40	18
					2007,00	49,95	3131	78	0,24	0
10.	С143008-7 5	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 20-40 мм	м3	1,56	860,00	--	1342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0104-55-1	Подбашмачный тампонаж глиной скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	300,00	1446,17	1164,92	433851	349476	1,74	522
					281,25	199,93	84375	59979	0,82	246
12.	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	14,70	6450,00	--	94815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгораниянопытная	сутки	3,00	90284,54	79012,04	270854	237036	57,30	172
					11272,50	13583,94	33818	40752	48,14	144
14.	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгораниязглинизация скважины	сутки	2,00	90284,54	79012,04	180569	158024	57,30	115
					11272,50	13583,94	22545	27168	48,14	96
15.	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	сутки	1,00	44725,96	36580,96	44726	36581	42,00	42
					8145,00	7446,53	8145	7447	33,11	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0104-65-2	Перемещение буровых станков ударно-вращательного бурения в пределах строительной площадки	шт	1,00	326,48	5,38	326	5	1,14	1
					189,00	2,25	189	2	0,01	0
17.	Е	Взятие проб воды на химический анализ	проба	1,00	2739,00	--	2739	--	--	--
					2739,00	--	2739	--	--	--
18.	Е	Взятие проб воды на бактереологический и радиологический анализ	проба	2,00	1992,00	--	3984	--	--	--
					1992,00	--	3984	--	--	--
		ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА								
19.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3котлован для колодца	м3	50,00	40,41	38,52	2020	1926	0,01	1
					1,88	14,79	94	740	0,06	3
20.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	37,50	6,48	6,48	243	243	--	--
					--	2,10	--	79	0,01	0
21.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовкамиОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м3	37,50	21,55	4,52	808	169	0,11	4
					17,03	--	639	--	--	--
22.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	12,50	9,24	9,24	116	116	--	--
					--	3,00	--	38	0,01	0
23.	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3	12,50	9,48	9,48	118	118	--	--
					--	3,24	--	41	0,01	0
24.	Е0101-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см ДОПОЛНИТЕЛЬНО 5 ПРОХОДОВ	м3	12,50	5,13	5,13	64	64	--	--
					--	1,55	--	19	0,00	0
25.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД ДНИЩЕ КАМЕРЫ	√ м3	0,45	7164,97	66,01	3224	30	1,35	1
					195,75	24,93	88	11	0,12	0
26.	Е0141-1-2	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	√ м2	4,50	74,14	7,38	334	33	0,44	2
					66,60	2,79	300	13	0,01	0
27.	Е0141-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	т	0,18	14087,54	1126,05	2472	198	8,87	2
					2272,50	260,10	399	46	0,74	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0106-33-2	Днище камеры из бетона кл В15	м3	2,26	11344,24	936,14	25638	2116	10,45	24
					1827,00	327,38	4129	740	1,30	3
29.	Е0106-36-4	Стяжка цементная толщ 10 см	м2	4,50	60,48	0,23	272	1	0,29	1
					51,30	0,09	231	--	0,00	0
30.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д- 2 м в просадочных грунтах	м3	1,76	32992,35	2104,76	58067	3704	13,90	24
					2362,50	623,48	4158	1097	2,48	4
31.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кгСоединительных элементов МС-3, МС-7	т	0,03	175710,10	1826,10	5271	55	42,70	1
					8100,00	690,75	243	21	3,37	0
32.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	11500,00	--	11500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0110-55-1	Укладка деревянных люков	м2	0,65	1292,59	29,74	840	19	0,23	0
					32,85	11,23	21	7	0,05	0
34.	Е0108-4-7	Боковая гидроизоляция бетонной поверхности колодца горячим битумом за 2 раза	м2	18,00	245,44	3,82	4418	69	0,21	4
					37,35	1,44	672	26	0,01	0
35.	Е0122-33-5	Герметизация скважин	т	0,04	247994,13	49389,75	9920	1976	312,70	13
					62775,00	18657,00	2511	746	91,12	4
36.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	411,46	17,71	1234	53	1,40	4
					231,75	6,75	695	20	0,03	0
37.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	6480,00	--	12960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130903-35	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	1,00	8330,00	--	8330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	492,00	--	2952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0118-22-	Установка манометров с трехходовым	комплек	1,00	958,45	1,57	958	2	0,31	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		краном и трубкой-сифоном	т		---	---	---	---	---	---
					56,25	--	56	--	--	--
41.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	266,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-33-5	Фонари направляющие	т	0,06	247994,13	49389,75	14880	2963	312,70	19
					62775,00	18657,00	3766	1119	91,12	5
43.	Е0120-23-1	Дефлектор с вытяжной трубой Д-57 мм	шт	1,00	1123,54	3,47	1124	3	2,65	3
					213,75	1,12	214	1	0,01	0
44.	Е0122-33-5	Отводы тройники	т	0,01	247994,13	49389,75	2480	494	312,70	3
					62775,00	18657,00	628	187	91,12	1
		Итого по разделу: БУРОВЫЕ РАБОТЫ							8769497	

Раздел:

УСТАНОВКА ВОДОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СКВАЖИНАХ

45.	Ц0107-247-12	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-300монтаж	шт	1,00	77982,00	48820,00	77982	48820	125,00	125
					21850,00	10759,93	21850	10760	62,41	62
46.	С	Насос скважинный ЭВЦ-8-25-300,25м3/300 м		1,00	228695,43	--	228695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Станция управления насосом СУЗ-100	шт	1,00	47863,36	--	47863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С	Провод для скажинных насосов , ВПП-25	м	700,00	321,71	--	225200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130806-217	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х6 ммводоподъемные	м	170,00	884,00	--	150280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С	Стоимость э/энергии для опробывания насосов	квт-ч	730,00	3,84	--	2803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
									13340	
51.	С130806-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 ммпьезометрические	м	160,00	261,00 / --	-- / --	41760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	Ц0111-32-2	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для подземных резервуаров	комплект	1,00	2456,74 / 1221,75	76,18 / 11,25	2457 / 1222	76 / 11	7,00 / 0,07	7 / 0
53.	С	Уровневер ЭУ-100	шт	1,00	5202,64 / --	-- / --	5203 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ВОДОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СКВАЖИНАХ								704261
		Раздел: УСТАНОВКА ВОДОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПОДЗЕМНОЙ КАМЕРЕ								
54.	Ц0107-247-12	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-300монтаж	шт	1,00	77982,00 / 21850,00	48820,00 / 10759,93	77982 / 21850	48820 / 10760	125,00 / 62,41	125 / 62
55.	С	Насос скважинный ЭВЦ-8-25-300,25м3/300 м		1,00	228695,43 / --	-- / --	228695 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С	Станция управления насосом СУЗ-100	шт	1,00	47863,36 / --	-- / --	47863 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С	Провод для скажинных насосов , ВПП-25	м	700,00	321,71 / --	-- / --	225200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С130806-217	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х6 ммводоподъемные	м	170,00	884,00 / --	-- / --	150280 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	С	Стоимость э/энергии для опробывания насосов	квт-ч	730,00	3,84 / --	-- / --	2803 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	С130806-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 ммпьезометрические	м	160,00	261,00 / --	-- / --	41760 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Ц0111-32-2	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для подземных резервуаров	комплект	1,00	2456,74	76,18	2457	76	7,00	7
					1221,75	11,25	1222	11	0,07	0
62.	С	Уровневер ЭУ-100	шт	1,00	5202,64	--	5203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ВОДОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПОДЗЕМНОЙ КАМЕРЕ								782243
		Раздел: ПРОХОДНАЯ								
63.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3в траншее под ленточные фундаменты	м3	145,00	40,41	38,52	5859	5586	0,01	2
					1,88	14,79	273	2145	0,06	9
64.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка вручную после разработки их механизированным способом +после работы экскаватора	м3	5,00	262,72	--	1314	--	1,85	9
					262,72	--	1314	--	--	--
65.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,50	134,10	--	335	--	0,97	2
					134,10	--	335	--	--	--
66.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	81,00	6,48	6,48	525	525	--	--
					--	2,10	--	170	0,01	1
67.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	81,00	21,55	4,52	1745	366	0,11	9
					17,03	--	1379	--	--	--
68.	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	66,50	12,34	12,34	821	821	--	--
					--	3,50	--	233	0,01	1
69.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,58	7287,37	66,01	26089	236	1,35	5
					195,75	24,93	701	89	0,12	0
70.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	23,50	8554,85	311,32	201039	7316	2,82	66
					441,00	117,61	10364	2764	0,57	13
71.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,05	68200,00	--	3137	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
72.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	65900,00 --	-- --	11137 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании АНКЕРА А1	1т	0,02	147801,76 19800,00	587,63 222,75	2217 297	9 3	118,00 1,08	2 0
74.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	15,00	169,81 58,05	4,19 1,58	2547 871	63 24	0,38 0,01	6 0
75.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	75,00	245,44 37,35	3,82 1,44	18408 2801	286 108	0,21 0,01	16 1
76.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	35,82	5912,24 783,00	335,84 126,00	211776 28047	12030 4513	5,07 0,61	182 22
77.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций+ ПЕРЕГОРОДОК	т	0,41	8679,65 8257,50	422,15 157,50	3559 3386	173 65	56,40 0,77	23 0
78.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00 --	-- --	4290 --	-- --	-- --	-- --
79.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 --	-- --	1934 --	-- --	-- --	-- --
80.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	52400,00 --	-- --	5607 --	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	474 --	-- --	-- --	-- --
82.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	50600,00 --	-- --	4807 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,04	93997,62	304,24	3948	13	198,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	до 4 кг+пристрелить к плитам пола и перекрытия			-------- 33075,00	-------- 114,75	-------- 1389	-------- 5	-------- 0,56	-------- 0
84.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	64100,00 -------- --	-- -------- --	1538 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
85.	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	м2	37,10	337,69 -------- 193,95	27,64 -------- 10,35	12528 -------- 7196	1025 -------- 384	1,25 -------- 0,05	46 -------- 2
86.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,03	14587,52 -------- 2202,75	367,51 -------- 138,83	15025 -------- 2269	379 -------- 143	13,10 -------- 0,68	13 -------- 1
87.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	√ т	0,06	50900,00 -------- --	-- -------- --	3003 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
88.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	√ т	0,02	53000,00 -------- --	-- -------- --	795 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
89.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00 -------- --	-- -------- --	1422 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
90.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,30	12230,94 -------- 1282,50	241,10 -------- 91,08	101517 -------- 10645	2001 -------- 756	8,06 -------- 0,44	67 -------- 4
91.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,19	68200,00 -------- --	-- -------- --	13094 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
92.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00 -------- --	-- -------- --	1417 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
93.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,30	65900,00 -------- --	-- -------- --	19770 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
94.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,33	61200,00 -------- --	-- -------- --	20074 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
95.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	39,00	125,08 -------- 11,59	0,99 -------- 0,38	4878 -------- 452	39 -------- 15	0,07 -------- 0,00	3 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	39,00	189,44	4,72	7388	184	0,40	16
					70,88	1,78	2764	69	0,01	0
97.	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	м3	6,03	6190,00	--	37326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	3,60	21304,82	334,28	76697	1203	22,10	80
					3397,50	126,00	12231	454	0,62	2
99.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,60	573,75	28,11	2065	101	0,78	3
					123,75	10,58	446	38	0,05	0
100.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам+огнезащита	м2	60,00	20,48	0,91	1229	55	0,03	2
					4,68	0,34	281	20	0,00	0
101.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	90,00	131,98	0,55	11878	49	0,04	4
					6,48	0,20	583	18	0,00	0
102.	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	60,00	592,88	7,95	35573	477	0,42	25
					66,60	2,97	3996	178	0,01	1
103.	Е0112-7-4	Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля	м2	60,00	14,47	0,07	868	4	0,02	1
					3,22	0,02	193	1	0,00	0
104.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10	1826,10	6501	68	42,70	2
					8100,00	690,75	300	26	3,37	0
105.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки+ карнизов	м2	16,80	700,70	5,48	11772	92	0,53	9
					84,15	2,07	1414	35	0,01	0
106.	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным+ карнизов	м2	16,80	125,89	1,88	2115	32	0,30	5
					48,15	0,72	809	12	0,00	0
107.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой+ по периметру здания шир 0,6 м т.2,0 м	м3	3,00	4699,36	261,86	14098	786	3,44	10
					499,50	99,00	1498	297	0,48	1
108.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	30,70	76,94	2,62	2362	80	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,51	0,99	323	30	0,00	0
109.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок+ под перегородки	м3	0,90	12431,82	308,99	11189	278	11,00	10
					1757,25	116,73	1582	105	0,57	1
110.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,70	234,61	13,43	7202	412	0,37	11
					52,65	5,04	1616	155	0,02	1
111.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек+ 10 ММ	м2	30,70	74,82	1,34	2297	41	0,00	0
					1,26	0,50	39	15	0,00	0
112.	Е0111-28-2	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для многоцветных полов	м2	3,30	1985,86	9,70	6553	32	1,16	4
					211,05	3,62	696	12	0,02	0
113.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	26,20	925,06	4,90	24237	128	0,38	10
					58,50	1,85	1533	48	0,01	0
114.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	1,30	313,86	14,76	408	19	0,36	0
					52,43	5,54	68	7	0,03	0
115.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	3,49	253,62	0,32	885	1	0,24	1
					41,63	0,11	145	--	0,00	0
116.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	28,06	109,84	0,46	3082	13	0,08	2
					12,04	0,18	338	5	0,00	0
117.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	1,35	27,17	0,22	37	--	0,10	0
					18,50	0,09	25	--	0,00	0
118.	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	м2	7,20	1075,24	62,79	7742	452	1,32	10
					202,73	22,52	1460	162	0,10	1
119.	С12061-14	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-15; ОС 15-12 для жилья	м2	6,70	5390,00	--	36113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С11011-79 7	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	4,00	360,00	--	1440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Е0108-26-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких	м2	2,34	356,57	23,54	834	55	0,98	2
					157,73	8,82	369	21	0,04	0
122.	С143021-16	Плиты подоконные из бетона на цементом или известковом вяжущем с гладкой поверхностью под окраску, площадью до 0,22 м2, толщиной 45 мм	м2	2,34	727,00	--	1701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	10,30	323,78	83,13	3335	856	0,80	8
					138,83	29,17	1430	300	0,12	1
124.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	4,20	4250,00	--	17850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	3,14	4010,00	--	12591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	2,01	5610,00	--	11276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	5,00	1380,00	--	6900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	6,00	583,00	--	3498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	127,30	292,06	4,07	37179	518	0,74	94
					135,68	0,97	17272	123	0,05	7
131.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	31,90	295,14	4,07	9415	130	0,75	24
					139,28	0,97	4443	31	0,05	2
132.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	44,93	17,51	0,12	787	5	0,09	4
					13,73	0,05	617	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	37,68	374,69	2,10	14118	79	0,39	15
					65,03	0,79	2450	30	0,00	0
134.	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	61,67	65,34	0,04	4030	2	0,03	2
					11,62	--	717	--	--	--
135.	Е0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	14,90	2373,21	2,10	35361	31	2,08	31
					348,75	0,79	5196	12	0,00	0
		Итого по разделу: ПРОХОДНАЯ								1178522
		Раздел: РЕЗЕРВУАРЫ								
		==========								
136.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котловане глубиной 0,43 м	м3	120,00	40,41	38,52	4849	4623	0,01	2
					1,88	14,79	226	1775	0,06	7
137.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамизачистка дна котлована	м3	2,00	262,72	--	525	--	1,85	4
					262,72	--	525	--	--	--
138.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с трамбованием	м3	50,00	134,10	--	6705	--	0,97	49
					134,10	--	6705	--	--	--
139.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	450,00	9,24	9,24	4160	4160	--	--
					--	3,00	--	1351	0,01	5
140.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	450,00	71,19	71,19	32037	32037	--	--
					--	23,11	--	10401	0,01	4
141.	Е0101-33-6	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы обваловывание резервуаров при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м	м3	450,00	31,65	31,10	14242	13995	0,00	2
					0,55	8,97	248	4037	0,03	14
142.	Е0101-130	Уплотнение грунта прицепными	м3	450,00	6,45	6,45	2900	2900	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-5	катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см			--	2,20	--	990	0,01	3
143.	E0101-130 -11	+ дополнительно 5 проходов	м3	450,00	3,91	3,91	1762	1762	--	--
					--	1,18	--	530	0,00	0
144.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки П под резервуары	м3	21,60	7287,37	66,01	157407	1426	1,35	29
					195,75	24,93	4228	538	0,12	3
145.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	16,88	9514,75	112,36	160609	1897	6,34	107
					1021,50	42,44	17243	716	0,21	3
146.	C143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	16,88	223,00	--	3764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	C143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2W6	м3	16,88	259,00	--	4372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	C12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	68800,00	--	2345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	C12041-11 8	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,38	59900,00	--	22685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,31	65900,00	--	20255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00	--	2946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	E0106-33- 4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	204,20	10692,78	954,99	2183467	195008	6,51	1329
					1075,50	330,44	219617	67476	1,34	273
154.	C143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4	м3	204,20	223,00	--	45537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
155.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2W6	м3	204,20	259,00 ---	-- ---	52888 ---	-- ---	-- ---	-- ---
156.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,87	65000,00 ---	-- ---	56680 ---	-- ---	-- ---	-- ---
157.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,79	67700,00 ---	-- ---	188883 ---	-- ---	-- ---	-- ---
158.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,00	65900,00 ---	-- ---	263336 ---	-- ---	-- ---	-- ---
159.	Е0106-18-2	Устройство рам РМ-1	м3	15,20	15056,04 --- 2385,00	407,30 --- 153,86	228852 --- 36252	6191 --- 2339	14,40 --- 0,75	219 --- 11
160.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	15,20	223,00 ---	-- ---	3390 ---	-- ---	-- ---	-- ---
161.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2W6	м3	15,20	259,00 ---	-- ---	3937 ---	-- ---	-- ---	-- ---
162.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,73	66000,00 ---	-- ---	48048 ---	-- ---	-- ---	-- ---
163.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	71100,00 ---	-- ---	8816 ---	-- ---	-- ---	-- ---
164.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,20	64400,00 ---	-- ---	13138 ---	-- ---	-- ---	-- ---
165.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,37	62100,00 ---	-- ---	23101 ---	-- ---	-- ---	-- ---
166.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,20	59900,00 ---	-- ---	11740 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167.	С12021-25 6	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеанкерующая шайба	т	0,01	154700,00	--	928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0106-18-2	Устройство БАЛОК БМ-1	м3	5,40	15056,04	407,30	81303	2199	14,40	78
					2385,00	153,86	12879	831	0,75	4
169.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	5,40	223,00	--	1204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2W6	м3	5,40	259,00	--	1399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	66000,00	--	19404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	71100,00	--	6399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,18	64400,00	--	11592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С12021-25 6	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеанкерующая шайба	т	0,04	154700,00	--	5569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 25 ммкаркасов арматурных	1стык	144,00	71,11	7,91	10239	1139	0,14	20
					36,00	2,99	5184	431	0,01	2

Итого по разделу:
РЕЗЕРВУАРЫ 3712159

Раздел:
Для приобретения дизель-генератора

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	С	Дизель -генератор 80 Ква в контейнерном исполнении	комплект	1,00	3000307,02	--	3000307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Для приобретения дизель-генератора								3000307
		Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
177.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	330,00	7,91	7,91	2610	2610	--	--
					--	2,57	--	848	0,01	3
178.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	330,00	29,29	29,29	9667	9667	--	--
					--	9,51	--	3139	0,01	3
179.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 излишнего	м3	182,00	44,26	41,20	8055	7498	0,02	4
					3,06	15,24	557	2773	0,06	11
180.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	218,40	19,70	--	4302	--	0,08	18
					3,94	--	860	--	--	--
181.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	182,00	3,08	2,66	560	484	0,00	0
					0,39	0,93	71	169	0,00	1
182.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 излишнего	м3	1076,00	56,25	52,36	60526	56341	0,03	29
					3,89	19,37	4186	20838	0,08	83
183.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 на свалку	т	1883,00	45,00	--	84735	--	0,19	356
					9,00	--	16947	--	--	--
184.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	1076,00	15,20	13,70	16355	14741	--	--
					--	5,10	--	5488	0,00	3
185.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1076,00	3,77	3,24	4061	3491	0,00	4
					0,48	1,12	516	1205	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3000,00	1,41	1,41	4232	4232	--	--
					--	0,30	--	901	0,00	3
		ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ								
187.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1050,00	33,43	29,06	35102	30513	0,01	10
					1,03	10,26	1082	10773	0,05	53
188.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 0,15 м	м3	157,50	640,82	73,75	100930	11616	0,14	23
					21,38	11,67	3367	1838	0,04	6
189.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	1050,00	285,52	27,83	299791	29217	0,03	35
					5,00	9,47	5250	9947	0,03	35
190.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	314,76	548,32	6,63	172589	2087	0,70	220
					108,68	1,76	34208	553	0,01	2
191.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	14,16	24700,00	--	349856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/С уплотнением дна корыта	м2	59,16	19,95	15,58	1180	922	0,01	1
					1,03	5,50	61	325	0,03	2
193.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т 12 см	м3	7,10	640,82	73,75	4549	524	0,14	1
					21,38	11,67	152	83	0,04	0
194.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ шир 0,75 м под арычный лоток	м2	122,90	33,43	29,06	4109	3571	0,01	1
					1,03	10,26	127	1261	0,05	6
195.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в	м	70,23	704,26	351,18	49459	24663	1,56	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосах насыпиарычного лотка			240,75	89,10	16907	6257	0,36	25
196.	С143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм Н-0,4м	м	70,23	1410,00 / --	-- / --	99021 / --	-- / --	-- / --	-- / --
197.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ шир 0,45 м под арык	м2	2,80	19,95 / 1,03	15,58 / 5,50	56 / 3	44 / 15	0,01 / 0,03	0 / 0
198.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпиарыка- лотка	м	2,80	704,26 / 240,75	351,18 / 89,10	1972 / 674	983 / 249	1,56 / 0,36	4 / 1
199.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,17	16700,00 / --	-- / --	2806 / --	-- / --	-- / --	-- / --
200.	Е0142-13-2	Бетонирование каналов вручную бетоном при покрытии /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	0,08	9227,89 / 573,75	54,57 / 19,20	775 / 48	5 / 2	3,36 / 0,08	0 / 0
		Итого по разделу: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								1317299

ИТОГО: 19464283 / 1443330 — 4825061 / 786723 — 8649 / 2964

Накладные расходы :

На монтажные работы	60917
На общестроительные работы	2291378
На сантехнические работы	347
Всего накладных расходов:	2352642
Итого с накладными	21816925

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1068162
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22885087
Итого с временными, 2,4 %	23337988
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	23737990
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23815285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						24008523		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823						43767507		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						875350		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						44642857		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5357143		
		Итого с НДС						50000000		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района»

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Арыстан Курылыс фирмасы»