Ф-3

ик : ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

дчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

нование ельства и его адрес: Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

нвоание объекта: Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 152 448 641 тенге
Лимит финансирования на 2011г. 101 468 102 тенге
Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 89 900 001 тенге
б) за отчётный месяц 18 000 000 тенге

АКТ

Приёмки выполненных работ

за июль 2011г.

Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
оительство систем оснабжения м-на Южный скелен Карасайского она Алматинской области	тенге	18 000 000	30 440 430	26 970 001	3 470 429	15 392 857	89 900 001		12 600 000	89 900 001

зчик: Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района

Технадзор:

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Калкабаев Ж.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильны дорог Карасайского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Доп.соглашения №1 к договору №91 от 9.12.2010г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В М-НЕ ЮЖНЫЙ
г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2011 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Разные работы								
1	1	8-4-7	**Гидроизоляция боковой поверхности резервуаров, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за раза**	275	245,44	3,82	67496	1050	12587	0,21	58
				м2	37,35	1,44	10271	396	118	0,01	2
2	2	8-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов плиты перекрытия резервуаров**	160	670,16	11,21	107226	1794	6742	0,2	32
				м2	31,5	4,21	5040	674	118	0,02	3
3	3	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм защитная**	160	180,9	9,95	28944	1592	11009	0,36	57
				м2	52,2	3,74	8352	598	123	0,02	3
4	4	41-7-5	**Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок между фундаментами смежных резервуаров**	8	1222,75	132,49	9782	1060	3342	1,97	16
				м	317,25	84,4	2538	675	104	0,37	3
5	5	41-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,0068	26143,3	1166,54	178	8	13	5,07	0
				т	1284,75	574,87	9	4	104	2,69	0
6	6	41-8-3	**Приготовление разжиженного битума РБ-2**	0,0024	30039,53	1538,51	72	4	7	9,49	0
				т	2407,5	590,92	6	1	104	2,44	0
7	7	41-8-8	**Приготовление горячей асфальтовой мастики**	0,044	17024,31	1344,28	749	59	130	10	0
				т	2542,5	291,92	112	13	104	0,75	0
8	8	41-9-2	**Изготовление асфальтовых матов на мешковине**	11,28	477,83	12,27	5390	138	776	0,24	3
				м2	63,45	2,71	716	31	104	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	548,8	95,45	1,19	52383	653	35007	0,37	203
				м2	60,3	0,45	33093	247	105	0	1
10	10	6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	548,8	544,07	132,35	298583	72633	135791	1,03	565
				м2	185,18	50,47	101627	27698	105	0,28	153
11	11	13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз лазов, люков и лестниц	80	31,99	0,05	2559	4	319	0,02	2
				м2	4,41	0,02	353	2	90	0	0
12	12	13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 слоя	80	353,72	0,48	28298	38	812	0,01	1
				м2	11,08	0,2	886	16	90	0	0
13	13	13-60-7	Алюминиевые покрытия проволокой диаметром до 1,5 мм мелких деталей при производстве работ на строительно-монтажной площадке метализация закладных деталей и соеденительных элементов	24	854,19	279,58	20501	6710	7922	1,29	31
				м2	261	105,75	6264	2538	90	0,51	12
			Итого по разделу: Разные работы				622160				
			Раздел: Оборудование и трубопроводы резервуаров ж/б 2х250м3								
14	14	С НЭМЗ"Тайра"	Фильтр поглотительными FFR-200 с фильтрующей касетой Е4-4	2	7778,76		15558				
				шт							
			Отпускная цена		7779		15558				
			Сметная стоимость оборудования				*15558*				
15	15	19-9-3	Установка фильтра Д-200мм	2	4773,09	288,09	9546	576	3830	7,54	15
				фильтр	1388,25	108	2777	216	128	0,53	1
16	16	16-10-8	Дыхательные трубы Д-219х7мм L-1,5 и L-3,5мм	20	2717,22	45,33	54344	907	7865	1,66	33
				м	290,25	16,97	5805	339	128	0,08	2
17	17	16-10-5	подающий и переливной трубопроводы Д-100мм	21	1240,75	20,8	26056	437	3717	0,72	15
				м	130,5	7,79	2741	164	128	0,04	1
18	18	16-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	4	175,95	1,57	704	6	691	0,83	3
				1воронка	135	0	540	0	128	0	0
19	19	8-10-162	Воронки, отводы стальные	0,22	126700		27874				
				т							
20	20	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,02	200		4				
				кг							
			Итого по разделу: Оборудование и трубопроводы резервуаров ж/б 2х250м3				134086				
			Раздел: Полы								
21	21	11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	31,16	1934,35	11,72	60274	365	6748	1,06	33
				м2	171,68	4,39	5350	137	123	0,02	1
22	22	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	25	253,62	0,32	6341	8	1284	0,24	6
				м	41,63	0,11	1041	3	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				66615				
			Раздел: Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка затирка	31,16	112,37	1,42	3501	44	2351	0,45	14
				м2	71,33	0,54	2223	17	105	0	0
24	24	15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	31,16	256,64	1,65	7997	51	823	0,15	5
				м2	24,53	0,63	764	20	105	0	0
25	25	15-63-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	62,6	234,49	3,77	14679	236	8611	0,78	49
				м2	130,28	0,72	8156	45	105	0,06	4
26	26	15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	62,6	253,62	1,19	15877	74	1494	0,14	9
				м2	22,28	0,45	1395	28	105	0	0
27	27	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен затирка на отм.-2,6м	25,7	95,45	1,19	2453	31	1639	0,37	10
				м2	60,3	0,45	1550	12	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				44507				
			Раздел: Наружная отделка								
28	28	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	50	217,83	1,96	10892	98	5741	0,61	31
				м2	108,9	0,45	5445	22	105	0,03	1
29	29	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	12,4	217,83	1,96	2701	24	1424	0,61	8
				м2	108,9	0,45	1350	6	105	0,03	0
30	30	15-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	62,4	153,72	1,65	9592	103	1648	0,13	8
				м2	24,53	0,63	1531	39	105	0	0
31	31	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	20,7	563,39	6,33	11662	131	6850	1,79	37
				м2	312,75	2,39	6474	49	105	0,01	0
32	32	15-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	5	103,42	0,07	517	0	274	0,33	2
				м2	52,2	0,02	261	0	105	0	0
33	33	15-163-5	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	15,75	116,47	0,07	1834	1	1079	0,41	6
				м2	65,25	0,02	1028	0	105	0	0
			Итого по разделу: Наружная отделка				37199				
			Раздел: Разные работы								
34	34	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,8	76,94	2,62	138	5	25	0,07	0
				м2	10,51	0,99	19	2	123	0	0
35	35	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,2	7754,25	0	1551	0	139	3,66	1
				м3	567	0	113	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,8	180,9	9,95	326	18	124	0,36	1
				м2	52,2	3,74	94	7	123	0,02	0
37	37	6-36-4	Железнение поверхности	1,8	60,48	0,23	109	0	97	0,29	1
				м2	51,3	0,09	92	0	105	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				2124				
			Раздел: Монтажные работы								
38	38	8-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
				1насос	2218,5	45	4437	90	128	0,22	-
39	39	8-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	4271,56	221,06	8543	442	7356	16,3	33
				1насос	2790	83,25	5580	167	128	0,41	1
40	40	18-14-3	Установка виброизолирующих вставок диаметром 50 мм к насосам давлением 1,6 МПа ЛМ-32-5/28	4	3626,79	30,04	14507	120	968	1,04	4
				1вставка	177,75	11,25	711	45	128	0,06	0
41	41	18-14-5	Установка виброизолирующих вставок диаметром 80 мм к насосам давлением 1,6 МПа ЛМ-80-45/28	4	5206,64	50,89	20827	204	1382	1,46	6
				1вставка	252	18	1008	72	128	0,09	0
42	42	28-856-3	Монтаж бактерицидной установки	2	6448,04	462,36	12896	925	10599	33	66
				шт	5782,5	105,75	11565	212	90	0,61	1
43	43	18-1-2	Монтаж бака мембранного	2	4757,12	392,82	9514	786	6670	31	62
				шт	3611,25	94,5	7223	189	90	0,55	1
44	44	16-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 40 мм для мембранного бака	2	830,92	30,04	1662	60	847	1,86	4
				1шт	319,5	11,25	639	23	128	0,06	0
45	45	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
				1шт	254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
46	46	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	10	891,93	90,13	8919	901	6163	2,6	26
				1шт	447,75	33,75	4478	337	128	0,16	2
47	47	16-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	6	2004,94	155,59	12030	934	8243	6,05	36
				1шт	1014,75	58,5	6089	351	128	0,28	2
48	48	18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	10	958,45	1,57	9585	16	720	0,31	3
				комплект	56,25	0	563	0	128	0	0
49	49	16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	11	837,49	10,53	9212	116	1329	0,5	6
				м	90,45	3,94	995	43	128	0,02	0
50	50	16-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	20	1677,79	19,35	33556	387	3555	0,75	15
				м	131,63	7,25	2633	145	128	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	51	16-11-5	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм Ду-125мм Дн-133х4,5мм	10	2021	27,64	20210	276	2546	1,11	11
				м	188,55	10,35	1886	103	128	0,05	1
			Итого по разделу: Монтажные работы				164201				
			Раздел: Водомерный узел-2 комп.								
52	52	16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	2	6225,92	288,09	12452	576	5892	13,1	26
				1узел	2193,75	108	4388	216	128	0,53	1
53	53	8-1-13	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера 40 мм	2	5700		11400				
				компл							
54	54	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
				1шт	447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
55	55	18-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	2	10747,46	144,83	21495	290	858	1,63	3
				1фильтр	281,25	54	563	108	128	0,26	1
56	56	12-802-3	Монтаж задвижек с электроприводом Д-100мм	2	861,13	69,75	1722	140	1439	4	8
				шт	782,5	16,88	1565	34	90	0,1	0
			Итого по разделу: Водомерный узел-2 комп.				50637				
			Раздел: Дренажная канализация								
57	57	7-218-1	Монтаж насоса "ГНОМ"	2	4443,75	291	8888	582	6206	27	54
				шт	3426	21,98	6852	44	90	0,13	0
			Итого по разделу: Дренажная канализация				8888				
			Раздел: Наружные сети водопровода								
58	58	У36-27-1	Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для укладки водопроводных сетей из чугунных, стальных, асбестоцементных и пластмассовых напорных труб при глубине заложения 2м, диаметром трубопровода 65-250 мм	1,146	771643,12	229504	884303	263012	558600	2814	3225
				км	399639,12	64584,01	457986	74013	105	217	249
59	59	У36-27-1	Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для укладки водопроводных сетей из чугунных, стальных, асбестоцементных и пластмассовых напорных труб при глубине заложения 2м, диаметром трубопровода 65-250 мм в грунтах 3 группы	0,2094	864240,29	257044,48	181006	53835	114339	2814	589
				км	447595,81	72334,09	93744	15150	105	217	45
60	60	4-66-1	Гидрант пожарный /ТП 901-9-2/. Строительные работы	12	23640	78	283680	936	11029	5	60
				гидрант	825	26	9900	312	108	0,14	2
			Итого по разделу: Наружные сети водопровода				1348990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Оборудование, арматура, трубопроводы								
61	61	С ТОО"Аквасервис"	**Бактерицидная установка ОВД-70 Q 70м3/час W**	2	538510,8		1077022				
				шт							
			Отпускная цена		538511		1077022				
			Сметная стоимость оборудования				***1077022***				
62	62	28-856-3	**Монтаж бактерицидной установки**	2	6448,04	462,36	12896	925	10599	33	66
				шт	5782,5	105,75	11565	212	90	0,61	1
63	63	С "JndusTriAl FiTTings"	**Задвижка чугунная фланцевая 30ч906бр Д-150мм с эл.приводом**	2	126664,08		253328				
				шт							
			Отпускная цена		126664		253328				
			Сметная стоимость оборудования				***253328***				
64	64	12-802-4	**Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм Монтаж**	2	1165,38	140	2331	280	1883	5	10
				шт	1015	31	2030	62	90	0,18	0
65	65	16-26-3	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм**	2	1279,83	60,08	2560	120	806	1,68	3
				1счетчик	292,5	22,5	585	45	128	0,11	0
66	66	11-2-11	**Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65**	2	15600		31200				
				шт							
67	67	16-15-5	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм**	5	2004,94	155,59	10025	778	6869	6,05	30
				1шт	1014,75	58,5	5074	292	128	0,28	1
68	68	9-2-55	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм**	5	11500		57500				
				шт							
69	69	8-9-14	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм**	14	757		10598				
				шт							
70	70	18-22-3	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	2	958,45	1,57	1917	3	144	0,31	1
				комплект	56,25	0	113	0	128	0	0
71	71	16-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм с фитингами (переходы, отводы, траншеи)**	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,55	3
				м	100,35	5,29	502	26	128	0,03	0
72	72	16-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм с фитингами (переходы, отводы, траншеи)**	12	1240,75	20,8	14889	250	2124	0,72	9
				м	130,5	7,79	1566	93	128	0,04	0
73	73	16-10-7	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм с фитингами (переходы, отводы, траншеи)**	15	2029,57	27,87	30444	418	3661	1,04	16
				м	180,23	10,44	2703	157	128	0,05	1
			Итого по разделу: Оборудование, арматура, трубопроводы				1507827				
			Раздел: Вентиляция-ВЕ-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	74	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,72	1867,88	13,16	1345	9	233	1,54	1
				м2	247,5	4,93	178	4	128	0,02	0
75	75	20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1144,7	6,95	1145	7	107	0,49	0
				шт	81	2,25	81	2	128	0,01	0
76	76	20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм 150х250мм	1	477,59	23,09	478	23	524	2,58	3
				шт	400,5	9	401	9	128	0,04	0
77	77	13-5-11	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм 150х250мм	1	2890		2890				
				шт							
78	78	13-12-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	2	1040		2080				
				м2							
			Итого по разделу: Вентиляция-ВЕ-1				7937				
			Раздел: Электромонтажные работы								
79	79	75-6-61	Шкаф управления ШР1 типа ПР 11-1063-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	1	41700		41700				
				комплект							
			Отпускная цена		41700		41700				
			Сметная стоимость оборудования				*41700*				
80	80	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
				шт							
81	81	75-6-9	Ящик управления р.600х480х250 типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	1	31700		31700				
				шт							
			Отпускная цена		31700		31700				
			Сметная стоимость оборудования				*31700*				
82	82	8-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм Монтаж шкафа и ящика управления	2	514	105	1028	210	521	2	4
				шт	254	20,3	508	41	95	0,12	0
83	83	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором Монтаж	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				шт	205	2,3	205	2	95	0,01	0
84	84	8-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	36	36,7	0,9	1321	32	862	0,15	5
				жил	25	0,2	900	7	95	0	0
85	85	8-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	19	140,9	9,4	2677	179	2310	1	19
				шт	128	0	2432	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	86	8-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	38	50,5	23,1	1919	878	996	0,13	5
				м	22,1	5,5	840	209	95	0,03	1
87	87	8-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	40	13,9	6,3	556	252	331	0,04	2
				м	6,9	1,8	276	72	95	0,01	0
88	88	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	10	114,4	7,8	1144	78	468	0,29	3
				м	48,8	0,5	488	5	95	0	0
89	89	8-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	2	186,9	0	374	0	171	1	2
				ввод	90	0	180	0	95	0	0
90	90	8-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	24	170,1	15,3	4082	367	433	0,09	2
				м	15,8	3,2	379	77	95	0,02	0
91	91	8-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	2	843,5	19,5	1687	39	914	3	6
				шт	479	2,3	958	5	95	0,01	0
92	92	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,9	3,1	1778	62	536	0,16	3
				м	27,9	0,3	558	6	95	0	0
93	93	8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	4	84,6	2,8	338	11	124	0,17	1
				м	32,4	0,2	130	1	95	0	0
94	94	8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55	0,9	55	1	47	0,33	0
				шт	49,7	0,2	50	0	95	0	0
95	95	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
				шт	119	36,9	238	74	95	0,21	0
96	96	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,015	60500		908				
				1000м							
97	97	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,017	52100		886				
				1000м							
98	98	16-3-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,006	109700		658				
				1000м							
99	99	16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,04	9230		369				
				1000м							
100	100	С "Электрокомплекс"	М/рукав РЗ-ЦХ-20	10	57,76		578				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	101	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	2	1660		3320				
				шт							
102	102	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134		134				
				шт							
103	103	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871		1742				
				шт							
104	104	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443		443				
				шт							
105	105	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	19		19				
				шт							
106	106	17-6-24	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	2	42		84				
				шт							
			Итого по разделу: Электромонтажные работы				105075				
			Раздел: Ограждение территории								
107	107	1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	215	9154,62	378,84	1968243	81451	214165	3,6	774
				м	597,3	114,21	128420	24555	140	0,56	120
108	108	1-34-31	Ворота металлические решетчатые с калиткой по металлическим и бетонным столбам, высотой 2,1 м, типа ВМ7В, строительные работы	1	69261,09	3255,15	69261	3255	5457	18	18
				ворота	2953,5	944,7	2954	945	140	4,6	5
109	109	1-34-32	Ворота металлические решетчатые с калиткой по металлическим и бетонным столбам, высотой 2,1 м, типа ВМ7В, монтаж металлоконструкций	1	88123,69	151,75	88124	152	9543	61	61
				ворота	10556,84	46,75	10557	47	90	0,17	0
			Итого по разделу: Ограждение территории				2125628				
			ИТОГО:				6225874	504889			6547
							1012311	153033			630
			Стоимость оборудования, всего:				1419308				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				45604				
			На общестроительные работы				1161596				
			На металломонтажные работы				9543				
			На сантехнические работы				69672				
			Всего накладных расходов:				1286415				
			Итого с накладными				7512289				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				365579				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7877868				
			Итого с временными, 2,4 %				8032873				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				8169774				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8196228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**8262364**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				**15756328**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**315127**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**16071455**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1928575**				
			Итого с НДС				**18000000**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района"

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арыстан курылыс фирмасы"

Ф-3

ик : ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Полная сметная стоимость: 152 448 641 тенге
Лимит финансирования на 2011г. 101 468 102 тенге

(чик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 94 221 431 тенге
б) за отчётный месяц 4 321 430 тенге

ование Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен
льства и его адрес: Карасайского района Алматинской области

ивоание объекта: Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ

Приёмки выполненных работ

за август 2011г.

Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
оительство систем оснабжения м-на Южный скелен Карасайского она Алматинской области	тенге	4 321 430	30 440 430	28 266 431	2 173 999	18 000 000	94 221 431		3 025 000	94 221 431

зчик: Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района

Технадзор:

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Калкабаев Ж.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильны дорог Карасайского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Доп.соглашения №1 к договору №91 от 9.12.2010г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В М-НЕ ЮЖНЫЙ г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2011 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную покрытие обсыпки	910	55,01	0,23	50059	209	50068	0,33	302
				м2	48,6	0,09	44226	82	113	0	0
2	2	1-153-1	Полив посевов трав водой	900	19,29	16,91	17361	15223	5229	0,02	14
				м2	2,12	3,87	1908	3483	97	0,02	15
			Итого по разделу: Земляные работы				67420				
			Раздел: Разные работы								
3	3	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов бетонной подготовки под резервуары	5	670,16	11,21	3351	56	211	0,2	1
				м2	31,5	4,21	158	21	118	0,02	0
4	4	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5	180,9	9,95	905	50	344	0,36	2
				м2	52,2	3,74	261	19	123	0,02	0
			Итого по разделу: Разные работы				4255				
			Раздел: Внутренняя отделка								
5	5	15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	25,7	253,62	1,19	6518	31	613	0,14	4
				м2	22,28	0,45	573	12	105	0	0
6	6	15-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен панелей Н-1,5м	35,1	100,92	1,42	3542	50	1140	0,19	7
				м2	30,38	0,54	1066	19	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 лестниц, лошадок монорельсов	40	111,98	0,07	4479	3	2533	0,37	15
				м2	60,3	0,02	2412	1	105	0	0
8	8	У36-27-1	Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для укладки водопроводных сетей из чугунных, стальных, асбестоцементных и пластмассовых напорных труб при глубине заложения 2м, диаметром трубопровода 65-250 мм в грунтах 3 группы	0,9506	864240,29	257044,48	821512	244336	518936	2814	2675
				км	447595,81	72334,09	425467	68758	105	217	206
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				836052				
			Раздел: Проезды и площадки								
9	9	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	201,24	548,32	6,63	110344	1334	29558	0,7	140
				м	108,68	1,76	21871	354	133	0,01	1
10	10	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	5,647	24700		139491				
				м3							
			Итого по разделу: Проезды и площадки				249835				
			ИТОГО:				1157562	261293			3160
							497942	72749			224
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				608632				
			Всего накладных расходов:				608632				
			Итого с накладными				1766194				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				105972				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1872166				
			Итого с временными, 2,4 %				1917098				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1956782				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1964450				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1983621				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				3782765				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				75655				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3858420				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				463010				
			Итого с НДС				4321430				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района"

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арыстан курылыс фирмасы"