Ф-3

к : ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Полная сметная стоимость: 152 448 641 тенге
Лимит финансирования на 2011г. 101 468 102 тенге

ник: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 22 000 000 тенге
б) за отчётный месяц 22 000 000 тенге

вание ньства и его адрес: Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

зоание объекта: Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ

Приёмки выполненных работ

за март 2011г.

Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
ительство систем оснабжения м-на Южный желен Карасайского она Алматинской области	тенге	22 000 000	30 440 430	6 600 000	23 840 430	0	22 000 000		15 400 000	22 000 000

зчик: Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района

Жумагулов М.Б.

Технадзор:

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Калкабаев Ж.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильны дорог Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Доп.соглашения №1 к договору №91 от 9.12.2010г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В М-НЕ ЮЖНЫЙ
г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2011 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Земляные работы										
1	1	1-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3**	190	40,41	38,52	7677	7319	3073	0,01	2		
				м3	1,88	14,79	358	2810	97	0,06	11		
2	2	1-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	190	9,24	9,24	1757	1757	553	0	0		
				м3	0	3	0	570	97	0,01	2		
3	3	1-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	190	7,91	7,91	1503	1503	473	0	0		
				м3	0	2,57	0	488	97	0,01	2		
4	4	1-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3**	120	67,5	62,83	8100	7540	3248	0,03	4		
				м3	4,67	23,24	560	2789	97	0,09	11		
5	5	E010333-A5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в резерв**	210	45	45	9450	9450	1890	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	0	9	0	1890	100	0,19	40
6	6	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	120	15,2	13,7	1824	1644	594	0	0
				м3	0	5,1	0	612	97	0	0
7	7	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	120	3,77	3,24	453	389	186	0	0
				м3	0,48	1,12	58	134	97	0	0
8	8	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы зачистка дна и стенок котлована	6,2	483,3	0	2996	0	3386	3,36	21
				м3	483,3	0	2996	0	113	0	0
9	9	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	190	6,48	6,48	1231	1231	388	0	0
				м3	0	2,1	0	400	97	0,01	2
10	10	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м на остальные 15м	190	9,6	9,6	1824	1824	574	0	0
				м3	0	3,12	0	592	97	0	1
11	11	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	190	21,55	4,52	4094	858	3139	0,11	21
				м3	17,03	0	3236	0	97	0	0
12	12	1-138-7	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	45	114,88	82,41	5170	3709	1900	0,11	5
				м2	15,64	27,89	704	1255	97	0,1	4
			Итого по разделу: Земляные работы				46078				
			Раздел: Фундаменты								
13	13	6-1-1	Устройство бетонной подготовки под ф-ты ленточные из бетона кл.В7,5	3	7287,37	66,01	21862	198	695	1,35	4
				м3	195,75	24,93	587	75	105	0,12	0
14	14	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм под стены подвала из бетона кл.В15	7,5	9015,32	353,46	67615	2651	5658	3,6	27
				м3	585	133,52	4388	1001	105	0,65	5
15	15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,047	69000		3243				
				т							
16	16	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,249	68800		17131				
				т							
			Итого по разделу: Фундаменты				109851				
			Раздел: Стены подвала								
17	17	6-34-5	Устройство прямоугольных стен толщиной более 300 мм подземной части насосных станций	26,2	9885,59	816,19	259002	21384	33770	5,8	152
				м3	945	282,55	24759	7403	105	1,16	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,087	65000		5655				
				т							
19	19	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,245	68200		16709				
				т							
20	20	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,667	65900		43955				
				т							
21	21	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,131	58700		7690				
				т							
22	22	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций анкерирующая шайба	0,006	122100		733				
				т							
23	23	8-4-7	Гидроизоляция боковых бетонных поверхностей горячим битумом за 2 раза	90	245,44	3,82	22090	344	4119	0,21	19
				м2	37,35	1,44	3362	130	118	0,01	1
24	24	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов стен подвала под стены кирпичные	12	169,81	4,19	2038	50	844	0,38	5
				м2	58,05	1,58	697	19	118	0,01	0
25	25	6-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона кл.В7,5	0,28	7287,37	66,01	2040	18	65	1,35	0
				м3	195,75	24,93	55	7	105	0,12	0
26	26	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование под насосы из бетона кл.В15	1,8	9119,71	260,48	16415	469	1330	3,94	7
				м3	614,25	89,46	1106	161	105	0,35	1
27	27	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм под насосы	2	237,12	1,8	474	4	148	0,42	1
				м2	69,75	0,68	140	1	105	0	0
28	28	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 16шт	0,08	172357,31	536,06	13789	43	4005	289	23
				1т	47475	202,5	3798	16	105	0,99	0
29	29	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5 под приямок	0,65	7287,37	66,01	4737	43	151	1,35	1
				м3	195,75	24,93	127	16	105	0,12	0
30	30	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм приямка	1,3	11616,8	1327,03	15102	1725	3540	12,49	16
				м3	2137,5	456,24	2779	593	105	1,72	2
31	31	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,009	50800		457				
				т							
32	32	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно ЗД-1-2шт, ЗД-2-4шт	0,021	60300		1266				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов металический щит под приямок МЩ-1	0,64	4023,28	221,4	2575	142	631	4,87	3
				м2	812,25	84,38	520	54	110	0,41	0
			Итого по разделу: Стены подвала				414727				
			Раздел: Стены								
34	34	8-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	34,4	5912,24	335,84	203381	11553	36898	5,07	174
				м3	783	126	26935	4334	118	0,61	21
35	35	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,138	72779,65	422,15	10044	58	1370	56,4	8
				т	8257,5	157,5	1140	22	118	0,77	0
36	36	6-18-9	Устройство перемычек 4шт	0,31	14587,52	367,51	4522	114	762	13,1	4
				м3	2202,75	138,83	683	43	105	0,68	0
37	37	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,005	47400		237				
				т							
38	38	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,042	50900		2138				
				т							
			Итого по разделу: Стены				220322				
			Раздел: Перекрытие								
39	39	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В-25	7,1	12799,34	241,1	90875	1712	10240	8,06	57
				м3	1282,5	91,08	9106	647	105	0,44	3
40	40	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,039	73000		2847				
				т							
41	41	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,205	65900		13510				
				т							
42	42	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,425	67700		28773				
				т							
43	43	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,062	60300		3739				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытие				139743				
			Раздел: Кровля								
44	44	12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	39,4	72,27	0,42	2847	17	707	0,09	4
				м2	14,92	0,16	588	6	119	0	0
45	45	12-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	39,4	46,06	0,22	1815	9	316	0,04	2
				м2	6,64	0,09	262	4	119	0	0
46	46	12-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном по уклону от 20 до 100мм	2,5	11448,79	207,16	28622	518	1747	3,63	9
				м3	508,5	78,75	1271	197	119	0,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	39,4	148,03	4,93	5832	194	1458	0,19	7
				м2	29,25	1,85	1152	73	119	0,01	0
48	48	1-3-176	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка STYrOfOAM-80	3,152	10100		31835				
				м3							
49	49	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	39,4	135,25	15,94	5329	628	1904	0,24	10
				м2	34,65	5,96	1365	235	119	0,03	1
50	50	12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	39,4	1097,14	9,15	43227	361	2291	0,26	10
				м2	45,45	3,42	1791	135	119	0,02	1
51	51	12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	18	584,78	3,73	10526	67	869	0,23	4
				м	39,15	1,4	705	25	119	0,01	0
52	52	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,5	715,87	1,24	5369	9	1372	0,97	7
				м2	153,23	0,47	1149	4	119	0	0
			Итого по разделу: Кровля				135402				
			Раздел: Металлоконструкции								
53	53	9-1-1	Монтаж каркаса	0,68	8493,42	3350,04	5776	2278	2767	20	14
				т	3690	830,84	2509	565	90	2,92	2
54	54	2-1-74	Каркас площадки	0,68	126200		85816				
				т							
55	55	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,105	13711,47	5475,87	1440	575	623	28,9	3
				т	5040	1552,87	529	163	90	5,46	1
56	56	9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,532	14359,66	5522,03	7639	2938	3542	35,9	19
				т	6075	1322,37	3232	704	90	4,73	3
57	57	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,105	133700		14039				
				т							
58	58	2-1-225	Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	0,532	134700		71660				
				т							
			Итого по разделу: Металлоконструкции				186369				
			Раздел: Проемы								
59	63	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	4,5	1075,24	62,79	4839	283	1216	1,32	6
				м2	202,73	22,52	912	101	120	0,1	0
60	64	6-1-155	Блоки оконные трехстворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 9-18 для сельхозяйственных зданий	4,5	3350		15075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
61	65	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	3	360		1080				
				комплект							
62	66	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,5	229,35	5,58	1032	25	519	0,59	3
				м2	94,05	2,12	423	10	120	0,01	0
63	67	6-9-12	Доски подоконные, марка с ПД7-20 по ПД16-20, толщина 34 мм, шириной 200 мм	3,33	595		1981				
				м							
64	68	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,9	2
				м2	151,65	35,67	318	75	120	0,14	0
65	69	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,1	5610		11781				
				м2							
66	70	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
			Итого по разделу: Проемы				38585				
			Раздел: Полы								
67	71	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,5	2278,7	0	5697	0	1633	3,24	8
				м3	531	0	1328	0	123	0	0
68	72	6-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций монолитная ж/б плита т.100мм	2,5	9072,44	476,15	22681	1190	2115	3,81	10
				м3	641,25	164,32	1603	411	105	0,72	2
69	73	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,053	41200		2184				
				т							
70	74	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,16	180,9	9,95	5637	310	2144	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1627	117	123	0,02	1
71	75	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки дополнительно 15мм	31,16	74,89	2,01	2334	63	101	0	0
				м2	1,89	0,75	59	23	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				38532				
			Раздел: Сети электроснабжения								
72	1	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ промежуточных П10-1, ПП-10-1	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				опора	506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
73	2	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ угловых УЛ-10-1, анкерных А10-1	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				опора	985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
74	3	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	8	16400		131200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
75	4	30-14-3	**Плита опорная под стойки П-3Н**	0,08	16600		1328				
				м3							
76	5	30-19-63	**Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,5 м, марки ПТ 45**	2	9330		18660				
				шт							
77	6	С Гр.комп."ЭПО"	**Траверса ТМ-1**	1	3202,64		3203				
				шт							
78	7	С Гр.комп."ЭПО"	**Траверса ТМ-3**	1	3655,63		3656				
				шт							
79	8	С Гр.комп."ЭПО"	**Траверса ТМ-5**	1	2958,03		2958				
				шт							
80	9	С Гр.комп."ЭПО"	**Траверса ТМ-6**	1	4113,16		4113				
				шт							
81	10	С ТОО"VAlsA"	**Изоляторы Ш92ОН**	19	384,14		7299				
				шт							
			Отпускная цена		384		7299				
			Сметная стоимость оборудования				***7299***				
82	11	С ТОО"VAlsA"	**Колпачки К-6-12шт К9-12шт**	24	20,17		484				
				шт							
			Отпускная цена		20		484				
			Сметная стоимость оборудования				***484***				
83	12	С "Казтрансформатор"	**Хомуты Х1**	5	469,91		2350				
				шт							
			Отпускная цена		470		2350				
			Сметная стоимость оборудования				***2350***				
84	13	С "Казтрансформатор"	**Хомуты Х25**	4	548,23		2193				
				шт							
			Отпускная цена		548		2193				
			Сметная стоимость оборудования				***2193***				
85	14	С "Казтрансформатор"	**Хомуты Х7**	7	469,91		3289				
				шт							
			Отпускная цена		470		3289				
			Сметная стоимость оборудования				***3289***				
86	15	С "Казтрансформатор"	**Хомуты Х8**	7	469,91		3289				
				шт							
			Отпускная цена		470		3289				
			Сметная стоимость оборудования				***3289***				
87	16	С "Казтрансформатор"	**Хомуты Х2**	1	469,91		470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		470		470				
			Сметная стоимость оборудования				*470*				
88	17	С "Казтрансформатор"	Оголовок ОГ-1	1	1409,72		1410				
				шт							
			Отпускная цена		1410		1410				
			Сметная стоимость оборудования				*1410*				
89	18	С "Казтрансформатор"	Оголовок ОГ-2	4	1409,72		5639				
				шт							
			Отпускная цена		1410		5639				
			Сметная стоимость оборудования				*5639*				
90	19	С "Казтрансформатор"	Накладка ОГ-5	1	939,82		940				
				шт							
			Отпускная цена		940		940				
			Сметная стоимость оборудования				*940*				
91	20	С "Казтрансформатор"	Кронштейны У1,Р3, Р4, КМ-1	8	3075,18		24601				
				шт							
			Отпускная цена		3075		24601				
			Сметная стоимость оборудования				*24601*				
92	21	С ТОО"VAlsA"	Зажим ПС-2	8	124,84		999				
				шт							
			Отпускная цена		125		999				
			Сметная стоимость оборудования				*999*				
93	22	С ТОО"VAlsA"	Зажим ПА	16	152,69		2443				
				шт							
			Отпускная цена		153		2443				
			Сметная стоимость оборудования				*2443*				
94	23	С ТОО"VAlsA"	Скоба КМ-3	7	168,06		1176				
				шт							
			Отпускная цена		168		1176				
			Сметная стоимость оборудования				*1176*				
95	24	С ТОО"VAlsA"	Стяжка Г-1	6	312,11		1873				
				шт							
			Отпускная цена		312		1873				
			Сметная стоимость оборудования				*1873*				
96	25	16-7-6	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2 заземляющий проводник ЗП-1	0,002	435900		885				
				т							
97	26	18-3-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ 7-8	4	84		336				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	27	С ТОО"VAlsA"	Зажим аппаратный А1А	6	363,01		2178				
				шт							
			Отпускная цена		363		2178				
			Сметная стоимость оборудования				*2178*				
99	28	С ТОО"VAlsA"	Зажим аппаратный А2А	6	453,28		2720				
				шт							
			Отпускная цена		453		2720				
			Сметная стоимость оборудования				*2720*				
100	29	33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,215	41504,56	31105,06	8923	6688	3515	51,1	11
				1км	9157,5	6414,57	1969	1379	105	22,72	5
101	30	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,129	315700		40725				
				т							
102	31	33-112-6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории	1	2884,73	432,23	2885	432	2743	13,9	14
				переход	2452,5	159,75	2453	160	105	0,78	1
103	32	33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				шт	1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
104	33	С "Казтрансформатор"	разъеденитель РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ-10	1	18483,05		18483				
				шт							
			Отпускная цена		18483		18483				
			Сметная стоимость оборудования				*18483*				
105	34	С "Казтрансформатор"	Узлы и детали для установки разъединителя на опоре	1	19360,21		19360				
				компл							
			Отпускная цена		19360		19360				
			Сметная стоимость оборудования				*19360*				
106	35	С "Казтрансформатор"	Разрядник вентельный РВО-10	3	5168,99		15507				
				шт							
			Отпускная цена		5169		15507				
			Сметная стоимость оборудования				*15507*				
107	36	33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
				комплект	616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3
108	37	33-119-1	Устройство банкеток	6	115,69	58,88	694	353	480	0,39	2
				м3	56,81	19,43	341	117	105	0,07	0
109	38	8-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	7278,3	5341	7278	5341	2916	9	9
				шт	1890	1179,03	1890	1179	95	6,84	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	39	16-10-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2	1	16100		16100				
				шт							
111	40	33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	6	373,37	41,12	2240	247	723	0,67	4
				шт	105,75	9	635	54	105	0,04	0
112	41	33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	50	53,87	12,24	2694	612	1654	0,39	20
				м шин	29,25	2,25	1463	113	105	0,07	4
113	42	4-1-6	Сталь круглая Д-10мм	0,035	45800		1603				
				т							
114	43	33-116-3	Демонтаж разъеденителя	1	862,36	307,96	862	308	681	7,42	7
				шт	554,4	94,59	554	95	105	1,03	1
115	44	33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов нового	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				шт	1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
116	45	С "Казтрансформатор"	Разъеденитель РЛНД-10/630	1	19109,59		19110				
				шт							
117	46	8-52-1	Демонтаж изоляторов до 10кв	40	27,64	0,64	1106	26	1026	0	0
				шт	27	0	1080	0	95	0	0
118	47	8-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1 монтаж	40	78,6	1,6	3144	64	2565	0	0
				шт	67,5	0	2700	0	95	0	0
119	48	С ТОО"VAIsA"	Изолятор штыревой ШС-10	40	408,14		16326				
				шт							
			Отпускная цена		408		16326				
			Сметная стоимость оборудования				*16326*				
			Итого по разделу: Сети электроснабжения				431224				
			Раздел: Трансформаторная подстанция и дизель-генератор								
120	1	33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				шт	495	454,41	495	454	105	1,81	2
121	2	33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				шт	2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
122	3	30-14-5	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8м, периметром сторон 801-1000 мм /СТ РК 939-92/ стойки ж/б УСО-1А под КТПН	10,4	1200		12480				
				м							
123	4	75-4-32	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу - кабельный, габаритные размеры 2050х1260х2300 мм	1	369000		369000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		369000		369000				
			Сметная стоимость оборудования				***369000***				
124	5	75-3-3	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080x580x1200 мм**	1	166400		166400				
				шт							
			Отпускная цена		166400		166400				
			Сметная стоимость оборудования				***166400***				
125	7	13-375-1	**Монтаж дизель-генератора**	1,63	29846,03	5768,22	48649	9402	42760	120	196
				т	21892,5	1530	35685	2494	112	8,87	14
126	8	8-481-22	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.5 т генератора**	1	702,7	25,7	703	26	355	2	2
				шт	371	2,3	371	2	95	0,01	0
127	9	1-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под КТП и ДГ**	20	19,4	0	388	0	376	0,12	2
				м2	19,4	0	388	0	97	0	0
128	10	27-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т. 15 см.**	3	640,82	73,75	1922	221	132	0,14	0
				м3	21,38	11,67	64	35	133	0,04	0
129	11	1-165-2	**Копание траншеи вручную под контурзаземления**	15	402,75	0	6041	0	6827	2,8	42
				м3	402,75	0	6041	0	113	0	0
130	12	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы подконтур заземления**	14	134,1	0	1877	0	2121	0,97	14
				м3	134,1	0	1877	0	113	0	0
131	13	8-471-2	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, сечение 160 мм2**	14	568,8	27,8	7963	389	2042	1	14
				м	149	4,5	2086	63	95	0,03	0
			Итого по разделу: Трансформаторная подстанция и дизель-генератор				621760				
			Раздел: Водопроводная камера								
134	1	1-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлован под камеру**	218	56,25	52,36	12263	11415	4918	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	3,89	19,37	848	4222	97	0,08	17
135	2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в резерв	381,5	19,7	19,7	7516	7516	1503	0	0
				т	0	3,94	0	1503	100	0,08	32
136	3	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	218	3,04	2,74	663	597	216	0	0
				м3	0	1,02	0	222	97	0	1
137	4	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	218	3,77	3,24	823	707	338	0	1
				м3	0,48	1,12	105	244	97	0	1
138	5	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под днище камеры	2,73	640,82	73,75	1749	201	120	0,14	0
				м3	21,38	11,67	58	32	133	0,04	0
139	6	6-1-1	Устройство бетонной подготовки под днище камеры	2,32	7164,97	66,01	16623	153	538	1,35	3
				м3	195,75	24,93	454	58	105	0,12	0
140	7	6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	18,3	10692,78	954,99	195678	17476	27015	6,51	119
				м3	1075,5	330,44	19682	6047	105	1,34	24
141	8	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,123	65000		7995				
				т							
142	9	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,681	67700		46104				
				т							
143	10	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м камеры т. 12см	2,43	12230,94	241,1	29721	586	3505	8,06	20
				м3	1282,5	91,08	3116	221	105	0,44	1
144	11	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,173	65900		11401				
				т							
145	12	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,034	61200		2081				
				т							
146	13	7-31-1	Установка колец Д-0,7м сборных ж/б	0,14	2794,64	1856,11	391	260	277	4,93	1
				м3	812,93	597,97	114	84	140	2,37	0
147	14	30-18-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д кц-7-3-2 шт 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	0,6	2630		1578				
				м							
148	15	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦО-1- 2шт	0,04	22100		884				
				м3							
149	16	46-8-1	Обетонирование колец на перекрытии бетоном кл. В-7,5	0,6	18584,7	316,57	11151	190	2724	26,5	16
				м3	4421,25	119,25	2653	72	100	0,58	0
150	17	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона двутавра №10	0,0156	121637,97	11119,34	1898	173	193	42,5	1
				1т	7560	4200,75	118	66	105	20,52	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	18	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ходовых скоб	0,0194	93997,62	304,24	1827	6	677	198	4
				1т	33075	114,75	643	2	105	0,56	0
152	19	23-24-1	Установка люков ЛТ	2	14677,87	35,42	29356	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
153	20	8-4-7	Гидроизоляция боковая поверхностей камеры горячим битумом за 2 раза	50	245,44	3,82	12272	191	2289	0,21	11
				м2	37,35	1,44	1868	72	118	0,01	0
154	21	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в резерв для обратной засыпки	163	56,25	52,36	9169	8535	3677	0,03	4
				м3	3,89	19,37	634	3157	97	0,08	13
155	22	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	285,25	19,7	19,7	5619	5619	1124	0	0
				т	0	3,94	0	1124	100	0,08	24
156	23	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	163	3,04	2,74	496	447	161	0	0
				м3	0	1,02	0	166	97	0	0
157	24	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	163	3,77	3,24	615	529	253	0	1
				м3	0,48	1,12	78	183	97	0	1
158	25	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	163	21,55	4,52	3512	736	2693	0,11	18
				м3	17,03	0	2776	0	97	0	0
159	26	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм сальников Д-150мм-4шт и Д-50м-1	0,03	247994,13	49389,75	7440	1482	3176	312,7	9
				т	62775	18657	1883	560	130	91,12	3
160	27	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
				1сальник	301,5	0	302	0	128	0	0
161	28	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
				1сальник	393,75	0	1575	0	128	0	0
			Итого по разделу: Водопроводная камера				427664				
			Раздел: Бурение скважины глубиной 300м (2 скважина)								
162	1	4-11-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем долото Д-295,3мм	121	2000,57	1653,85	242068	200116	82026	1,81	219
				м	308,88	342,95	37374	41497	104	1,44	174
163	2	4-11-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем долото Д-295,3мм	44	7787,16	6398,92	342635	281552	100723	7,07	311
				м	1244,7	956,42	54767	42083	104	3,65	161
164	3	4-11-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем долото Д-295,3мм	123,83	23998,49	19682,71	2971733	2437310	820030	21,83	2703
				м	3901,5	2466,02	483123	305368	104	8,78	1087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	5	4-47-8	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей трубами обсадными Д-219мм	300	1186,27	934,98	355881	280494	115231	1,43	429
				м	249,75	119,58	74925	35874	104	0,43	131
166	6	8-6-307	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	309	3000		927000				
				м							
			Итого по разделу: Бурение скважины глубиной 300м (2 скважина)				4839318				
			ИТОГО:				7651938	3385628			4974
							867302	481916			1870
			Стоимость оборудования, всего:				670789				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				68680				
			На общестроительные работы				1334581				
			На металломонтажные работы				7563				
			На сантехнические работы				2402				
			Всего накладных расходов:				1413225				
			Итого с накладными				9065164				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				503662				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9568826				
			Итого с временными, 2,4 %				9782379				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				9970989				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10007435				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10098551				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				19257937				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				385159				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19643096				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2357172				
			Итого с НДС				22000000				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильны дорог Карасайского района"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арыстан курылыс фирмасы"

Ф-3

к : ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

ник: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

ование ьства и его адрес: Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

воание объекта: Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 152 448 641 тенге
Лимит финансирования на 2011г. 101 468 102 тенге

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 4 507 144 тенге
б) за отчётный месяц 26 507 144 тенге

АКТ

Приёмки выполненных работ

за март 2011г.

Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
оительство систем оснабжения м-на Южный скелен Карасайского она Алматинской области	тенге	4 507 144	30 440 430	7 952 144	22 488 286	0	4 507 144		3 155 000	4 507 144

зчик: Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района

Жумагулов М.Б.

Технадзор: Нурелов К.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Калкабаев Ж.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильны дорог Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Доп.соглашения №1 к договору №91 от 9.12.2010г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В М-НЕ ЮЖНЫЙ
г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2011 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Бурение скважины глубиной 300м (2 скважина)#								
1	1	4-11-10	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем долото Д-295,3мм**	11,17	23998,49	19682,71	268063	219856	73970	21,83	244
				м	3901,5	2466,02	43580	27545	104	8,78	98
2	2	1-6-46	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ**	17,605	78900		1389051				
				шт							
3	3	4-57-1	**Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм**	20	281,87	233,27	5637	4665	1775	0,29	6
				м	48,6	36,74	972	735	104	0,15	3
4	4	1-6-224	**Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В длина секции фильтра -3м**	7	14800		103600				
				шт							
			Итого по разделу: #Бурение скважины глубиной 300м (2 скважина)#				1766352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**1766351**	**224521**			**250**
							44552	**28280**			**101**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**75745**				
			Всего накладных расходов:				**75745**				
			Итого с накладными				**1842096**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**110526**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1952622**				
			Итого с временными, 2,4 %				**1999485**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**2040874**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2048872**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2068867**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				**3945329**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**78907**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4024236**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**482908**				
			Итого с НДС				**4507144**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района"

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арыстан курылыс фирмасы"

Ф-3

:

ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

ик:

ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

вание
ьства и его адрес:

Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

оание объекта: Строительство систем водоснабжения м-на Южный г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 152 448 641 тенге
Лимит финансирования на 2011г. 101 468 102 тенге

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 56 507 144 тенге
б) за отчётный месяц 30 000 000 тенге

АКТ

Приёмки выполненных работ

за апрель 2011г.

Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
ительство систем снабжения м-на Южный келен Карасайского на Алматинской области	тенге	30 000 000	30 440 430	16 952 144	13 488 286	26 507 144	56 507 144		21 000 000	56 507 144

зчик: Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района

Жумагулов М.Б.

Технадзор:

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Калкабаев Ж.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильны дорог Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Доп.соглашения №1 к договору №91 от 9.12.2010г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В М-НЕ ЮЖНЫЙ
г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2011 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Буровые работы								
1	1	1-6-46	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ**	11,132	78900		878283				
				шт							
			Итого по разделу: Буровые работы				878283				
			Раздел: Вспомогательные работы								
2	2	4-59-1	**Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины**	1,56	2304,64	131,07	3595	204	3337	11,4	18
				м3	2007	49,95	3131	78	104	0,24	0
3	3	30-8-75	**Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 20-40 мм**	1,56	860		1342				
				м3							
4	4	4-55-1	**Подбашмачный тампонаж глиной скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	300	1446,17	1164,92	433851	349476	150128	1,74	522
				м	281,25	199,93	84375	59979	104	0,82	246
5	5	1-6-3	**Глина бентонитовая марки ПБМГ**	14,7	6450		94815				
				т							
6	6	4-60-1	**Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания опытная (строительная откачка)**	3	90284,54	79012,04	270854	237036	77552	57,3	172
				сутки	11272,5	13583,94	33818	40752	104	48,14	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания разглинизация скважины	2	90284,54	79012,04	180569	158024	51701	57,3	115
				сутки	11272,5	13583,94	22545	27168	104	48,14	96
8	8	4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	1	44725,96	36580,96	44726	36581	16215	42	42
				сутки	8145	7446,53	8145	7447	104	33,11	33
9	9	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 котлован для колодца	50	40,41	38,52	2020	1926	809	0,01	1
				м3	1,88	14,79	94	740	97	0,06	3
10	10	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м обратная засыпка	37,5	6,48	6,48	243	243	77	0	0
				м3	0	2,1	0	79	97	0,01	0
11	11	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками обратной засыпки	37,5	21,55	4,52	808	169	619	0,11	4
				м3	17,03	0	639	0	97	0	0
12	12	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м обвалование камеры Н-0,4м	12,5	9,24	9,24	116	116	36	0	0
				м3	0	3	0	38	97	0,01	0
13	13	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	12,5	9,48	9,48	118	118	39	0	0
				м3	0	3,24	0	41	97	0,01	0
14	14	1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см дополнительно 5 проходов	12,5	5,13	5,13	64	64	19	0	0
				м3	0	1,55	0	19	97	0	0
15	15	6-1-1	Устройство бетонной подготовки под днище камеры	0,45	7164,97	66,01	3224	30	104	1,35	1
				м3	195,75	24,93	88	11	105	0,12	0
16	16	41-1-2	Гидроизоляция асвальтовой мастикой	4,5	74,14	7,38	334	33	325	0,44	2
				м2	66,6	2,79	300	13	104	0,01	0
17	17	41-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	0,17	14087,54	1126,05	2395	191	448	8,87	2
				т	2272,5	260,1	386	44	104	0,74	0
18	18	6-33-2	Днище камеры из бетона кл.В15	2,26	11344,24	936,14	25638	2116	5112	10,45	24
				м3	1827	327,38	4129	740	105	1,3	3
19	19	6-36-4	Стяжка цементная т.10см	4,5	60,48	0,23	272	1	243	0,29	1
				м2	51,3	0,09	231	0	105	0	0
20	20	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д_2м в просадочных грунтах	1,76	32992,35	2104,76	58067	3704	6832	13,9	24
				м3	2362,5	623,48	4158	1097	130	2,48	4
21	21	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг соединительных элементов МС-3, МС-7	0,03	175710,1	1826,1	5271	55	369	42,7	1
				т	8100	690,75	243	21	140	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500		11500				
				комплект							
23	23	10-55-1	Укладка дерев.люков	0,65	1292,59	29,74	840	19	34	0,23	0
				м2	32,85	11,23	21	7	120	0,05	0
24	24	8-4-7	Боковая гидроизоляция бетонной поверхности колодца горячим битумом за 2 раза	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
				м2	37,35	1,44	672	26	118	0,01	0
25	25	22-33-5	Герметизация скважин (оголовок из трубы Д-273мм)	0,04	247994,13	49389,75	9920	1976	4234	312,7	13
				т	62775	18657	2511	746	130	91,12	4
26	26	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
				шт	231,75	6,75	695	20	130	0,03	0
27	27	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480		12960				
				шт							
28	28	9-3-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	8330		8330				
				шт							
29	29	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492		2952				
				шт							
30	30	18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	2	72	0,31	0
				комплект	56,25	0	56	0	128	0	0
31	31	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	266		266				
				шт							
32	32	22-33-5	Фонари направляющие	0,06	247994,13	49389,75	14880	2963	6352	312,7	19
				т	62775	18657	3767	1119	130	91,12	5
34	34	22-33-5	Отводы, тройники	0,01	247994,13	49389,75	2480	494	1059	312,7	3
				т	62775	18657	628	187	130	91,12	1
35	35	6-22-1	устройство монолитного перекрытия	23,2	12799,34	241,1	296945	5594	33460	8,06	187
				м3	1282,5	91,08	29754	2113	105	0,44	10
36	36	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,2	223		5174				
				м3							
37	37	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 W6	23,2	259		6009				
				м3							
38	38	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,136	65000		8840				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,452	67700		98300				
				т							
40	40	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,55	65900		102145				
				т							
41	41	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,308	61200		18850				
				т							
			Итого по разделу: Вспомогательные работы				1743653				
			Раздел: Камера лаза, приборов и фильтра Двн-2м-6шт								
42	42	7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм для камер Д-2м	10,8	1859,63	1247,36	20084	13471	13948	3	32
				м3	503,55	418,91	5438	4524	140	1,76	19
43	43	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	10,68	6870		73372				
				м							
44	44	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,06	22100		67626				
				м3							
45	45	6-19-2	Обетонирование сборных колец(камер)пояса	3,6	8699,75	283,24	31319	1020	3135	4,15	15
				м3	722,25	106,99	2600	385	105	0,52	2
46	46	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг соеденительные элементы	0,12	175710,1	1826,1	21085	219	1477	42,7	5
				т	8100	690,75	972	83	140	3,37	0
47	47	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг закладных деталей ЗД-1-24шт	0,082	175710,1	1826,1	14408	150	1009	42,7	4
				т	8100	690,75	664	57	140	3,37	0
48	48	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Монтаж лестниц и стремянок	0,205	13711,47	5475,87	2811	1123	1216	28,9	6
				т	5040	1552,87	1033	318	90	5,46	1
49	49	2-1-222	стоимость лестниц и стремянок	0,205	151200		30996				
				т							
50	50	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,48	52400		25152				
				т							
51	51	9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер Монтаж люков герметичных	1,068	14806,01	1133,15	15813	1210	12775	82,1	88
				т	12892,5	398,25	13769	425	90	1,95	2
52	52	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	1,068	247800		264650				
				т							
53	53	9-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	7,2	740,05	525,74	5328	3785	2423	1,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	175,5	198,42	1264	1429	90	0,78	6
54	54	2-1-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,14	84200		11788				
				т							
55	55	2-1-130	Криволинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,046	96600		4444				
				т							
56	56	2-1-128	Детали крепления рельс	0,06	174200		10452				
				т							
			Итого по разделу: Камера лаза, приборов и фильтра Двн-2м-6шт				599328				
			Раздел: #Разные работы#								
57	57	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов бетонной подготовки под резервуары	165	670,16	11,21	110576	1850	6953	0,2	33
				м2	31,5	4,21	5198	695	118	0,02	3
58	58	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	165	180,9	9,95	29849	1642	11353	0,36	59
				м2	52,2	3,74	8613	617	123	0,02	3
59	59	С АО"Келет"	Насос хозпитьевой линейный циркуляционный моноблочный ЛМ-32-5/28 Q 5м/час Н-28м	2	10299,65		20599				
				шт							
60	60	С АО"Келет"	Насос пожарный линейный циркуляционный моноблочный ЛМ-80-45/28 Q 45м/час Н-28м	2	80337,26		160675				
				шт							
61	61	С АО"Келет"	Бак мембранный (гидро-аккумулятор вертикальный на 300м)	2	99385,61		198771				
				шт							
			Отпускная цена		99386		198771				
			Сметная стоимость оборудования				*198771*				
62	62	С ТОО"Аквасервис"	Бактерицидная установка ОДВ-50м3/час	2	405263,59		810527				
				шт							
			Отпускная цена		405264		810527				
			Сметная стоимость оборудования				*810527*				
63	63	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	2	11700		23400				
				шт							
64	64	С ТОО"ТД Ремсталь"	Таль электрическая канатная г/п/1тс Н 6м	1	75626,79		75627				
				шт							
			Отпускная цена		75627		75627				
			Сметная стоимость оборудования				*75627*				
65	65	С ТОО"JndusTriAl fiTTings"	Клапан предохранительный 17с6нж PN-10 Д-32мм	2	26137,56		52275				
				шт							
66	66	18-55-19	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость 0,5 м3 бака мембранного	2	973,43	17,91	1947	36	1114	4	8
				шт	616,5	2,25	1233	5	90	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	67	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	3500		28000				
				шт							
68	68	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	6480		51840				
				шт							
69	69	9-2-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	6	9130		54780				
				шт							
70	70	9-3-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	4110		8220				
				шт							
71	71	9-3-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	8330		16660				
				шт							
72	72	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	20	285		5700				
				шт							
73	73	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	20	492		9840				
				шт							
74	74	8-9-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	12	618		7416				
				шт							
75	75	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм спускник	2	401		802				
				шт							
76	76	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480		25920				
				шт							
77	77	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492		3936				
				шт							
78	78	С ТОО"JndusTriAl fiTTings"	Счетчик холодной воды Д-25мм	2	9286,31		18573				
				шт							
79	79	С ТОО"JndusTriAl fiTTings"	Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом 30ч906бр Д-100мм	2	58268,19		116536				
				шт							
80	80	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492		1968				
				шт							
81	81	3-141-3	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м монтаж	1	4137	295	4137	295	3465	22	22
				шт	3803	47,3	3803	47	90	0,27	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	82	12-803-1	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 мм монтаж	2	414,2	8,5	828	17	726	3	6
				шт	401	2,3	802	5	90	0,01	0
83	83	12-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм монтаж	2	426,1	5,4	852	11	753	3	6
				шт	416	2,3	832	5	90	0,01	0
84	84	12-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	6	342,6	24,9	2056	149	1714	2	12
				м	313	4,5	1878	27	90	0,03	0
85	85	9-3-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	1570		3140				
				шт							
86	86	9-1-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	477		954				
				шт							
87	87	8-1-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	6	171		1026				
				м							
88	88	С АО"Келет"	Электропечь ПЭТ-4 W-квт	2	1363,5		2727				
				шт							
89	89	13-5-12	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-3, d патрубка 315 мм УП-2-03	2	3080		6160				
				шт							
90	90	13-12-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,16	1040		166				
				м2							
91	91	8-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	1,2	6012	1309	7214	1571	4360	20	24
				м	3510	315	4212	378	95	1,83	2
92	92	8-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				шт	254	20,3	254	20	95	0,12	0
93	93	8-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	366	36,7	0,9	13432	329	8762	0,15	55
				жил	25	0,2	9150	73	95	0	0
94	94	8-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	122	140,9	9,4	17190	1147	14835	1	122
				шт	128	0	15616	0	95	0	0
95	95	8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	7	467,4	9,4	3272	66	1749	2	14
				шт	263	0	1841	0	95	0	0
96	96	11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг манометры, датчики температуры, реле у ровня	8	68,91	0	551	0	454	0,5	4
				шт	63	0	504	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	97	11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	15	68,91	0	1034	0	851	0,5	8
				шт	63	0	945	0	90	0	0
98	98	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	66	175,2	75,7	11563	4996	5850	0,44	29
				м	72,7	20,6	4798	1360	95	0,12	8
99	99	8-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	100	50,5	23,1	5050	2310	2622	0,13	13
				м	22,1	5,5	2210	550	95	0,03	3
100	100	8-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	300	60,5	2,8	18150	840	15846	0,32	96
				м	55,1	0,5	16530	150	95	0	1
101	101	8-599-13	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1	1373,6	18,6	1374	19	616	4	4
				шт	644	4,5	644	5	95	0,03	0
102	102	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	7	313	131	2191	917	1037	0,75	5
				шт	119	36,9	833	258	95	0,21	1
103	103	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				шт	205	2,3	205	2	95	0,01	0
104	104	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	27,7	2,1	1939	147	1343	0,1	7
				м	19,7	0,5	1379	35	95	0	0
105	105	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	5	8,5	0,1	43	1	35	0,05	0
				м	7,3	0	37	0	95	0	0
106	106	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	15	5,4	0,1	81	2	53	0,02	0
				м	3,7	0	56	0	95	0	0
107	107	8-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	843,5	19,5	2531	59	1372	3	9
				шт	479	2,3	1437	7	95	0,01	0
108	108	8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	10	71,5	5,7	715	57	425	0,24	2
				шт	43,7	1	437	10	95	0,01	0
109	109	8-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	10	3,8	0,4	38	4	32	0,02	0
				шт	3,2	0,2	32	2	95	0	0
110	110	8-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,016	18664	7302	299	117	176	57	1
				т	9720	1850,03	156	30	95	10,73	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	111	8-396-6	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	12	142,3	91,8	1708	1102	798	0,25	3
				м	43,9	26,1	527	313	95	0,15	2
112	112	8-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	4	170,1	15,3	680	61	72	0,09	0
				м	15,8	3,2	63	13	95	0,02	0
113	113	8-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	3	186,9	0	561	0	257	1	3
				ввод	90	0	270	0	95	0	0
114	114	8-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	3	202,9	0	609	0	302	1	3
				ввод	106	0	318	0	95	0	0
115	115	8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55	0,9	165	3	142	0,33	1
				шт	49,7	0,2	149	1	95	0	0
116	116	8-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	57,2	1	114	2	100	0,37	1
				шт	52,2	0,2	104	0	95	0	0
117	117	8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64	1	64	1	56	0,36	0
				шт	58,5	0,2	59	0	95	0	0
118	118	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	45	108,6	48,9	4887	2201	2214	0,22	10
				м	39,6	12,2	1782	549	95	0,07	3
119	119	8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	25	147,3	73	3683	1825	1610	0,29	7
				м	49,5	18,3	1238	457	95	0,11	3
120	120	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5	114,4	7,8	572	39	234	0,29	1
				м	48,8	0,5	244	2	95	0	0
121	121	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	88,9	3,1	2667	93	804	0,16	5
				м	27,9	0,3	837	9	95	0	0
122	122	8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	10	84,6	2,8	846	28	310	0,17	2
				м	32,4	0,2	324	2	95	0	0
123	123	8-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	10	66,7	4,1	667	41	462	0,3	3
				шт	48,4	0,2	484	2	95	0	0
124	124	8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	20	273,2	0	5464	0	3800	1	20
				шт	200	0	4000	0	95	0	0
125	125	8-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	10	167,8	0	1678	0	988	1	10
				шт	104	0	1040	0	95	0	0
126	126	75-6-49	Шкаф управления напольный с автоматами на вводе 2х63А, на линии 10-32Ах17 типа ВРУ-1-42-01, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	1	109400		109400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		109400		109400				
			Сметная стоимость оборудования				*109400*				
127	127	75-6-56	Пультуправления, навесной р.600х500х200 типа ШР-11-73504-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм	1	53000		53000				
				шт							
			Отпускная цена		53000		53000				
			Сметная стоимость оборудования				*53000*				
128	128	С "Электрокомплект"	Пост кнопочный ПКЕ-222-2	5	480,17		2401				
				шт							
			Отпускная цена		480		2401				
			Сметная стоимость оборудования				*2401*				
129	129	С "Электрокомплект"	Пост кнопочный ПКЕ-222-1	2	336,12		672				
				шт							
			Отпускная цена		336		672				
			Сметная стоимость оборудования				*672*				
130	130	С Центркомплектации" СЭЛЛ"	Манометр ДМ-2005-СГ	2	2809		5618				
				шт							
			Отпускная цена		2809		5618				
			Сметная стоимость оборудования				*5618*				
131	131	С ЗАО"МЗТА"	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-51	1	1159,61		1160				
				шт							
			Отпускная цена		1160		1160				
			Сметная стоимость оборудования				*1160*				
132	132	С ЗАО"МЗТА"	Датчик-реле уровня РОС-301	2	22251,08		44502				
				шт							
			Отпускная цена		22251		44502				
			Сметная стоимость оборудования				*44502*				
133	133	С ЗАО"МЗТА"	Датчик уровня РОС-102	3	23079,38		69238				
				шт							
			Отпускная цена		23079		69238				
			Сметная стоимость оборудования				*69238*				
134	134	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,01	99700		997				
				1000м							
135	135	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,005	248700		1244				
				1000м							
136	136	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	52100		1563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1000м							
137	137	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,02	79100		1582				
				1000м							
138	138	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,001	28900		29				
				1000м							
139	139	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,065	74900		4869				
				1000м							
140	140	16-3-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,01	83100		831				
				1000м							
141	141	16-3-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,025	109700		2743				
				1000м							
142	142	16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,12	9230		1108				
				1000м							
143	143	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,07	13300		931				
				1000м							
144	144	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,11	19900		2189				
				1000м							
145	145	18-3-149	Щиток осветительный на 3 группы	1	10900		10900				
				шт							
146	146	17-1-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	6	240		1440				
				шт							
147	147	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
				шт							
148	148	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
				шт							
149	149	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	6	39		234				
				шт							
150	150	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	1	24		24				
				шт							
151	151	17-6-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16		16				
				шт							
152	152	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
				шт							
153	153	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 для эл.освещения	0,06	52100		3126				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	154	16-1-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2 для эл.освещения	0,02	13700		274				
				1000м							
155	155	16-1-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 для эл.освещения	0,01	83600		836				
				1000м							
156	156	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	3	1660		4980				
				шт							
157	157	18-3-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,01	70800		708				
				1000шт							
158	158	18-3-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	0,01	34300		343				
				1000шт							
159	159	18-3-61	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ5-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	8	244		1952				
				шт							
160	160	18-3-16	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1080 У3	4	2850		11400				
				шт							
161	161	С "Электрокомплекс-2"	Профиль Z-обр. L-2м	4	951,28		3805				
				шт							
162	162	18-2-4	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	3	418		1254				
				шт							
163	163	18-2-7	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 32-34 мм, длиной 934 мм, тип К1085 У3	3	534		1602				
				шт							
164	164	С "Электрокомплекс-2"	Кронштейн металлический К98693	4	385,04		1540				
				шт							
165	165	18-3-7	Трубный держатель К939	4	584		2336				
				шт							
166	166	18-3-9	Держатель светильника У25	6	737		4422				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	167	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,01	26100		261				
				1000шт							
168	168	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	3	134		402				
				шт							
169	169	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	2	182		364				
				шт							
170	170	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	1	90		90				
				шт							
171	171	С "Электрокомплекс-2"	Труба защитная винилопластиковая Д-25	45	24,01		1080				
				м							
172	172	С "Электрокомплекс-2"	Труба защитная Д-32мм	25	35,33		883				
				шт							
173	173	С "Электрокомплекс-2"	Металло рукав РЗ-ЦХ-20	5	63,42		317				
				шт							
			Итого по разделу: Разные работы				2333073				
			Раздел: Отделочные работы								
174	174	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен + фасадов	87,6	217,83	1,96	19082	172	10058	0,61	54
				м2	108,9	0,45	9540	39	105	0,03	2
			Итого по разделу: Отделочные работы				19082				
			Раздел: Водопровод								
175	175	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20мм	3,5	499,47	12,19	1748	43	1331	1,64	6
				м	292,5	4,57	1024	16	128	0,02	0
176	176	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25мм	3	409,13	7,9	1227	24	901	1,29	4
				м	231,75	2,95	695	9	128	0,01	0
177	177	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,2	200		240				
				кг							
178	178	9-4-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15мм	1	707		707				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	179	С "SV STAndArT"	Кран шаровый Д-15 пластмассовый	2	328,21		656				
				шт							
180	180	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм	6,5	10,99	0	71	0	89	0,05	0
				м	10,69	0	69	0	128	0	0
			Итого по разделу: Водопровод				4650				
			Раздел: Канализация								
181	181	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
				м	106,2	0,25	212	1	128	0	0
182	182	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	19	748,88	1,43	14229	27	2503	0,56	11
				м	102,38	0,54	1945	10	128	0	0
183	183	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,1	200		420				
				кг							
184	184	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100мм	1	523		523				
				шт							
			Итого по разделу: Канализация				16413				
			Раздел: Отопление и вентиляция								
185	185	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	1,75	1867,88	13,16	3269	23	565	1,54	3
				м	247,5	4,93	433	9	128	0,02	0
186	186	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
				шт	177,75	6,75	356	14	128	0,03	0
187	187	20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения пнриметром 1000мм	3	1144,7	6,95	3434	21	320	0,49	1
				шт	81	2,25	243	7	128	0,01	0
188	188	8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	4	763,4	5,4	3054	22	2388	2	8
				шт	626	2,3	2504	9	95	0,01	0
189	189	С АО"Келет"	Стоимость печи ПЭТ-4	4	1865,88		7464				
				шт							
			Итого по разделу: Отопление и вентиляция				17842				
			Раздел: Электросиловое оборудование и электроосвещение								
190	190	8-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм + навесной	1	514	105	514	105	261	2	2
				шт	254	20,3	254	20	95	0,12	0
191	191	8-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	6	140,9	9,4	845	56	730	1	6
				шт	128	0	768	0	95	0	0
192	192	8-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	4	269,9	98	1080	392	574	0,76	3
				шт	122	29	488	116	95	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	193	8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампой в светильнике	3	342,8	134	1028	402	558	0,99	3
				шт	158	37,8	474	113	95	0,22	1
194	194	11-1-4	Конструкция для установки приборов и средств автоматизации, массой до 5 кг + под шкаф	1	479,56	32,32	480	32	138	1	1
				шт	150,75	2,25	151	2	90	0,01	0
195	195	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	47	0,2	141	1	130	0,29	1
				шт	45,5	0,1	137	0	95	0	0
196	196	8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	48,5	0,2	97	0	89	0,29	1
				шт	47	0,1	94	0	95	0	0
197	197	8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55	0,9	55	1	47	0,33	0
				шт	49,7	0,2	50	0	95	0	0
198	198	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводки	4	62,7	0,2	251	1	220	0,34	1
				шт	57,8	0,1	231	0	95	0	0
199	199	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	70	108,6	48,9	7602	3423	3445	0,22	15
				м	39,6	12,2	2772	854	95	0,07	5
200	200	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	20	175,2	75,7	3504	1514	1773	0,44	9
				м	72,7	20,6	1454	412	95	0,12	2
201	201	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	27,7	2,1	1939	147	1343	0,1	7
				м	19,7	0,5	1379	35	95	0	0
202	202	8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	10	273,2	0	2732	0	1900	1	10
				шт	200	0	2000	0	95	0	0
203	203	ЗАО"МПО"Электромонтаж"	Шкаф управления силовой р. 600х500х200	1	308487,27		308487				
				шт							
			Отпускная цена		308487		308487				
			Сметная стоимость оборудования				*308487*				
204	204	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
				шт							
205	205	17-2-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	3	4770		14310				
				шт							
206	206	17-2-10	Светильники тип ЛСП18-36-001-УХЛ4	4	3300		13200				
				шт							
207	207	17-6-32	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	1	41		41				
				шт							
208	208	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	10	14		140				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	209	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	10	101		1010				
				шт							
210	210	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,06	52100		3126				
				1000м							
211	211	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,03	60500		1815				
				1000м							
212	212	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	3	156		468				
				шт							
213	213	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	2	242		484				
				шт							
214	214	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134		134				
				шт							
215	215	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	4	237		948				
				шт							
216	216	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, притяжки и ответвления проводов сечения до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,01	26100		261				
				1000шт							
217	217	С "Электрокомплекс"	Гофротруба Д-20 мм	70	16,12		1129				
				м							
218	218	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,9	3,3	3095	165	1111	0,14	7
				м	23	0,4	1150	20	95	0	0
219	219	С СНРК8.02-13-2004 сб 8.1 стр.9 п.140	Огнетушитель пенный ОП-6	1	630		630				
				шт							
			Отпускная цена		630		630				
			Сметная стоимость оборудования				*630*				
220	220	С СНРК8.02-13-2004 сб 8.1 стр.9 п.141	Огнетушитель пенный ОП-6	1	1730		1730				
				шт							
			Отпускная цена		1730		1730				
			Сметная стоимость оборудования				*1730*				
221	221	У36-33-3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром трубопровода 100 ммбез сто-ти материалов	2,223	151493,14	51389,14	336769	114238	328670	582	1294
				км	100104	13626,67	222531	30292	130	53	118
222	222	У36-31-1	Трубопроводы из стальных труб, диаметром трубопровода 50 мм	0,02	919247,44	88755,68	18385	1775	5027	871	17
				км	160867,36	32497,08	3217	650	130	159	3
223	223	У36-34-2	Колодцы при глубине заложения трубопровода 2м, диаметром трубопровода 100-150 мм	19	49910,74	47373	948304	900087	1266922	231	4389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	37454,4	13838	711634	262922	130	53	1007
224	224	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм Дн-110х6,6мм	2302	567		1305234				
				м							
225	225	8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм Дн-110х6,6мм	2330,5	388		904234				
				м							
226	226	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм сальники набивные Д-50, 100 и 150мм	0,374	126700		47386				
				т							
227	227	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500		14000				
				шт							
228	228	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	17	6480		110160				
				шт							
229	229	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	11500		23000				
				шт							
230	230	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	20	251		5020				
				шт							
231	231	8-4-296	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 459,5 мм Футляры из ПЕ-труб	80	7670		613600				
				м							
			Итого по разделу: Электросиловое оборудование и электроосвещение				4698239				
			ИТОГО:				10310563	1867030			7783
							1287001	450883			1754
			Стоимость оборудования, всего:				1681763				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				95501				
			На общестроительные работы				2009412				
			На металломонтажные работы				16414				
			На сантехнические работы				12878				
			Всего накладных расходов:				2134205				
			Итого с накладными				12444768				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				646673				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13091441				
			Итого с временными, 2,4 %				13365273				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				13607122				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13653856				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13770691				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				26260708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**525214**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**26785922**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3214311**				
			Итого с НДС				**30000000**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Карасайского района"

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арыстан курылыс фирмасы"