Ф-3

Заказчик : **ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков" Карасайского района**

Подрядчик: **ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"**

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 17 200 347 тенге
б) за отчётный месяц 17 200 347 тенге

Договор: **№ 1 от 25 мая 2011 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания филиала №3 Умтылский дом культуры в Карасайском районе Алматинской области**

Наименвоание объекта: **Капитальный ремонт здания филиала №3 ДК**

АКТ

Приёмки выполненных работ

за июнь 2011г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Капитальный ремонт здания филиала №3 Умтылский дом культуры в Карасайском районе Алматинской области	тенге	17 200 347	18 060 365	5 160 104	12 900 261	0	17 200 347		12 040 243	17 200 347

Заказчик: ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Калкабаев Ж.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Доп.соглашения №1 от 25.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ДК в с.Мерей Карасайского района Алматинской области

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2011 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Проемы								
1	1	56-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	5	215,57	21,24	1078	106	1164	1,29	6
				шт	194,33	3,31	972	17	108	0,03	0
2	2	56-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	25	320,85	30,15	8021	754	8663	1,96	49
				шт	290,7	2,9	7268	73	108	0,19	5
3	3	46-45-2	**Разборка лестничных маршей на двух косоурах**	7,92	653,59	84,28	5176	667	5176	3,77	30
				м2	556,18	31,84	4405	252	100	0,16	1
4	4	46-45-4	**Разборка лестничных площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных**	2,88	1179,88	473,28	3398	1363	3398	4,17	12
				м2	687,24	178,76	1979	515	100	0,87	3
5	5	9-29-1	**Демонтаж лестничный конструкции**	0,327	7147,48	1058,5	2337	346	2104	28,9	9
				т	5040	108,01	1648	35	90	5,46	2
6	6	9-24-1	**Монтаж металлических конструкции монолитных перекрытии**	0,263	10123,72	281,14	2663	74	2396	56,5	15
				т	9090	105,75	2391	28	90	3,81	1
7	7	1-1-908	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N18**	0,273	69700		19028				
				т							
8	8	15-179-1	**Окраска металлических каркас за 2 раза печным лаком**	4,7	47,27	0	222	0	233	0,22	1
				м2	36,9	0	173	0	105	0	0
9	9	6-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6м**	2,27	13002,34	241,1	29515	547	30991	8,06	18
				м3	1282,5	91,08	2911	207	105	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,403	111900		45096				
				т							
11	11	57-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	352,65	11,07	0,04	3904	14	4322	0,08	27
				1м2	11,03	0,02	3890	7	110,7	0	0
12	12	57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	352,65	51,33	4,89	18102	1724	20038	0,34	118
				1м2	46,44	0,83	16377	293	110,7	0,01	3
13	13	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	293,4	17,38	0,93	5099	273	5645	0,11	33
				1м2	16,45	0,14	4826	41	110,7	0	0
14	14	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	2534,25	5,64	0,19	14293	482	15823	0,04	96
				1м	5,45	0,02	13812	51	110,7	0	1
15	15	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	332,4	116,63	10,56	38768	3510	42916	0,7	232
				1м2	106,07	1,67	35258	555	110,7	0,01	5
16	16	11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	576,26	212,26	9,95	122317	5734	135405	0,27	155
				м2	39,6	3,74	22820	2155	99,63	0,02	10
17	17	53-2-1	Прорезка проемов из кирпичных стенах	0,76	4899,14	1880,99	3723	1430	3954	21,24	16
				м3	3018,15	538,09	2294	409	106,2	2,91	2
18	18	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	0,9	2719,44	399,69	2447	360	2599	15,88	14
				м3	2319,75	63	2088	57	106,2	0,54	0
19	19	53-21-1	Заделка проемов из кирпича	0,92	8046,21	300,96	7403	277	7861	5,63	5
				м3	873	101,79	803	94	106,2	0,39	0
20	20	55-9-7	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	1,68	1270,27	53,03	2134	89	2266	2,34	4
				м2	339,71	8,98	571	15	106,2	0,05	0
21	21	10-91-6	Разворка витирина стекленная	175,23	346,04	18,87	60637	3307	72764	0,82	143
				м2	136,44	6,39	23908	1120	120	0,03	5
22	22	63-8-1	Разборка облицовки колон из мраморных плит	42,24	544,19	41,18	22987	1739	21722	3,19	135
				м2	503,01	7,26	21247	307	94,5	0,04	2
23	23	46-39-5	Разборка подвесных потолков из плит асбоцементных	346,73	150,04	6,78	52023	2351	46821	0,87	301
				м2	143,26	2,57	49673	891	81	0,01	4
24	24	46-39-6	Разборка подвесных потолков из плит акмигран	457,19	100,85	6,78	46108	3100	41497	0,59	268
				м2	94,07	2,57	43008	1175	81	0,01	6
25	25	55-1-5	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых досками неоштукатуренных(сцена)	43,38	85,02	10,68	3688	463	3585	0,54	23
				м2	74,34	2,39	3225	104	87,48	0,02	1
26	26	10-91-6	Установка витирина из ПХВ профилей	175,23	346,04	18,87	60637	3307	65488	0,82	143
				м2	136,44	6,39	23908	1120	97,2	0,03	5
27	27	6-1-181	Витирина из ПХВ профилей	175,23	7490		1312473				
				м2							
28	28	34-56-2	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	412	771,27	4,47	317764	1842	314586	2,13	878
				м2	344,25	1,71	141831	705	89,1	0,01	3
29	29	34-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	412	199,72	1,17	82285	482	81462	0,34	142
				м2	54,9	0,45	22619	185	89,1	0	1
30	30	34-60-5	Облицовка каркасов стен акустическими декорпанелями	412	176,24	4,41	72611	1817	71885	0,89	365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	142,43	1,69	58681	696	89,1	0,01	3
31	31	1-1-463	Панели отделочные-декорпанели	424,36	850		360706				
				м2							
32	32	15-37-3	Облицовка потолков декоративными плитами типа "Соффит" по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа с установкой каркасов	406,71	2752,79	22,42	1119586	9117	1058008	10,23	4161
				м2	1709,15	5,6	695128	2277	85,05	0,03	12
33	33	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3,6	168,08	4,07	605	15	572	0,74	3
				м2	135,68	0,97	488	3	85,05	0,05	0
34	34	61-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	31,44	996,29	67,78	31323	2131	29601	3,85	121
				м2	644,33	11,29	20258	355	94,5	0,06	2
35	35	62-36-1	Очистка набела с поверхностей стен и потолков	1915,64	25,7	0	49232	0	46524	0,18	341
				м2	25,7	0	49232	0	94,5	0	0
36	36	61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен (левкас черная)	1915,64	74,05	7,57	141853	14501	134051	0,42	812
				м2	64,26	1,17	123099	2241	94,5	0,01	12
37	37	30-2-52	Сухие смеси штукатурные грунтовочные	2298,76	0		0				
				кг							
38	38	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1915,64	77,28	3,43	148041	6571	139898	0,46	872
				м2	73,73	1,31	141240	2509	85,05	0,01	12
39	39	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	31,44	147,72	6,12	4644	192	4389	0,81	25
				м2	141,39	2,32	4445	73	85,05	0,01	0
40	40	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	2336,5	0		0				
				кг							
41	41	57-1-3	Разборка брусчатки бокового крыльца	60	26,09	0,15	1565	9	1560	0,17	10
				1м2	25,94	0,05	1556	3	89,67	0	0
42	42	61-10-1	Ремонт штукатурки бокового крыльца с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	26	460,39	15,7	11970	408	10181	1,74	45
				м2	302,6	2,43	7868	63	76,55	0,01	0
43	43	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм на крыльцо	76	211,49	9,95	16073	756	17793	0,36	27
				м2	52,2	3,74	3967	284	99,63	0,02	1
44	44	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	18,3	7940,17	66,01	145305	1208	137313	1,35	25
				м3	195,75	24,93	3582	456	85,05	0,12	2
							4396842				
			ИТОГО:				4396842	71069			9682
							1563449	19371			109
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2778554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На металломонтажные работы				**4500**				
			Всего накладных расходов:				**2783053**				
			Итого с накладными				**7179896**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости 6%				**430794**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7610690**				
			Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00				**7610690**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**7641133**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7717240**				
			Пересчет в текущих ценах, К=1,951				**15056335**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**301127**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**15357462**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1842895**				
			Итого с НДС				**17200347**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арыстан курылыс фирмасы"

Ф-3

Заказчик : **ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков" Карасайского района**

Подрядчик: **ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"**

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 34 400 694 тенге
б) за отчётный месяц 17 200 347 тенге

Договор: **№ 1 от 25 мая 2011 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания филиала №3 Умтылский дом культуры в Карасайском районе Алматинской области**

Наименвоание объекта: **Капитальный ремонт здания филиала №3 ДК**

АКТ

Приёмки выполненных работ

за июль 2011г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Капитальный ремонт здания филиала №3 Умтылский дом культуры в Карасайском районе Алматинской области	тенге	17 200 347	18 060 365	10 320 208	7 740 157	17 200 347	34 400 694		12 040 243	34 400 694

Заказчик: ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Калкабаев Ж.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Доп.соглашения №1 от 25.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ДК в с.Мерей Карасайского района Алматинской области

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2011 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Внутренняя отделка								
1	1	15-37-3	**Облицовка потолков декоративными плитами типа "Соффит" по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа с установкой каркасов**	85,29	2752,79	22,42	234785	1912	153564	10,23	873
				м2	1709,15	5,6	145773	478	105	0,03	3
2	2	1-1-652	**Потолок подвесной "Соффит" с комплектующими**	492	1390		683880				
				м2							
3	3	15-35-1	**Устройство подвесных потолков из "ARMSTRONG"**	348,73	326,29	2,21	113787	771	117294	1,76	614
				м2	319,5	0,83	111419	289	105	0	1
4	4	1-1-651	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	348,73	1070		373141				
				м2							
5	5	34-56-1	**Устройство каркасов акустических конструкций колонн металлических с деревянными брусками**	67,84	265,32	7,35	17999	499	17336	1,43	97
				м2	229,5	2,81	15569	191	110	0.01	1
6	6	3-1-151	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А28-1200-1.0**	124,8	693		86486				
				м							
7	7	34-60-5	**Облицовка колонн керамогранитом**	67,84	176,24	4,41	11956	299	10755	0,89	60
				м2	142,43	1,69	9662	115	110	0,01	1
8	8	1-1-1169	**Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная**	67,84	1350		91584				
				м2							
9	9	61-2-9	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20мм**	490	505,42	33,79	247656	16557	155196	1,95	956
				м2	329,54	5,62	161475	2754	94,5	0,03	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмулсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	859,749	316,75	1,88	272327	1616	35794	0,23	199
				м2	38,93	0,72	33470	619	105	0	3
11	11	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков, подготовленным под окраску	416,49	106,2	3,94	44231	1641	45306	0,55	231
				м2	102,11	1,49	42528	621	105	0,01	3
12	12	30-2-57	Сухте смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	499,8	38		18992				
				кг							
13	13	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	416,49	321,92	2,33	134077	970	19474	0,26	108
				м2	43,65	0,88	18180	367	105	0	2
14	14	62-11-4	Улучшенная масляная окраска лестничных маршей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	43,2	75,22	0,07	3249	3	1510	0,22	10
				м2	36,97	0,03	1597	1	94,5	0	0
15	15	62-29-7	Окраска масляными составами за два раза ограждении лестницы	34,6	155,43	0,04	5378	1	3888	0,74	26
				м2	118,89	0,02	4114	1	94,5	0	0
16	16	62-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая (элеватор и др комнаты подвала)	226,4	25,23	0,05	5712	11	4722	0,14	32
				м2	22,05	0,02	4992	5	94,5	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				2345241				
			Раздел: Фасад								
17	17	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1660,35	150,62	0,62	250079	1029	122214	0,43	722
				м2	69,08	0,23	114697	382	95,58	0	2
18	18	63-8-2	Разборка облицовки стен из гранитных плит	626,15	941,58	103,23	589570	64637	506854	5,32	3333
				м2	838,35	18,24	524933	11421	94,5	0,1	64
19	19	57-2-7	Разборка покрытия полов балкона и козерка	99,81	116,63	10,56	11641	1054	11904	0,7	70
				1м2	106,07	1,67	10587	167	110,7	0,01	1
20	20	34-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	626,15	265,32	7,35	166130	4602	144006	1,43	895
				м2	229,5	2,81	143701	1759	89,1	0,01	9
21	21	3-1-151	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А28-1200-1.0	1152,2	693		798475				
				м							
22	22	34-60-5	Облицовка фасада керамогранитом	626,15	176,24	4,41	110353	2761	89338	0,89	555
				м2	142,43	1,69	89183	1058	89,1	0,01	5
23	23	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	644,934	1350		870662				
				м2							
24	24	11-31-8	Устройство покрытий полов балкона и козерка из керамогранитов	99,81	659,42	16,52	65817	1649	51399	2,91	290
				м2	459	6,19	45813	618	99,63	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	102,804	1350		138786				
				м2							
26	26	15-156-1	Окраска фасадов с лесов с фасадной краской	1034,2	153,72	1,65	158981	1706	24589	0,13	137
				м2	24,53	0,63	25369	652	85,05	0	3
27	27	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20мм	86,4	460,39	15,7	39778	1356	24905	1,74	150
				м2	302,6	2,43	26145	210	94,5	0,01	1
			Итого по разделу: Фасад				3200270				
			ИТОГО:				5545512	103080			9357
							1529207	21708			117
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1540047				
			Всего накладных расходов:				1540047				
			Итого с накладными				7085559				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				425133				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7510692				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				7612086				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7642129				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7717236				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,951				15056327				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				301127				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15357454				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1842894				
			Итого с НДС				17200347				

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Ф-3

Заказчик : **ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков" Карасайского района**

Подрядчик: **ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"**

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 51 601 041 тенге
б) за отчётный месяц 17 200 347 тенге

Договор: **№ 1 от 25 мая 2011 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания филиала №3 Умтылский дом культуры в Карасайском районе Алматинской области**

Наименвоание объекта: **Капитальный ремонт здания филиала №3 ДК**

АКТ

Приёмки выполненных работ

за август 2011г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Капитальный ремонт здания филиала №3 Умтылский дом культуры в Карасайском районе Алматинской области	тенге	17 200 347	18 060 365	15 480 312	2 580 053	17 200 347	51 601 041		12 040 243	51 601 041

Заказчик: ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Калкабаев Ж.К.

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Форма 2

Доп.соглашения №1 от 25.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ДК в с.Мерей Карасайского района Алматинской области

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2011 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Проемы								
1	1	10-91-6	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	31,86	346,04	18,87	11025	601	4915	0,82	26
				м2	136,44	6,39	4347	204	97,2	0,03	1
2	2	6-1-181	**Блоки оконные из ПХВ профилей с паренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой**	31,86	5240		166946				
				м2							
3	3	56-10-1	**Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах**	2,39	67,26	0,47	161	1	65	0,16	0
				м2	25,09	0,09	60	0	108	0	0
4	4	6-9-24	**Доски подоконные из ПВХ толщиной 42 мм, шириной 450 мм**	2,2	1520		3344				
				м							
5	5	10-91-1	**Установка фрамуга из ПХВ профелей глухих площадью проема до 2 м2**	2,65	498,09	19,17	1320	51	679	1,38	4
				м2	230,97	6,18	612	16	97,2	0,03	0
6	6	6-1-181	**Фрамуга из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	2,65	5240		13886				
				м2							
7	7	10-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	28,35	398,48	102,53	11297	2907	5735	0,9	25
				м2	151,65	35,67	4299	1011	97,2	0,14	4
8	8	6-2-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	1,47	4250		6248				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	26,88	4010		107789				
				м2							
10	10	1-1-791	Скобянные изделия для однопольных входных дверей в помещение	17	1380		23460				
				комплект							
11	11	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	16	583		9328				
				шт							
12	12	10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	45,96	367,11	19,34	16872	889	7245	0,83	38
				м2	139,39	6,57	6406	302	97,2	0,03	1
13	13	6-1-190	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	45,96	10900		500964				
				м2							
14	14	9-53-1	Монтаж металлических дверей	0,3	14806,01	1133,15	4442	340	3230	82,1	25
				т	12892,5	398,25	3868	119	72,9	1,95	1
15	15	2-2-1	Двери металлические	4	25100		100400				
				шт							
			Итого по разделу: Проемы				977481				
			Раздел: Световые и светолегурирующие оборудования								
16	16	8-636-6	Прожектор линзовый галогенный мощностью 0,5 квт	12	1753	0	21036	0	13625	8	96
				шт	1328	0	15936	0	76,95	0	0
17	17	С Прайс-лист	Прожектор линзовый галогенный мощностью 0,5 квт	12	8655,83		103870				
				шт							
			Отпускная цена		8656		103870				
			Сметная стоимость оборудования				*103870*				
18	18	8-636-1	Световые головы мощностью 575 вт	4	2368	0	9472	0	4549	8	32
				шт	1330	0	5320	0	76,95	0	0
19	19	С Прайс-лист	Световые головы мощностью 575 вт	4	64205,3		256821				
				шт							
			Отпускная цена		64205		256821				
			Сметная стоимость оборудования				*256821*				
20	20	8-636-6	Светильник заливного цвета галогенный мощностью 1 квт	12	1753	0	21036	0	13625	8	96
				шт	1328	0	15936	0	76,95	0	0
21	21	С Прайс-лист	Лампа галогенная на приборы заливного цвета	12	713,39		8561				
				шт							
			Отпускная цена		713		8561				
			Сметная стоимость оборудования				*8561*				
22	22	С Прайс-лист	Лампа на головы	6	4090,12		24541				
				шт							
			Отпускная цена		4090		24541				
			Сметная стоимость оборудования				*24541*				
23	23	С Прайс-лист	Стробоскоп мощностью 1500 вт	1	13316,65	0	13317	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
24	24	С Прайс-лист	Лампа на стробоскоп	2	380,48		761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		380		761				
			Сметная стоимость оборудования				*761*				
25	25	8-633-1	Пульт регулирования, до 24 ручек	1	11041,3	16,3	11041	16	7004	46	46
				шт	8190	2,3	8190	2	76,95	0,01	0
26	26	С Прайс-лист	Дымммашина регулируемая мощностью 2 вт	1	27472,73		27473				
				шт							
			Отпускная цена		27473		27473				
			Сметная стоимость оборудования				*27473*				
27	27	С Прайс-лист	Димерная система с пультом управления световыми приборами на 24 регулируемых цепей	1	118898,7		118899				
				шт							
			Отпускная цена		118899		118899				
			Сметная стоимость оборудования				*118899*				
28	28	С Прайс-лист	Житкость для дымммашины	10	665,83		6658				
				литр							
			Отпускная цена		666		6658				
			Сметная стоимость оборудования				*6658*				
29	29	С Прайс-лист	Театральные ШТС-40 "П"	30	394,74		11842				
				шт							
			Отпускная цена		395		11842				
			Сметная стоимость оборудования				*11842*				
30	30	С Прайс-лист	Лучевой лазер	1	24730,93		24731				
				шт							
			Отпускная цена		24731		24731				
			Сметная стоимость оборудования				*24731*				
31	31	С Прайс-лист	Светофильтры стекляные	20	1141,43		22829				
				шт							
			Отпускная цена		1141		22829				
			Сметная стоимость оборудования				*22829*				
32	32	С Прайс-лист	Штативы театральные ШТУ2	2	3566,96		7134				
				комп							
			Отпускная цена		3567		7134				
			Сметная стоимость оборудования				*7134*				
33	33	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1500	10,6	0,1	15900	150	11414	0,06	90
				м	8,8	0,1	13200	150	76,95	0	1
34	34	С Прайс-лист	Провода ПВ3 3х2,5	1,5	45181,5	0	67772	0	0	0	0
				1000м	0	0	0	0		0	0
35	35	8-402-1	Кабели по установленным конструкциями лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	550	50,5	23,1	27775	12705	12979	0,13	72
				м	22,1	5,5	12155	3025	76,95	0,03	18
36	36	С Прайс-лист	Кабели ДМХ	0,3	52315,43	0	15695	0	0	0	0
				1000м	0	0	0	0		0	0
37	37	С Прайс-лист	Кабели КГ 3х1,5 мм2	0,25	69436,84	0	17359	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1000м	0	0	0	0		0	0
38	38	8-636-6	Арматура осветительная сценическая: светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВт	15	1753	0	26295	0	17032	8	120
				шт	1328	0	19920	0	76,95	0	0
39	39	С Прайс-лист	Лампа галогенная прожекторная мощностью 1,7 кВт	15	2140,18		32103				
				шт							
			Отпускная цена		2140		32103				
			Сметная стоимость оборудования				*32103*				
40	40	8-637-2	Подвеска для светооборудования	30	1233	0	36990	0	27009	6	180
				шт	1053	0	31590	0	76,95	0	0
41	41	8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	20	64	1	1280	20	1004	0,36	7
				шт	58,5	0,2	1170	4	76,95	0	0
42	42	С Прайс-лист	Вилки, розетки "евростандарт"	20	180,73		3615				
				комп							
			Отпускная цена		181		3615				
			Сметная стоимость оборудования				*3615*				
43	43	С Прайс-лист	Профиль металлически	30	784,73	0	23542	0	0	0	0
				м	0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу: Световые и светолегурирующие оборудования				958346				
			Раздел: Мягкие кресла зрительного зала								
44	44	С Прайс-лист	Кресла для зрительного зала	200	6087,61		1217523				
				1 шт							
			Отпускная цена		6088		1217523				
			Сметная стоимость оборудования				*1217523*				
			Итого по разделу: Мягкие кресла зрительного зала				1217523				
			Раздел: Механическое оборудование сцены								
45	45	29-1-1	Лебедка театральная для сценических подъемов С-20	1	17168,62	47,75	17169	48	13738	102	102
				шт	16942,5	18	16943	18	72,9	0,1	0
46	46	С Прайс-лист	Электролебедка антрактно-раздвижного занавеса	1	94167,77		94168				
				комп							
			Отпускная цена		94168		94168				
			Сметная стоимость оборудования				*94168*				
47	47	11-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	600	5	5
				шт	722,25	18	722	18	72,9	0,1	0
48	48	С Прайс-лист	Пульт управления АРЗ	1	4660,83		4661				
				шт							
			Отпускная цена		4661		4661				
			Сметная стоимость оборудования				*4661*				
49	49	29-17-3	Каретка двух или четерехроликовая дороги антрактно-раздвижного занавеса	30	88,93	0	2668	0	2132	1	30
				шт	87,75	0	2633	0	72,9	0	0
50	50	С Прайс-лист	Каретка АРЗ	30	1379,22		41377				
				шт							
			Отпускная цена		1379		41377				
			Сметная стоимость оборудования				*41377*				
51	51	29-29-2	Канат стальной тяговый для лебедок электрических	1	5320,62	0	5321	0	4265	28	28
				компл	5265	0	5265	0	72,9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	52	С Прайс-лист	Устройство зажимов тяговых стальных тросов со стоимостью	60	85,61		5136				
				шт							
			Отпускная цена		86		5136				
			Сметная стоимость оборудования				*5136*				
53	53	С Прайс-лист	Трос АРЗ	55	52,32		2877				
				м							
			Отпускная цена		52		2877				
			Сметная стоимость оборудования				*2877*				
54	54	С Прайс-лист	Блок АРЗ	2	404,26		809				
				шт							
			Отпускная цена		404		809				
			Сметная стоимость оборудования				*809*				
55	55	С Прайс-лист	Подвески большие	10	190,24		1902				
				шт							
			Отпускная цена		190		1902				
			Сметная стоимость оборудования				*1902*				
56	56	С Прайс-лист	Профильная труба-квадрат на дорогу АРЗ	52	89,89	0	4674	0	0	0	0
				м	0	0	0	0		0	0
57	57	С Прайс-лист	Труба ф 40мм для штанкентных подъемов, кулис и арлекина	65	152,19	0	9892	0	0	0	0
				м	0	0	0	0		0	0
58	58	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18мм	0,047	44300		2082				
				т							
59	59	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,015	58700		881				
				т							
60	60	С Прайс-лист	Трос 7,3 мм2	250	57,07		14268				
				м							
			Отпускная цена		57		14268				
			Сметная стоимость оборудования				*14268*				
			Итого по разделу: Механическое оборудование сцены				209059				
			Раздел: Отопление								
61	61	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20мм	110	264,48	3,96	29093	436	6804	0,3	33
				м	52,2	1,49	5742	164	103,68	0,01	1
62	62	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32мм	260	422,48	3,96	109845	1030	16081	0,3	77
				м	52,2	1,49	13572	387	103,68	0,01	2
63	63	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40мм	164	472,48	3,96	77487	649	10144	0,3	49
				м	52,2	1,49	8561	244	103,68	0,01	1
64	64	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50мм	42	606,31	7,95	25465	334	3312	0,37	16
				м	65,48	2,97	2750	125	103,68	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	65	16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 76мм	24	876,76	15,99	21042	384	3376	0,66	16
				м	116,1	5,99	2786	144	103,68	0,03	1
66	66	9-1-90	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1830		3660				
				шт							
67	67	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	1530		12240				
				шт							
68	68	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	656		1312				
				шт							
69	69	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	437		1748				
				шт							
70	70	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	151,52	4327,15	34,73	655649	5262	21201	0,68	103
				1квт	108,45	13,01	16432	1971	103,68	0,06	10
71	71	18-22-5	Установка кранов воздушных	70	62,13	0	4349	0	1814	0,12	8
				комплект	22,5	0	1575	0	103,68	0	0
72	72	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	103,68	0,07	0
73	73	9-5-1	Регуляторы расхода и давления уневерсальные УРРД-М-100	1	25200		25200				
				шт							
74	74	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	60	200		12000				
				кг							
			Итого по разделу: Отопление				979563				
			Раздел: Монтажные работ								
75	75	8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый внише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,1	42,1	1135	42	479	3	3
				шт	556	4,5	556	5	76,95	0,03	0
76	76	8-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый настене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094	43	1094	43	423	3	3
				шт	493	2,3	493	2	76,95	0,01	0
77	77	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600		18600				
				шт							
78	78	18-3-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	1	14900		14900				
				шт							
79	79	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	64	313	131	20032	8384	8531	0,75	48
				шт	119	36,9	7616	2362	76,95	0,21	14
80	80	17-1-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	10	240		2400				
				шт							
81	81	17-1-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4	54	523		28242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
82	82	17-6-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	10	52		520				
				шт							
83	83	17-6-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-100	54	64		3456				
				шт							
84	84	8-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	60	467,8	183	28068	10980	14662	1,46	88
				шт	234	51,8	14040	3108	76,95	0,3	18
85	85	17-2-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	60	4590		275400				
				шт							
86	86	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	240	99		23760				
				шт							
87	87	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	240	14		3360				
				шт							
88	88	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,1	16100		1610				
				1000шт							
89	89	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	32	47	0,2	1504	6	1248	0,29	9
				шт	45,5	0,1	1456	3	76,95	0	0
90	90	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	32	156		4992				
				шт							
91	91	8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	11	48,5	0,2	534	2	443	0,29	3
				шт	47	0,1	517	1	76,95	0	0
92	92	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	11	182		2002				
				шт							
93	93	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	36	62,7	0,2	2257	7	1782	0,34	12
				шт	57,8	0,1	2081	4	76,95	0	0
94	94	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	36	46		1656				
				шт							
95	95	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	400	108,6	48,9	43440	19560	17716	0,22	88
				м	39,6	12,2	15840	4880	76,95	0,07	28
96	96	8-4-1	Трубы винипластовые	30	650		19500				
				кг							
97	97	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	400	10,6	0,1	4240	40	3044	0,06	24
				м	8,8	0,1	3520	40	76,95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	98	8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	772	47,2	14,8	36438	11426	20198	0,16	124
				м	26,3	4,3	20304	3320	76,95	0,02	19
99	99	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,35	39800		13930				
				1000м							
100	100	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,45	24900		11205				
				1000м							
101	101	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,282	29000		8178				
				1000м							
102	102	21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	0	74	0	44	0,29	0
				шт	45,68	0	46	0	87,48	0	0
103	103	18-1-123	Звонок DNU-912	1	2810		2810				
				шт							
104	104	67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	48	29,35	2,8	1409	134	1260	0,18	9
				шт	26,55	0,45	1274	22	97,2	0	0
105	105	69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	5	341,53	229,14	1708	1146	903	0,73	4
				отверст	112,39	88,29	562	441	90	0,48	2
106	106	69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	200	113,54	73,85	22708	14770	12202	0,26	52
				м	39,69	28,1	7938	5620	90	0,15	31
107	107	69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	10	195,71	137,68	1957	1377	999	0,37	4
				гнездо	58,03	53,01	580	530	90	0,29	3
			Итого по разделу: Монтажные работ				603119				
			Раздел: Благоустройство								
108	108	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	160	424,71	33,28	67954	5325	3508	0,03	5
				м2	5	11,49	800	1838	133	0,04	6
109	109	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	134	592,92	6,63	79452	889	19682	0,7	94
				м	108,68	1,76	14563	235	133	0,01	1
110	110	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	6,03	26000		156780				
				м3							
111	111	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	32,05	1596,76	68,13	51176	2184	1455	0,14	5
				м3	21,38	12,76	685	409	133	0,04	1
112	112	27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	300	100,15	42,08	30044	12624	28820	0,38	114
				м2	57,38	14,85	17214	4455	133	0,07	22
113	113	30-3-40	Плитка тротуарная	300	640		192000				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	114	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней-поребрик	66	592,92	6,63	39133	438	9694	0,7	46
				м	108,68	1,76	7173	116	133	0,01	0
115	115	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	1,188	25300		30056				
				м3							
116	116	7-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	348	798,72	217,18	277955	75579	214300	2,23	776
				м	380,25	59,61	132327	20744	140	0,22	75
117	117	2-1-268	Сварная решетка ограждения	6,022	134000		807006				
				т							
			Итого по разделу: Благоустройство				1731556				
			ИТОГО:				6676650	190907			2836
							469827	56055			263
			Стоимость оборудования, всего:				2032559				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				198805				
			На общестроительные работы				310203				
			На металломонтажные работы				3230				
			На сантехнические работы				63042				
			Всего накладных расходов:				575280				
			Итого с накладными				7251930				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				313162				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7565092				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				7639781				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7661911				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7717236				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,951				15056327				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				301127				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15357454				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1842894				
			Итого с НДС				17200347				

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Ф-3

Заказчик : **ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков" Карасайского района**

Подрядчик: **ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"**

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 56 030 484 тенге
б) за отчётный месяц 4 429 443 тенге

Договор: **№ 1 от 25 мая 2011 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания филиала №3 Умтылский дом культуры в Карасайском районе Алматинской области**

Наименвоание объекта: **Капитальный ремонт здания филиала №3 ДК**

АКТ

Приёмки выполненных работ

за сентябрь 2011г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Капитальный ремонт здания филиала №3 Умтылский дом культуры в Карасайском районе Алматинской области	тенге	4 429 443	18 060 365	16 809 145	1 251 220	17 200 347	56 030 484	-	3 100 610	56 030 484

Заказчик: ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Калкабаев Ж.К.

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Форма 2

Доп.соглашения №1 от 25.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ДК в с.Мерей Карасайского района Алматинской области

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2011 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Световые и светорегулирующие оборудования								
1	1	8-402-1	**Кабели по установленным конструкциями лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**	113,09	50,5	23,1	5711	2612	2965	0,13	15
				м	22,1	5,5	2499	622	95	0,03	4
			Итого по разделу: Световые и светорегулирующие оборудования				5711				
			Раздел: Звукового оборудования								
2	2	СПрайс-лист	**Усилители**	2	61779,76		123560				
				шт							
			Отпускная цена		61780		123560				
			Сметная стоимость оборудования				*123560*				
3	3	СПрайс-лист	Разъемы (в комплекте Канон, Джек, Тюльпан)	1	24968,73		24969				
				шт							
			Отпускная цена		24969		24969				
			Сметная стоимость оборудования				*24969*				
4	4	8-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	475	175,2	75,7	83220	35958	42102	0,44	209
				м	72,7	20,6	34533	9785	95	0,12	57
5	5	СПрайс-лист	**Кабел акустический**	150	159,8		23970				
				м							
			Отпускная цена		160		23970				
			Сметная стоимость оборудования				*23970*				
6	6	СПрайс-лист	**Кабел микрофонный**	325	139,35		45289				
				м							
			Отпускная цена		139		45289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*45289*				
			Итого по разделу: Звукового оборудования				**301007**				
			Раздел: Отопления								
7	7	16-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм**	110	264,48	3,96	29093	436	6804	0,3	33
				м	52,2	1,49	5742	164	103,68	0,01	1
8	8	16-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм**	260	422,48	3,96	109845	1030	16081	0,3	77
				м	52,2	1,49	13572	387	103,68	0,01	2
9	9	16-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм**	164	472,48	3,96	77487	649	10144	0,3	49
				м	52,2	1,49	8561	244	103,68	0,01	1
10	10	16-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм**	42	606,31	7,95	25465	334	3312	0,37	16
				м	65,48	2,97	2750	125	103,68	0,01	1
11	11	16-9-2	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 76 мм**	24	876,76	15,99	21042	384	3376	0,66	16
				м	116,1	5,99	2786	144	103,68	0,03	1
12	12	9-1-90	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	2	1830		3660				
				шт							
13	13	9-1-89	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм**	8	1530		12240				
				шт							
14	14	9-1-52	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм**	2	656		1312				
				шт							
15	15	9-1-50	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	4	437		1748				
				шт							
16	16	18-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	151,52	4327,15	34,73	655649	5262	21201	0,68	103
				1квт	108,45	13,01	16432	1971	103,68	0,06	10
17	17	18-22-5	**Установка кранов воздушных**	70	62,13	0	4349	0	1814	0,12	8
				комплект	22,5	0	1575	0	103,68	0	0
18	18	16-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	103,68	0,07	0
19	19	9-5-1	**Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-100**	1	25200		25200				
				шт							
20	20	8-10-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	60	200		12000				
				кг							
21	21	16-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	600	10,99	0	6594	0	7389	0,05	30
				м	10,69	0	6414	0	103,68	0	0
22	22	15-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	762	159,68	0,07	121676	53	77784	0,65	492
				м2	108	0,02	82296	15	85,05	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	43	91,62	43,92	3940	1889	2764	0,27	12
				отверст.	47,7	16,58	2051	713	100	0,08	3
24	24	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	52	329,67	4,19	17143	218	4089	0,34	18
				м	59,85	1,58	3112	82	128	0,01	0
25	25	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	45	693,07	10,34	31188	465	4655	0,43	19
				м	76,95	3,87	3463	174	128	0,02	1
26	26	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	280		2240				
				шт							
27	27	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	97	10,99	0	1066	0	1327	0,05	5
				м	10,69	0	1037	0	128	0	0
28	28	13-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-02 за один раз	16,82	23,96	0,05	403	1	89	0,03	0
				м2	5,85	0,02	98	0	90	0	0
29	29	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16,82	159,68	0,07	2686	1	1908	0,65	11
				м2	108	0,02	1817	0	105	0	0
30	30	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,97	8097,13	0	7854	0	10129	51,5	50
				км	8032,5	0	7792	0	130	0	0
31	31	16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	12493,51	137,88	12494	138	1927	8,5	9
				1узел	1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
32	32	16-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1279,83	60,08	1280	60	403	1,68	2
				1счетчик	292,5	22,5	293	23	128	0,11	0
33	33	16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	3	10263,47	23,09	30790	69	639	0,9	3
				1кран	157,5	9	473	27	128	0,04	0
34	34	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	4	405,4	16,15	1622	65	1217	1,36	5
				шт	227,25	6,75	909	27	130	0,03	0
35	35	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5930,28	21,53	17791	65	1365	1,95	6
				комплект	346,5	9	1040	27	128	0,04	0
36	36	17-3-3	Установка унитазов с краном смывным	5	12646,61	28,48	63233	142	2275	1,98	10
				комплект	344,25	11,25	1721	56	128	0,05	0
37	37	16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	5,789	1218,62	10,58	7055	61	1096	0,77	4
				м	144	3,96	834	23	128	0,02	0
			Итого по разделу: Отопления				1308617				
			ИТОГО:				1615337	49930			1202
							203505	14677			81
			Стоимость оборудования, всего:				217788				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				45067				
			На общестроительные работы				93891				
			На сантехнические работы				88208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**227166**				
			Итого с накладными				**1842503**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**97483**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1939986**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**1963236**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1970125**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1987347**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,951				**3877314**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**77546**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3954860**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**474583**				
			Итого с НДС				**4429443**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арыстан курылыс фирмасы"

Ф-3

Заказчик : **ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков" Карасайского района**

Подрядчик: **ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"**

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года 60 201 217 тенге
б) за отчётный месяц 4 170 733 тенге

Договор: **№ 1 от 25 мая 2011 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания филиала №3 Умтылский дом культуры в Карасайском районе Алматинской области**

Наименвоание объекта: **Капитальный ремонт здания филиала №3 ДК**

АКТ

Приёмки выполненных работ

за октябрь 2011г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Капитальный ремонт здания филиала №3 Умтылский дом культуры в Карасайском районе Алматинской области	тенге	4 170 733	18 060 365	18 059 487		4 429 443	60 201 217		2 920 390	60 201 217

Заказчик: ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Калкабаев Ж.К.

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Форма 2

Доп.соглашения №1 от 25.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ДК в с.Мерей Карасайского района Алматинской области

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2011 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	78,94	424,71	33,28	33527	2627	1731	0,03	3
				м2	5	11,49	395	907	133	0,04	3
2	2	27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	260	24,52	15,35	6376	3991	3804	0,03	9
				м2	5,94	5,06	1544	1316	133	0,02	5
3	3	27-54-8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	520	0,02	0	10	0	7	0	0
				м2	0,01	0	5	0	133	0	0
4	4	30-10-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	30,42	5550		168831				
				т							
5	5	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	134	592,92	6,63	79452	889	19682	0,7	94
				м	108,68	1,76	14563	235	133	0,01	1
6	6	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	6,03	26000		156780				
				м3							
7	7	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	32,05	1596,76	68,13	51176	2184	1455	0,14	5
				м3	21,38	12,76	685	409	133	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	345	100,15	42,08	34550	14518	33143	0,38	131
				м2	57,38	14,85	19796	5123	133	0,07	25
9	9	30-3-40	Плитка тротуарная	345	640		220800				
				м2							
10	10	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней-поверик	66	592,92	6,63	39133	438	9694	0,7	46
				м	108,68	1,76	7173	116	133	0,01	0
11	11	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	1,188	25300		30056				
				м3							
12	12	47-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	5	204,83	37,37	1024	187	1110	1,04	5
				шт	163,58	8,55	818	43	129	0,04	0
13	13	1-43-4	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типов II и V, строительные работы	4	5717,3	152,63	22869	611	3901	5,4	22
				скамья	889,35	39,48	3557	158	105	0,19	1
14	14	1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	2	2720,42	80,96	5441	162	2126	6	12
				урна	990	22,56	1980	45	105	0,11	0
15	15	47-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	100	39,58	0,34	3958	34	5079	0,27	27
				м2	39,24	0,13	3924	13	129	0	0
16	16	47-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	100	19,01	0	1901	0	1059	0,05	5
				м2	8,21	0	821	0	129	0	0
17	17	47-39-3	Уход за газонами обыкновенными	100	73,6	23,6	7360	2360	7082	0,34	34
				м2	49,5	5,4	4950	540	129	0,02	2
18	18	7-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	348	798,72	217,18	277955	75579	214300	2,23	776
				м	380,25	59,61	132327	20744	140	0,22	75
19	19	2-1-268	Сварная решетка ограждения	7,82	134000		1047880				
				т							
20	20	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	319	279		89001				
				м							
21	21	7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	3	5904,89	213,01	17715	639	13851	17,8	53
				шт	3217,5	80,46	9653	241	140	1,28	4
22	22	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	18	377		6786				
				м							
23	23	7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	1864,85	33,47	3730	67	4055	7,85	16
				шт	1435,5	12,65	2871	25	140	0,06	0
24	24	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	10	377		3770				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	174,45	159,68	0,07	27856	12	19786	0,65	113
				м2	108	0,02	18841	3	105	0	0
26	26	33-102-1	Установка/Демонтаж// вручную цельных одностоечных стоек длиной до 9,5 м	4	870,1	116,35	3480	465	2381	3,33	13
				опора	524,25	42,75	2097	171	105	0,21	1
27	27	8-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	4	843,5	19,5	3374	78	1829	3	12
				шт	479	2,3	1916	9	95	0,01	0
28	28	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	4	1660		6640				
				шт							
29	29	33-102-1	Установка вручную цельных одностоечных стоек длиной до 9,5 м	4	870,1	116,35	3480	465	2381	3,33	13
				опора	524,25	42,75	2097	171	105	0,21	1
30	30	8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
				шт	394	2,3	394	2	95	0,01	0
31	31	18-3-188	Пускатель ПМЕ 222-25А	1	8100		8100				
				шт							
32	32	8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,4	9,4	467	9	250	2	2
				шт	263	0	263	0	95	0	0
33	33	18-2-11	Кнопка пусковая двухштивтовая ПКЕ222, прим.	1	461		461				
				шт							
34	34	8-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой	4	1397	489	5588	1956	2253	2,9	12
				шт	486	107	1944	428	95	0,62	2
35	35	8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, до 4 жил	8	120,1	0	961	0	428	0	0
				шт	56,3	0	450	0	95	0	0
36	36	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100	26,4	3,1	2640	310	1862	0,11	11
				м	19,1	0,5	1910	50	95	0	0
37	37	16-1-127	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	0,1	57400		5740				
				1000м							
38	38	17-3-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	4	4950		19800				
				шт							
39	39	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	4	619		2476				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изол. оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	8	1111,97	0	8896	0	0	0	0
				компл	0	0	0	0		0	0
41	41	8-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	32	22,7	0	726	0	684	0,13	4
				шт	22,5	0	720	0	95	0	0
			ИТОГО:				2411659	107598			1419
							235693	30749			123
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				7683				
			На общестроительные работы				346629				
			Всего накладных расходов:				354311				
			Итого с накладными				2765971				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				165958				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2931929				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2971510				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2983238				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3012557				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,951				5877499				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				117550				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5995049				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				719406				
			Итого с НДС				6318986				
			Тендерная скидка				2148253				
			Итого общая сумма к оплате				60201217				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арыстан курылыс фирмасы"