Заказчик: **Государственное учреждение «Войсковая часть 2027 Пограничной службы Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан»**

Типовая ведомственная форма № КС-3,
утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Подрядчик: **ТОО «Куандык-К »**

Наименование объекта: «Реконструкция гауптвахты, ограждения территории и пристройки , прогулочного двора УВП КНБ по Алматинскому гарнизону в пос. Акжар Карасайского района Алматинской области для Войсковой части 2027 Пограничной службы Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2014 года

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	27	13 марта 2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц - за СЕНТЯБРЬ, без НДС	из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц СЕНТЯБРЬ
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г., СЕНТЯБРЬ	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция гауптвахты, ограждения территории и пристройки прогулочного двора УВП КНБ по Алматинскому гарнизону в пос. Акжар Карасайского района Алматинской области для Войсковой части 2027 Пограничной службы КНБ Республики Казахстан	78 026 022	14 111 143	29 338 292	5 942 586					1 693 336	15 804 479
ИТОГО К ОПЛАТЕ										15 804 479

Итого к оплате: 15 804 479 (пятнадцать миллионов восемьсот четыре тысячи четыреста семьдесят девять) тенге 00 тиын

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Куандык-К»

Директор
Жаманшалов Б.Ш.

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Войсковая часть 2027 Пограничной службы Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан
Командир войсковой части 2027
Полковник **Сулейменов Ж.О.**

Заказчик: Государственное учреждение «Войсковая часть 2027 Пограничной службы Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан»

Подрядчик: ТОО «Куандык-К»

ФОРМА 2

Наименование объекта: «Реконструкция гауптвахты, ограждения территории и пристройки , прогулочного двора УВП КНБ по Алматинскому гарнизону в пос. Акжар Карасайского района Алматинской области для Войсковой части 2027 Пограничной службы Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан, Благоустройство территории, С 7-1-1

Договор № 27 от 13 марта 2014 года

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За СЕНТЯБРЬ месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство территории								
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	38,37	408,11	169,61	15657	6507	11140	1,55	59
		м3		238,5	4,07	9150	156	119,7	0,01	1
2	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1065,7	384,35	15,35	409598	16360	14032	0,03	36
		асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		5,94	5,06	6330	5392	119,7	0,02	19
		м2								
3	Е0127-53-8	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1065,7	418,06	15,35	445528	16360	14032	0,03	36
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		5,94	5,06	6330	5392	119,7	0,02	19
		м2								
4	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и	689,2	19,01	-	13102	-	6569	0,05	36
		обыкновенных		8,21	-	5658	-	116,1	-	-
		м2								
5	У1-43-1	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	5	14359,01	385,22	71795	1926	5048	4,1	21
		скамья		671,55	129,72	3358	649	126	0,63	3
6	У1-43-2	-Скамья прямолинейная, секция	5	3211,03	4,37	16055	22	2235	3,2	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПС-1, монтаж металлоконструкций		550,06	1,87	2750	9	81	0,01	-
7	У1-49-1	-Урна типа 1, строительные работы / скамья	5	2720,42	80,96	13602	405	4784	6	30
				990	22,56	4950	113	94,5	0,11	1
8	Е0109-46-1	-Демонтаж ворот / урна	106,75	19990,29	12204,5	2133883	1302781	543866	24,84	2652
т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5		т		4590	1700,07	489964	181476	81	5,71	609
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3119221	1344361			2885
			Тенге			528491	193187			651
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			969282	-	-		-
		Материалы -	Тенге			81643	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47479	-		-
		Местные материалы -	Тенге			810304	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8341	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61493	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1086381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		287
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55820	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2149938	-	-		-
		Материалы -	Тенге			354421	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	674199	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			546101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		273
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81915	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63072	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2759111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3550
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	756115	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3845492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3837
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	811935	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение территории участка								
9	Е0109-53-2	-Монтаж ограждения из колючей проволоки	0,5503	9850,48	1162,95	5421	640	3328	46,6	26
				7357,5	108	4049	59	81	0,53	-
10	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля / т	0,428	50900	-	21785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 16-18 мм т								
11	С11011-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм кг	122,3	36 -	- -	4403 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса беседки м3	10,6	22541,72 3487,5	316,57 119,25	238942 36968	3356 1264	41290 108	22,5 0,58	239 6
13	Е0110-7-3	-Обшивка беседки м2	19,2	541,36 121,5	4,32 1,64	10394 2333	83 31	2553 108	0,75 0,01	14 -
14	Е0110-12-1	-Подшивка потолков беседки м2	17,6	700,7 84,15	5,48 2,07	12332 1481	96 36	1639 108	0,53 0,01	9 -
15	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых беседки м2	16	1536,74 86,63	8,54 3,2	24588 1386	137 51	1591 110,7	0,55 0,02	9 -
16	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия беседки м2	17,6	1421,45 51,08	34,24 8,45	25018 899	603 149	849 81	0,32 0,03	6 1
17	Е0127-34-1	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях м	232,2	334,56 108,68	6,63 1,76	77685 25235	1540 408	30695 119,7	0,7 0,01	162 1
18	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	10,45	27400 -	- -	286303 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0109-46-1	-Монтаж ворот т	2,5	31476,57 7650	17434,99 2428,67	78691 19125	43587 6072	20409 81	41,4 8,15	104 20
20	С12022-5	-Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные шт	3	166300 -	- -	498900 -	- -	- -	- -	- -
21	С12022-3	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.4 огрунтованные и окрашенные шт	2	40600 -	- -	81200 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			1365662 91476	50041 8071			568 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			676432	-	-		-
		Материалы -	Тенге			244759	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69194	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26188	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			332870	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11665	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45252	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			799453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		480
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80859	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			689230	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40227	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30353	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			580100	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3688	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42829	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			756644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34041	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1556097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		648
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114900	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Навес								
22	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	0,58	7128,14	98,32	4134	57	401	4,41	3
				695,25	37,15	403	22	94,5	0,18	-
23	Е0109-17-1	-Монтаж стоек т	0,2397	4646,85	2285,57	1114	548	426	9,35	2
				1579,5	617,13	379	148	81	2,34	1
24	Е0109-24-1	-Монтаж связей т	0,3314	13864,97	4022,39	4595	1333	2728	56,5	19
				9090	1071,86	3012	355	81	3,81	1
25	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,2397	72300	-	17330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой	0,2417	69700	-	16846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	стали спокойной, N16-40 т								
27	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 т	0,0897	75600	-	6781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	25,7	21,8	0,05	560	1	121	0,03	1
				5,81	0,02	149	1	81	-	-
29	Е0113-26-6 к =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	51,4	24,84	0,02	1277	1	173	0,02	1
				4,16	-	214	-	81	-	-
30	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	0,75	21304,82	334,28	15979	251	2854	22,1	17
				3397,5	126	2548	95	108	0,62	-
31	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профнастила м2	42,56	1421,45	34,24	60497	1457	2052	0,32	13
				51,08	8,45	2174	360	81	0,03	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			129114	3648			55
			Тенге			8880	979			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62908	-	-		-
	Материалы -		Тенге			15196	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3431	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40958	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3130	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3550	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	533	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3987	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70446	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3964	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66206	-	-		-
	Материалы -		Тенге			57302	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6428	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5206	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	781	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4285	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7209	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			146143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11172	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Стена отделяющая режимную и хозяйственную территорию								
32	Е0146-37-2	-Разборка монолитных железобетонных перегородок	6	3157,04	1555,04	18942	9330	13135	9,85	59
		м3		1602	587,25	9612	3523	100	2,87	17
33	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,51	7127,42	353,46	10762	534	1025	3,6	5
		м3		585	133,52	883	202	94,5	0,65	1
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0436	41200	-	1796	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	9,62	2264,24	335,84	21782	3231	8436	4,54	44
		м3		699,75	126	6732	1212	106,2	0,61	6
36	С прайс-лист	-Блок сплитерный с фактурным слоем 390x190x190	683	75,14	-	51324	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,3	8679,65	422,15	2604	127	2681	56,4	17
		т		8257,5	157,5	2477	47	106,2	0,77	-
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,223	52400	-	11685	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,077	41200	-	3172	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0106-1-1	-Бетонирование пустот сплитерных блоков	2,8	5420,77	66,01	15178	185	584	1,35	4
		м3		195,75	24,93	548	70	94,5	0,12	-
41	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,2835	2264,24	335,84	642	95	249	4,54	1
		м3		699,75	126	198	36	106,2	0,61	-
42	С	-Накрывочный элемент	28	55,03	-	1541	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прайс-лист	240x250x90								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0109-46-1	-Монтаж ворот	0,08	31476,57	17434,99	2518	1395	653	41,4	3
		т		7650	2428,67	612	194	81	8,15	1
44	С12022-3	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0x2.4 огрунтованные и окрашенные	1	40600	-	40600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	Е0166-1-1	-Разборка трубопроводов диаметром 32мм	100	130,84	0,07	13084	7	15302	0,78	78
		м		130,77	0,02	13077	2	117	-	-
46	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	122,5	218,93	-	26819	-	27275	1,54	189
				218,93	-	26819	-	101,7	-	-
		м3								
47	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	110,25	134,1	-	14785	-	15036	0,97	107
				134,1	-	14785	-	101,7	-	-
		м3								
48	Е0166-4-1	-Укладка трубопроводов из стальных труб диаметром 32мм	100	77,32	0,02	7732	2	8853	0,4	40
		м		75,67	-	7567	-	117	-	-
49	С130806-58	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32x2,5 мм	100	126	-	12600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
50	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	100	72,96	16,85	7296	1685	3863	0,21	21
				38,59	4,33	3859	433	90	0,03	3
		м								
51	С11031-143	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 20 мм	100	407	-	40700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	305561	16590	568
	Тенге	87169	5719	28
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	229027	-	-
Материалы -	Тенге	3550	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	71436	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	110219	-	-
Местные материалы -	Тенге	34161	-	-
Накладные расходы -	Тенге	72284	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10843	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18079	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			319390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		511
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82279	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43118	-	-		-
		Материалы -	Тенге			511	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	806	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			653	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2626	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	904	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33416	-	-		-
		Материалы -	Тенге			163	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20646	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3623	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24269	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			426813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		645
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107452	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ БЛАГОУСТРОЙСТВО	**Тенге**			**5974545**	-	-		-

Внутренние строительные работы по капитальному ремонту здания (с первого по второй этажи)

РАЗДЕЛ 5. Устройство прогулочного двора гауптвахты

84	Е0109-24-1	Монтаж решетчатого перекрытия	0,4055	-16126,88	-4920,8	-6539	-1995	-3838	-64,98	-26
		т		-10453,5	-1232,64	-4239	-500	81	-4,38	-2
85	С12021-133	Решетчатое перекрытие	0,4055	-133800	-	-54252	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-60791	-1995			-26
			Тенге			-4239	-500			-2
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-60791	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-305	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-4738	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-54252	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-3838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-576	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3878	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-68507	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-68507	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Здание личного состава гауптвахты								
130	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	34,08	934,88	5,94	31861	202	2618	0,44	15
		м2		67,28	2,13	2293	73	110,7	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			31861	202			15
			Тенге			2293	73			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31861	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29365	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2365	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	393	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2758	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			36548	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года	Тенге	5942586
С К-1,44%	Тенге	85573
ИТОГО	Тенге	6028159
К-1,35%	Тенге	81380
К 1%	Тенге	60282
К 0,4%	Тенге	24113
ИТОГО	Тенге	6193934
ИТОГО в текущих ценах 2013 года		
с К - 2,234	Тенге	13834454
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	276689
ИТОГО	Тенге	14111143
НДС 12%	Тенге	1693336
ИТОГО	Тенге	15804479

СДАЛ:

ТОО «Куандык-К»

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

ПРИНЯЛ:

Государственное учреждение «Войсковая часть 2027 Пограничной службы Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан

Командир войсковой части 2027

Полковник **Сулейменов Ж.О.**

СОГЛАСОВАНО:

Технадзор: