5111

Форма 4

Заказчик ГКП на ПХВ "Городская поликлиника в г.Кокшетау

Подрядчик "ИП Унайбеков Ж.К."

Наименование объекта - Текущий ремонт хирургических кабинетов ГКП на ПХВ "Городская поликлиника в г.Кокшетау

АКТ
выполненных работ за _____ 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
		шт		290,70	2,90	872	9	108	0,19	1
2	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	6	59,88	6,55	359	39	352	0,36	2
		м2		53,33	1,04	320	6	108	0,01	--
3	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	20	5,64	0,19	113	4	121	0,04	1
		1м		5,45	0,02	109	--	110,7	--	--
4	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	31	20,76	0,19	644	6	707	0,14	4
		1м		20,57	0,02	638	1	110,7	--	--
5	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	60	133,16	23,58	7990	1415	6449	0,74	45
		м2		109,58	4,16	6575	250	94,5	0,02	1
6	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	12	8,42	--	101	--	98	0,06	1
		шт		8,42	--	101	--	97,2	--	--
7	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	52	37,04	--	1926	--	1820	0,26	13
		м2		37,04	--	1926	--	94,5	--	--
8	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,84	2975,47	1238,47	2499	1040	1852	10,60	9
		м3		1737,00	468,00	1459	393	100	2,28	2
9	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	13	1027,53	67,78	13358	881	8054	3,85	50
		м2		644,33	11,29	8376	147	94,5	0,06	1
10	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6	448,36	128,16	2690	769	1577	1,03	6
		м2		174,40	44,59	1046	268	120	0,17	1

11	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	6	5610,00	--	33660	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0115-165-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	21,9	230,88	0,23	5056	5	3780	0,97	21
		м2		164,31	0,09	3598	2	105	--	--
15	Е0109-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	4,23	765,39	69,85	3238	295	2433	3,43	14
		м2		631,35	7,66	2671	32	90	0,03	--
16	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	4,23	5900,00	--	24957	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без	60	1912,29	2,63	114737	158	24188	2,30	138
		м2		382,95	0,99	22977	59	105	--	--
18	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	34	1573,05	14,85	53484	505	9269	1,54	52
		1м2		243,95	2,32	8294	79	110,7	0,02	1
19	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5987,64	26,91	11975	54	1049	2,24	4
		комплект		398,48	11,25	797	22	128	0,05	--
20	Е0161-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	20	355,30	3,80	7106	76	1683	0,57	11
		м2		88,47	0,59	1769	12	94,5	0,01	--
21	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	21	331,63	3,63	6964	76	1554	0,50	11
		м2		77,74	0,56	1633	12	94,5	0,01	--
22	Е0115-165-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	52	218,94	3,69	11385	192	6037	0,66	34
		м2		109,19	1,37	5678	71	105	0,01	--
23	Е0162-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	56,6	171,61	0,07	9713	4	7231	0,79	45
		м2		135,16	0,03	7650	2	94,5	--	--
24	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	14	37,55	--	526	--	511	0,24	3
		шт		37,55	--	526	--	97,2	--	--

25	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	6	182,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными	8	226,00	--	1808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	32	281,63	2,26	9012	72	1778	0,29	9
		1м		49,84	0,34	1595	11	110,7	--	--
28	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	20	178,36	0,09	3567	2	335	0,09	2
		1м		15,12	0,02	302	--	110,7	--	--
29	Ц0108-472-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	50	56,53	3,50	2826	175	1520	0,18	9
		м		31,63	0,37	1581	19	95	--	--
30	С151601-152	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,05	25200,00	--	1260	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	24	331,63	3,63	7959	87	1776	0,50	12
		м2		77,74	0,56	1866	13	94,5	0,01	--
32	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24	325,05	2,63	7801	63	1909	0,45	11
		м2		74,78	0,99	1795	24	105	--	--
33	Е0162-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	9	109,92	0,05	989	--	674	0,48	4
		м2		79,20	0,02	713	--	94,5	--	--
34	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов из плит	0,102	146,03	14,16	15	1	16	0,88	--
		м2		131,87	2,23	13	--	115,2	0,02	--
35	Е0120-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,102	1818,30	16,45	185	2	34	1,77	--
		м2		284,63	6,16	29	1	115,2	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			358371	6012			520
			Тенге			84910	1433			8
Стоимость оборудования -			Тенге							
Материалы -			Тенге			267 449				
		Накладные расходы -	Тенге			87759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13 164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26768				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			472 898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата -	Тенге				99 507			

	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.								
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2,234	1 056 240						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2%	21 125		1 077 365				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	0,12	129 284						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				1 206 649				
	Итого с учетом скидки без НДС				1 148 000				

Начальник ГКП на ПХВ "Городская поликлиника в г.Кокшетау"

Подрядчик "ИП Унайбеков Ж.К."
Директор Унайбеков Ж.К.

Технадзор

УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ г.Кокшетау

Замечаний нашего врача по АХЧ Есмагул. К.Е.