Заказчик: РГУ "КТИ МЧС РК"
Подрядчик: ИП "Унайбеков Ж.К."
Наименование объекта: Текущий ремонт помещения типографии НИиРИО КТИ МЧС РК

АКТ № 1 от 27 октября 2014 г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 г
Ремонтно-строительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Помещение типографии								
		1.1 Фундаменты								
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	1,813	389,25	–	706	–	798	2,48	4
				389,25	–	706	–	113	–	–
2	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, толщ. 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 подстилающего слоя*	0,18	2399,15	–	432	–	135	3,726	1
				610,65	–	110	–	123	–	–

3 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,9	8249,19	389,15	7424	350	617	3,243	3
	м3		507,15	147,01	456	132	105	0,718	1
4 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,6	252	4,78	907	17	190	0,2438	1
	м2 поверхности		42,95	1,8	155	6	118	0,00875	–
5 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,8	713,19	14,01	1284	25	87	0,23115	–
	м2 поверхности		36,23	5,26	65	9	118	0,02563	–
6 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	0,913	167,18	–	153	–	173	1,21	1
	м3 грунта		167,18	–	153	–	113	–	–
1.2 Потолки									
7 Е58-22-1	Устройство теплоизоляции из минеральной ваты , толщ. 200 мм	31,6	2213,55	3,14	69948	99	1085	0,1901	6
	м2		28,37	0,5	896	16	119	0,005	–
8 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	31,6	907,1	3,58	28664	113	10800	1,8745	59
	м2		324,35	1,18	10249	37	105	0,00575	–
1.3 Стены, перегородки									
12 Е9-43-2	ПЕРЕГОРОДКИ. Разборка перегородки из металлических листов на металлическом каркасе ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	13,3	89,4	3	1189	40	1047	0,564	8

	м2								
			86,4	1,09	1149	14	90	0,0618	1
13 Е8-6-2	СТЕНЫ. Кладка простых наружных стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м3 кладки	2,66	2570,49	351,43	6838	935	2876	5,083	14
			784,01	132,19	2085	352	118	0,6375	2
14 99-1-1(пл)	Пеноблоки (600*200*300Н мм)	74	160		11840				
	шт								
15 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен минераловатными плитами, толщ. 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м3 изоляции	1,65	8256,77	472,78	13624	780	7059	23,046	38
			4101,19	177,19	6767	292	100	0,8625	1
16 1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,65	7634		12596				
	м3								
17 Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартонными листами с креплением на пристенный металлический каркас ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2	67,5	840,42	4,7	56728	317	18252	1,4812	100
			256,29	1,23	17300	83	105	0,00775	1
20 Е46-27-3	Пробивка оконных проемов в конструкциях стен из пескоблоков - 2 шт (прим)	2,4	2975,47	1238,47	7141	2972	5292	10,6	25
	м3								
			1737	468	4169	1123	100	2,28	5
21 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,4	96601,52	3209,4	38641	1284	13351	179,48	72
	т								
			32166	1212,75	12866	485	100	5,92	2
22 1-1-908	Швеллеры, № 30	0,144	69700		10037				
	т								

23 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 10 мм, ширина полки 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,17	59200		10064				
	т								
24 1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10 мм, ширина 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,086	60200		5177				
	т								
25 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	16,6	22,68	0,06	376	1	100	0,03393	1
	м2		6,68	0,03	111	–	90	0,00013	–
26 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	16,6	20,98	0,03	348	–	71	0,0245	–
	м2		4,78	–	79	–	90	–	–
1.4 Окна									
27 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4	440,05	4	1760	16	1026	1,27892	5
	м2 проемов		213,7	–	855	–	120	0,039	–
28 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	4	6433		25732				
	м2								
1.5 Двери									
35 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	4	59,88	6,55	240	26	260	0,3628	1
	м2								

			53,33	1,04	213	4	120	0,0089	–
36 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	704	1,9603	4
	шт		290,7	2,9	581	6	120	0,187	–
37 Е46-22-1	Закладка дверного проема кирпичом, толщ. 640 мм	1,28	10281,83	154,03	13161	197	3013	14,63	19
	м3		2295	58,5	2938	75	100	0,28	–
1.6 Полы									
39 Е11-4-1	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	35	341,15	23,03	11940	806	4626	0,4784	17
	м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	3459	302	123	0,04213	1
40 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	31,5	56,37	6,94	1776	219	2016	0,2967	9
	м2 изолируемой поверхности		49,43	2,59	1557	82	123	0,01275	–
41 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11К=1,030;	32,445	2890		93766				
	м3								
42 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	31,5	217,02	12,44	6836	392	2507	0,4094	13
	м2 стяжки		60,03	4,68	1891	147	123	0,02275	1
Раздел 3 Помещение душевой									
3.4 Двери									
104 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	2	59,88	6,55	120	13	131	0,3628	1
	м2		53,33	1,04	107	2	120	0,0089	–

105	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	1	320,85	30,15	321	30	353	1,9603	2
				290,7	2,9	291	3	120	0,187	–
106	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 проемов*	2	367,72	3,69	735	7	425	1,058	2
				176,79	–	354	–	120	0,04625	–
107	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	2	13000		26000				

Раздел 4 Помещение туалета

4.4 Двери

125	Е56-12-1	Снятие дверных полотен *м2*	2	59,88	6,55	120	13	131	0,3628	1
				53,33	1,04	107	2	120	0,0089	–
126	Е56-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке *шт*	1	698,67	30,35	699	30	805	4,4966	4
				668,32	2,93	668	3	120	0,188	–
127	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей во внутренних проемах, перегородках , площадь проема до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 проемов*	2	391,62	27,59	783	55	448	1,058	2
				176,79	9,47	354	19	120	0,04625	–
128	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	2	13000		26000				
		Всего прямые затраты				**494748**	**8797**			**413**

	70691	**3194**	**15**
Накладные расходы, тенге	78378		
- заработная плата, тенге	11757		
- трудоемкость, чел-ч	93		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	34388		
Всего	**607514**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	10935		
Итого	**618449**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	17143		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6184		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2474		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**644250**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1539758**		
Налог (2 %)	30795		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1570553**		
СКИДКА (с понижающим коэфф.- 0,6895)	487657		
Итого	**1082896**		
Итого по акту без учета НДС	**1082896**		

Заказчик:
Начальник
РГУ "КТИ МЧС РК"
полковник
противопожарной службы

Шарипханов С.Д.

Подрядчик:

ИП "Унайбеков Ж.К."

Унайбеков Ж.К.