Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Улытауского района" Карагандинская область, Улытауский район, с.Улытау, Булкышева, 17, БИН 150440026641 , ИИК KZ96070103KSN3023000, РГУ"Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A**

Исполнитель: **Товарищества с ограниченной ответственностью "СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI" , г.Астана, Таха Хусейна, 2А, ВП 1, БИН 1111400003548, ИИК KZ436200060603545001, БИК TNGRKZKX , Акционерное общество "Tengri Bank" Кбе17**

Наименование объекта: **"Текущий ремонт здании СШ №4 Каракенгир"**

Договор о государственных закупках работ № 89 от 15.04.2019 года

Акт № 1
приемки выполненных работ
за июль 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Оконные проемы 2этажа								
1	**Е11-460401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	278,378	816,74	113,00	227363	31458	104675	0,83	231
		м2		703,74	36,46	195905	10148	50,8	0,04	11
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах								
2	**Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	278,378	1726,30	119,88	480564	33372	72126	0,46	127
		м2		447,09	34,32	124459	9555	53,82	0,03	9
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С121-090201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом ГОСТ 30674-99**	278,378	7674,00	--	2136273	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщинойсвыше 0,51 м**	193	930,67	6,83	179620	1318	10694	0,11	21
		м		100,94	2,02	19481	390	53,82	--	--
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной								
5	С121-090205-0105	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	193	1123,00	--	216739	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е12-080101-1804	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	193	607,88	1,46	117321	281	14117	0,13	25
		м		123,32	0,45	23800	87	59,1	--	--
		Состав работ: 1. Разметка и резка листов 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер 3. Пришивка картин по месту 4. Приготовление замазки и промазка швов								
7	Е12-110101-0209	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	154,6	1364,58	9,78	210965	1512	89450	0,98	151
		м2		975,85	3,16	150866	488	59,1	--	1
		Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок								
8	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	**Откосы Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**	96,6	358,95	12,22	34675	1181	9724	0,19	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		195,26	8,84	18863	854	49,32	0,01	1
		Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3603520**	**69122**			**573**
			Тенге			**533373**	**21522**			**22**
	Материалы -		Тенге			**648013**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**554895**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2353012**				
		Накладные расходы -	Тенге			**300787**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**300787**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**312345**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4216651**				

РАЗДЕЛ 2.Оконные проемы 1Этажа

9	**Е11-460401-1101**	**Заполнениеоконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка**								
		м2	**98,952**	**816,74**	**113,00**	**80818**	**11182**	**37208**	**0,83**	**82**
				703,74	**36,46**	**69636**	**3607**	**50,8**	**0,04**	**4**
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах								
10	**Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**								
		м2	**98,952**	**1726,30**	**119,88**	**170821**	**11862**	**25638**	**0,46**	**45**
				447,09	**34,32**	**44240**	**3396**	**53,82**	**0,03**	**3**
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок								
11	**С121-090201-0101**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом ГОСТ 30674-99**								
		м2	**98,952**	**7674,00**	**--**	**759358**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	**Доскиподоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	58,8	930,67	6,83	54723	402	3258	0,11	6
		м		100,94	2,02	5935	119	53,82	--	--
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной								
13	С121-090205-0105	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	58,8	1123,00	--	66032	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е12-080101-1804	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	58,8	607,88	1,46	35744	86	4301	0,13	8
		м		123,32	0,45	7251	27	59,1	--	--
		Состав работ: 1. Разметка и резка листов 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер 3. Пришивка картин по месту 4. Приготовление замазки и промазка швов								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1167496**	**23532**			**141**
			Тенге			**127062**	**7149**			**7**
	Материалы -		Тенге			**191512**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**134211**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**825390**				
		Накладные расходы -	Тенге			**70405**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**70405**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**99032**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1336933**				
		РАЗДЕЛ 3.Транспортные расходы								
15	С341-010205-1902	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	20	3159,00	--	63180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С341-020102-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	5	142,00	--	710	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	5	437,00	--	2185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			66075	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66075				
	Транспортные расходы -		Тенге			66075				
		Сметная прибыль -	Тенге			5286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			71361				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4 837 091	92 654			714
			Тенге			660 435	28 671			29
	Материалы -		Тенге			839 525				
	Всего заработная плата -		Тенге				689 106			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3 178 402				
	Транспортные расходы -		Тенге			66 075				
		Накладные расходы -	Тенге			371 192				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					371 192		
		Сметная прибыль -	Тенге			416 663				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5 624 945,54				
		НДС 12 %	Тенге			674 993,46				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ С НДС - 12 %	Тенге			6 299 939,00				

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Улытауского района"
Руководитель

_____ **Абдраимов Б.К.**

Исполнитель: Товарищества с ограниченной
Заместитель руководителя

_____ **Исрайл А.Н.**

Форма 3

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Улытауского района"**

Подрядчик: **ТОО "СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI"**

Договор №89 от 15.04.2019 г.

Акт №2

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 год

Текущий ремонт здании СШ №4 Каракенгир

05 августь 2019 г.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	6299939,00
2	В том числе НДС	674993,46
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	5000000,00
5	В том числе НДС	535714,29
6	Виды выполненных работ	Текущий ремонт здании
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	6299939,00
8	Сумма выполненных работ	1299939,00
9	В том числе НДС	139279,18
10	Удержание аванса	-
11	Удержание резерва 5%	-
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1299939,00
13	В том числе НДС	139279,18

Принял:
Заказчик: _____ **Руководитель ГУ "Отдел образования Улытауского района"**
Б.Абдраимов

Сдал:
Подрядчик: _____ **Заместитель директора ТОО "СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI"**
А.Исрайл

Форма 3

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Улытауского района"**

Подрядчик: **ТОО "СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI"**

Договор №89 от 15.04.2019 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 год

Текущий ремонт здании СШ №4 Каракенгир

05 июль 2019 г.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	6299939,00
2	В том числе НДС	674993,46
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	В том числе НДС	-
6	Виды выполненных работ	Текущий ремонт здании
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	6299939,00
8	Сумма выполненных работ с 15 мая по 05 июля 2019 г	6299939,00
9	В том числе НДС	674993,46
10	Удержание аванса	-
11	Удержание резерва 5%	-
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6299939,00
13	В том числе НДС	674993,46

Принял:
Заказчик: _____ **Руководитель ГУ "Отдел образования Улытауского района"**
Б.Абдраимов

Сдал:
Подрядчик: _____ **Директор ТОО "СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI" А.Исрайл**