Заказчик: ГККП «Кокшетауский колледж культуры им. Акана серэ»
Подрядчик: ИП Унайбеков Ж.К.

форма 2в

А К Т
Приемки выполненных работ за декабрь 2014 г

Текущий ремонт здания общежития колледжа культуры им. Акана серэ
в г. Кокшетау Акмолинской области

Стоимость по акту : 3369973 тенге
В т.ч.НДС : 0 тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
1	Е0163-13-1	-Промывка поверхностей потолков от копоти	42,2	25,43	-	1073	-	1127	0,18	7
				25,43	-	1073	-	105	-	-
2	Е0163-13-1	м2 -Промывка поверхностей стен от копоти	574	25,43	-	14597	-	15327	0,18	102
				25,43	-	14597	-	105	-	-
3	Е0162-36-1	м2 -Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	42,2	25,7	-	1085	-	1139	0,18	8
				25,7	-	1085	-	105	-	-
4	Е0162-36-1	м2 -Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	574	25,7	-	14752	-	15489	0,18	102
				25,7	-	14752	-	105	-	-
5	Е0162-36-4	м2 -Очистка вручную потолков от полимерного раствора с земли и лесов	57,2	37,04	-	2119	-	2225	0,26	15
				37,04	-	2119	-	105	-	-
6	Е0162-36-4	м2 -Очистка вручную стен от полимерного раствора с земли	78	37,04	-	2889	-	3034	0,26	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и лесов		37,04	-	2889	-	105	-	-
7	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	712,4	456,81	3,94	325431	2807	77494	0,55	394
				102,11	1,49	72743	1061	105	0,01	5
8	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	505,76	377,98	3,43	191167	1735	39849	0,46	230
				73,73	1,31	37290	663	105	0,01	3
9	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=0,8	-Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	3,68	124,25	15,1	457	56	505	0,65	2
				109,15	5,11	402	19	120	0,02	-
10	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	3,68	346,04	18,87	1273	69	631	0,82	3
				136,44	6,39	502	24	120	0,03	-
11	С12061-709 Изм. и доп.вып.16	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со	3,68	5618	-	20674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
12	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок в зданиях каменных м2	5,03	146,99	6,63	739	33	853	0,95	5
				140,36	1,04	706	5	120	0,01	-
13	Е0156-10-1	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах с утеплением монтажной пеной (расход 0,05шт/м) м2	2,63	54,5	0,47	143	1	79	0,16	-
				25,09	0,09	66	-	120	-	-
14	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм м	2,51	4890	-	12274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0109-45-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж перегородок из металлопласта с дверными проемами м2	0,68	-580,01	-20,19	-394	-14	-345	-2,99	-2
				-556,2	-7,1	-378	-5	90	-0,03	-
16	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	0,68	-965,99	-28,84	-657	-20	-574	-4,98	-3
				-927	-10,15	-630	-7	90	-0,04	-
17	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,36	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	0,68	-17272	-	-11745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0156-13-1	-Снятие наличников м	50,4	6,47	0,3	326	15	376	0,04	2
				6,17	0,05	311	3	120	-	-
19	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	7,2	-59,88	-6,55	-431	-47	-470	-0,36	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-53,33	-1,04	-384	-7	120	-0,01	-
20	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	705	1,96	4
				290,7	2,9	581	6	120	0,19	-
		шт								
21	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,26	398,48	102,53	502	129	283	0,9	1
				151,65	35,67	191	45	120	0,14	-
		м2								
22	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,26	4010	-	5053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	Е0156-26-1	-Установка наличников	50,4	99,63	0,41	5021	21	728	0,08	4
	Изм. и доп.вып.10	м		11,97	0,07	603	4	120	-	-
24	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	7,2	-59,88	-6,55	-431	-47	-470	-0,36	-3
		м2		-53,33	-1,04	-384	-7	120	-0,01	-
25	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	2	-243,23	-15,06	-486	-30	-545	-1,2	-2
				-224,53	-2,41	-449	-5	120	-0,03	-
		полотно								
26	С12065-23	-Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-9; ПГ 20-11	7,2	-3110	-	-22392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
27	Е0156-13-1	-Снятие наличников	27,88	-6,47	-0,3	-180	-8	-208	-0,04	-1
		м		-6,17	-0,05	-172	-1	120	-	-
28	Е0156-26-1	-Установка наличников	27,88	-99,63	-0,41	-2778	-11	-403	-0,08	-2
	Изм. и доп.вып.10	м		-11,97	-0,07	-334	-2	120	-	-
29	Е0115-36-1	-Облицовка откосов пластиковыми панелями толщиной 10мм (стартовый профиль, откос и крышка откоса -20м)	8,8	415,79	4,85	3659	43	2072	1,29	11
	Изм. и доп. вып. 11, 12 прим			222,86	1,41	1961	12	105	0,01	-
		м2								
30	Прайс лист "Европласт"	-Пластиковая сэндвич-панель для облицовки откосов	9,24	499,6	-	4616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
31	Прайс лист "Европласт"	-Комплектующие (стартовый профиль, откос и крышка откоса) для облицовки откосов	18,9	108,6	-	2053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов м	4	5,64	0,19	23	1	27	0,04	-
				5,45	0,02	22	-	123	-	-
33	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м	7	51,33	4,89	359	34	407	0,34	2
				46,44	0,83	325	6	123	0,01	-
34	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 1м2	7	1920,69	5,23	13445	37	1041	0,75	5
				120,11	0,83	841	6	123	0,01	-
35	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м2	4	178,36	0,09	713	-	74	0,09	-
				15,12	0,02	60	-	123	-	-
36	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм 1м	15,4	521,04	33,79	8024	520	5419	1,95	30
				329,54	5,62	5075	87	105	0,03	-
37	Е0161-4-9	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	7	606,8	34,56	4248	242	3031	2,38	17
				406,64	5,74	2846	40	105	0,03	-
38	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором м2	4,1	1027,53	67,78	4213	278	2822	3,85	16
				644,33	11,29	2642	46	105	0,06	-
39	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	114,9	173,1	1,88	19889	216	9533	0,47	54
				78,3	0,72	8997	83	105	-	-
40	Е0165-29-1	-Смена вентиляционных решеток м2	3	647,19	0,3	1942	1	279	0,46	1
				72,63	0,05	218	-	128	-	-
41	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами шт	217,4	325,41	2,33	70744	507	18743	0,49	107
				81,23	0,88	17659	191	105	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 801	306,5 65,03	2,1 0,79	245506 52089	1682 633	55357 105	0,39 -	312 3
43	Е0115-172-2	-Масляная окраска вентиляционных коробов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 4,1	65,24 18,45	1,84 0,7	267 76	8 3	82 105	0,11 -	- -
44	Е0163-13-1	-Промывка поверхностей стен фасада от копоти	м2 60	25,43 25,43	- -	1526 1526	- -	1602 105	0,18 -	11 -
45	С2004-25	-Вышки телескопические, 25 м	м2 5	1123 -	1123 236,3	5615 -	5615 1182	158 13,33	- 1,37	- 7
46	Е01031-А26-1	--Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы	маш-ч 7,029	27,1 -	27,1 18,97	190 -	190 133	133 100	- 0,4	- 3
47	Е010333-А10-1	-Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т 7,029	84,26 -	84,26 16,85	592 -	592 118	118 100	- 0,35	- 2
		Локальная смета 2-2. Электромонтажные работы	т							
48	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	11	29,35 26,55	2,8 0,45	323 292	31 5	321 108	0,18 -	2 -
49	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт 11	244,37 151,65	65,36 34,45	2688 1668	719 379	2457 120	0,95 0,16	10 2
50	СПр.л."ТД Электроцентр"	-Стоимость светильника АОТ OPL 236	шт 11	2906,66 -	- -	31973 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0146-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2 Пробивка борозды	шт 52	42,56 22,77	19,79 7,47	2213 1184	1029 388	1747 111,11	0,13 0,04	7 2
52	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	м 52	24,84 24,84	- -	1292 1292	- -	1395 108	0,15 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С151607-178 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,03	м Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,072	76732 --	- -	5525 -	- -	- -	- -	- -
54	СЭлектроLine к=1,03	км Провод медный в 2-ой изоляции ПУНП3х1,5мм2	61,8	36,2 --	- -	2237 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0167-17-1	м Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	1	37,55 37,55	- -	38 38	- -	41 108	0,24 -	- -
56	С151801-12	шт Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156 --	- -	156 -	- -	- -	- -	- -
57	С151801-146	шт Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	1	195 --	- -	195 -	- -	- -	- -	- -
58	С151801-132	шт Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,001	16300 --	- -	16 -	- -	- -	- -	- -
59	С151801-131	1000шт Коробка пластмассовая, тип У409	1	509 --	- -	509 -	- -	- -	- -	- -
60	С151803-52	шт Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛЗ	0,006	60400 --	- -	362 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт Пожарная сигнализация								
61	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	4	307,7 277	- -	1231 1108	- -	1170 105,55	2 -	8 -
62	СПр.л.ТОО"Б-АйтерекСтан"	шт Аккумулятор 14В/7а.ч	4	793,93 --	- -	3176 -	- -	- -	- -	- -
63	Ц0110-668-1	шт Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный,	6	153,5	-	921	-	864	1	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		магнитоконтактный в нормальном исполнении		144	-	864	-	100	-	-
64	СПр.л.ТОО"БайтерекСтан"	шт -Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3 70°С	6	76,21 --	- -	457 -	- -	- -	- -	- -
65	Ц0110-668-2	шт -Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	12	369,9 347	1,6 -	4439 4164	19 -	4164 100	2 -	24 -
66	СПр.л.ТОО"БайтерекСтан"	шт -Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	12	350,57 -	- -	4207 -	- -	- -	- -	- -
67	Ц0108-81-2	шт -Извещатель пожарный ручной	2	178,6 164	1,6 -	357 328	3 -	346 105,55	1 -	2 -
68	СТОО "БайтерекСтан"	шт -Извещатель пожарный ручной ИПР-3с	2	362 -	- -	724 -	- -	- -	- -	- -
69	Ц0110-901-1-2	шт -Коробка оконечная	2	85,5 38	0,2 0,1	171 76	- -	93 122,22	0,23 -	- -
70	СПр.л.ТОО "Альфа-Контракт"	шт -Устройство контроля шлейфа "Маяк12-ШС1"	2	209,58 -	- -	419 -	- -	- -	- -	- -
71	Ц0110-386-1-5	шт -Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	6	611 389	- -	3666 2334	- -	2619 112,22	2 -	12 -
72	С "Альфа-Контракт"	шт -Оповещатель прожарный световой Молния-12"Выход" и "Стрелка указатель"	6	285,79 -	- -	1715 -	- -	- -	- -	- -
73	Ц0110-698-1-	шт -Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	12	92,4 90	- -	1109 1080	- -	1080 100	0,5 -	6 -
74	С151802-21	шт -Коробка универсальная УК-2П	12	59 -	- -	708 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0121-2-1	шт -Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с	120	72,13 46,13	6,92 4,33	8656 5536	831 519	7266 120	0,29 0,02	34 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплением накладными скобами ПВХ кабельный канал								
76	СЭлектроLine к=1,01	м -Стоимость кабельного канала сеч.12х12	121,2	12,57 -	- -	1524 -	- -	- -	- -	- -
77	Ц0108-148-1	м -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	200	27,7 19,7	2,1 0,5	5540 3940	420 100	4264 105,55	0,1 -	20 1
78	СПр.л. "Байтерек Стан" К=1,02	м -Кабель телефонный распределительнйс ПВХ изоляцией, двухпарный с диаметром жилы КСПВ4х0,5 мм	204	10,29 -	- -	2099 -	- -	- -	- -	- -
		м РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ								
79	Ц0110-385-9	-Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная БРО	4	1462 1312	- -	5848 5248	- -	5889 112,22	8 -	32 -
80	С"БайтереСтан"	шт -Блок речевого оповещения "Соната-К"	4	1701,29 -	- -	6805 -	- -	- -	- -	- -
81	Ц0110-385-9	шт -Оборудование настенное Модуль аккустически	6	1462 1312	- -	8772 7872	- -	8834 112,22	8 -	48 -
82	С"БайтереСтан"	шт -Модуль аккустически"Соната-К"	6	495,37 -	- -	2972 -	- -	- -	- -	- -
		шт Видеонаблюдение								
83	Ц0110-350-2-2 прим.	-Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая, видеокамера	4	4209,8 3870	27,8 9	16839 15480	111 36	17412 112,22	19 0,05	76 -
84	Пр.л."NOVIcam"	шт -Видеокамера цветная NOVICAM 87E	4	4534,87 -	- -	18139 -	- -	- -	- -	- -
85	Е0121-2-1	шт -Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	42	72,13 46,13	6,92 4,33	3030 1937	291 182	2543 120	0,29 0,02	12 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПВХ кабельный канал								
86	СЭлектроLin-е к=1,01	Стоимость кабельного канала сеч.12х12 м	42,42	12,57	-	533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	42	27,7	2,1	1163	88	896	0,1	4
				19,7	0,5	827	21	105,55	-	-
88	Пр.л."NOVI cam" к=1,02	-Кабель FTP 5e 4x2 м	42,84	45,73	-	1959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 м	22	101	-	2222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С151706-81	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 , TLD58 шт	10	131	-	1310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1106586	18257			1763
	Тенге	296783	5965			34
Стоимость оборудования -	Тенге	31093	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	31093	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	124933	-	-		-
Материалы -	Тенге	9485	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	55326	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	58851	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	61653	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9248	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11195	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	197781	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		342
Сметная заработная плата -	Тенге	-	64574	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	949671	-	-		-
Материалы -	Тенге	273274	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	248224	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10533	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	406598	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	260118	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39018	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1282376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1620
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	287242	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-1051	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-9	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-1020	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-918	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-138	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-2088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1158	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1942	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1723	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	218	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			279	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	260	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1511515	350917	-		1958
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г К=1852:775=2,39	Тенге			3612521				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге			72250				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			3684771				
		ЦЕНОВАЯ СКИДКА	Тенге			-314798				
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 0%	Тенге			0				
		ИТОГО	Тенге			3369973				

Объёмы согласно таблицы замеча и сметы

ЗАКАЗЧИК:
Директор ГККП «Кокшетауский колледж культуры им. Акана серэ»
Идрисова К.Г.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ИП Унайбеков Ж.К.

УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ г.Кокшетау