Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М.Сангибаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № __21__ от _25 августа 2011 года___

Поставщик: ТОО "Энергоремстрой-1" (2)

РНН и его адрес: 451500016198, г. Павлодар, Р-Люксембург, 102-83 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ856010241000014755 в АО"Народный банк Казахстана" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 107/003 от 22.06.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "ОЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Экибастуза" (10)

РНН и адрес покупателя: 451600034882, г. Экибастуз, ул. Строительная, 70а (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ65070103KSN4516000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК" (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	выполненные работы	раб	1		1964634	12	235755	2200389		
	по договору 107/003 от 22.06.11									
Всего по счету:					**1964634**		**235755**	**2200389**		

Руководитель организации

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА №1 от21.08.2011г
стоимости выполненных работ

Форма №3
предоставляется ежемесячно субподрядчик-генподрядчику генподрядчик-застройщику (заказчику) и финансирующему банку

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г Экибастуза
Подрядчик:ТОО"Энергоремстрой - 1"

Код документа	Код заказчика генподрядчика				
	код учр банка	№ счета	№сч код учрежден	№счбан	договора №107/003 от 22.06.2011год

Пусковые комплексы,объекты,ты, технологические этапы, комплексы работ	№ строки	Код По ОКСП	План работ		Ст-ть выполненных работ				Ст-ть выполн.проч затрат, не вход в состав СМР	Объем работ,расчитываемый в выполнении плана,подлежит оплате (		
			С начала года по отчетн м-ц включительно	На 1кв 1п/год 9м-в год	С начала года по отчетн месяц включит	В т.ч. СМР	Из них экон от совер пр реш	Из гр4 Работ по монтажу оборуд		СМР	капремо и др под работ	Из гр 6,8 и 9 подлежит оп-те за от месяц
Ремонт государственных												
квартир												
ул М Жусупа дом 105 кв 126			712 500		101 678							101 678
ул М Жусупа дом 151 кв 32			1 246 429		0							0
ул Энергетиков дом 95 кв 3			1 303 571		656 935							656 935
ул Энергетиков дом 73 кв 68			830 357		444 445							444 445
ул Сатпаева дом 22 кв 20			999 107		761 576							761 576
Итого			5 091 964		1 964 634							1 964 634
НДС			611036		235755							235755
Всего			5 703 000		2 200 389							2 200 389

Заказчик:
Начальник: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "акимата г.Экибастуза
_____Л.П.Векшина

Подрядчик:ТОО"Энергоремстрой-1"
_____В.Н.Саложин

15	65-12-4	Установка ванн с обв-кой	к-т	1	935,41	843,75	30,15	4,5	4,5545	1,28	935,41	843,75	30,15	4,5	1085,76	4,5545
16	счет	Ванны эмалированные	к-т	1	7000						7000					
17	11.-1-59	Сифон	к-т	1	2330						2330					
18	18.-6-1	Установка чугунных ради аторов 8 сек шт3	кВт	9,28	4327,14	108,45	34,73	13,01	0,7455	1,28	40155,8592	1006,416	322,2944	120,7328	1442,7505	6,9182
		Электрические работы														
19	21.-22-2	Установка выключателя	шт	4	29,48	29,48	0	0	0,187	1,08	117,92	117,92	0	0	127,3536	0,748
20	18.-1-12	Выключатель одноклави шный	шт	4	156						624					
21	21.-22-7	Установка розеток	шт	4	27	27	0	0	0,171	1,08	108	108	0	0	116,64	0,684
22	18.-1-155	Розетка штепсельная	шт	4	171						684					
23	21.-17-17	Монтаж патрона подвес ного	шт	6	62,69	62,33	0,36	0,14	0,3967	1,08	376,14	373,98	2,16	0,84	404,8056	2,3802
24	счет	патрон подвесной	шт	6	40						240					
25	67.-11-2	Прокладка эл.провода в бороздах	м	12	24,84	24,84	0	0	0,1492	1,08	298,08	298,08	0	0	321,9264	1,7904
26	16.-7-168	Провода силовые с мед ными жилами ,марки ППВ 2*2,5	1000 м	0,012	26600						319,2					
27	67-14-1	Прокладка эл.кабеля	м	10	104,75	104,69	0,06	0	0,5951	1,08	1047,5	1046,9	0,6	0	1130,652	5,951
28	счет	Кабель 3- х жильн 3*4 м2	м	10	30						300					
29	8-600-1	Установка эл.счетчика	шт	1	62,9	54	5,4	2,3	0,013	0,95	62,9	54	5,4	2,3	53,485	0,013
30	счет	Счетчик однофазный	шт	1	2000						2000					
33	8-526-1	Монтаж автомата на ток до 25 А	шт	2	501,2	227	13,2	2,3	1,013	0,95	1002,4	454	26,4	4,6	435,67	2,026
34	счет	Автомат АЕ-25А	шт	1	180						180					
35	счет	Автомат АЕ-16 А	шт	1	170						170					
		Плотницкие работы														
36	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	м2	8,83	346,04	136,44	18,87	6,39	0,8477	1,20	3055,5332	1204,7652	166,6221	56,4237	1513,4267	7,4852
37	счет	Блоки оконные из ПХВ профилей	м2	8,83	7500						66225					
38	56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок	м	4,8	77,43	25,09	0,47	0,09	0,1584	1,2	371,664	120,432	2,256	0,432	145,0368	0,7603
39	счет	доски подоконные из ПХВ	м	4,8	1000						4800					
40	56-11-2	Демонтаж дверных коро														

	бок в каменных стенах	шт	5	698,67	668,32	30,35	2,93	4,6846	1,2	3493,35	3341,6	151,75	14,65	4027,5	23,423
41 10-23-3	Установка дверных бло ков в проемы	м2	6,40	634,99	190,8	31,85	12,04	1,2087	1,2	4063,936	1221,12	203,84	77,056	1557,8112	7,7357
42 счет	Блоки дверные	м2	6,4	2500						16000					
43 1.-1-791	Скобяные изделия	к-т	5	1380						6900					
44 56-26-1	Установка наличников	м	25	125,77	11,97	0,41	0,07	0,0812	1,2	3144,25	299,25	10,25	1,75	361,2	2,03
45 9-53-1	Монтаж металлических дверей	т	0,02	14025,65	12892,5	1133,15	398,25	84,05	0,9	280,513	257,85	22,663	7,965	239,2335	1,681
46 счет	Двери металлические огрунтованные и окрашен ные с замком	шт	1	20000						20000					
47 11-35-3.	Устройство покрытий из ДСП	м2	41,3	83,84	78,98	4,86	1,82	0,5059	1,23	3462,592	3261,874	200,718	75,166	4104,5592	20,894
48	плиты из ДСП	м2	41,3	220						9086					
51 57-.15-1	Устройство стяжек цемен тных по основанию бетон площ до 20 м2	м2	3,52	296,11	99,79	14,01	2,21	0,6862	1,23	1042,3072	351,2608	49,3152	7,7792	441,6192	2,4154
52 57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	м2	3,52	1619,03	243,95	14,85	2,32	1,5599	1,23	5698,9856	858,704	52,272	8,1664	1066,2506	5,4908
53 57-23-5	Устройство плинтусов из плит керамических	м	8,87	178,36	15,12	0,09	0,02	0,0945	1,23	1582,0532	134,1144	0,7983	0,1774	165,17891	0,8382
54 69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	46,7	6,08	6,08	0	0	0,046	1	283,936	283,936	0	0	283,936	2,1482
55 9-29-1	Погрузка мусора	т	2,6	27,1	0	27,1	18,97	0,3984	1	70,46	0	70,46	49,322	49,322	1,0358
56 8-15-1	Перевозка грузов автомо билями - самосвалами на 10 км	т	2,6	84,26	0	84,26	16,85	0	1	219,076	0	219,076	43,81	43,81	0
	Внутренняя отделка														
57 62-36-4	Очистка стен от масляной краски	м2	8,6	37,04	37,04	0	0	0,257	1,05	318,544	318,544	0	0	334,4712	2,2102
58 63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазуро ванных плиток	м2	4,6	133,16	109,58	23,58	4,16	0,7664	1,05	612,536	504,068	108,468	19,136	549,3642	3,5254
59 15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных														

Итого	307824,484	46921,6729	3015,591	984,572	53210,821	302,47
Накладные расходы	53210,8213	7981,6232				26,605
Итого	361035,306	54903,2961	3015,591	984,572	53210,821	329,08
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	21662,1183					
Итого	382697,424					
Итого по сметному расчету в текущих ценах ск -1.951	746642,674	107116,331	5883,417	1920,9		
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	14932,8535	2142,32661	117,6683	0		
Итого	761576	109258,657	6001,085	1920,9		
НДС=12%	91389					
Итого	852965					

Заказчик:
Зам начальника ГУ"ОЖКХ,ПТ и АД г Экибастуза"
_____Яценко Л.Т.
Гл специалист сектора жилищной инспекции
_____
Гл специалист сектора жилищной инспекции
_____Кабылшаитова А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО"Энергоремстрой-1"
_____
Саложин В.Н.

Заказчик:
Начальник: ГУ"Отдел жилищно - коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог "акимата г.Экибастуза _____ Л.П.Векшина