Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М.Сангибаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № __21__ от _25 августа 2011 года___

Поставщик: ТОО "Энергоремстрой-1" (2)

РНН и его адрес: 451500016198, г. Павлодар, Р-Люксембург, 102-83 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ856010241000014755 в АО"Народный банк Казахстана" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 107/003 от 22.06.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "ОЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Экибастуза" (10)

РНН и адрес покупателя: 451600034882, г. Экибастуз, ул. Строительная, 70а (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ65070103KSN4516000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК" (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	выполненные работы	раб	1		1964634	12	235755	2200389		
	по договору 107/003 от 22.06.11									
Всего по счету:					**1964634**		**235755**	**2200389**		

Руководитель организации

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА №1 от21.08.2011г
стоимости выполненных работ

Форма №3
предоставляется ежемесячно субподрядчик-генподрядчику генподрядчик-застройщику (заказчику) и финансирующему банку

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г Экибастуза
Подрядчик:ТОО"Энергоремстрой - 1"

Код документа	Код заказчика генподрядчика				
	код учр банка	№ счета	№сч код учрежден	№счбан	договора №107/003 от 22.06.2011год

Пусковые комплексы,объекты,ты, технологические этапы, комплексы работ	№ строки	Код По ОКСП	План работ		Ст-ть выполненных работ				Ст-ть выполн.проч затрат, не вход в состав СМР	Объем работ,расчитываемый в выполнении плана,подлежит оплате (		
			С начала года по отчетн м-ц включительно	На 1кв 1п/год 9м-в год	С начала года по отчетн месяц включит	В т.ч. СМР	Из них экон от совер пр реш	Из гр4 Работ по монтажу оборуд		СМР	капремо и др под работ	Из гр 6,8 и 9 подлежит оп-те за от месяц
Ремонт государственных												
квартир												
ул М Жусупа дом 105 кв 126			712 500		101 678							101 678
ул М Жусупа дом 151 кв 32			1 246 429		0							0
ул Энергетиков дом 95 кв 3			1 303 571		656 935							656 935
ул Энергетиков дом 73 кв 68			830 357		444 445							444 445
ул Сатпаева дом 22 кв 20			999 107		761 576							761 576
Итого			5 091 964		1 964 634							1 964 634
НДС			611036		235755							235755
Всего			5 703 000		2 200 389							2 200 389

Заказчик:
Начальник: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "акимата г.Экибастуза
_____Л.П.Векшина

Подрядчик:ТОО"Энергоремстрой-1"
_____В.Н.Саложин

Акт №1 от21.08.2011 год

на ремонт государственной квартиры №3 жилого дома №95 по улице Энергетиков (4-х комн)

Лот №17

№	Обосн-е	Наименование работ	ед. изм	кол-во	Сметная ст-ть за ед.измер,тенге				трудо затр	норма тив накл расх%	Общая сметная ст-ть,тенге				накл расх.на зар пл	трудоза ты всего
					всего	осн з/п	механ	з/п маш			всего	осн з/п	механ измы	з/п маш		
		Сантехнические работы														
1	16.-6-1 к=0,4	Разборка труб(гребенки) д=15 мм	м	7	22,46	20,88	1,58	0,6	0,1217	1,28	157,22	146,16	11,06	4,2	192,4608	0,852
2	16.-6-1	Прокладка трубопро водов (гребенки) д=15 мм	м	7	266,48	52,2	3,96	1,49	0,3043	1,28	1865,36	365,4	27,72	10,43	114,36507	8,96
3	16.-6-2	Прокладка трубопро водов отопления из стальных водогазопро водных неоцинкованных труб д = 20 мм	м	6	318,48	52,2	3,96	1,49	0,3043	1,28	1910,88	313,2	23,76	8,94	412,3392	1,8258
4	65-6-3	Очистка канализацион ных труб д=100мм	м	2,2	92,25	92,25	0	0	0,546	1,28	202,95	202,95	0	0	259,776	1,2012
5	16-13-1.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиле новых труб д=50 мм	м	1,20	620,54	106,2	0,64	0,25	0,5852	1,28	744,648	127,44	0,768	0,3	163,5072	0,7022
6	16-15-1	Установка вентилей дм 15 мм	шт	3	473,47	254,25	39,24	15,75	1,54	1,28	1420,41	762,75	117,72	47,25	1036,8	4,62
7	счет	Вентили проходные муф товые латунные 15 Б3р для воды,Ру1 Мпа,Ду 15 мм	шт	3	100						300					
8	17.-3-1	Установка унитаза со сли вным бочком	к - т	1	9126,62	387	39,24	15,75	2,29	1,28	9126,62	387	39,24	15,75	515,52	2,29
9	65-12-1	Установка умывальника с смесителеем	к-т	1	525,03	488,25	3,81	0,59	2,896	1,28	525,03	488,25	3,81	0,59	625,7152	2,896
10	11.-1-68	Умывальник керамический в комплекте	к-т	1	5220						5220					
11	17.-2-3	Установка смесителя	к-т	1	127,57	126	1,57	0	0,07	1,28	127,57	126	1,57	0	161,28	0,07
12	11-199	Смеситель настольный	к-т	1	1430						1430					
27	67-14-1	Прокладка эл.кабеля	м	10	104,75	104,69	0,06	0	0,5951	1,08	1047,5	1046,9	0,6	0	1130,652	5,951
28	счет	Кабель 3- х жильн 3*4 м2	м	10	30						300					

	Плотницкие работы														
36 10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	м2	12,52	346,04	136,44	18,87	6,39	0,8477	1,20	4332,4208	1708,2288	236,2524	80,0028	2145,8779	10,613
37 счет	Блоки оконные из ПХВ профилей	м2	12,52	7500						93900					
38 56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок	м	8,7	77,43	25,09	0,47	0,09	0,1584	1,2	673,641	218,283	4,089	0,783	262,8792	1,3781
39 счет	доски подоконные из ПХВ	м	8,7	1000						8700					
40 56-11-2	Демонтаж дверных коро бок в каменных стенах	шт	7	698,67	668,32	30,35	2,93	4,6846	1,2	4890,69	4678,24	212,45	20,51	5638,5	32,792
45 9-53-1	Монтаж металлических дверей	т	0,02	14025,65	12892,5	1133,15	398,25	84,05	0,9	280,513	257,85	22,663	7,965	239,2335	1,681
46 счет	Двери металлические готовые	шт	1	26814,1						26814,1					
51 57-.15-1	Устройство стяжек цемен тных по основанию бетон площ до 20 м2	м2	3,75	296,11	99,79	14,01	2,21	0,6862	1,23	1110,4125	374,2125	52,5375	8,2875	470,475	2,5733
52 57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	м2	3,75	1619,03	243,95	14,85	2,32	1,5599	1,23	6071,3625	914,8125	55,6875	8,7	1135,9204	5,8496
53 57-23-5	Устройство плинтусов из плит керамических	м	5,3	178,36	15,12	0,09	0,02	0,0945	1,23	945,308	80,136	0,477	0,106	98,69766	0,5009
54 69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	69	6,08	6,08	0	0	0,046	1	419,52	419,52	0	0	419,52	3,174
55 9-29-1	Погрузка мусора	т	2,1	27,1	0	27,1	18,97	0,3984	1	56,91	0	56,91	39,837	39,837	0,8366
56 8-15-1	Перевозка грузов автомо билями - самосвалами на 10 км	т	2,1	84,26	0	84,26	16,85	0	1	176,946	0	176,946	35,385	35,385	0
	Внутренняя отделка														
57 62-36-4	Очистка стен от масляной краски	м2	5,2	37,04	37,04	0	0	0,257	1,05	192,608	192,608	0	0	202,2384	1,3364
58 63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазуро ванных плиток	м2	4,6	133,16	109,58	23,58	4,16	0,7664	1,05	612,536	504,068	108,468	19,136	549,3642	3,5254
59 15-65-1	Штукатурка по бетону и														

Итого по сметному расчету в текущих ценах ск -1,951	644054,389	105120,672	4730,415	1463,764
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	12881,0878	2102,41344	94,60829	0
Итого	656935	107223,085	4825,023	1463,764
НДС=12%	78832			
Итого	735767			

Заказчик:
Зам начальника ГУ"ОЖКХ,ПТ и АД г Экибастуза"
_____Яценко Л.Т.
Гл специалист сектора жилищной инспекции
_____
Гл специалист сектора жилищной инспекции
_____Кабылшаитова А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО"Энергоремстрой-1"
_____
Саложин В.Н.

Заказчик:
Начальник: ГУ"Отдел жилищно - коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог "акимата г.Экибастуза _____ Л.П.Векшина