Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Болгабаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № __32__ от _28 октября 2012 года___

Поставщик: ТОО "Энергоремстрой-1" (2)

РНН и его адрес: 451500016198, г. Павлодар, Р-Люксембург, 102-83 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ856010241000014755 в АО"Народный банк Казахстана" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 59/018 от 16.05.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТиАД акимата г. Экибастуза" (10)

РНН и адрес покупателя: г. Экибастуз, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ65080104KSN4516004 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК" (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	выполненные работы	раб	1		3898038	12	467765	4365803		
	по договору 59/018									
Всего по счету:					3898038		467765	4365803		

Руководитель организации
Саложин В.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика
бухгалтер
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № КС3

СПРАВКА

оимости выполненных работ по технологическим этапам
мплексам за **октябрь** 2012 года

дставитель заказчика: ИП Жетписбаева З.Ж.
подрядчик: ГКП "Экибастузкоммунсервис" ОЖКХ, ПТ и АД г.Экибастуз.
подрядчик: ТОО "Энергоремстрой-1"
говор № 004/2012М-34А
именование объекта:
питальный ремонт 9-ти этажного жилого дома по адресу: ул. М.Жусупа 34 "а", г.Экибастуз

Наименование пусковых комплексов,объектов, работ	План работы		Стоимость выполненных работ				Ст-ть вып.прочих затрат не входящих в СМР	Объем работ, подлежит оплате		
	С начала года по отчетный месяц	На 1кв.1полугодие, 9мес,год	С нач.года по отч.месяц	в т.ч. СМР	Из них эконом. от сов. проект	из них по монтажу оборуд.		СМР	Капремонт идр.	Подлежит оплате за отчетн.месяц.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
питальный ремонт электрической разводки и этажного жилого дома по адресу: ул. Жусупа 34 "а", г.Экибастуз	4 272 230		3 898 038					3 898 038		3 898 038
питальный ремонт кровли 9-ти этажного лого дома по адресу: ул.М.Жусупа ,34 "а" кибастуз.								467 765		467 765
НДС 12%	512 668		467 765			-		4 365 803		4 365 803
Итого С НДС	4 784 898	-	4 365 803					**4 365 803**	-	**4 365 803**
Всего к оплате	**4 784 898**	-	**4 365 803**	-	-	-	-			

Представитель заказчика:
ИП Жетписбаева З.Ж.
З.Ж.Жетписбаева.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Энергоремстрой-1" **В.Н. Саложин**

Генподрядчик:
Директор ГКП"Экибастузкоммунсервис"ОЖКХ ПТ и АД г.Экибастуз.
Ж.Ж.Садвакасов.

Главный инженер: **К.Г.Ахметов.**

Объект: **Капитальный ремонт 9-ти этажного жилого дома по адресу: ул. М.Жусупа 34 "а", г.Экибастуз**

АКТ

выполненных работ за октябрь 2012 г.

Капитальный ремонт кровли 9-ти этажного жилого дома по адресу: ул. М.Жусупа 34 "а", г.Экибастуз

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ1. Демонтажные работы.								
1	Е7-53-9	Демонтаж плит парапета 0,75*0,4*0,1-массой до 0,5 т	102,000	263,42	202,76	26869	20682	24331	0,35788	37
		ктрр1=0,8;ктрм1=0,8;кзпр1=0,8;кэкс1=0,8;кзпм1=0,8;кмат1=0.		60,66	128,66	6187	13123	126	0,13050	13
		1шт сборных конструкций								
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	17,940	27,10	27,10	486	486	306	0,00000	0
		1т		0,00	18,97	0	340	90	0,03984	1
3	Е7-53-10	Демонтаж плит вентшахт 1,5*1,5*0,1; 2,8*1,5*0,1 -	3,000	277,77	176,34	833	529	580	0,61548	2
		массой более 0,5 ктрр1=0,8;ктрм1=0,8;кзпр1=0,8;кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;кмат1=0.		101,43	51,98	304	156	126	0,22850	1
		1шт сборных конструкций								
4	Е53-2-2	Разборка кладки стен вентшахт из кирпича	0,590	3715,05	1023,82	2192	604	1784	18,87300	11
		1м3 кладки		2691,23	161,34	1588	95	106	2,82000	2
5	П7-15-2	Перевозка мусора строительного на 15 км, 2 класс	17,940	149,93	149,93	2690	2690	484	0,00000	0
		груза		0,00	29,99	0	538	90	0,06298	1
		1т								
		Итого дополнительный транспорт по разделу				3 176	3 176			
							878			2
		Всего прямые затраты по разделу				33 070	24 991			50
						8 079	14 252			18

Стоимость материалов, тенге	
Оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	27 485
- заработная плата, тенге (в накладных)	4 123
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	14
Стоимость демонтируемых материалов	9888
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	4 227
Всего по разделу, тенге	64 782
Сметная заработная плата, тенге	26 454

		Нормативная трудоемкость, чел-час							
РАЗДЕЛ 2.Кровля									
6	Е10-14-1	Установка стропил, маузрлатов 1м3 древесины в конструкции	7,479	21898,02	417,85	163775	3125	32831	25,41500	190
				3907,13	157,50	29221	1178	108	0,77500	6
8	1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=4 мм кг	92,000	36,00	0,00	3312	0	0	0,00000	0
9	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев 1м3 древесины в конструкции	0,850	21063,26	387,03	17903	329	2723	15,87000	13
				2820,38	146,25	2397	124	108	0,71250	1
10	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев 1м3 древесины в конструкции	0,175	23143,99	395,71	4050	69	786	25,87500	5
				4010,63	149,06	702	26	108	0,72500	0
11	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 1м2	425,000	42,53	2,55	18076	1084	13274	0,19590	83
				28,78	0,41	12232	174	107	0,00510	2
12	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта м3	5,280	8200,00	0,00	43296	0	0	0,00000	0
15	Е10-3-5	Устройство карнизов, ветровой доски и подшивки свеса 1м2 развернутой поверхности карнизов	100,995	263,05	9,43	26567	952	27316	1,64450	166
				246,85	3,58	24931	362	108	0,01738	2
16	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта м3	4,440	12200,00	0,00	54168	0	0	0,00000	0
17	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта м3	0,900	12700,00	0,00	11430	0	0	0,00000	0
20	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой 1м2 изолируемой поверхности	425,000	14,57	1,24	6192	527	6280	0,07981	34
				13,33	0,48	5665	204	107	0,00225	1
21	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм т	0,250	184000,00	0,00	46000	0	0	0,00000	0
22	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа 1м2	425,000	118,51	32,64	50367	13872	23275	0,36455	155
				58,74	8,87	24965	3770	81	0,03775	16
23	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 м2	467,500	896,00	0,00	418880	0	0	0,00000	0
24	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям т	0,025	525600,00	0,00	13140	0	0	0,00000	0
	2.2 Слуховое окно (2 шт)									
26	Е10-15-1	Устройство слуховых окон 1слуховое окно	2,000	3246,04	102,01	6492	204	2478	6,99200	14
				1107,45	39,38	2215	79	108	0,18750	0
	2.3 Стремянка (2 шт)									
21	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев к=2 1м3 древесины в конструкции	0,268	23143,99	395,71	6203	106	1204	25,87500	7
				4010,63	149,06	1075	40	108	0,72500	0

2.5 Водосток.									
35	Е58-19-2	Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	86,000	410,47	0,69	35300	59	7204	0,44440	38
		1м труб		78,19	0,11	6724	9	107	0,00110	0
2.6 Вентшахты.										
45	Е6-22-1	Устройство монолитных участков	0,190	14016,25	301,38	2663	57	287	9,26900	2
		1м3		1474,88	113,85	280	22	95	0,55600	0
46	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0021	45800,00	0,00	96	0	0	0,00000	0
		т								
47	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0346	45300,00	0,00	1567	0	0	0,00000	0
		т								
48	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,0089	44300,00	0,00	394	0	0	0,00000	0
		т								
49	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	15,120	3101,16	419,80	46889	6347	15421	5,22100	79
		1м3 кладки		804,71	157,50	12167	2381	106	0,76250	12
50	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-75	5,746	8210,00	0,00	47175	0	0	0,00000	0
		1000шт								
		Всего прямые затраты по разделу				1 023 935	26 731			786
						122 574	8 369			40
		Стоимость материалов, тенге				874 630				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				133 079				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				19 962				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				67				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				69 421				
		Всего по разделу, тенге				1 226 435				
		Сметная заработная плата, тенге				150 905				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				893				
		Итого дополнительный транспорт по смете				3 176	3 176			
							878			2
		Всего прямые затраты				**1 057 005**	**51 722**			**836**
						130 653	**22 621**			**58**
		Стоимость материалов, тенге				**874 630**				
		Оборудование, тенге								

Накладные расходы, тенге	160 564	
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	24 085	
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	80	
Стоимость демонтируемых материалов	9888	
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	73647	
Всего по смете, тенге	1 291 216	
Сметная заработная плата, тенге	177 359	177359
Нормативная трудоемкость, чел-час	974	
Дополнительные затраты на строительство:		
Выслуга лет, 1%	12 912	
Дополнительные отпуска, .4%	5 165	
Итого дополнительные затраты на строительство	18 077	
Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 309 293	
Итого в базовых ценах 2001г.	1 309 293	
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	195 436	
В том числе материалы в ценах 2001г.	874 630	
В том числе оборудование в ценах 2001г.		
Нормативная трудоемкость, чел-час	974	
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877		
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	2 733 412	
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	408 012	
В том числе материалы в текущих ценах	1 825 965	
В том числе оборудование в текущих ценах		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	54 668	
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	2 788 080	
Итого в текущих ценах	2 788 080	
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	334 570	
Сметная стоимость строительства	3 122 650	

Сдал:

Директор ТОО "ЭнергоРемСтрой "

Саложин В.Н.

Представитель заказчика:

ИП Жетписбаева З.Ж.

Принял:

Генподрядчик:

ГКП"Экибастузкоммунсервис" ОЖКХ ПТ и АД г.Экибастуз.

Директор **Ж.Ж.Садвакасов.**

ъект: **Капитальный ремонт 9-ти этажного жилого дома по адресу: ул. М.Жусупа 34 "а", г.Экибастуз**

АКТ

выполненных работ за октябрь 2012 г.

Капитальный ремонт электрической разводки 9-ти этажного жилого дома по адресу: ул. М.Жусупа 34 "а", г.Экибастуз

оставлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ1. Раздел без наименования.								
		1.1 Электрооборудование.								
1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2,000	2849,00	178,00	5698	356	906	3,00000	6
				486,00	40,50	972	81	86	0,23700	0
		1шт								
2	75-6-43	Вводная панель ВРУ-1-13-10	1,000	122300,00	0,00	122300	0	0	0,00000	0
		шт								
3	75-6-53	Распределительная панель ВРУ-1-48-00	1,000	91100,00	0,00	91100	0	0	0,00000	0
		шт								
4	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2,000	166,90	5,40	334	11	276	1,00000	2
				158,00	2,30	316	5	86	0,01300	0
		1шт								
5	Ц99-1-1	Счетчик СЭТ4-1	2,000	3282,00		6564	0	0		0
	Прайс	шт								
6	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	9,000	584,94	38,75	5264	349	4087	2,64500	24
				452,81	15,36	4075	138	97	0,07500	1
		1шт								
7	Ц99-0-7	Корпус щита этажного в комплекте с DIN-рейкой, колодкой, замком ЩЭ-4-1 36 УХЛ4(IEK)	8,000	8910,00		71280	0	0		0
	Прайс	шт								
8	Ц99-1-2	Корпус щита этажного ЩЭ-3-1	1,000	5391,70		5392	0	0		0

	Прайс	шт								
9	Ц99-1-3	Автомат однополюсный на 63 А	34,000	80,00		2720	0	0		0
	Прайс	шт								
11	Ц99-1-5	Автомат однополюсный на 25 А	40,000	80,00		3200	0	0		0
	Прайс	шт								
	1.2 Провода и кабели									
13	Ц8-145-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	472,700	21,00	3,60	9927	1702	4960	0,07000	33
		1м кабеля		11,50	0,70	5436	331	86	0,00400	2
14	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,264	30200,00	0,00	7964	0	0	0,00000	0
		1000м								
15	Ц99-2-1	Кабель алюминиевый в двойной ПХВ изоляции, числом жил и сечение 5-120 мм2	40,000	897,00		35880	0	0		0
	Прайс	м								
16	Ц99-2-2	Кабель алюминиевый в двойной ПХВ изоляции, числом жил и сечение 5-35 мм2	169,000	220,50		37265	0	0		0
	Прайс	м								
	1.3 Осветительная арматура									
17	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	18,000	313,00	131,00	5634	2358	2413	0,75000	14
		1шт		119,00	36,90	2142	664	86	0,21600	4
18	Ц99-3-1	Светильник для люминисцентной лампы, настенный ЛПО 46 1*36	17,000	702,00		11934	0	0		0
	Прайс	шт								
19	17-1-82	Светильники, тип НП001-2х60/Н-01-УХЛ	1,000	365,00	0,00	365	0	0	0,00000	0
		шт								
20	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	1,000	97,70	1,60	98	2	74	1,00000	1
		1шт		85,50	0,00	86	0	86	0,00000	0
21	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	1,000	441,00	0,00	441	0	0	0,00000	0

	Трубы									
	Е67-12-9	Монтаж винипластовых труб диаметром 25 мм для электропроводки в бороздах под заливку	101,400	32,10	0,26	3255	26	3139	0,19690	20
		1м		31,84	0,07	3229	7	97	0,00040	0
39	Е67-12-10	Монтаж винипластовых труб диаметром 32 мм для электропроводки в бороздах под заливку	33,800	34,38	0,34	1162	11	1119	0,23310	8
		1м		34,04	0,09	1151	3	97	0,00060	0
40	8-4-87	Трубы поливинилхлоридные	135,200	158,00	0,00	21362	0	0	0,00000	0
		м								
	1.7									
45	Ц8-572-4	Демонтаж вводно- распределительных устройств ктрр1=0,4;ктрм1=0,4;кэпр1=0,4;кэкс1=0,4;кэпм1=0,4;кмат1=0.	11,000	265,60	71,20	2922	783	1992	1,20000	13
		1шт		194,40	16,20	2138	178	86	0,09480	1
46	Е67-2-1	Демонтаж проводов	120,000	19,76	0,05	2371	6	2294	0,13090	16
		1м магистрали		19,71	0,00	2365	0	97	0,00010	0
47	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	9,000	8,42	0,00	76	0	74	0,05840	1
		1шт		8,42	0,00	76	0	97	0,00000	0
48	Е46-32-2	Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 в бетонных конструкциях стен	12,400	113,04	51,48	1399	637	1003	0,35480	4
		1м борозд		61,56	19,44	762	241	100	0,09500	1
49	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	12,400	57,78	0,77	715	10	578	0,23800	3
		1м борозды		46,67	0,11	577	1	100	0,00070	0
		Итого монтаж оборудования по смете				202 973	5 509			71
						11 446	1 343			7
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				186 018				
		Всего прямые затраты				**471 452**	**6 548**			**153**
						24 630	**1 733**			**9**
		Стоимость материалов, тенге				**226 875**				
		Оборудование, тенге				**213 400**				
		Накладные расходы, тенге				**24 214**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				3 632				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				12				
		Стоимость демонтируемых материалов				24035				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**18 378**				

Всего по смете, тенге	514 044
Сметная заработная плата, тенге	29 995
Нормативная трудоемкость, чел-час	174
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	5140
Дополнительные отпуска, .4%	2 056
Итого дополнительные затраты на строительство	7 197
Итого с дополнительными затратами на строительство:	521 241
Итого в базовых ценах 2001г.	521 241
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	37 192
В том числе материалы в ценах 2001г.	226 875
В том числе оборудование в ценах 2001г.	213 400
Нормативная трудоемкость, чел-час	174
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	1 088 194
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	77 645
В том числе материалы в текущих ценах	473 647
В том числе оборудование в текущих ценах	445 515
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	21 764
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 109 958
Итого в текущих ценах	1 109 958
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	133 195
Сметная стоимость строительства	1 243 153

Сдал:
Директор ТОО " ЭнергоРемСтрой "
Саложин В.Н.

Представитель заказчика:
ИП Жетписбаева З.Ж.

Принял:
Генподрядчик:
ГКП"Экибастузкоммунсервис"ОЖКХ ПТ и АД г.Экибастуз.
Директор _____ **Ж.Ж.Садвакасов.**