Форма 3

Заказчик: «Государственное учреждение «Кармакшинский районный отдел образования Кызылординская область, Кармакшинский район».
Подрядчик: ТОО «РБ-СТРОЙ»
Договор - №493 2019-08-06
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-«Текущий ремонт спортзала СШ №275 г. Байконур Кармакшинского района Кызылординской области».

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР		Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начала 2019 года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
		В текущих ценах тенге	В базисных ценах тенге	В текущих ценах тенге	В базисных ценах тенге	В текущих ценах тенге	В базисных ценах тенге	В текущих ценах тенге	В базисных ценах тенге	В текущих ценах тенге	В базисных ценах тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Текущий ремонт спортзала СШ №275 г. Байконур Кармакшинского района Кызылординской области».	**4 393 637,00**	3 922 890,00	**2 721 600,00**	2 430 000,00	**2 721 600,00**	2 430 000,00	**2 721 600,00**	2 430 000,00	**2 721 600,00**	2 430 000,00

Заказик:
ГУ "Кармакшинский районный отдел образования Кызылординская область, Кармакшинский район" **Омаров Ж. Т.**

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп" **Ержанов Е. Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "РБ-строй" **Бекбауов Р. Д.**

Заказчик: Государственное учреждение «Кармакшинский районный отдел образования Кызылординская область, Кармакшинский район».

Подрядчик: ТОО «РБ-СТРОЙ»

Договор - №493 2019-08-06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-«Текущий ремонт спортзала СШ №275 г. Байконур, Кармакшинского района, Кызылординской области».

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За сентябрь месяц 2019г.

Основание:

Составлен(а) в ценах на 4 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1212-0101-1704 РСНБ РК 2015	Потолок окрашенные ранее краской водомульсионной. Окраивание водомульсионными составами с расчисткой старой краски	м2	450		537,15	4	241718	1624	116419	89620	357846
						274,83	2	123675	798	--	26507	
2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски с земли и лесов	м2	565,48		153,79	--	86966	--	--	62616	161549
						153,79	--	86966	--	--	11967	
3	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып.15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхности сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 отукатуриваемой поверхности	565,48		1026,29	18,48	580345	10452	78759	395510	1053923
						868,53	5,75	491134,00	3254	--	78068	
4	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетными водомульсионными составами улученная потукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	255,02		608,67	4,32	155223	1102	43325	89057	263822
						434,46	2,06	110796	525	--	19542	
5	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улученная маслянными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	310,46		777,22	3,07	241295	954	75576	132175	403347
						530,71	1,46	164765,00	453	--	29878	
6	1212-0101-1106 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска масляная лулучшенная за 2 раза с краски более35% со шлифовкой полов	м2	450		724,35	3,61	325956	1624	93567	166725	532096
						512,81	1,77	230765	798	--	39415	
7	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка полов спортзала сплошной линией 0,1 м	км	0,07844		32499,41	9226,79	2549	724	1616	442	3231
						2668,02	2553,40	209	200	--	239	
8	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015	Разметка полов спортзала прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	0,00942		22440,41	9226,79	211	87	99	53	286
						2668,02	2553,40	25	24	--	21	
9	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1,4		1851,72	--	2592	--	--	1867	4816
						1851,72	--	2592	--	--	357	
10	1108-0701-0201РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка	м2 горизонтальной проекции	565,48		1054,41	4,70	592249	2656	175587	389914	1065056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					739,21	2,22	418006	1256	--	78893	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 845 972
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата абочих строителей	Тенге	1628933		
Затраты на эксплутацию машин	Тенге	19223		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		7308	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	584948		
Накладные расходы	Тенге	1327979		
Сметна прибыль	Тенге	284887		
ВСЕГТО:	Тенге	3 845 972		
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	76 919		
ИТОГО:	Тенге	3 922 891		
Понижающий коэффицент К=0,61944125106	**Тенге**	**2 430 000**		
Налог на добавленную стоимость-12%		291 600		
ВСЕГО:		**2 721 600**		

Заказик:
Государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел образования Кызылординская область, Кармакшинский район **Омаров Ж. Т.**

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп" **Ержанов Е. Е.**

Подрячик:
Директор
ТОО "РБ-строй" **Бекбауов Р. Д.**