ТОО "СТРОЙСМЕТА-KZ" Цены регион Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа " управления культуры и спорта Акмлинской области

Подрядчик: ИП Унайбеков Жумабай Кияшевич

Наименование объекта:Текущий ремонт внутренних помещений СДЮСШ по адресу: г.Кокшетау, ул.Сейфуллина 28

Акт
выполненных работ за июль 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителе	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Коридор									
1	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума / *м2*	7,6	17,38 / 16,45	0,93 / 0,14	132 / 125	7 / 1	155 / 123	0,1139 / 0,0013	1 / –
2	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных / *м*	12,2	5,64 / 5,45	0,19 / 0,02	69 / 66	2 / –	81 / 123	0,0377 / 0,0003	– / –
3	E57-2-10	Разборка покрытия полов из плит древесностружечных / *м2*	7,6	24,46 / 23,31	1,15 / 0,18	186 / 177	9 / 1	219 / 123	0,1617 / 0,0015	1 / –
4	E57-16-1	Устройство гидроизоляции из рубероида / *м2*	7,6	544,23 / 49,91	1,61 / 0,25	4136 / 379	12 / 2	469 / 123	0,3227 / 0,0026	2 / –
5	E57-14-3	Устройство бетонного основания пола / *м2*	7,6	699 / 39,4	1,2 / 0,23	5312 / 299	9 / 2	370 / 123	0,2666 / 0,0014	2 / –

6	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамогранитных плиток на растворе	7,6	1810,95	14,85	13763	113	2303	1,5362
		м2		243,95	2,32	1854	18	123	0,0237
7	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	9	164,89	2,26	1484	20	556	0,2896
		м		49,84	0,34	449	3	123	0,0023
8	Е59-1-2	Разборка деревянных ступеней(1,2*,35*,2)(прим.)	0,66	367,61	67,03	243	44	246	2,0623
		м2 горизонтальной проекции		300,58	11,21	198	7	120	0,0751
9	Е8-22-1	Кладка ступеней из пескоблоков(1,2*,35*,2)(прим.)К=0,200;	0,084	1824,22	466,04	153	39	85	4,278
		м3 кладки		683,1	174,38	57	15	118	0,85
10	30-3-54	Стоимость пескоблоков(прим.)К=0,920;	0,08832	7320		647			
		м3							
11	Е9-40-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля-по ступени	1,2	27,72	0,53	33	1	27	0,1472
		м		25,21	0,2	30	–	90	0,001
12	3-1-150	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А28-1200-0.8	1,2	576		691			
		м							
13	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамогранитных плиток на растворе-ступени и боковые стенки	1	1810,95	14,85	1811	15	303	1,5362
		м2		243,95	2,32	244	2	123	0,0237
14	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок , обшитых древесно-волокнистыми плитами	9,3	81,77	5,83	760	54	858	0,5297
		м2		75,94	0,95	706	9	120	0,0084

15 Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	9,3	1990,68	17,38	18513	162	4202	2,208	21
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		370,01	6,55	3441	61	120	0,032	–
16 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	11	841,78	6,06	9260	67	2980	1,4812	16
	м2		256,29	1,77	2819	19	105	0,00775	–
17 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм-гипсовая основа	20,3	347,85	1,83	7061	37	1189	0,3573	7
	м2		55,46	0,29	1126	6	105	0,0029	–
18 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	20,3	254,87	2,35	5174	48	973	0,26565	5
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	909	18	105	0,00438	–
19 Е10-9-1	Устройство радиаторных решеток(прим.)	0.72	439,68	36,58	317	26	114	0,76015	1
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		117,99	13,81	85	10	120	0,0675	–
20 1-1-597	Стоимость решетки радиаторной	0,01	33900		339				
	100м2								
21 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	7,6	907,1	3,58	6894	27	2598	1,8745	14
	м2		324,35	1,18	2465	9	105	0,00575	–
22 Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	7,6	375,21	1,91	2852	15	553	0,4441	3
	м2								

			69,1	0,29	525	2	105	0,003	
23	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	7,6	260,86	2,91	1983	22	410	0,299	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				50,2	1,1	382	8	105	0,00538	–
24	Е57-23-5	Устройство галтелей	12,2	178,36	0,09	2176	1	226	0,0944	1
		м								
				15,12	0,02	184	–	123	0,0001	–
25	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	353	1,9603	2
		шт								
				290,7	2,9	291	3	120	0,187	–
26	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	59,88	6,55	126	14	137	0,3628	1
		м2								
				53,33	1,04	112	2	120	0,0089	–
27	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,1	448,56	128,16	942	269	552	1,03385	2
		м2 проемов								
				174,4	44,59	366	94	120	0,17413	–
28	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	2,1	4010		8421				
		м2								
29	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
30	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583				
		шт								
31	Е15-36-1	Облицовка откосов при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	0,77	841,78	6,06	648	5	208	1,4812	1
		м2								
				256,29	1,77	197	1	105	0,00775	–

32 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм-гипсовая основа	0,77	347,85	1,83	268	1	45	0,3573	–
	м2								
			55,46	0,29	43	–	105	0,0029	–
33 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	0,77	254,87	2,35	196	2	37	0,26565	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	34	1	105	0,00438	–
34 Е56-11-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных перегородках	1	119,71	8,29	120	8	133	0,7638	1
	шт								
			111,42	0,18	111	–	120	0,101	–
35 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	1,6	59,88	6,55	96	10	104	0,3628	1
	м2								
			53,33	1,04	85	2	120	0,0089	–
36 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	1,6	673,27	39,81	1077	64	450	1,3225	2
	м2 проемов								
			219,42	15,05	351	24	120	0,07338	–
37 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами 2*0,8 внутренние	1,6	4250		6800				
	м2								
38 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								
39 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583				
	шт								
40 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	236	1,2873	1
	шт								
			194,33	3,31	194	3	120	0,0289	–
41 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных(2-е переплеты)К=2,000;	4,08	74,9	6,81	306	28	338	0,4611	2

	м2								
			68,09	1,08	278	4	120	0,0093	–
42 Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданияхК=0,450;	0,702	146,99	6,63	103	5	120	0,9497	1
	м2								
			140,36	1,04	99	1	120	0,0125	–
43 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	2,04	371,23	23,59	757	48	403	0,93898	2
	м2 проемов								
			156,91	7,99	320	16	120	0,039	–
44 6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 с москитной сеткой	2,04	5618		11461				
	м2								
45 Е10-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	2,04	175,02	6,98	357	14	271	0,6739	1
	м2 проемов								
			108,16	2,65	221	5	120	0,01288	–
46 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	1,65	2860		4719				
	м								
47 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,75	1027,53	67,78	1798	119	1205	3,852	7
	м2								
			644,33	11,29	1128	20	105	0,0624	–
48 Е15-36-2	Облицовка откосов на клее ПХВ	1,75	274,07	6,21	480	11	245	0,8165	1
	м2								
			131,31	1,88	230	3	105	0,01013	–
49 1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,00175	1048800		1835				

	1000м2								
50 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	1,6	446,03	2,53	714	4	124	0,45138	1
	м		73,75	0,22	118	–	105	0,00163	–
51 Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону	0,55	919,81	31,4	506	17	334	3,234	2
	м2		572,99	4,86	315	3	105	0,0264	–
52 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска откосов по подготовленной поверхности	0,55	75,78	2,06	42	1	6	0,07107	–
	м2 окрашиваемой поверхности		11,78	0,79	6	–	105	0,00375	–
53 Е56-13-1	Снятие наличников	15	6,47	0,3	97	5	113	0,0421	1
	м		6,17	0,05	93	1	120	0,0005	–
54 Е56-26-1	Установка наличников	15	99,63	0,41	1494	6	217	0,0804	1
	м		11,97	0,07	180	1	120	0,0008	–
55 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	2,37	158,06	0,07	375	–	254	0,634	2
	м2		102,15	0,02	242	–	105	0,0001	–
56 Е21-4-2 (ДМ	Демонтаж провода сеч2*1,5 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	14	3,1	0,33	43	5	45	0,01743	–
	м		2,77	0,2	39	3	108	0,00087	–
57 Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	14	12,7	1,37	178	19	174	0,06682	1
	м		10,61	0,83	149	12	108	0,00363	–

58	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,030;	0,01442	22812		329			
		км	1	65,11	19,61	65	20	60	0,2838	–
59	Е21-18-1 (Д	Демонтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
		шт		45,5	10,33	46	10	108	0,04686	–
60	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	1	283,46	81,7	283	82	234	1,0879	1
		шт		174,4	43,07	174	43	108	0,19525	–
61	17-1-24	Светильник подвесной, тип НСП11х500-002-У3	1	1620		1620				
		шт	2	8,84	–	18	–	19	0,0561	–
62	Е21-22-2 (Д	Демонтаж 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
		шт		8,84	–	18	–	108	–	–
63	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	39,82	–	80	–	73	0,21505	–
		шт		33,9	–	68	–	108	–	–
64	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				
		шт	1	8,84	–	9	–	10	0,0564	–
65	Е21-22-8 (Д	Демонтаж штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
		шт		8,84	–	9	–	108	–	–

66	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	39,12	*–	39	–	37	0,2162	–
		шт		33,9	–	34	–	108	–	–
67	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	1	46		46				
		шт								
68	Ц10-898-12	Демонтаж:: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	3	210,9	91,5	633	275	465	0,6	2
		коробка		119,4	21,6	358	65	110	0,1263	–
69	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	3	742	305	2226	915	1551	2	6
		коробка		398	72	1194	216	110	0,421	1
70	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,003	16300		49				
		1000шт								
	Раздел 2 Санитарный узел									
71	Е53-21-1	Закладка оконного проема из кирпича (0,4*,5*1,45)	0,3	10279,16	300,96	3084	90	346	5,63	2
		м3 кладки		873	101,79	262	31	118	0,39	–
72	Е61-2-9	Ремонт штукатурки стен,откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	1,2	521,04	33,79	625	41	422	1,951	2
		м2		329,54	5,62	395	7	105	0,031	–

73	Е15-36-2	Облицовка стен на клее	6	467,27	6,21	2804	37	839	0,8165
		м2		131,31	1,88	788	11	105	0,01013
74	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	6	347,85	1,83	2087	11	352	0,3573
		м2		55,46	0,29	333	2	105	0,0029
75	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	6	254,87	2,35	1529	14	288	0,26565
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	269	5	105	0,00438
76	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	6	133,16	23,58	799	141	716	0,743
		м2		109,58	4,16	657	25	105	0,0234
77	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	6	1077,29	2,63	6464	16	2419	2,3
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	2298	6	105	0,00488
78	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	353	1,9603
		шт		290,7	2,9	291	3	120	0,187
79	Е56-12-1	Снятие дверных полотен(.7*2)	1,4	59,88	6,55	84	9	91	0,3628
		м2		53,33	1,04	75	1	120	0,0089
80	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,4	448,56	128,16	628	179	367	1,03385
		м2 проемов		174,4	44,59	244	62	120	0,17413

81 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами 2*,7 внутренние	1,4	4250	*	5950				
	м2								
82 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								
83 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583				
	шт								
84 Е56-13-1	Снятие наличников	5	6,47	0,3	32	2	37	0,0421	–
	м		6,17	0,05	31	–	120	0,0005	–
85 Е56-26-1	Установка наличников	5	99,63	0,41	498	2	72	0,0804	–
	м		11,97	0,07	60	–	120	0,0008	–
86 Е62-18-5	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской	3,3	328,65	0,09	1085	–	204	0,3625	1
	м2		58,73	0,02	194	–	105	0,0001	–
87 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	1,84	158,06	0,07	291	–	197	0,634	1
	м2		102,15	0,02	188	–	105	0,0001	–
88 Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822.56	37.38	823	37	1024	4.40738	4
	вентилятор		785,18	14,77	785	15	128	0,06563	–
89 13-1-12	Вентиляторы осевые	1	16400		16400				
	комплект								
90 Е21-4-2 (ДМ	Демонтаж провода сеч2*1,5 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	8	3,1	0,33	25	3	26	0,01743	–
	м		2,77	0,2	22	2	108	0,00087	–

91	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	8	12,7	1,37	102	11	99	0,06682	1
		м		10,61	0,83	85	7	108	0,00363	–
92	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,030;	0,00824	22812		188				
		км	1	8,84	–	9	–	10	0,0564	–
93	Е21-22-8 (Д	Демонтаж штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
		шт		8,84	–	9	–	108	–	–
94	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	39,12	–	39	–	37	0,2162	–
		шт		33,9	–	34	–	108	–	–
95	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	1	46		46				
		шт								
	Раздел 3 Комната тех.персонала									
96	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	12	17,38	0,93	209	11	245	0,1139	1
		м2		16,45	0,14	197	2	123	0,0013	–
97	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"(б/у)	12	133,64	6,13	1604	74	1027	0,4393	5
		м2 покрытия		67,28	2,31	807	28	123	0,01125	–
98	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	14,3	5,64	0,19	81	3	96	0,0377	1
		м		5,45	0,02	78	–	123	0,0003	–

99	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	14,3	178,36	0,09	2551	1	266	0,0944	1
		м		15,12	0,02	216	–	123	0,0001	–
100	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	13,3	347,85	1,83	4626	24	779	0,3573	5
		м2		55,46	0,29	738	4	105	0,0029	–
101	Е63-7-3	Смена обоев	30,6	230,77	1,31	7062	40	3621	0,6877	21
		м2		112,28	0,41	3436	13	105	0,0082	–
102	Е62-8-6	Улучшенная масляная окраска потолков по ранее окрашенной поверхности	12	191,01	0,14	2292	2	1589	0,795	10
		м2		126,09	0,03	1513	–	105	0,0002	–
103	Е57-3-1	Разборка галтелей деревянных (прим.)	15,3	5,64	0,19	86	3	102	0,0377	1
		м		5,45	0,02	83	–	123	0,0003	–
104	Е57-23-1	Устройство галтелей деревянных(прим.)	15,3	123,9	0,33	1896	5	413	0,1419	2
		м		21,89	0,05	335	1	123	0,0006	–
105	Е62-16-1	Окраска масляными составами галтелейК=0,050;	0,765	87,82	0,04	67	–	55	0,384	–
		м2		68,11	0,01	52	–	105	0,0001	–
106	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг МС-140(9сек.)	1	197,2	15,96	197	16	236	1,2059	1
		шт		181,24	2,52	181	3	128	0,0217	–
107	Е9-25-1	Усиление крепления теплового узла	0,003	5876,39	2525,03	18	8	9	16,215	–
		т конструкций		2613,38	628,04	8	2	90	2,2375	–
108	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,003	114900		345				
		т								
109	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=27,000;	0,081	22,68	0,06	2	–	1	0,03393	–

	м2								
			6,68	0,03	1	–	90	0,00013	–
110 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=54,000;	0,162	20,98	0,03	3	–	1	0,0245	–
	м2								
			4,78	–	1	–	90	–	–
111 Е21-18-1 (Д	Демонтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	65,11	19,61	130	39	121	0,2838	1
	шт								
			45,5	10,33	91	21	108	0,04686	–
112 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	2	283,46	81,7	567	163	470	1,0879	2
	шт								
			174,4	43,07	349	86	108	0,19525	–
113 17-2-108	Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ЭПРА	2	2280		4560				
	шт								
114 Е21-4-2 (Д	Демонтаж провода сеч2*1.5 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	16	3,1	0,33	50	5	51	0,01743	–
	м								
			2,77	0,2	44	3	108	0,00087	–
115 Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	16	12,7	1,37	203	22	198	0,06682	1
	м								
			10,61	0,83	170	13	108	0,00363	–
116 16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,030;	0,01648	22812		376				
	км								

117	Е21-22-3 (Д	Демонтаж 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	9,32	–	9	–	10	0,0594	–
		шт		9,32	–	9	–	108	–	–
118	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	50,4	–	50	–	39	0,2277	–
		шт		35,71	–	36	–	108	–	–
119	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
		шт								
120	Е21-22-8 (Д	Демонтаж штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	8,84	–	9	–	10	0,0564	–
		шт		8,84	–	9	–	108	–	–
121	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	39,12	–	39	–	37	0,2162	–
		шт		33,9	–	34	–	108	–	–
122	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	1	46		46				
		шт								
123	Е21-22-7 (Д	Демонтаж штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	8,1	–	8	–	9	0,0513	–
		шт		8,1	–	8	–	108	–	–
124	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	33,18	–	33	–	33	0,19665	–
		шт								

			31,05	–	31	–	108	–	
125 18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	1	46		46				
	шт								
126 Ц10-898-12	Демонтаж:: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	210,9	91,5	422	183	310	0,6	1
	коробка								
			119,4	21,6	239	43	110	0,1263	–
127 Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	2	742	305	1484	610	1034	2	4
	коробка								
			398	72	796	144	110	0,421	1
128 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,002	16300		33				
	1000шт								
Раздел 4 Кабинет зам.директора по УР									
129 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	7,5	17,38	0,93	130	7	153	0,1139	1
	м2								
			16,45	0,14	123	1	123	0,0013	–
130 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7,5	935,07	6,13	7013	46	642	0,4393	3
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	505	17	123	0,01125	–
131 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	11	5,64	0,19	62	2	74	0,0377	–
	м								
			5,45	0,02	60	–	123	0,0003	–
132 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	11	178,36	0,09	1962	1	204	0,0944	1
	м								

			15,12	0,02	166	–	123	0,0001	–
133 Е63-6-1	Снятие обоев	17,7	16,9	–	299	–	314	0,117	2
	м2								
			16,9	–	299	–	105	0,0001	–
134 Е10-9-3 (ДМ	Демонтаж деревянных перегородок с обшивкой ДСП(прим.) ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4	181,66	3,46	727	14	862	1,144	5
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			178,2	1,31	713	5	120	0,0064	–
135 Е10-33-1 (Д	Демонтаж встроенных шкафов(0,5*,5*2,1)(прим.) ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,1	96,34	24,34	202	51	204	0,496	1
	м2 деталей								
			72	9,2	151	19	120	0,04488	–
136 Е10-7-3 (ДМ	Демонтаж обшивки стен древесностружечными плитами ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,6	100,66	3,46	262	9	307	0,6024	2
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
			97,2	1,31	253	3	120	0,0064	–
137 Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	4	1990,68	17,38	7963	70	1807	2,208	9
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			370,01	6,55	1480	26	120	0,032	–
138 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	21,7	347,85	1,83	7548	40	1269	0,3573	8
	м2								
			55,46	0,29	1203	6	105	0,0029	–
139 Е15-251-2	Оклейка стен обоями	21,7	174,67	0,78	3790	17	1941	0,48645	11
	м2 оклеиваемой поверхности								
			84,87	0,31	1842	7	105	0,0015	–

140 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	7,56	907,1	3,58	6858	27	2584	1,8745	14
	м2								
			324,35	1,18	2452	9	105	0,00575	–
141 Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	7,56	375,21	1,91	2837	14	550	0,4441	3
	м2								
			69,1	0,29	522	2	105	0,003	–
142 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	7,56	260,86	2,91	1972	22	407	0,299	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			50,2	1,1	380	8	105	0,00538	–
143 Е57-3-1	Разборка галтелей из пластмассовых материалов	11	5,64	0,19	62	2	74	0,0377	–
	м								
			5,45	0,02	60	–	123	0,0003	–
144 Е57-23-5	Устройство галтелей поливинилхлоридные	11	178,36	0,09	1962	1	204	0,0944	1
	м								
			15,12	0,02	166	–	123	0,0001	–
145 Е18-9-8 (ДМ	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 120 мм(1,6м 3шт) ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4,8	18,17	3,14	87	15	100	0,0956	–
	м труб нитки регистра								
			15,03	1,18	72	6	128	0,00572	–
146 Е18-6-2	Установка биметаллических радиаторов(6сек.)	1,18	254,63	23,96	300	28	188	0,70004	1
	кВт								
			115,41	8,99	136	11	128	0,04378	–
147 12-4-140	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм	6	730		4380				
	секция								

148	Е21-4-2 (Д) Демонтаж провода сеч2*1,5 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	8	3,1	0,33	25	3	26	0,01743	–
	м		2,77	0,2	22	2	108	0,00087	–
149	Е21-4-2 Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	8	12,7	1,37	102	11	99	0,06682	1
	м		10,61	0,83	85	7	108	0,00363	–
150	16-1-1180 Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,030;	0,00824	22812		188				
	км								
151	Е21-18-1 (Д) Демонтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	65,11	19,61	65	20	60	0,2838	–
	шт		45,5	10,33	46	10	108	0,04686	–
152	Е21-18-1 Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	1	283,46	81,7	283	82	234	1,0879	1
	шт		174,4	43,07	174	43	108	0,19525	–
153	17-1-30 Светильник подвесной, тип НСП20х500-111-У3	1	1510		1510				
	шт								
154	Е21-22-7 (Д) Демонтаж штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	8,1	–	16	–	17	0,0513	–
	шт		8,1	–	16	–	108	–	–
155	Е21-22-7 Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	2	33,18	–	66	–	67	0,19665	–
	шт								

			31,05	–	62	–	108	–	
156	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	2	46		92			
		шт							
157	Ц10-898-12	Демонтаж:: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	210,9	91,5	211	92	155	0,6	1
		коробка								
				119,4	21,6	119	22	110	0,1263	–
158	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	305	517	2	2
		коробка								
				398	72	398	72	110	0,421	–
159	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,001	16300		16				
		1000шт								
Раздел 5 Зал борьбы										
160	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	475	1,2873	3
		шт								
				194,33	3,31	389	7	120	0,0289	–
161	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных(2-е переплеты)К=2,000;	12,44	74,9	6,81	932	85	1032	0,4611	6
		м2								
				68,09	1,08	847	13	120	0,0093	–
162	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданияхК=2,000;	3,52	146,99	6,63	517	23	598	0,9497	3
		м2								
				140,36	1,04	494	4	120	0,0125	–

163 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2К=2,000;	6,22	379,3	23,59	2359	147	1529	1,17691	7
	м2 проемов		196,66	8,22	1223	51	120	0,04013	–
164 6-1-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 с москитной сеткой(прим.)	3,11	4884		15189				
	м2								
165 6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 с москитной сеткой(прим.)	3,11	5618		17472				
	м2								
166 Е56-10-1	Установка ПХВ подоконных досок без кронштейнов в каменных стенахК=2,000;	4,2	53,97	0,47	227	2	126	0,1576	1
	м		25,09	0,09	105	–	120	0,0008	–
167 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 ммК=2,000;	4,2	2860		12012				
	м								
168 Е15-36-1	Облицовка откосовиз ПХВ с креплением на пристенный металлический каркасК=2,000;	5,64	648,58	6,06	3658	34	1528	1,4812	8
	м2		256,29	1,77	1445	10	105	0,00775	–
169 1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 ммК=2,000;	0,00564	1048800		5915				
	1000м2								

170 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=2,000;	3,9	446,03	2,53	1740	10	303	0,45138	2
	м		73,75	0,22	288	1	105	0,00163	–
Раздел 6 Кабинет директора									
171 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	14,4	5,64	0,19	81	3	96	0,0377	1
	м		5,45	0,02	78	–	123	0,0003	–
172 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	12,6	935,07	6,13	11782	77	1079	0,4393	6
	м2 покрытия		67,28	2,31	848	29	123	0,01125	–
173 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	14,4	178,36	0,09	2568	1	268	0,0944	1
	м		15,12	0,02	218	–	123	0,0001	–
174 Е63-6-1	Снятие обоев	34,9	16,9	–	590	–	620	0,117	4
	м2		16,9	–	590	–	105	0,0001	–
175 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	8,32	841,78	6,06	7004	50	2254	1,4812	12
	м2		256,29	1,77	2132	15	105	0,00775	–
176 Е15-35-1 (Д	Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	12,6	257,37	1,77	3243	22	3390	1,408	18
	м2		255,6	0,66	3221	8	105	0,00328	–
177 Е21-18-16 (	Демонтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	169,71	45,51	170	46	163	0,753	1
	шт								

			124,2	27,39	124	27	108	0,12054	–
178 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	12,6	907,1	3,58	11429	45	4307	1,8745	24
	м2								
			324,35	1,18	4087	15	105	0,00575	–
179 Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	12,6	375,21	1,91	4728	24	919	0,4441	6
	м2								
			69,1	0,29	871	4	105	0,003	–
180 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	12,6	260,86	2,91	3287	37	679	0,299	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			50,2	1,1	633	14	105	0,00538	–
181 Е57-23-5	Устройство галтелей	14,4	178,36	0,09	2568	1	268	0,0944	1
	м								
			15,12	0,02	218	–	123	0,0001	–
Раздел 7 Прочие									
182 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2,73	84,26	84,26	230	230	46	–	–
	т								
			–	16,85	–	46	100	0,03539	–
183 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,73	27,1	27,1	74	74	52	–	–
	т								
			–	18,97	–	52	100	0,03984	–
	Всего прямые затраты				**373 220**	**6 392**			**417**
					69 421	**1 838**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				297 403				
	Накладные расходы, тенге				78 922				
	- заработная плата, тенге				11 838				
	- трудоемкость, чел-ч				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27 129				
	Всего				**479 271**				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**479 271**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1 225 496**
- материалы, тенге	760 459
- сметная заработная плата, тенге	212 479
- нормативная трудоемкость, чел-ч	458
Налог (2 %)	24 510
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 250 006**
Минус ценовая скидка	-341 006
Всего по акту	**909 000**

Заказчик
КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа " управления культуры и спорта Акмолинской области
Директор_____Мусинов Р.В.

Подрядчик

ИП_____Унайбеков Ж.К.

УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ
г.Кокшетау