ТОО "СТРОЙСМЕТА-KZ" Цены регион Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа " управления культуры и спорта Акмлинской области

Подрядчик: ИП Унайбеков Жумабай Кияшевич

Наименование объекта:Текущий ремонт внутренних помещений СДЮСШ по адресу: г.Кокшетау, ул.Сейфуллина 28 - дополнительные работы

Акт
выполненных работ за июль 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителе	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Дополнительные работы									
1	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	8,9	1990,68	17,38	17717	155	4021	2,208	20
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		370,01	6,55	3293	58	120	0,032	–
2	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	16	841,78	6,06	13468	97	4335	1,4812	24
		м2		256,29	1,77	4101	28	105	0,00775	–
3	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм-гипсовая основа	47,8	347,85	1,83	16627	87	2798	0,3573	17
		м2		55,46	0,29	2651	14	105	0,0029	–

4	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	188,3	254,87	2,35	47992	443	9029	0,26565	50
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	8430	169	105	0,00438	1
5	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	11	907,1	3,58	9978	39	3760	1,8745	21
		м2		324,35	1,18	3568	13	105	0,00575	–
6	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	8,6	375,21	1,91	3227	16	626	0,4441	4
		м2		69,1	0,29	594	2	105	0,003	–
7	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	40,3	260,86	2,91	10513	117	2170	0,299	12
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	2023	44	105	0,00538	–
8	Е63-7-2	Смена обоев улучшенных	35	136,03	1,31	4761	46	3256	0,5473	19
		м2		88,2	0,41	3087	14	105	0,0082	–
9	Е18-6-2	Установка биметаллических радиаторов (7секц.)	1,5	254,63	23,96	382	36	238	0,70004	1
		кВт		115,41	8,99	173	13	128	0,04378	–
10	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	236	1,2873	1
		шт		194,33	3,31	194	3	120	0,0289	–
11	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных(2-е переплеты)	6,22	74,9	6,81	466	42	517	0,4611	3
		м2		68,09	1,08	424	7	120	0,0093	–
12	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	1,76	146,99	6,63	259	12	299	0,9497	2

	м2		140,36	1,04	247	2	120	0,0125	–
13 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	3,11	379,3	23,59	1180	73	766	1,17691	4
	м2 проемов		196,66	8,22	612	26	120	0,04013	–
14 6-1-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,11	4884		15189				
	м2								
15 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,1	448,56	128,16	942	269	552	1,03385	2
	м2 проемов		174,4	44,59	366	94	120	0,17413	–
16 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	2,1	4010		8421				
	м2								
17 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								
18 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стенК=-1,000;	-4,77	254,87	2,35	-1216	-11	-229	0,26565	-1
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	-214	-4	105	0,00438	–
19 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолковК=-1,000;	-12	264,27	2,91	-3171	-35	-646	0,299	-4
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	-602	-13	105	0,00538	–
20 Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянныхК=-1,000;	-15,3	123,9	0,33	-1896	-5	-413	0,1419	-2
	м								

			21,89	0,05	-335	-1	123	0,0006	–
21	Е57-23-5	Устройство галтелей	15,3	178,36	0,09	2729	1	284	0,0944	1
		м		15,12	0,02	231	–	123	0,0001	–
22	Е62-8-6	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %К=-1,000;	-12	191,01	0,14	-2292	-2	-1589	0,795	-10
		м2		126,09	0,03	-1513	–	105	0,0002	–
		Всего прямые затраты				**146 872**	**1 401**			**164**
						27 330	**469**			**1**

В том числе стоимость: материалов, тенге	118 138
Накладные расходы, тенге	30 010
- заработная плата, тенге	4 502
- трудоемкость, чел-ч	15
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10 613
Всего	**187 495**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**187 495**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имри = 2,557)	**479 425**
- материалы, тенге	302 079
- сметная заработная плата, тенге	82 594
- нормативная трудоемкость, чел-ч	180
Налог (2 %)	9 589
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**489 014**
Всего по акту	**489 014**

Заказчик
КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа " управления культуры и спорта Акмолинской области
Директор_____Мусинов Р.В.

Подрядчик
ИП_____ Унайбеков Ж.К.