Утверждена приказом Председателя агенства РК по делам строительства и жилищн-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г №170

СПРАВКА №1

за июнь 2019 г.

аказчик: **Коммунальное государсственное учреждение "Средняя школа №36" акимата".** **Г.Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, имени Кабанбай Батыра, 160, БИН 61240002847 , ИИК KZ 06070103KSN1816000, РГУ"Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A**

сполнитель: **Товарищества с ограниченной ответственностью "СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI" , г.Астана, Таха Хусейна, 2А, ВП 1, БИН 1111400003548, ИИК KZ436200060603545001, БИК TNGRKZKX , Акционерное общество Tengri Bank" Кбе17**

аименование объекта: **"Текущий ремонт кровли"**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансироавния		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4646162	**334322**	**№32**	**16.04.2019г.**	**Местный**	**15**	**ТОО "СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI"**	**17**

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в 2001 году	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные расходы(Оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
его выполнено по объекту с начала роительства	1 949 978,00									
т выполненных работ №1 за июнь 19 года		1 651 786,00							198 214,00	1 850 000,00
гашение аванса		0,00							0,00	0,00
его к оплате										**1 850 000,00**

казчик: Коммунальное государсственное учреждение "Средняя школа №36" имата" Г.Усть-Каменогорска

ководитель _____ **Шостко Л.И.**

Исполнитель: ТОО "СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI"

Заместитель руководителя _____ **Исрайл А.Н.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
961240002847

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №36" акимата города Усть-Каменогорска

Заказчик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

111140003548

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI"
г.Астана, Таха Хусейна, 2 А, ВП 1

Исполнитель

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №32 от 16.04.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	01.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт кровли	01.07.2019г.		Работа	1		1 850 000,00
				Итого	1	x	1 850 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / / Исрайл А.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / / Ибосто А.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ(услуг) _____

М.П.

М.П.

Заказчик: **Коммунальное государсственное учреждение "Средняя школа №36" акимата". Г.Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, имени Кабанбай Батыра, 160, БИН 961240002847 , ИИК KZ 06070103KSN1816000, РГУ"Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A**

Исполнитель: **Товарищества с ограниченной ответственностью "СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI" , г.Астана, Таха Хусейна, 2А, ВП 1, БИН 1111400003548, ИИК KZ436200060603545001, БИК TNGRKZKX , Акционерное общество "Tengri Bank" Кбе17**

Наименование объекта: **"Текущий ремонт кровли"**

Договор о государственных закупках работ № 32 от 16.04.2019 года

Акт № 1
приемки выполненных работ
за июнь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	1250 ✓	33,78	0,04	42230	55	--	30367	78405
		НР - 72%; СП - 8%			33,74	--	42176	--		5808	
2	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка	м2 стяжки	1250 ✓	40,51	12,26	50640	15320	--	36200	93787
		НР - 92%; СП - 8%			28,26	3,22	35320	4027		6947	
3	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 к=35	м2 стяжки	43750 ✓	0,29	0,18	12532	7953	--	6218	20249
		НР - 92%; СП - 8%			0,10	0,05	4579	2180		1500	
4	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1250 ✓	127,79	20,43	159734	25533	75334	60333	237672
		НР - 92%; СП - 8%			47,09	5,37	58867	6712		17605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	43750	3,68	0,30	160937	13255	140051	10363	185004
		НР - 92%; СП - 8%			0,17	0,08	7631	3633		13704	
6	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка праймером	м2 кровли	1250	10,96	0,22	13702	277	--	12478	28274
		НР - 92%; СП - 8%			10,74	0,11	13425	138		2094	
7	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1300	74,63	2,95	97023	3833	54467	36892	144629
		НР - 92%; СП - 8%			29,79	1,06	38723	1377		10713	
8	ПРайс2019	Бикрост ТПП	м2	1437,5	184,10	--	264648	--	264648	--	285820
		СП - 8%			--	--	--	--		21172	
9	ПРайс2019	Бикрост ТКП	м2	1437,5	208,72	--	300035	--	300035	--	324038
		СП - 8%			--	--	--	--		24003	
10	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Покрытия мелкие (парапеты) из листовой оцинкованной стали. Демонтаж	м2 покрытия	128,7	136,75	1,68	17599	216	--	16046	36337
		НР - 92%; СП - 8%			135,07	0,45	17383	58		2692	
11	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	128,7	233,22	2,80	30015	360	683	26743	61299
		НР - 92%; СП - 8%			225,12	0,75	28972	96		4541	
12	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,251961	326614,00	--	82294	--	82294	--	88878
		СП - 8%			--	--	--	--		6584	
13	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные под парапет. Устройство	м2 стяжки	128,7	127,79	20,43	16446	2629	7756	6212	24471
		НР - 92%; СП - 8%			47,09	5,37	6061	691		1813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки стальные (листоуловители) . Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	решетка	5	343,36	10,22	1717	51	263	1389	3355
15	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Очистка от строительного мусора			280,65	2,91	1403	15		248	
		НР - 72%; СП - 8%	т	67,5	415,35	--	28036	--	--	20186	52080
16	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка			415,35	--	28036	--		3858	
		СП - 8%	т	67,5	96,00	--	6480	--		--	6998
17	С341-010101-2015 4101-0101-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км			--	--	--	--		518	
		СП - 8%	т	67,5	133,40	--	9005	--		--	9725
18	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие из оцинкованной стали с частичной заменой деревянной обрешетки			--	--	--	--		720	
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	7	571,40	19,99	4000	140	1033	2638	7169
19	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80			403,90	5,74	2827	40		531	
		СП - 8%	т	0,0462	326614,00	--	15090	--	15090	--	16297
20	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство			--	--	--	--		1207	
		НР - 92%; СП - 8%	м планки	10,5	409,00	307,57	4295	3230	166	1507	6266
21	С121-100102-0104 2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			85,63	70,42	899	739		464	
		СП - 8%	м	10,5	873,00	--	9167	--	9167	--	9900
22	Е12-080101-1202 1208-0101-1202 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Перенавеска с люлек			--	--	--	--		733	
		НР - 72%; СП - 8%	м труб	12	257,13	--	3086	--	5	2218	5728
					256,75	--	3081	--		424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	12	992,00	--	11904	--	11904	--	12856
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
24	С231-050102-0104 3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,5	1423,40	1423,40	712	712		--	769
		СП - 8%			--	395,40	--	198		57	
25	С121-130209-0102 2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	2,625	369,00	--	969	--	969	--	1046
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1 651 786**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**289 383**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**73 563**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**19 905**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**963 865**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**15 485**				
		- Накладные расходы	Тенге							**269 790**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**128 965**	
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								**198 214**
		Всего к оплате с учетом НДС	Тенге								**1 850 000**

Заказчик: Коммунальное государсственное учреждение "Средняя школа №36" акимата". Г.Усть-Каменогорска
Руководитель

Шостко Л.И.

Исполнитель: Товарищества с ограниченной ответственностью "СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI"
Заместитель руководителя

Исрайл А.Н.