Счет-фактура № 00000000024 от 19 июля 2013 г.

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Василик Владимир Михайлович

ИИН и адрес места нахождения поставщика: ИИН: 630615300024, РК ,г.Караганда , ул. Байсеитовой, 18/1 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0008753, от 02.10.2012

ИИК поставщика: KZ086010191000024728, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос.закупках № б/н от 14.03.2013 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда ,ул.Магнитогорская д.3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ИИН: 630615300024, Индивидуальный предприниматель Василик Владимир Михайлович,РК ,г.Караганда , ул. Байсеитовой, 18/1

(ИИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970340002087, КГУ "Областной детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии" Управления Образования Карагандинской области,г.Караганда ,ул.Магнитогорская д.3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Областной детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии" Управления Образования Карагандинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970340002087, г.Караганда ,ул.Магнитогорская д.3

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кухни и прачечной	тенге	1	4 434 000,00	4 434 000,00	12%	532 080,00	4 966 080,00	0	
Всего по счету:					**4 434 000,00**		**532 080,00**	**4 966 080,00**		

Руководитель: Василик В. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Василик Владимир Михайлович

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Областной детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии" Управления Образования Карагандинской области

Подрядчик: ИП Василик Владимир Михайлович

Наименование объекта - Капитальный ремонт кухни и прачечной КГУ "Областной детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии"

Договор б/н от 14 марта 2013г.

А К Т № 2 от 19.07.2013г.

приемки выполненных работ за июль 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	165,66	216,86	12,44	35925	2060	11866	0,41	68
		м2		60,03	4,67	9945	774	110,7	0,02	4
2	Е0127-45-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка металлической сетки в полах	98,6	198,52	--	19574	--	257	0,01	1
		м2		2,17	--	214	--	119,7	--	--
3	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заливка пола бетоном	5,6	7461,83	--	41786	--	4042	4,21	24
		м3		652,05	--	3651	--	110,7	--	--
4	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	159,978	1448,86	14,65	231786	2344	35936	1,22	195
		м2		197,43	5,49	31585	878	110,7	0,03	4
5	Е0153-2-1	Разборка кладки стен из кирпича	0,5	4899,14	1880,99	2450	940	1888	21,24	11
		м3		3018,15	538,09	1509	269	106,2	2,91	1
6	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	70	133,16	23,58	9321	1651	7524	0,74	52
		м2		109,58	4,16	7671	291	94,5	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	222,6	1911,54	2,63	425508	584	80764	2,30	512
		м2		382,95	0,99	85245	220	94,5	--	1
8	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от покраски и побелки с земли и лесов	50	25,70	--	1285	--	1214	0,18	9
		м2		25,70	--	1285	--	94,5	--	--
9	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	211,2	86,81	3,78	18334	798	9171	0,30	62
		м2		45,36	0,59	9580	125	94,5	--	1
10	Е0110-88-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заделка проемов листами ГКЛ на металлическом каркасе	12,4	1382,65	14,00	17145	174	4472	1,97	24
		м2		328,61	5,29	4075	66	108	0,03	--
11	Е0134-57-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заполнение пустот минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	11	400,06	2,90	4401	32	1324	0,79	9
		м2		126,27	1,10	1389	12	94,5	0,01	--
12	Е0153-21-1	Закладка проемов и кладка отдельных участков в кирпичных стенах	0,49	9547,01	300,96	4678	147	507	5,63	3
		м3		873,00	101,79	428	50	106,2	0,39	--
13	Е0162-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами откосов, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 10 процентов	7,2	274,06	0,07	1973	1	204	0,18	1
		м2		30,00	0,02	216	--	94,5	--	--
14	Е0146-39-6	Разборка подшивки потолка из листов кратиса по каркасу	22,6	100,85	6,78	2279	153	1966	0,59	13
		м2		94,07	2,57	2126	58	90	0,01	--
15	Е0146-33-1	Заделка швов в плитах перекрытия	0,08	16712,53	208,73	1337	17	598	55,16	4
		м3		8230,50	78,75	658	6	90	0,39	--
16	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей сухими смесями толщиной до 10мм потолков по оштукатуренным поверхностям	124,34	450,49	4,93	56014	612	14017	0,64	79
		м2		117,43	1,86	14601	232	94,5	0,01	1
17	Счет-фактура	Грунтовка полимерная "Драйв"	3	384,96	--	1155	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошная шпаклевка по гипсокартону потолков толщиной до 3мм	112.4	248.04	4.93	27880	554	12671	0.64	72
		м2		117.43	1.86	13199	209	94.5	0.01	1
19	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002, СН РК 8.02-03 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	22,8	1049.89	3,58	23938	82	7014	1,87	43
		м2		324,35	1,17	7395	27	94,5	0,01	--
20	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	182,6	338,18	2,91	61751	532	16309	0,56	103
		м2		93,41	1,10	17057	201	94,5	0,01	1
21	Е0115-165-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным потолков, подготовленных под окраску	54,14	143,61	3,69	7775	200	3433	0,39	21
		м2		65,72	1,37	3558	74	94,5	0,01	--
22	Е0115-105-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка галтелей	200	278,14	13,31	55628	2663	43009	1,33	267
		м		222,53	5,04	44505	1008	94,5	0,02	5
23	С11011-511	Галтели	200	95,00	--	19000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	6,994	270,90	23,78	1895	166	1612	1,65	12
		м2		247,12	8,98	1728	63	90	0,04	--
25	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	1,83	158,38	23,78	290	44	236	0,91	2
		м2		134,60	8,98	246	16	90	0,04	--
26	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	12,198	446,86	128,16	5451	1563	2885	1,03	13
		м2		174,40	44,59	2127	544	108	0,17	2
27	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	12,198	4880,00	--	59526	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Счет-фактура	Навесы	7	143,91	--	1007	--	--	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
29	Счет-фактура	Замки дверные	7	906,63	--	6346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	24	99,63	0,41	2391	10	312	0,08	2
		м		11,97	0,07	287	2	108	--	--
31	Е0109-53-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлического дверного блока	0,9	8528,71	793,21	7676	714	5842	49,26	44
		т		7735,50	278,77	6962	251	81	1,37	1
32	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,57	379,71	40,10	596	63	557	1,71	3
		м2		313,09	15,16	492	24	108	0,07	--
33	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34		Замки дверные	1	1918,79	--	1919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0167-6-1	Демонтаж электропроводки	100	13,94	0,06	1394	6	1349	0,10	10
		м		13,88	--	1388	--	97,2	--	--
36	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	25	29,35	2,80	734	70	656	0,18	4
		шт		26,55	0,45	664	11	97,2	--	--
37	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	55	24,84	--	1366	--	1328	0,15	8
		м		24,84	--	1366	--	97,2	--	--
38	Счет-фактура	Кабель АВВГ 2х2,5мм2	40	10,43	--	417	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Счет-фактура	Кабель АВВГ 2х2,5мм2	15	11,59	--	174	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки	55	113,54	73,85	6245	4062	3356	0,26	14
		м		39,69	28,10	2183	1546	90	0,15	8
41	Е0169-9-4	Заделка борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	55	55,29	0,77	3041	42	2316	0,24	13
		м		46,67	0,11	2567	6	90	--	--
42	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением 50 мм2 /без стоимости кабеля/	12	23,41	3,47	281	42	258	0,11	1
		м		17,98	1,89	216	23	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0121-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 63 мм по основанию пола	12	53,58	--	643	--	365	0,17	2
		м		28,13	--	338	--	108	--	--
44	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1,2	2590,00	--	3108	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	60	113,20	42,70	6792	2562	2839	0,25	15
		м		40,50	9,30	2430	558	95	0,05	3
46	Счет-фактура	Кабель ВВГ 3х16+1х10мм2	60	416,00	--	24960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0121-2-9	Прокладка труб полиэтиленовых диам. 50 мм по стенам с креплением накладными скобами	12	83,38	8,47	1001	102	746	0,34	4
		м		52,65	4,94	632	59	108	0,02	--
48	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	1,2	2130,00	--	2556	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 60 мм2	12	23,41	3,47	281	42	258	0,11	1
		м		17,98	1,89	216	23	108	0,01	--
50	Счет-фактура	Кабель ВВГ 3х16+1х10мм2	12	416,00	--	4992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	10	46,26	--	463	--	225	0,13	1
		м		20,81	--	208	--	108	--	--
52	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	1	2130,00	--	2130	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	10	20,68	2,88	207	29	210	0,11	1
		м		17,80	1,64	178	16	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	10	113.20	42.70	1132	427	473	0.25	3
		м		40.50	9.30	405	93	95	0.05	1
55	Счет-фактура	Кабель КГ 3х6+1х4мм2	20	185.48	--	3710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг /без стоимости/	6	113.20	42.70	679	256	284	0.25	2
		м		40.50	9.30	243	56	95	0.05	--
57	Е0121-4-3	Затягивание в гофру провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	15	16.24	1.95	244	29	235	0.08	1
		м		13.34	1.16	200	17	108	0.01	--
58	Счет-фактура	Кабель TTR 3х4 А/К	15	93.54	--	1403	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0121-2-7	Прокладка гофрированной трубы диам. 20 мм	15	72.29	6.92	1084	104	792	0.28	4
		м		44.55	4.33	668	65	108	0.02	--
60	Счет-фактура	Труба гофрированная из ПВХ диам.20мм	15	9.19	--	138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Счет-фактура	Коробка монтажная КМ-223	1	65.12	--	65	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Счет-фактура	Коробка монтажная КМ-107	1	8.79	--	9	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Счет-фактура	Коробка монтажная КМ-207	8	8.79	--	70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	40	263.81	2.81	10552	112	10165	1.60	64
		шт		261.00	0.45	10440	18	97.2	--	--
65	Счет-фактура	Светильник TLWP236 PS ECP	4	821.48	--	3286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Счет-фактура	Светильник TLWP236 PS ECP	4	859.50	--	3438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Счет-фактура	Светильник TLWP218 PS	4	683.57	--	2734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Счет-фактура	Светильник TLWP218 PS	10	653,19	--	6532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Счет-фактура	Светильник ЛПО 01-2х36-002	14	611,61	--	8563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Счет-фактура	Светильник ЛПО 01-2х18-002	4	413,74	--	1655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Счет-фактура	Лампа TL-D 36W/54-765 SLV/25	8	68,76	--	550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Счет-фактура	Лампа TL-D 36W/54-765 SLV/25	8	71,95	--	576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Счет-фактура	Лампа TL-D 18W/54 G13	20	45,17	--	903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Счет-фактура	Лампа TL-D 18W/54G13	10	47,13	--	471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Счет-фактура	Лампа L 36W/765 G13	30	59,36	--	1781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Счет-фактура	Лампа L 18W/765 G13	4	42,47	--	170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Счет-фактура	Стартер FU-S-2 220-240 4-80W	28	7,92	--	222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Счет-фактура	Стартер 220В СК220-240V	28	7,20	--	201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Счет-фактура	Стартер 127В СК127V	24	7,20	--	173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	313,00	131,00	313	131	148	0,75	1
		шт		119,00	36,90	119	37	95	0,21	--
81	Счет-фактура	Светильник МХ260-У21	1	505,28	--	505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Счет-фактура	Лампа ЛОН-60Е27	1	12,59	--	13	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	39,82	--	239	--	198	0,22	1
		шт		33,90	--	203	--	97,2	--	--
84	Счет-фактура	Выключатель С16-122	5	59,96	--	300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Счет-фактура	Выключатель С510-002	1	75,55	--	76	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	39,12	--	78	--	66	0,22	--
		шт		33,90	--	68	--	97,2	--	--
87	Счет-фактура	Розетка РС 16-227	2	53,17	--	106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0128-675-2	Монтаж посудомоечной машины	1	6121,13	1148,63	6121	1149	4739	29,00	29
		шт		4972,50	292,50	4973	293	90	1,70	2
89	Ц0128-911-2	Монтаж шкафа холодильного	1	1831,25	38,00	1831	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
90	Ц0128-922-3	Монтаж мясорубки	1	963,93	5,43	964	5	865	7,00	7
		шт		958,50	2,25	959	2	90	0,01	--
91	Ц0128-924-1	Монтаж котла пищеварочного	2	1505,53	9,28	3011	19	2701	10,00	20
		шт		1496,25	4,50	2993	9	90	0,03	--
92	Ц0128-924-3	Монтаж мантоварки	1	1514,25	--	1514	--	1363	10,00	10
		шт		1514,25	--	1514	--	90	--	--
93	Ц0128-927-5	Монтаж сковородки электрической	1	1383,23	28,73	1383	29	1229	11,00	11
		шт		1354,50	11,25	1355	11	90	0,07	--
94	Ц0128-927-12	Монтаж плиты электрической	3	1373,04	16,29	4119	49	3681	8,00	24
		шт		1356,75	6,75	4070	20	90	0,04	--
95	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	3	101,59	3,33	305	10	341	0,61	2
		компл		98,26	0,54	295	2	115,2	--	--
96	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	5	293,06	0,56	1465	3	1685	1,66	8
		шт		292,50	0,09	1463	--	115,2	--	--
97	Е0165-4-4	Демонтаж ванн	2	477,11	22,41	954	45	1056	2,61	5
		компл		454,70	3,56	909	7	115,2	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазонроводных труб диаметром 25 мм	50	51,07	0,69	2554	35	2908	0,33	17
		м		50,38	0,11	2519	5	115,2	--	--
99	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	16,5	145,63	3,27	2403	54	2716	0,85	14
		м		142,36	0,52	2349	9	115,2	--	--
100	Е0117-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5876,21	22,14	5876	22	361	1,71	2
		комплект		305,33	8,44	305	8	115,2	0,04	--
101	Е0117-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных ванн	2	763,29	117,43	1527	235	1397	3,34	7
		комплект		561,49	45,00	1123	90	115,2	0,21	--
102	Счет-фактура	Ванна чугунная LEzArdA-M с ручками 1,5х0,75х0,42 с ножками	2	18788,16	--	37576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	1	593,78	61,65	594	62	524	2,26	2
		комплект		387,00	22,50	387	23	128	0,11	--
104	Счет-фактура	Мойка спаренная из нержавеющей стали	1	27182,86	--	27183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	5	1812,61	1,96	9063	10	835	0,81	4
		шт		144,90	--	725	--	115,2	--	--
106	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	43,584	1908,30	16,45	83171	717	14600	1,77	77
		м2		284,63	6,16	12405	269	115,2	0,03	1
107	Е0120-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентрешеток РВ 1-150х150	7	262,85	20,19	1840	141	1716	1,23	9
		шт		204,41	8,44	1431	59	115,2	0,04	--
108	Счет-фактура	Вентрешети РВ 1-150х150	7	479,70	--	3358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0106-1-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство площадки под вентилятор	0,3	10155,63	245,78	3047	74	115	2,06	1
		м3		313,09	92,84	94	28	94,5	0,45	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			1495733	26813			2060
			Тенге			338126	8778			45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			114618				
		Материалы -	Тенге			3590				
		Всего заработная плата -	Тенге				38964			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68192				
		Накладные расходы -	Тенге			36799				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5520			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9085				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			160503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				44484			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1162677				
		Материалы -	Тенге			614779				
		Всего заработная плата -	Тенге				276344			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88954				
		Местные материалы -	Тенге			169761				
		Накладные расходы -	Тенге			269574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85935				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1518185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1800
		Сметная заработная плата -	Тенге				316780			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32776				
		Всего заработная плата -	Тенге				7213			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25100				
		Накладные расходы -	Тенге			5842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				876			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2317				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8089			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			185662				
		Материалы -	Тенге			84508				
		Всего заработная плата -	Тенге				24382			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75911				
		Накладные расходы -	Тенге			28141				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4221			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12828				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			226631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				28603			
		ИТОГО:	Тенге			1946255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2275
		Сметная заработная плата -	Тенге				397957			
		Итого в ценах 2013г. /Имрп=1731:775/ К-2,23355	Тенге			4347059				
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами к=1.02	Тенге			4434000				
		НДС 12%	Тенге			532080				
		Всего	Тенге			4966080				
		Сдал:			Принял:					
					Эксперт технадзора					

Василик Владимир Михайлович

«Туран KZ»