Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 06 2017 г.

Заказчик ГУ „Отдел жилищно-коммунального хозяйства" Сайрамского р-на, ЮКО, Сайрамский р-н. с. Аксукент ул. Жибек Жолы 95
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО „Сиқым-Олжас" директор: Кебенбаев М. Б ЮКО, Сайрамский район с. Ц Датқа ул. Мусаева 61
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО „Сайрам Қурылыс" Царабаев А
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Средний рем. ул. Маликов с. Аксукент Сайрамском районе
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____
ИП „Ибрагимов А."
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Май 2017 г;
месяц, год
окончание работ Июнь 2017 г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц;
фактически, месяц: 1 месяц;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период____
____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_________________________________
____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _______тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ______ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___________тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_______ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _______ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Сейфр неугрусіб А. Шакібаева
____ принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Рысбек. Б. [подпись]
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Қорабаев А [подпись]
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Кебекбаев М.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Тапсырыс беруші: "Сайрам аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Мердігер: "Сиқым-Олжас" ЖШС-і

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:

2017 жылғы №170088 келісім шарт бойынша құны - 2 380 013.44 теңге

2017 жылғы 22 мамырдағы 4257309 хабарламасы

Құрылыс атауы: ОҚО Сайрам ауданы Аксукент ауылы А.Маликов көшесін орташа жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 25 мамыр айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс береуші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
4973503	275143	№170088 келісім шарт	22.05.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	ҚҚС-сыз есепті айда (мамыр айы үшін)
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына өтеуде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Сайрам ауданы Аксукент а/о Аксукент ауылы А.Маликов көшесін орта жөндеу	1 578 947		-							1 578 947
Төленген аванс										
Ұстап қалу 5%	78 947	0							0	78 947
Төленетін сомасы	1 500 000	- 0							- 0	1 500 000

Тапсырыс беруші:

"Сайрам аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесінің басшысы

_____ Е.Сарыбеков

"___" _____ 2017 жыл

«Сайрам Құрылыс» ЖШС-нің директоры

_____ Карабаев А.

"___" _____ 2017 жыл

Мердігер:

"Сиқым-Олжас" ЖШС-і Директоры

_____ М.Кебекбаев

"___" _____ 2017 жыл

Форма 2

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Инженер: ТОО "Сайрам курылыс"
Подрядчик: ТОО "Сикым-Олжас"
Договор: №170088 от 22-05-2017г.
Наименование объекта Средний ремонт ул.Маликов с.Аксукент в Сайрамском районе ЮКО

АКТ
Приемки выполненых работ
За Май месяц 2017 года
Средний ремонт ул.Маликов с.Аксукент в Сайрамском районе ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-270301-0103 11-270301-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**501,83**	**196,05**	**76,52**	**98382**	**38402**	**16959**	**0,03**	**16**
		м2 площади основания		**21,90**	**20,18**	**10992**	**10129**	**60,3**	**0,02**	**10**
		Накладные расходы -		*33,79*		*16959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*25,38*				*12736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,41*				*4222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,39*		*9227*				
		Сметная стоимость				*124568*				
2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**0,56**	**67658,70**	**1184,18**	**37858**	**663**	**1632**	**--**	**--**
		т		**--**	**553,21**	**--**	**310**	**60,3**	**0,58**	**--**
		Накладные расходы -		*2917,29*		*1632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,59*				*187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2583,71*				*1446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5646,08*		*3159*				
		Сметная стоимость				*42650*				
3	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**799**	**94,66**	**66,14**	**75668**	**52866**	**25786**	**0,03**	**27**
		м2 покрытия		**27,83**	**17,96**	**22245**	**14359**	**60,3**	**0,02**	**13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*32,26*		*25786*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,61*				*22072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,65*				*3714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,15*		*8116*				
		Сметная стоимость				*109571*				
4	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	1599	0,21	--	336	--	87	--	--
		м2 покрытия		0,07	--	119	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*0,05*		*87*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,04*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,01*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,02*		*34*				
		Сметная стоимость				*457*				
5	**С121-020501-0303 21-020501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	97	10707,53	--	1033934	--	39289	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*406,89*		*39289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*406,89*				*39289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*889,15*		*85858*				
		Сметная стоимость				*1159081*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1246177	91931			43
			Тенге			33356	24798			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1246177				
	Материалы -		Тенге			86957				
	Всего заработная плата -		Тенге				58154			
	Местные материалы -		Тенге			1033934				
		Накладные расходы -	Тенге			83754				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					35067		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48687		
		Сметная прибыль -	Тенге			106395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1436326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				58154			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1436326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				58154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2016 г.	Тенге			**1436326**				
		в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100 %, К=1	Тенге			**1436326**				
		Стоимость с договорным коэффицентом К-0,981514	Тенге			**1409774**				
		НДС в текущих ценах-12%	Тенге			**169173**				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			**1578947**				
		общая стоимость строительства	Тенге			**1578947**				

Инженер:
Инженер ТОО "Сайрам Курылыс"
_____ О.Сейтбаев

Инженер:
Директор ТОО "Сикым-Олжас"
_____ М.Кебекбаев

Тапсырыс беруші: "Сайрам аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Мердігер: "Сикым-Олжас" ЖШС-і

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:

2017 жылғы №170088 келісім шарт бойынша құны - 2 380 013.44 теңге

Құрылыс атауы: ОҚО Сайрам ауданы Ақсукент а/о Аксукент ауылы А.Маликов көшесін орта жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 19 маусым айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс береуші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
4973503	275143	№170088 келісім шарт	22.05.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	ҚҚС-сыз есепті айда (маусым айы үшін)
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	сонын ішінде			материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Сайрам ауданы Ақсукент а/о Аксукент ауылы А.Маликов көшесін орта жөндеу	2 380 013		-							801 066
Төленген аванс										
Ұстап қалу 5%	119 000	0							0	40 053
Төленетін сомасы	**2 261 013**	**- 0**							**- 0**	**761 013**

Тапсырыс беруші:

"Сайрам аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекеме басшысы

_____ Б.Сарыбеков

"___" _____ 2017 жыл

«Сайрам құрылыс ... ЖШС-нің директоры

_____ Карабаев А.

"___" _____ 2017 жыл

Мердігер:

"Сикым-Олжас" ЖШС-і Директоры

_____ М.Кебекбаев

"___" _____ 2017 жыл

Форма 2

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Инженер: ТОО "Сайрам курылыс"
Подрядчик: ТОО "Сикым-Олжас"
Договор: №170088 от 22-05-2017г.
Наименование стройки Средний ремонт ул.Маликов с.Аксукент в Сайрамском районе ЮКО

АКТ

Приемки выполненых работ
За Июнь месяц 2017 года
Средний ремонт ул.Маликов с.Аксукент в Сайрамском районе ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**0,3049557**	**67658,70**	**1184,18**	**20633**	**361**	**890**	**--**	**--**
		т		**--**	**553,21**	**--**	**169**	**60,3**	**0,58**	**--**
		Накладные расходы -		*2917,29*		*890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,59*				*102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2583,71*				*788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5646,08*		*1722*				
		Сметная стоимость				*23244*				
2	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**435,651**	**94,66**	**66,14**	**41240**	**28812**	**14054**	**0,03**	**15**
		м2 покрытия		**27,83**	**17,96**	**12124**	**7826**	**60,3**	**0,02**	**7**
		Накладные расходы -		*32,26*		*14054*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,61*				*12030*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,65*				*2024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,15*		*4423*				
		Сметная стоимость				*59717*				
3	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**871,302**	**0,21**	**--**	**183**	**--**	**48**	**--**	**--**
		м2 покрытия		**0,07**	**--**	**65**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*0,05*		*48*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,04*				*39*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,01*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,02*		*18*				
		Сметная стоимость				*249*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С121-020501-0303 21-020501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	52,6266408 т	10707,53 --	-- --	563501 --	-- --	21413 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*406,89*		*21413*		*21413*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*406,89*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*889,15*		*46793*				
		Сметная стоимость				*631707*				
5	Е11-061301-0101 11-061301-0101 РСНБ РК 2015	**Наращивание колодцев**	0,36 м3	27872,10 12993,66	39,84 --	10034 4678	14 --	2736 48,5	16,06 --	6 --
		Накладные расходы -		*7600,54*		*2736*		*2269*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6301,93*				*468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1298,61*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2837,81*		*1022*				
		Сметная стоимость				*13792*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**635591**	**29188**			**20**
			Тенге			**16866**	**7995**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**635591**				
	Материалы -		Тенге			**26036**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24861**			
	Местные материалы -		Тенге			**563501**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39140**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14439**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**24701**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**53979**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**728708**				**28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24861**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**728708**				**28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24861**			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2016 г.	Тенге			**728708**				
		в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100 %, К=1	Тенге			**728708**				
		Стоимость с договорным коэффициентом К-0,981514	Тенге			**715237**				
		НДС в текущих ценах-12%	Тенге			**85829**				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			**801066**				
		общая стоимость строительства	Тенге			**801066**				

Инженер:
Инженер ТОО "Сайрам Курылыс"
Серикбаев С.О.

Инженер:
Директор ТОО "Сикым-Олжас"
М.Кебекбаев