АКТ
государственной приемочной комиссии
о готовности среднего ремонта

Карагандинская область «26» 10 2011г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» №102 от 14 июня 2011 года.
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:
Председателя государственной приемочной комиссии: Санаубарова А.К. – зам. начальника ГУ «Управления пассажирского транспорта и автодорог Карагандинской области»
(Ф.И.О., должность)
Зам. председателя государственной приемочной комиссии: Мырзабекова А.Б.– заместитель акима Улытауского района
(Ф.И.О., (должность)
и члены комиссии – представителей:
Генерального подрядчика: **Исаева С.Д.** председателя ПК «Дорожник»
(Ф.И.О., должность)
Начальника ГУ «Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Улытауского района»: **Оразбекова Д.Б.**
Представителя УДП ДВД Карагандинской области: **Аменова Ж.С.**
Начальника отдела Функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»: **Тусупова Е.К.**
Главного специалиста отдела Функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»: **Махмутулы У.**

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатации законченного среднего ремонта,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобилных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и подведомственную подчиненность)
предъявлены к приемке в эксплуатацию: а/д.«Кызылорда-Павлодар» км 424-426 III категории средний ремонт, Улытауский р-н
(указать наименование автомобильных дорог,категорию, вид строительства, место расположения (область, район))
2. Средний ремонт произведен на основании: протокола конкурсной комиссии от 11.03.2011 г., договор № 71 от 11.03.2011г.
(постановление, приказа, решения)
3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: ПК «Дорожник»
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: устройство выравнивающ. слоя и ШПО.
(указать виды работ)

4. Сметная документация на строительство разработана Заказчиком:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.
(указать части разделы документации)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:
- начало работ: с май 2011 года
- окончание работ: по октябрь 2011 года

6. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта, перечисленная в приложении к настоящему акту.

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность дороги): 2 км.
б) ширина земляного полотна: 12 м.
в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.
г) ширина проезжей части: 7,0 м.

Конструктивные слои дорожной одежды	**от ПК**	**до ПК**	**км**	**Примечание**
Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя шириной 6,5 м.	424	426	2	Объем выполнен согласно тендерной документации
Устройство ШПО шириной 7,0 м.	424	426	2	

8. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: Всего: **10 729 004 тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

9. Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **10 729 004 тенге.**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Предъявленную к приемке среднего ремонта на: **а/д.« Кызылорда-Павлодар» км 424-426 протяженностью 2 км принять в эксплуатацию.**
(наименование автомобильной дороги)

Приложения к акту:
1. Ведомость выполненных объемов работ.
2. Заключение рабочей комиссии.
3. Акты на скрытые работы.

Замечаний к акту рабочей комиссии нет по приемке в эксплуатацию среднего ремонта автомобильной дороги **«Кызылорда-Павлодар» км 424-426 протяженностью 2 км, устранены.**

Председатель государственной комиссии:

_____ **Санаубаров А.К.**

Зам. председателя государственной комиссии:

_____ **Мырзабеков А.Б.**

Члены комиссии:

_____ **Исаев С.Д.**

_____ **Оразбеков Д.Б.**

_____ **Аменов Ж.С.**

_____ **Тусупов Е.К.**

_____ **Махмутулы У.**

АКТ
государственной приемочной комиссии
о готовности среднего ремонта

Карагандинская область «26» 10 **2011г.**

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» №102 от 14 июня 2011 года.
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:
Председателя государственной приемочной комиссии: Санаубарова А.К. – зам. начальника ГУ «Управления пассажирского транспорта и автодорог Карагандинской области»
(Ф.И.О., должность)
Зам. председателя государственной приемочной комиссии: Мырзабекова А.Б.– заместитель акима Улытауского района
(Ф.И.О., (должность)
и члены комиссии – представителей:
Генерального подрядчика: **Исаева С.Д.** председателя ПК «Дорожник»
(Ф.И.О., должность)
Начальника ГУ «Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Улытауского района»: **Оразбекова Д.Б.**
Представителя УДП ДВД Карагандинской области: **Аменова Ж.С.**
Начальника отдела Функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»: **Тусупова Е.К.**
Главного специалиста отдела Функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»: **Махмутулы У.**

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатации законченного среднего ремонта,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобилных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и подведомственную подчиненность)
предъявлены к приемке в эксплуатацию: а/д.«Сатпаев-Малшыбай-Бозтумсык-Улытау» км 181-191 III категории средний ремонт, Улытауский р-н
(указать наименование автомобильных дорог,категорию, вид строительства, место расположения (область, район))
2. Средний ремонт произведен на основании: протокола конкурсной комиссии от 11.03.2011 г., договор № 71 от 11.03.2011г.
(постановление, приказа, решения)
3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: ПК «Дорожник»
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: ремонт щебеночного покрытия.

(указать виды работ)

4. Сметная документация на строительство разработана Заказчиком:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.

(указать части разделы документации)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:
- начало работ: с май 2011 года
- окончание работ: по октябрь 2011 года

6. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта, перечисленная в приложении к настоящему акту.

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность дороги): 10 км.
б) ширина земляного полотна: 12 м.
в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.
г) ширина проезжей части: 10 м.

Конструктивные слои дорожной одежды	**от ПК**	**до ПК**	**км**	**Примечание**
Ремонт щебеночного покрытия	181	191	10	Объем выполнен согласно тендерной документации

8. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: Всего: **33 263 135 тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

9. Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **33 263 135 тенге.**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Предъявленную к приемке среднего ремонта на: **а/д.« Сатпаев-Малшыбай-Бозтумсык-Улытау» км 181-191 протяженностью 10 км принять в эксплуатацию.**

(наименование автомобильной дороги)

Приложения к акту:
1. Ведомость выполненных объемов работ.
2. Заключение рабочей комиссии.
3. Акты на скрытые работы.

Замечаний к акту рабочей комиссии нет по приемке в эксплуатацию среднего ремонта автомобильной дороги **«Сатпаев-Малшыбай-Бозтумсык-Улытау» км 181-191 протяженностью 10 км, устранены.**

Председатель государственной комиссии:

_____ **Санаубаров А.К.**

Зам. председателя государственной комиссии:

_____ **Мырзабеков А.Б.**

Члены комиссии:

_____ **Исаев С.Д.**

_____ **Оразбеков Д.Б.**

_____ **Аменов Ж.С.**

_____ **Тусупов Е.К.**

_____ **Махмутулы У.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Дорожник"

Форма № 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2011 года
по среднему ремонту
А/дорога "Кызылорда - Павлодар" км 424-426
(выравнивающий слой 1 км)

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	68-1-3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000мм толщиной до 70мм	м2	1500	38,8	1,51	37,29 6,38	58200	2265	55935 9570	15741	0,00987 0,03525	15 53
2	27-72-1 т.ч гл3 п1 к=1,2	Производство дополнительных работ, розлив битума	тн	1,265	407,51		407,51 169,13	516		516 214	285	0,696 0,696	1 1
3	27-66-2	Приготовление битума жидкого в котлах емкостью 15000л	тн	1,29	472,75	45	427,75 117,15	610	58	552 151	278	0,29 0,4	0 1
4	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Битум жидкий	тн	1,29	27223,39			35118					
5	27-16-2 т.ч гл3 п1 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения асфальтоукладчика	тн	300	296,74	116,64	180,10 67,36	89022	34992	54030 20208	73416	0,6552 0,23868	197 72
6	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость асфальтобетонной смеси с транспортом 10км	тн	303	3788,90			1148037					
7	сб.27тч 1 п. 1.5	Доставка битума автогудронаторами на расстояние 10км	м/час	0,3	1171		1171 486	351		351 146	194	1	0

			111384		
Итого	1331854	37315	30289	89914	340
Накладные расходы 133%	89914	13487			45
ИТОГО	1421768				
Непредвиденные затраты 6%	85306				
Итого	1507074				
Выслуга лет 1%	15071				
Дополнительные отпуска 0,04%	603				
Перевозка рабочих 2,5%	37677				
Итого в ценах 2001 года	1560425				
Итого в ценах 2011 года с Имрп= 1,951	3044389				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	60888				
ИТОГО	3105277				
НДС 12%	372633				
ВСЕГО	**3477910**				

ПРИНЯЛ: Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Санаубаров А.К.

Начальник отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры
_____ Гусупов Е.

Куратор
_____ Махмутулы Р.

СДАЛ: Председатель ПК "Дорожник"
_____ С.Д. Исаев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Дорожник"

Форма № 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2011 года
по среднему ремонту
А/дорога "Кызылорда - Павлодар" км 424-426
(устройство ШПО 2 км)

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	27-46-8 т.ч гл3 п1 к=1,2	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем	м2	14000	11,904	3,996	7,908 / 1,956	166656	55944	110712 / 27384	110826	0,02532 / 0,00709	354 / 99
2	27-66-1	Приготовление битума вязкого в котлах емкостью 15000л 14000*0,00072*1,02	тн	10,28	1048,32	157,5	890,82 / 265,49	10777	1619	9158 / 2729	5783	2,05	21
3	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость битума вязкого	тн	10,28	25461,9			261748					
4	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость черного щебня (0,02*14000) с транспортом 10 км	тн	280	3465,83			970432					
5	сб.27тч 1 п. 1.5	Доставка битума автогудронаторами на расстояние 10км	м/час	2,36	1171		1171 / 486	2764		2764 / 1147	1526	1	2

Итого	1412377	57563	118135	476
Накладные расходы 133%	118135			
ИТОГО	1530512			
Непредвиденные затраты 6%	91831			
Итого	1622343			
Выслуга лет 1%	16223			
Дополнительные отпуска 0,4%	649			

Перевозка рабочих 2,5%	40559
Итого в ценах 2001 года	1679774
Итого в ценах 2011 года с Имрп= 1,951	3277239
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	65545
ИТОГО	3342784
НДС 12%	401134
ВСЕГО	**3743918**

ПРИНЯЛ: Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Санаубаров А.К.

Начальник отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры
_____ Тусупов Е.

Куратор
_____ Махмутулы Р. (отпуск)

СДАЛ: Председатель ПК "Дорожник"
_____ С.Д. Ираев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Дорожник"

Форма № 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2011 года
по среднему ремонту
А/дорога "Сатпаев-Малшибай-Бозтумсык-Улытау" км 181-191

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
							30,67			1533500		0,0556	2780
1	27-15-1	Исправление профиля щебеночного покрытия с добавлением нового материала	м2	50000	39,00	8,33	10,3	1950000	416500	515000	1238895	0,03623	1812
2	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость щебня естественного с транспортом 115км	м3	3325	1230,42			4091147					
										1533500			
		ИТОГО						6041147	416500	515000	1238895		4592
		Накладные расходы 133%						1238895	185834				619
		ИТОГО						7280042					
		Непредвиденные затраты 6%						0					
		Итого						7280042					
		Перевозка рабочих 2,5%						182001					
		Итого в ценах 2001 года						7462043					
		Итого в ценах 2011 года с Имрп= 1,951						14558446					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						291169					
		ИТОГО						14849615					
		НДС 12%						1781954					
		ВСЕГО						**16631569**					

ПРИНЯЛ: Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Санаубаров А.К.

Начальник отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры
_____ Тусупов Е.

Куратор
_____ Махмутулы Р.

СДАЛ: Председатель ПК "Дорожник"
_____ С.Д. Исаев