АКТ

государственной комиссии о готовности среднего ремонта

Карагандинская область «19» сентября 2014г.

(местонахождение автомобильной дороги) *(дата)*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Приказ № 146 от 18 августа 2014 года.

(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:

Председателя государственной комиссии: Кожанов М.Ж. – заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;

(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя государственной комиссии: Мырзабеков А.Б. – заместитель акима Улытауского района

(Ф.И.О., должность)

и члены комиссии:

Тусупов Е.К. – руководитель отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;

Оразбеков Д.Б. – руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Улытаукого района» (по согласованию);

Кожакапанов Р.М. – главный специалист отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;

Акимов Д.А. - представитель УАП ДВД Карагандинской области;

Исаев С.Д - председатель ПК «Дорожник»;

Маханов Ж.М. - мастер ПК «Дорожник»;

Сейтказинов Б. – индивидуальный предприниматель «Сейтказинов».

(Ф.И.О., должность)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительствсм автомобильных дорог,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

(указать наименование и подведомственную подчиненность)

предъявлены к приемке в эксплуатацию: **а/д.«Улытау-Бозтумсык-Малшыбай-Сатпаев» км 0-14**, средний ремонт,

(указать наименование автомобильных дорог, категорию, вид строительства, место расположения (область, район))

2. Средний ремонт произведен на основании: протокола об итогах электронного конкурса от 31.03.2014 г., договор № 90 от 07.04.2014 г.

(постановление, приказа, решения)

3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: ПК «Дорожник»;

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: устройство выравнивающего слоя, ШПО.

(указать виды работ)

4. Сметная документация на средний ремонт разработана Заказчиком: ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.

(указать части разделы документации)

5. Ремонтные работы осуществлены в срок:

- начало работ: с мая 2014 года

- окончание работ: по октябрь 2014 года

6. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:

а) мощность (протяженность дороги): 14 км.

б) ширина земляного полотна: 13 м.

в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.

г) средняя ширина проезжей части: 7 м.

Конструктивные слои дорожной одежды	от ПК	до ПК	км	Примечание
Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя.	0	14	14	Объем выполнен согласно тендерной документации
Устройство ШПО	0	14	14	
Нанесение дорожной разметки	0	14	14	

8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: **84 479 281,39 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТОЙ от генерального подрядчика **ПК «Дорожник»** и готовой к эксплуатации участок автомобильной **а/д.«Улытау-Бозтумсык-Малшыбай-Сатпаев» км 0-14** протяженностью 14 км .

(наименование автомобильной дороги)

Председатель комиссии:

_____ **М. Кожанов**

Зам. председателя комиссии:

_____ **А. Мырзабеков**

Члены комиссии:

_____ **Е. Тусупов**

_____ **Д. Оразбеков**

_____ **Р. Кожакапанов**

_____ **Д. Акимов**

_____ **С. Исаев**

_____ **Ж. Маханов**

_____ **Б. Сейтказинов**

Акт
государственной комиссии о готовности среднего ремонта

Улытауский район от «31» 5 2014 года
(метонахождение автомобильной дороги) (дата)

Государственная комиссия, назначенная приказом руководителя ГУ «Отдела ЖКХ, ПТ и АД Улытауского района Карагандинской области» №10 от «31» октября 2014 года в составе:
(наименование органа назначившего комиссию приказом)
Председатель комиссии: Оразбеков Дана Бекишевич – руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Улытауского района, председатель комиссии
Члены комиссии:
Едилбаев Абзал Муханбетжанович – специалист отдела ЖКХ, ПТ и АД Улытауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
Абдраимов Багдат Кабденович– Аким аппарата акима п. Жезды
(фамилия, имя, отчество, должность)
Казенов Толеутай - директор ДЭУ-44
(фамилия, имя, отчество, должность)
Исаев Серикбол Даргулович – директор производственнного кооператива «Дорожник»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительстом автомобильных дорог

УСТАНОВИЛА:

17 Заказчиком: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Улытауского района
(указать наименование и подведомственную подчиненность)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию средний ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по улице Куттымбетова поселка Жезды
(указать наименование автомобильных дорог, категорию, вид строительства, место расположения (область, район))

2. Средний ремонт приозведен на основании: протокола об итогах электронного конкурса от 25.04.2014г., 28 апреля 2014г. договора №12, №15
(постановление, приказа, решения)

3. Средний ремонт осуществляется генеральным подрядчиком производственным кооперативом «Дорожник»
(указать наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
4. Сметная документация на средний ремонт разработана Заказчиком Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Улытауского района
(указать наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.
(указать части разделы документации)

5. Ремонтные работы осуществлены в срок:
Начало работ: с мая 2014 года
(месяц и год)
Окончание работ: по октябрь 2014 года
(месяц и год)
При продолжительности среднего ремонта(месяцев) по норме: 6 месяцев
6. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном правилами премки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомоблтьных дорог, перечисленная в приложении к насттоящему акту.

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность внутрипоселковой дороги): 1,2 км.
б) ширина земляного полотна:
в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.
г) средняя ширина проезжей части:

8. Сметная стоймость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 40 628 048 тенге, в том числе строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря: нет (в базисных ценах)

9. Выявленные недоделки и дефекты:
-
-
-
-
Должны быть устранены до предъявления Государственной приемочной комиссии.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Считать принятой от генерального подрядчика ПК «Дорожник» и готовой к эксплуатации внутрипоселковые дороги по ул. Куттымбетова п. Жезды
(наименование автомобильной дороги)

Председатель приемочной комиссии _____ Д.Оразбеков
(подпись)

Члены приемочной комиссии _____ А.Е.Ешмбаев

_____ Б.Абдраимов

_____ Т.Казенов

_____ С.Исаев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Дорожник"

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2014 года

по среднему ремонту участка а/дороги "Улытау-Бозтумсык-Малшибай-Сатпаев" км 0-14
(ШПО 14 км)

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы %	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-46-8 т.ч гл3 п1 к=1,2	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем	м2	98000	7,908 11,904	3,996	1,956	774984,00 1166592,00	391608;00	191688,00	775783,68 133	0,02532 0,007092	2481 695
2	27-66-1	Приготовление битума вязкого в котлах емкостью 15000л 98000*0,00072*1,02	тн	71,97	890,82 1048,32	157,5	265,49	64112,32 75447,59	11335,28	19107,32	40488,66 133	2,05	148
3	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость битума вязкого	тн	71,97	30334,44			2183169,65					
4	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость черного щебня (0,02*98000) с транспортом 26 км	тн	1960	3436,37			6735285,20					
5	сб.27тч 1 п. 1.5	Доставка битума автогудронаторами на расстояние 26км	м/час	43,04	1171		1171 486	50399,84		50399,84 20917,44	27820,20 133	1	43
		Итого						10210894,28	402943,28	889496,16 231712,76	844092,54		3367
		Накладные расходы 133%						844092,54	126613,88				422
		ИТОГО						11054986,82					
		Непредвиденные затраты 6%						663299,21					
		Итого						**11718286,03**	**358326,64**				**3832**

Выслуга лет 1%	117182,86
Дополнительные отпуска 0,4%	46873,14
Итого в ценах 2001 года	11882342,03
Итого в ценах 2014 года с Имрп= 2,39	28398797,45
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	567975,95
ИТОГО	**28966773,40**
НДС 12%	3476012,81
ВСЕГО	**32442786,21**

ПРИНЯЛ: Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Кожанов М.Ж.
Начальник отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры_____ Тусупов Е.
Куратор_____ Кожакапанов Р.М.

СДАЛ: Председатель ПК "Дорожник"
_____ С.Д. Исаев

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Улытауского района"
Подрядчик: ПК "Дорожник"

Форма №2
от 05.09.2014г.

Акт выполненных работ
средний ремонт внутрипоселковой дороги ул. Куттымбетова п. Жезды Улытауского района
с 6 августа по 5 сентября 2014 года

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы %	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	68-3-3	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дороги толщиной 70мм , площадь ремонта до 5м2	м2	1234,2	251,65	229,37	22,28 9,34	310586	283088	27498 11527	391838 133	1,046 0,0352	1291 43
	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Битум вязкий БНД с транспортом 67км	тн	0,987	46093,13			45494					
	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Горячая асфальтобетонная смесь с транспортом 67км	ТН	205,1	5882,07			1206413					
3	27-72-1 т.ч гл3 п1 к=1,2	Производство дополнительных работ, розлив битума	тн	1,24	407,51		407,51 169,13	505		505 210	279 133	0,696 0,696	1 1
	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Битум вязкий БНД с транспортом 67км	тн	1,24	46093,13			57155					
4	27-53-1	Устройство покрытий толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	4133,5	24,52	5,94	15,35 5,06	101353	24553	63449 20916	60474 133	0,0336 0,01766	139 73
5	27-54-1 к=2	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5см изменения толщины	м2	8267	0,02	0,01		165	83	0 0	110 133	0,00009	1
	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Горячая асфальтобетонная смесь с транспортом 67км	ТН	499,3	5882,07			2936918					
		Итого						4658589	307724	91452 32653	452701		1549
		Накладные расходы						452701	67905				226

		Итого						5111290					
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						306677					
		Итого						5417967	408282				1775

Выслуга лет 1%	54180
Дополнительные отпуска 0,4%	21672
Итого в ценах 2001 года	5493819
Итого в ценах 2014 года с Имрп= 2,39	13130227
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	262605
ИТОГО	**13392832**
НДС 12%	1607140
ВСЕГО	**14999972**

ПРИНЯЛ: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Улытауского района"

_____ Оразбеков Д.Б.

СДАЛ: Председатель ПК "Дорожник"

_____ Исаев С.Д.