УТВЕРЖДЕН
Приказом КОФ АО «НК«ҚазАвтоЖол»
от «5» 10 2015г. № 31-п

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного среднего ремонта участка автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 584-599

г.Караганды «28» сентября 2015 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная Карагандинским областным филиалом АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» приказом от «02» сентября 2015 года за № 28-П
в составе:

Председателя – представителя Заказчика

Шаймин Канат Акижанович - директор Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» (председатель комиссии);

Члены комиссии, представителей:

Заказчика:

Султанбеков Аскар Мырзатаевич - заместитель директора Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;

Жакеев Аманбай Жакеевич - начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Карагандинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»;

РГУ «Карагандыжоллаборатория»:

Ахметкалиев Марат Нурсоветович - руководитель РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК;

Эксплуатационной организации:

Сатаев Серикжан Халиоллович - главный инженер КОФ РГП «Казахавтодор;

Управления административной полиции:

Акимов Дулат Адилханович - старший инспектор ОДТИ УАП ДВД Карагандинской области, майор полиции (по согласованию);

Департамента по чрезвычайным ситуациям:

Казбеков Арман Казбекович - и.о. начальника отдела по ЧС Жанааркинского района

Департамента экологии:

Жакишев Уали Тлеуканович - главный специалист государственной экологической инспекции департамента экологии Карагандинской области;

Подрядных организаций:
Исаев Серикбол Даргулович - председатель ПК «Дорожник»

Беков Айдар Хамзеевич - директор ТОО «Жана-Арка-2006» (представитель субподрядчика по согласованию)

УСТАНОВИЛА:

1 Производственным кооперативом «Дорожник» предъявлен к проверке готовности к приемке в эксплуатацию средний ремонт участка км 584-599, входящий в состав автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ».

1 Средний ремонт произведен на основании Протокола АО «НК «ҚазАвтоЖол» «Об итогах закупок работ по среднему ремонту автомобильных дорог республиканского значения способом тендера» от 08 мая 2015 года

2 Средний ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ПК «Дорожник» и субподрядной организацией ТОО «Жана-Арка-2006», выполнившими работы по ликвидации пучинистых мест, устройству выравнивающего слоя, устройству ШПО, планировке обочин, устройству разметки проезжей части.

3 Проектно-сметная документация на строительство разработана Карагандинским филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол».

4 Строительство осуществлялось по смете согласно конкурсной документации.

5 Проектно-сметная документация утверждена Карагандинским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол»

6 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ – май 2015 года,
Окончание работ – сентябрь 2015 года

8 Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

9 Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:

Участок км 584-599 – протяженностью 15 км:
- ликвидация пучинистых мест – 600 м2
- устройство выравнивающего слоя – 3900 тн
- устройство ШПО – 100500 м2
- планировка обочин – 75000 м2
- устройство разметки – 15 км.

10. Все недоделки и дефекты по предусмотренным работам, выявленные

рабочей комиссией устранены.

11. Общая стоимость проекта – 105 153 286,56 тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке участок среднего ремонта автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 584-599 принять в эксплуатацию.

Приложения к Акту государственной комиссии:

1. Заключение рабочей комиссии.

Председатель комиссии

_____ Шаймин К.А.

Члены комиссии:

_____ Султанбеков А.М.

_____ Жакеев А.Ж.

_____ Ахметкалиев М.Н.

_____ Сатаев С.Х.

_____ Акимов Д.А.

_____ Казбеков А.К.

_____ Жакишев У.Т.

_____ Исаев С.Д.

_____ Беков А.Х.

АКТ
государственной комиссии о готовности среднего ремонта

Карагандинская область «15» 09 2015г.
(местонахождение автомобильной дороги) *(дата)*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Приказ № 61 от 30 июля 2015г
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:
Председателя государственной комиссии: **Кожанов М.Ж..** – заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя государственной комиссии: **Мырзабеков А.Б.** – заместитель акима Улытауского района (по согласованию).
(Ф.И.О., должность)

и члены комиссии:
Оразбеков Д.Б. – руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Улытауского района» (по согласованию);
Акимов Д.А. – представитель УАП ДВД Карагандинской области;
Тусупов Е.К. – руководитель отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
Уахитов А.К. – главный специалист отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
Исаев С.Д. – генеральный подрядчик, председатель ПК «Дорожник»;
Сейтказинов А.Б. – представитель эксплуатирующей организации ИП «Сейтказинов».
(Ф.И.О., должность)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и подведомственную подчиненность)

предъявлены к приемке в эксплуатацию: а/д. **«Улытау-Бозтумсык-Малшыбай-Сатпаев» км 22-27**, средний ремонт, Улытауский район
(указать наименование автомобильных дорог,категорию, вид строительства, место расположения (область, район))

2. Средний ремонт произведен на основании: протокола об итогах государственных закупок по среднему ремонту участков автомобильных дорог областного значения Карагандинской области от 22 мая 2015 г., договор № 75 от 28 мая 2015 г.

(постановление, приказа, решения)

3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: **ПК «Дорожник»**

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: устройство выравнивающего слоя, ШПО.

(указать виды работ)

4. Сметная документация на средний ремонт разработана Заказчиком: ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.

(указать части разделы документации)

5. Ремонтные работы осуществлены в срок:
- начало работ: с июня 2015 года
- окончание работ: по октябрь 2015 года

6. Государственной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность участка): 5 км.
б) ширина земляного полотна: 12м.
в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.
г) средняя ширина проезжей части: 6,5 м.

Конструктивные слои дорожной одежды	**от ПК**	**до ПК**	**км**	**Примечание**
Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя	22	27	5	Объем выполнен согласно тендерной документации
Устройство ШПО	22	27	5	
Нанесение дорожной разметки	22	27	5	

8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: **39 446 400,00 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ: - тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТОЙ от генерального подрядчика **ПК «Дорожник»** и готовой к эксплуатации участок автомобильной дороги **«Улытау-Бозтумсык-Малшыбай-Сатпаев» км 22-27 протяженностью 5 км.**

(наименование автомобильной дороги)

Председатель комиссии:

_____ **М.Кожанов**

Зам. председателя комиссии:

_____ **А.Мырзабеков**

Члены комиссии:

_____ **Д.Оразбеков**

_____ **Д.Акимов**

_____ **Е.Тусупов**

_____ **А.Уахитов**

_____ **А.Сейтказинов**

_____ **С. Исаев**

АКТ
государственной комиссии о готовности среднего ремонта

Карагандинская область «15» 09 2015г.
(местонахождение автомобильной дороги) *(дата)*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Приказ № 61 от 30 июля 2015г
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:
Председателя государственной комиссии: **Кожанов М.Ж..** – заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя государственной комиссии: **Мырзабеков А.Б.** – заместитель акима Улытауского района (по согласованию).
(Ф.И.О., должность)

и члены комиссии:
Оразбеков Д.Б. – руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Улытауского района» (по согласованию);
Акимов Д.А. – представитель УАП ДВД Карагандинской области;
Тусупов Е.К. – руководитель отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
Уахитов А.К. – главный специалист отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
Исаев С.Д. – председатель ПК «Дорожник»;
Тұрсынов С.Ә. – директор субподрядной организаций ТОО «Даму 2013»;
Сейтказинов А.Б. – представитель эксплуатирующей организации ИП «Сейтказинов».
(Ф.И.О., должность)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и подведомственную подчиненность)

предъявлены к приемке в эксплуатацию: а/д. **«Улытау-Бозтумсык-Малшыбай-Сатпаев» км 42-52**, средний ремонт, Улытауский район
(указать наименование автомобильных дорог ,категорию, вид строительства, место расположения (область, район))

2. Средний ремонт произведен на основании: протокола об итогах государственных закупок по среднему ремонту участков автомобильных дорог областного значения Карагандинской области от 22 мая 2015 г., договор № 75 от 28 мая 2015 г.

(постановление, приказа, решения)

3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: **ПК «Дорожник»**

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: устройство выравнивающего слоя, ШПО.

(указать виды работ)

4. Сметная документация на средний ремонт разработана Заказчиком: ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.

(указать части разделы документации)

5. Ремонтные работы осуществлены в срок:
- начало работ: с июня 2015 года
- окончание работ: по октябрь 2015 года

6. Государственной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность участка): 10 км.
б) ширина земляного полотна: 12м.
в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.
г) средняя ширина проезжей части: 6,5 м.

Конструктивные слои дорожной одежды	**от ПК**	**до ПК**	**км**	**Примечание**
Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя	42	52	10	Объем выполнен согласно тендерной документации
Устройство ШПО	42	52	10	
Нанесение дорожной разметки	42	52	10	

8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: **85 411 200,00 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ: - тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТОЙ от генерального подрядчика **ПК «Дорожник»** и готовой к эксплуатации участок автомобильной дороги **«Улытау-Бозтумсык-Малшыбай-Сатпаев» км 42-52 протяженностью 10 км.**

(наименование автомобильной дороги)

Председатель комиссии:

_____ **М.Кожанов**

Зам. председателя комиссии:

_____ **А.Мырзабеков**

Члены комиссии:

_____ **Д.Оразбеков**

_____ **Д.Акимов**

_____ **Е.Тусупов**

_____ **А.Уахитов**

_____ **А.Сейтказинов**

_____ **С. Тұрсынов**

_____ **С. Исаев**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Дорожник"

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2015 года

на средний ремонт участка а/дороги "Улытау-Бозтумсык-Малшибай-Сатпаев" км 42-52
(ликвидация пучин, выравнивающий слой 10км)

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы %	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-18-4 т.ч гл3 п1 к=1,2	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3	42,05	471,744	286,2	185,544 4,884	19836,84	12034,71	7802,13 205,37	16279,31 133	1,86 0,01632	78 1
2	27-18-2 т.ч гл3 п1 к=1,2	Разборка щебеночных основани	м3	126,15	57,612	18,6	39,012 11,544	7267,75	2346,39	4921,36 1456,28	5057,55 133	0,1404 0,04272	18 5
3	1-65-3 к=1,2	Разработка траншей в грунтах 3 гр. одноковшовым экскаватором емк.065м3 с разравниванием и уплотнением в полке	м3	1009,2	107,4	11,62	95,78 17,42	108388,08	11726,90	96661,18 17580,26	2930,72 100	0,11	0 111
4	СН РК 8.02-04-2002	Транспорт грунта на 1 км	тн	1816,56	19,7		19,7 3,94	35786,23		35786,23 7157,25	7157,25 100	0,0225	41
5	27-14-4 л=1,2	Устройство подстилающего слоя основания из щебня	м3	1009,2	258,41	38,616	271,056 94,308	260787,37	38971,27	273549,72 95175,63	178415,38 133	0,2592 0,32808	262 331
6	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость щебня естественного с транспортом 10 км	м3	1271,6	413,03			525208,95					
7	27-22-1 л=1,2	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15см	м2	841	45,47	6,00	39,468 13,8	38240,27	5046,00	33192,59 11605,80	22146,89 133	0,0396 0,048456	33 41
8	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость щебня фракционного 10-20мм с транспортом 66 км	м3	12,62	1752,84			22120,84					

	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость щебня фракционного свыше 40мм с транспортом 66 км	м3	158,95	1465,64			232963,48					
9	27-72-1 к=1,2	Розлив битума 0,5л/м2											
	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Битум вязкий с транспортом Расход 0,42*1,03	тн	0,42	407,51		407,51 / 169,13	171,15	0,00	171,15 / 71,03	94,47 / 133	0,696 / 0,696	0 / 0
10	27-66-1	Приготовление битума вязкого в котлах емкостью 15000л	тн	0,43	1048,32	157,5	890,82 / 265,49	15975,36					
11	27-53-1	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см	м2	841	24,52	5,94	15,35 / 5,06	450,78	67,73	383,05 / 114,16	241,91 / 133	2,05	0 / 1
	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость горячей асфальтобетонной смеси с транспортом 66км	тн	81,2	4497,95			20621,32	4995,54	12909,35 / 4255,46	12303,83 / 133	0,0336 / 0,01766	28 / 15
12	27-54-1 к=2	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5см изменения толщин	м2	1682	0,02	0,01	0 / 0	365233,54					
	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость асфальтобетонной смеси с транспортом 66км	тн	20,4	4497,95			33,64	16,82	0 / 0	22,37 / 133	0,00009	0
13	27-72-1 т.ч гл3 п1 к=1,2	Производство дополнительных работ, розлив битума						91758,18					
14	27-66-1	Приготовление битума вязкого в котлах емкостью 15000л	тн	15,02	407,51		407,51 / 169,13	6120,80		6120,80 / 2540,33	3378,64 / 133	0,696 / 0,696	10 / 10
15	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость битума вязкого Расход 15,02*1,03	тн	15,47	1048,32	157,5	890,82 / 265,49	16217,51	2436,53	13780,99 / 4107,13	8703,07 / 133	2,05	0 / 32
16	27-16-2 т.ч гл3 п1 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применением асфальтоукладчика	тн	15,47	35906,40			555472,01					
17	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость асфальтобетонной смеси с транспортом 66км	тн	3460	296,74	116,64	180,10 / 67,36	1026720,40	403574,40	623146,00 / 233065,60	846731,20 / 133	0,6552 / 0,23868	2267 / 826
				3495	4497,95			15720335,25					

18	сб.27тч 1 п. 1.5	Доставка битума автогудрона- торами на расстояние 66км ИТОГО	м/час	23,48	1171		1171 486	27495,08 19097204,83	481216,29	27495,08 11411,28 1135919,63 388745,58	15177,00 133 1118639,59	1	23 4133
		Накладные расходы 133% ИТОГО Непредвиденные затраты 6% Итого						1118639,59 20215844,42 1212950,67 21428795,09	167795,94 1037757,81				559 4692
		Выслуга лет 1%						214287,95					
		Дополнительные отпуска 0,4%						85715,18					
		Итого в ценах 2001 года						21728798,22					
		Итого в ценах 2015 года с Имрп= 2,557						55560537,05					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						1111210,74					
		ИТОГО						56671747,79					
		Итого с учетом скидки						**54010199,00**					
		НДС 12%						6481223,88					
		ВСЕГО						**60491422,88**					

ПРИНЯЛ: Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры _____ Тусупов Е.

Куратор_____ Ахметов А.

СДАЛ: Председатель ПК "Дорожник"
_____ С.Д. Исаев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Дорожник"

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2015 года

на средний ремонт участка а/дороги "Улытау-Бозтумсык-Малшибай-Сатпаев" км 22-27
(выравнивающий слой 5км)

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы %	Затраты труда, чел-ч.	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		рабочих - строителей / машинистов на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-72-1 т.ч гл3 п1 к=1,2	Производство дополнительных работ, розлив битума	тн	7,73	407,51		407,51 / 169,13	3150,05		3150,05 / 1307,37	1738,80 / 133	0,696 / 0,696	5 / 5
2	27-66-1	Приготовление битума вязкого в котлах емкостью 15000л	тн	7,96	1048,32	157,5	890,82 / 265,49	8344,63	1253,70	7090,93 / 2113,30	4478,11 / 133	2,05	0 / 16
3	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость битума вязкого Расход 15,02*1,03	тн	7,96	35016,98			278735,16					
4	27-16-2 т.ч гл3 п1 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применением асфальтоукладчика	тн	1780	296,74	116,64	180,10 / 67,36	528197,20	207619,20	320578,00 / 119900,80	435601,60 / 133	0,6552 / 0,23868	1166 / 425
5	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость асфальтобетонной смеси с транспортом 44км	тн	1798	4368,92			7855318,16					
6	сб.27тч 1 п. 1.5	Доставка битума автогудронаторами на расстояние 44км	м/час	8,06	1171		1171 / 486	9438,26		9438,26 / 3917,16	5209,82 / 133	1	8
		ИТОГО						8683183,46	208872,90	340257,24 / 127238,63	447028,33		1625
		Накладные расходы 133% ИТОГО						447028,33 / 9130211,79	67054,25				224

		Непредвиденные затраты 6%					547812,71					
		Итого					**9678024,50**					
		Выслуга лет 1%					96780,25					
		Дополнительные отпуска 0,4%					38712,10					
		Итого в ценах 2001 года					9813516,85					
		Итого в ценах 2015 года с Имрп= 2,557					25093162,59					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					501863,25					
		ИТОГО					**25595025,84**					
		Итого с учетом скидки					**24393416,77**					
		НДС 12%					2927210,01					
		ВСЕГО					**27320626,78**					

ПРИНЯЛ: И.о. заместителя руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Турупов Е.К.

Куратор_____ Махмутулы Р.

СДАЛ: Председатель ПК "Дорожник"
_____ С.Д. Исаев

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: Производственный кооператив "Дорожник"

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с 16 июля по 15 августа 2015 года

на средний ремонт участка а/дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.Р.Ф." км 584-599
(выравнивающий слой 3км, ШПО -10 км)

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы %	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-72-1 т.ч гл3 п1 к=1,2	Розлив битума жидкого перед перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	3,30	407,51		407,51 169,13	1344,78		1344,78 558,13	742,31 133	0,696 0,696	2 2
2	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость битума жидкого расход 16,43*1,03	тн	3,40	36301,70			123425,78					
3	27-66-2	Приготовление битума жидкого в котлах емкостью 15000л	тн	3,40	472,75	45	427,75 117,15	1607,35	153,00	1454,35 398,31	733,24 133	0,73	0 2
4	27-16-2 т.ч гл3 п1 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной сме-си без применением асфальто-укладчика	тн	780	296,74	116,64	180,10 67,36	231457,20	90979,20	140478,00 52540,80	190881,60 133	0,6552 0,23868	511 186
5	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость асфальтобетонной смеси с транспортом 174км	тн	788	4352,99			3430156,12					
6	27-46-8 т.ч гл3 п1 к=1,2	Устройство одиночной поверх-ностной обработки черным щебнем	м2	67000	11,904	3,996	7,908 1,956	797568,00	267732,00	529836,00 131052,00	530382,72 133	0,02532 0,007092	1696 475
7	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость битума вязкого 67000*0,00072	тн	48,24	35906,40			1732124,74					
8	27-66-1	Приготовление битума вязкого в котлах емкостью 15000л	тн	48,24	1048,32	157,5	890,82 265,49	50570,96	7597,80	42973,16 12807,24	27138,70 133	2,05	99

9	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость черного щебня (0,02*67000) с транспортом 174 км	тн	1340	4448,35			5960789,00					
10	сб.27тч 1 п. 1.5	Доставка битума автогудрона-торами на расстояние 174км	м/час	206,67	1171		1171 / 486	242010,57		242010,57 / 100441,62	133587,35 / 133	1	207
		ИТОГО						12571054,50	366462,00	958096,86 / 297798,10	883465,92		3180
		Накладные расходы 133%						883465,92	132519,89				442
		ИТОГО						13454520,42					
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						807271,23					
		Итого						14261791,65	796779,99				3622
		Выслуга лет 1%						142617,92					
		Дополнительные отпуска 0,4%						57047,17					
		Итого в ценах 2001 года						14461456,74					
		Итого в ценах 2015 года с Имрп= 2,557						36977944,88					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						739558,90					
		ИТОГО						37717503,78					
		Итого с учетом скидки						**35858332,58**					
		НДС 12%						4302999,91					
		ВСЕГО						**40161332,49**					

ПРИНЯЛ: **ЗАКАЗЧИК:**

Зам. директора Карагандинского ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Султанбеков А.М.

Куратор КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Искакова Г.Е.

СДАЛ: **ПОДРЯДЧИК:**

Председатель ПК "Дорожник"
_____ Исаев С.Д.