Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» 08 2016 г.

Заказчик **КОФ АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан город Караганда ул. Ерубаева 50А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

рабочей комиссии от «12» 08 2016 года ПК «Дорожник», Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. Степная, 8 председатель Атамбаев Алтынбек Тайгараевич

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

_____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

_____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**: средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Жезказаган-Петропавловск через г.Аркалык» км 49-64**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область Улытауский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных **ордера на производство работ № 25 от 29 апреля 2016 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **объект построен в соответствии с технической спецификацией согласно конкурсной документаций**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **Заключением ведомственной экспертизы № от**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **май 2016 года;**

месяц, год

окончание работ **август 2016 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 6 (шести) месяцев ;**
фактически, месяц**: 4 (четырех) ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		III		III	
Тип дорожной одежды		средний		средний	
Протяженность автодороги	км	15		15	
Ликвидация пучин	м2	649		649	
Устройство выравнивающего	тн	3900		3900	

слоя					
Устройство ШПО	м2	99300		99300	
Планировка обочин	м2	75000		75000	
Разметка проезжей части	км	15		15	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 111177,429 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 95975,519 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 15201,910 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 87830,400тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 84919,364тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2911,036 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Жезказаган-Петропавловск через г.Аркалык» км 49-64** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Шаймин Канат Акижанович

Султанбеков Аскар Мырзатаевич

РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК:

Ахметкалиев Марат Нурсоветович

Эксплуатационная организация:

Бидайбеков Айбол Жасимович

Подрядчик:

Атамбаев Алтынбек Тайгараевич

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: Производственный кооператив "Дорожник"

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

с 16 июня по 15 июля 2016 года

средний ремонт участка а/дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск через г.Аркалык" км 49-64

(ШПО 10 км)

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы %	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-46-8	Устройство одиночной поверх-											
	т.ч гл3	ностной обработки черным					7,908			523509,60	524049,79	0,02532	1676
	п1 к=1,2	щебнем (с применением	м2	66200	11,904	3,996	1,956	788044,80	264535,20	129487,20	133	0,007092	469
		адгизионной присадки)											
	Кальк.	Стоимость битума вязкого	тн	47,66	32373,82			1542936,26					
	ст-ти мат	0,00072тн /м2											
	2001г.												
	Кальк.	Адгезионная присадка	тн	0,133	153876,15			20465,53					
	ст-ти мат												
	2001г.												
	Кальк.	Стоимость черного щебня											
	ст-ти мат	0,02тн/м2 с транспортом 51 км	тн	1324	3694,19			4891107,56					
	2001г.												
2	сб.27тч 1	Доставка битума автогудрона-					1171			65470,61	36139,11		
	п. 1.5	торами на расстояние 51км	м/час	55,91	1171		486	65470,61		27172,26	133	1	56
		ИТОГО						7308025	264535,20	588980,21	560188,90		2201
										156659,46			
		Накладные расходы						560188,90	84028,34				280
		ИТОГО						7868213,90					
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						472092,83					
		Итого по локалькой смете						**8340306,73**	**505223,00**				**2481**
		Выслуга лет 1%						83403,07					
		Дополнительные отпуска 0,4%						33361,23					
		Итого в ценах 2001 года						8457071,03					

Итого в ценах 2016 года с Имрп= 2,737		23147003,41
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		462940,07
ИТОГО		**23609943,48**
Итого с учетом скидки с пониж. коэффициентом	0,812388	**19180435**
НДС 12%		2301652
ВСЕГО		**21482087**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора Карагандинского ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Султанбеков А.М.

Куратор КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Изотов С.Ш.

СДАЛ: ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК "Дорожник"

_____ Атамбаев А.Т.