Ф-3

**СПРАВКА №1 от 28 июня 2011 г.**
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2011 года

Заказчик: ГУ "Отдел образования города Павлодара, акимата города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № б/н от 6 июня 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пищеблока ГККП "Ясли-сад №50 города Павлодара"

| Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ |
|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе строительно-монтажные работы | из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий | из графы 2 работы по монтажу оборудования | |
| Всего по стройке с начала года | 86 547 | | | | |
| в том числе за июнь | 86 547 | | | | |
| К оплате | 86 547 | | | | |
| Итого к оплате | **Восемьдесят шесть тысяч пятьсот сорок семь тенге** | | | | |

**Заказчик:**

Директор ГККП "Ясли-сад"г.Павлодара

Б.Ы.Естаева.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Тремполец

Заказчик: ГУ "Отдел образования города Павлодара, акимата города Павлодара" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД" АКТ №1 от 28 июня 2011 г.

приемки выполненных работ за июнь

на капитальный ремонт пищеблока ГККП "Ясли-сад №50 города Павлодара"

| № п/п | Шифр норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, тенге | | | | Общая стоимость, тенге | | | | Накладные расходы | | Затраты труда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | осн.з/п | экс.маш. | в т.ч з/п | всего | осн.з/п | экспл. маш. | в т.ч з/п | % | всего, тенге | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Раздел 2. Отделочные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13-44-7 к=1,15; к=1,25 | Очистка щетками стен и потолков от масляной окраски | м2 | 78,98 | 69,86 | 69,86 | | | 5518 | 5518 | 0 | 0 | 90 | 4470 | 0,34 | 27 |
| | 13-44-7, к=1,15; к=1,25 | Очистка щетками стен и потолков от известкового набела | м2 | 104,20 | 69,86 | 69,86 | | | 7279 | 7279 | 0 | 0 | 90 | 5896 | 0,34 | 35 |
| | 63-8-5 | Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных | м2 | 58,67 | 133,16 | 109,58 | 23,58 | 4,16 | 7812 | 6429 | 1383 | 244 | 94,5 | 6306 | 0,7664 | 45 |
| | 46-24-2 | Отбивка штукатурки после снятия плиток со стен | м2 | 58,67 | 32,87 | 32,87 | | | 1928 | 1928 | 0 | 0 | 100 | 1928 | 0,2282 | 13 |
| | 57-3-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | м | 63,7 | 20,76 | 20,57 | 0,19 | 0,02 | 1322 | 1310 | 12 | 1 | 110,7 | 1451 | 0,1431 | 9 |
| | | ИТОГО | | | | | | | 23859 | 22464 | 1395 | 245 | | 20051 | | 129 |
| | | Накладные расходы , | | | | | | | 20051 | 3008 | | | | | | 10 |
| | | Итого | | | | | | | 43910 | 25472 | 1395 | 245 | | | | 139 |
| | | ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | | | | 2635 | | | | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года | | | | | | | 46545 | 25472 | 1395 | 245 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 года с к=1,823 | | | | | | | 84850 | | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | | | | 1697 | | | | | | | |
| | | ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен | | | | | | | 86547 | | | | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | Итого | | | | | | | 86547 | | | | | | | |

**Заказчик:**

Директор ГККП "Ясли - сад №50 " г.Павлодара

_____ Б.Ы.Естаева.

Технадзор: "ИП Бастриков С.В." _____ С.В.Бастриков.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Заказчик: ГУ "Отдел образования города Павлодара, акимата города Павлодара" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД" АКТ №1 от 08 июля 2011 г.

приемки выполненных работ за июль

на капитальный ремонт пищеблока ГККП "Ясли-сад №50 города Павлодара"

| № п/п | Шифр норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, тенге | | | | Общая стоимость, тенге | | | | Накладные расходы | | Затраты труда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | осн.з/п | экс.маш. | в т.ч з/п | всего | осн.з/п | экспл. маш. | в т.ч з/п | % | всего, тенге | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Раздел 2. Отделочные работы. (Основная смета) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13-44-7 к=1,15; к=1,25 | Очистка щетками стен и потолков от масляной окраски | м2 | 78,98 | 69,86 | 69,86 | | | 5518 | 5518 | 0 | 0 | 90 | 4470 | 0,34 | 27 |
| | 13-44-7, к=1,15; к=1,25 | Очистка щетками стен и потолков от известкового набела | м2 | 104,20 | 69,86 | 69,86 | | | 7279 | 7279 | 0 | 0 | 90 | 5896 | 0,34 | 35 |
| | 63-8-5 | Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных | м2 | 58,67 | 133,16 | 109,58 | 23,58 | 4,16 | 7812 | 6429 | 1383 | 244 | 94,5 | 6306 | 0,7664 | 45 |
| | 46-24-2 | Отбивка штукатурки после снятия плиток со стен | м2 | 58,67 | 32,87 | 32,87 | | | 1928 | 1928 | 0 | 0 | 100 | 1928 | 0,2282 | 13 |
| | 61-1-1 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания стен раствором при толщине намета до 5мм после отбивки старой | м2 | 58,67 | 98,79 | 45,36 | 3,78 | 0,59 | 5796 | 2661 | 222 | 35 | 94,5 | 2548 | 0,2990 | 18 |
| | 61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону изв.раствором при площади отдельных мест до 1 м2,толщ.слоя до 20 мм | м2 | 30,6 | 583,04 | 347,96 | 33,79 | 5,62 | 17841 | 10648 | 1034 | 172 | 94,5 | 10225 | 2,087 | 64 |
| | 69-9-1 | Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50мм,глубиной до 20мм | м | 38,7 | 75,64 | 64,49 | 0,81 | 0,14 | 2927 | 2496 | 31 | 5 | 90 | 2251 | 0,3277 | 13 |
| | 15-17-5, к=1,15; к=1,25 | Гладкая облицовка стен, столбов на на клее из сухих смесей для плиточных работ с расшивкой швов между плитками | м2 | 58,67 | 1674,71 | 293,22 | 5,78 | 3,93 | 98255 | 17203 | 339 | 231 | 94,5 | 16475 | 1,5362 | 90 |
| | 57-3-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | м | 63,7 | 20,76 | 20,57 | 0,19 | 0,02 | 1322 | 1310 | 12 | 1 | 110,7 | 1451 | 0,1431 | 9 |
| | 57-23-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 47,05 | 217,79 | 49,84 | 2,26 | 0,34 | 10247 | 2345 | 106 | 16 | 110,7 | 2614 | 0,2919 | 14 |
| | | **Исключить:** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13-44-7 к=1,15; к=1,25 | Очистка щетками стен и потолков от масляной окраски | м2 | -78,98 | 69,86 | 69,86 | | | -5518 | -5518 | 0 | 0 | 90 | -4470 | 0,34 | -27 |
| | 13-44-7, к=1,15; к=1,25 | Очистка щетками стен и потолков от известкового набела | м2 | -104,20 | 69,86 | 69,86 | | | -7279 | -7279 | 0 | 0 | 90 | -5896 | 0,34 | -35 |
| | 57-23-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | -47,05 | 217,79 | 49,84 | 2,26 | 0,34 | -10247 | -2345 | -106 | -16 | 110,7 | -2614 | 0,2919 | -14 |
| | 69-9-1 | Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50мм,глубиной до 20мм | м | -38,7 | 75,64 | 64,49 | 0,81 | 0,14 | -2927 | -2496 | -31 | -5 | 90 | -2251 | 0,3277 | -13 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Добавить:** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9-53-1 к=1,15; к=1,25 | Монтаж конструкций дверей металлических входных | т | 0,095 | 17023,17 | 14826,38 | 1416,44 | 497,81 | 1617 | 1409 | 135 | 47 | 81 | 1179 | 84,05 | 8 |
| | пр.лист | Двери металлические утепленные, огрунтованные и окрашенные с замком, ручками и задвижками | шт | 1 | 31145 | | | | 31145 | | | | | | | |
| | 17-2-3 | Установка смесителей | к-т | 3 | 143,32 | 126 | 1,57 | | 430 | 378 | 5 | 0 | 115,2 | 435 | 0,7 | 2 |
| | 11-1-104 | смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР | к-т | 1 | 3330 | | | | 3330 | | | | | 0 | | |
| | 11-1-96 | смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные с нижней камерой смешения и аэратором | к-т | 2 | 1750 | | | | 3500 | | | | | 0 | | |
| | | ИТОГО | | | | | | | 172976 | 41588 | 3125 | 730 | | 40112 | | 247 |
| | | Накладные расходы , | | | | | | | 40112 | 6017 | | | | | | 20 |
| | | Итого | | | | | | | 213088 | 47605 | 3125 | 730 | | | | 267 |
| | | ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | | | | 12785 | | | | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года | | | | | | | 225873 | 47605 | 3125 | 730 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 года с к=1,823 | | | | | | | 411765 | | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | | | | 8235 | | | | | | | |
| | | ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен | | | | | | | 420000 | | | | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | Итого | | | | | | | 420000 | | | | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель ГККП "Ясли - сад №50 " г.Павлодара

_____ Б.Ы.Естаева.

Технадзор: "ИП Бастриков С.В." _____ С.В.Бастриков.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Ф-3

**СПРАВКА от 8 июля 2011 г.**
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2011 года

Заказчик: ГУ "Отдел образования города Павлодара, акимата города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № б/н от июля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пищеблока ГККП "Ясли-сад №50 города Павлодара"

| Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ |
|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе строительно-монтажные работы | из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий | из графы 2 работы по монтажу оборудования | |
| Всего по стройке с начала года | 195 000 | | | | |
| в том числе за июль | 195 000 | | | | |
| К оплате | 195 000 | | | | |
| Итого к оплате | **Сто девяносто пять тысяч тенге** | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель ГККП "Ясли-сад"г.Павлодара

Б.Ы.Естаева.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Тремполец

Заказчик: ГУ "Отдел образования города Павлодара, акимата города Павлодара" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД" АКТ №2 от 08 июля 2011 г.

приемки выполненных работ за июль

Базовая смета на капитальный ремонт пищеблока ГККП "Ясли-сад №50 города Павлодара"

составлена в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, тенге | | | | Общая стоимость, тенге | | | | Накладные расходы | | Затраты труда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | осн.з/п | экс.маш. | в т.ч з/п | всего | осн.з/п | экспл. маш. | в т.ч з/п | % | всего, тенге | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 15-17-5, к=1,15; к=1,25 | Гладкая облицовка стен, столбов плиткой керамической глазурованной на клее из сухих смесей для плиточных работ с расшивкой швов между плитками | м2 | 6,00 | 1902,71 | 293,22 | 5,78 | 3,93 | 11416 | 1759 | 35 | 24 | 94,5 | 1685 | 1,5362 | 9 |
| | 15-165-5, к=1,15; к=1,25 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений проемов оконных с подоконной доской | м2 | 38,88 | 317,21 | 250,47 | 0,2 | 0,09 | 12333 | 9738 | 8 | 3 | 94,5 | 9205 | 1,2603 | 49 |
| | 15-165-4, к=1,15; к=1,25 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений проемов дверных с наличниками с двух сторон | м2 | 14,19 | 231,91 | 164,31 | 0,23 | 0,09 | 3291 | 2332 | 3 | 1 | 94,5 | 2205 | 0,8433 | 12 |
| | 15-165-9 | Улучшенная краска колером масляным разбеленным по штукатурке потолков | м2 окр. пов-сти | 44,6 | 204,83 | 94,95 | 2,95 | 1,1 | 9135 | 4235 | 132 | 49 | 94,5 | 4048 | 0,5754 | 26 |
| | 15-165-8 | Улучшенная краска колером масляным разбеленным по штукатурке стен | м2 окр. пов-сти | 34,38 | 174,88 | 78,3 | 1,88 | 0,72 | 6012 | 2692 | 65 | 25 | 94,5 | 2568 | 0,4715 | 16 |
| | 15-180-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 79,28 | 266,12 | 38,93 | 1,88 | 0,72 | 21098 | 3086 | 149 | 57 | 94,5 | 2970 | 0,2345 | 19 |
| | 15-180-6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 24,20 | 271,60 | 43,65 | 2,33 | 0,88 | 6573 | 1056 | 56 | 21 | 94,5 | 1018 | 0,2643 | 6 |
| | 69-18-1 | Очистка помещений от строительного мусора при производстве работ | м2 пола | 68,20 | 6,08 | 6,08 | | | 415 | 415 | 0 | 0 | 90 | 374 | 0,0460 | 3 |
| | ССЦ АП,тб.1 п 26 | Автомобильные перевозки-погрузка мусор строительный вручную | т | 15,25 | 27,1 | 18,97 | | | 413 | 289 | | | 100 | 289 | | |
| | ССЦ АП,тб.10 | Перевозка мусора а/самосвалами на 10 км | т | 15,25 | 84,26 | | 84,26 | 16,852 | 1285 | 0 | 1285 | 257 | 100 | 257 | 0,320 | |
| | 61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону цем.изв.раствором прямолинейных | м2 | 8,58 | 1124,33 | 644,33 | 67,78 | 11,29 | 9647 | 5528 | 582 | 97 | 94,5 | 5316 | 3,9144 | 34 |
| | | ИТОГО | | | | | | | 81618 | 704 | 1285 | 257 | | 920 | | 3 |
| | | в том числе материалов, изделий и конструкций | | | | | | | 79629 | | | | | | | |
| | | Накладные расходы , | | | | | | | 920 | 138 | | | | | | 0 |
| | | Итого | | | | | | | 82538 | 842 | 1285 | 257 | | | | 3 |
| | | ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | | | | 4952 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года | | | | | | | 87490 | 842 | 1285 | 257 | | | | 3 |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=1,951 | | | | | | | 170693 | | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | | | | 3414 | | | | | | | |
| | | ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен | | | | | | | 174107 | | | | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | | | 20893 | | | | | | | |
| | | Итого | | | | | | | 195000 | | | | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель ГККП "Ясли - сад №50 " г.Павлодара

_____ Б.Ы.Естаева.

Технадзор: "ИП Бастриков С.В." _____ С.В.Бастриков.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец