Ф-3

СПРАВКА №1 от 31 июля 2011 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2011 года

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр информационных технологий" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 7-28/14 от 27 апреля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт помещений ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр информационных технологий" управления образования

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	272 997				
в том числе за июль	272 997				
К оплате	272 997				
Итого к оплате	**Двести семьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь тенге**				

Заказчик:

Директор ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр информационных технологий" управления образования

М.Рахимбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Тремполец

Форма 2

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр информационных технологий" управления образования

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

АКТ №1 от 31 июля 2011 г.

приемки выполненных работ за июль

Текущий ремонт помещения ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр информационных технологий" управления образования

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**Ремонт кабинета сервисного обслуживания, методического кабинета и бухгалтерии**															
	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	м	35,0	5,64	5,45	0,19	0,02	197	191	7	1	123	235	0,0380	1
	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	31,00	17,38	16,45	0,93	0,14	539	510	29	4	123	633	0,1152	4
	11-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"	м2	31,00	123,63	58,5	4,9	1,85	3833	1814	152	57	123	2301	0,3910	12
	пр.лист	линолеум поливинилхлоридный на теплоизоляционной подоснове,толщ.3,6мм	м2	33,17	510				16917							
	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	35,00	123,31	16,18	0,16	0,07	4316	566	6	2	123	700	0,0902	3
	67-7-3	Демонтаж осветительных приборов : светильников с лампами накаливания	шт	6	9,32	9,09	0,23	0,05	56	55	1	0	108	53	0,0635	0
	67-16-8	Монтаж светильников с люминисцентными лампами -светильники на подвесах с количеством ламп до 4 шт	шт	6	435,14	427,50	7,64	1,19	2611	2565	46	7	108	2778	2,4822	15
	пр.лист	Светильники ,тип ЛСП02-2*40	шт	6	1820				10920							
	8-397-1	Профиль, длиной 2м, (кабель-канал)	м	10	170,10	15,80	15,3	3,2	1701	158	153	32	95	181	0,090	1
	1999	Кабель - каналы	м	10	183,28				1833							
3	**Ремонт в фойе центра**															
	56-12-1	Снятие решеток на батареях - 15 шт	м2	3,37	59,88	53,33	6,55	1,04	202	180	22	4	120	220	0,3717	1
	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	3,37	415,71	222,86	4,85	1,41	1401	751	16	5	105	794	1,3000	4
	1-1-376	листы гипсокартонныеводостойкие для перегородок,толщина 10мм	м2	3,54	286				1012							
	2-1-283	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55	м	0,70	76				53							
	2-1-284	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27	м	2,00	52				104							
	30-2-61	Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	кг	0,84	39				33							

	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	3,37	77,28	73,73	3,43	1,31	260	248	12	4	105	266	0,4615	2
	30-2-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе, к=1,8	кг	6,07	37				224							
	15-180-9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям , подготовленным под окраску стен	м2	3,37	100,11	74,7	2,10	0,79	337	252	7	3	105	267	0,4259	1
	пр.лист	краска воднодисперсионная	кг	2,12	62,00				132							
	46-38-4	Разборка пластиковой перегородки	м2	16,2	148,650	136,85	11,80	4,46	2408	2217	191	72	120	2747	0,9618	16
	10-88-1	Устройство перегородок на металлическом каркасе высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции ,	м2	16,20	710,65	328,61	14,00	5,29	11513	5324	227	86	120	6491	1,9924	32
	пр.лист	Листы гипсокартонные для перегородок,толщина 10мм	м2	34,0	180				6124							
	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	34	77,28	73,73	3,43	1,31	2628	2507	117	45	105	2679	0,4615	16
	30-2-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе, к=1,8	кг	61,20	37				2264							
	15-180-9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям , подготовленным под окраску стен	м2	34	100,11	74,7	2,10	0,79	3406	2541	71	27	105	2697	0,4259	14
	пр.лист	краска воднодисперсионная	кг	21,43	62,00				1329							
	57-23-5	Устройство галтелей	м	11	82,41	15,12	0,09	0,02	907	166	1	0	123	205	0,0945	1
	пр.лист	галтели	м	11,11	35				389							
		Ремонт подсобного помещения ЦИТ														
	63-11-1	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартона	м2	18	12,89	11,84	1,05	0,41	232	213	19	7	105	232	0,0751	1
	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	18	77,28	73,73	3,43	1,31	1391	1327	62	24	105	1418	0,4615	8
	30-2-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе, к=1,5	кг	27,00	37				999							
	15-180-9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям , подготовленным под окраску стен	м2	18	100,11	74,7	2,10	0,79	1802	1345	38	14	105	1427	0,4259	8
	пр.лист	краска воднодисперсионная	кг	11,34	62,00				703							
	9-53-3	Монтаж стеллажей из стали различного профиля	т	0,440	16367,84	14670	681,42	132,75	7209	6461	300	58	90	5868	95,65	42
	пр.лист	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5мм, ширина полки 35-56мм,немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс уголок 40х40мм	т	0,440	32000				14094							

		Демонтаж кондиционеров старых														
	20-31-1, (ДМ) к=0,4	Демонтаж кондиционеров	шт	3	426,10	411,30	14,80	5,40	1278	1234	44	16	128	1600	2,4280	7
	61-26-1	Перетирка штукатурки стен	м2	1,5	42,267	38,48	0,66	0,11	63	58	1	0	105	61	0,2427	0
	15-180-1	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке стен	м2	1,5	209,28	22,28	1,19	0,45	314	33	2	1	105	36	0,1402	0
		Ремонт перегородок видеостудии - 2 шт, ремонт в фойе центра														
	56-20-3	Укрепление перегородок с ремонтом по периметру	шт	2	200,41	182,07	0,99	0,16	401	364	2	0	120,0	437	1,1604	2
4	**Ремонт туалетных помещений**															
	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	4	77,28	73,73	3,43	1,31	309	295	14	5	105	315	0,4615	2
	30-2-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе, к=1,5	кг	6,00	37				222							
	15-180-9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям , подготовленным под окраску стен	м2	4	100,11	74,7	2,10	0,79	400	299	8	3	105	317	0,4259	2
	пр.лист	краска воднодисперсионная	кг	2,52	62,00				156							
		Ремонт вент.системы в женском туалете														
	20-32-1	Установка вентиляторов массой до 0,025т	вентил.	1	678,73	650,25	28,48	11,25	679	650	28	11	128	847	3,7000	4
	пр.лист	Вентилятор	к-т	1	1200				1200							
		ИТОГО							109100	32323	1576	490		35802		201
		в том числе материалов, изделий и конструкций							75201							
		Накладные расходы , к=0,9							32222	4833						16
		Итого							141322	37157	1576	490				217
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							8479							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							149801	37157	1576	490				217
		Добавить:														
	10-35-1	Установка решеток радиаторных,(материал заказчика)	шт	15,00	164,30	100,35	23,87	9,02	2465	1505	358	135	120	1969	0,721	11
	57-3-1	Разборка плинтусов	м	30,4	5,64	5,45	0,19	0,02	171	166	6	1	123	205	0,0380	1
	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (с кабельным каналом)	м	30,40	27,36	16,18	0,16	0,07	832	492	5	2	123	608	0,0902	3
	10-50-7	Изготовление деревянного настила толщ 50 мм	м2	18,0	78,54	47,7	16,15	6,1	1 414	859	291	110	120	1162	0,3278	6
	1-2-74	доски обрезные из хвойных пород, дл до 6,5 м, шир.75-150 мм, толщ 50 мм 3 сорт	м3	0,90	14700				13 230							
	46-39-6	Разборка подвесных потолков	м2	3,48	100,850	94,07	6,78	2,57	351	327	24	9	100	336	0,5991	2

	15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	3,48	326,29	319,5	2,21	0,83	1135	1112	8	3	105,0	1170	1,7641	6
	1-1-651	Потолок подвесной "ARMCTRONG" с комплектующими	м2	3,48	1070				3724	0				0		
		ИТОГО							23321	1439	31	12		1507		8
		в том числе материалов, изделий и конструкций							21851							
		Накладные расходы , к=0,9							1356	203						1
		Итого							24678	1643	31	12				9
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							1481							
		Итого по разделу добавить в базовых ценах 2001 года							26158	1643	31	12				9
		Итого по разделам в базовых ценах 2001 года							175959							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=1,951							343297							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							6866							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							350163							
		НДС 12%							0							
		Итого							350163							
		Итого сметная стоимость с коэф.на снижение, к=	0,779628						272997							

Заказчик:

Директор ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр информационных технологий" управления образования

М.Рахимбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Тремполец

Ф-3

СПРАВКА №2 от 05 августа 2011 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2011 года

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр информационных технологий" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 7-28/14 от 27 апреля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт помещений ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр информационных технологий" управления образования

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	1 400 000				
в том числе за июль	272 997				
предоплата 30 %	420 000				
К оплате	707 003				
Итого к оплате:	**Семьсот семь тысяч три тенге тенге**				

Заказчик:

Директор ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр информационных технологий" управления образования

М.Рахимбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Тремполец

Форма 2

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр информационных технологий" управления образования

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

АКТ №2 от 05 августа 2011 г.

приемки выполненных работ за август

Текущий ремонт помещения ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр информационных технологий" управления образования

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затр труд
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Ремонт оконных блоков**														
	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	8,0	215,57	194,33	21,24	3,31	1725	1555	170	26	120	1897	1,3162
	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	46	74,90	68,09	6,81	1,08	3445	3132	313	50	120	3818	0,4704
	10-91-2	Установка блоков оконных из ПХВ профилей глухих площадь проема более 2м2	м2 проема	46	176,6	156,07	18,53	6,18	8124	7179	852	284	120	8956	0,9642
	пр.лист	блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно откидной фарнитурой: одноэлементные глухие	м2	46	3700				170200						
	10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2м	м2 пр	46,00	163,72	64,58	3,84	1,44	7531	2971	177	66	120	3644	0,4091
	пр.лист	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	23,3	350				8163		0	0		0	
	15-65-1	Оштукатуривание отдельных мест- штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	м2	11,04	714,81	312,75	6,33	2,39	7892	3453	70	26	105	3653	1,8017
	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	11,04	147,72	141,39	6,12	2,32	1631	1561	68	26	105	1666	0,8169
	30-2-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе, к=2,0	кг	22,08	37				817						
	15-180-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	11,04	45,02	38,93	1,88	0,72	497	430	21	8	105	460	0,2345
	пр.лист	краска воднодисперсионная	кг	6,96	62,00				431						
	58-18-4	Устройство мелких покрытий и обделок из листовой стали - пояски, сандрики, подоконные отливы	м	3,24	253,64	40,86	0,56	0,09	822	132	2	0	119	158	0,2621
	61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цем.известковым раствором с земли и лесов	м2	8,28	1016,61	572,99	31,4	4,86	8418	4744	260	40	105	5024	3,2604
	15-51-6	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором откосов наружных	м2	5,52	1630,690	733,5	8,67	3,26	9001	4049	48	18	105	4270	3,526
	15-156-3	Окраска фасадов (откосов) поливинилацетатная	м2 окр. пов-сти	5,5	88,07	14,63	1,65	0,63	486	81	9	3	105	88	0,091

	дог. цена	Демонтаж -установка вертикальных солнцезащитных жалюзи (со стоимостью)	м2	133,50	810				108135						
	дог. цена	Установка ролл-штор с возвратным механизмом и стопором (со стоимостью)	м2	21,60	1800				38880						
	дог. цена	Покрытие стекла окон светозащитной пленкой (со стоимостью)	м2	60,0	120				7200						
	ССЦ АП, тб.1 п 26	Автомобильные перевозки-погрузка мусор строительный вручную	т	2,4	27,1	18,97			66	46			100	46	
	ССЦ АП,тб.10	Перевозка мусора а/самосвалами на 10 км	т	2,4	84,26		84,26	16,852	204	0	204	41	100	41	0,35385
3	**Ремонт в фойе центра**														
	8-397-1 (ДМ), к=0,3	Демонтаж напольного кабель-канала	м	45	9,33	4,74	4,59	0,96	420	213	207	43	95	244	0,027
	8-397-1	Профиль, длиной 2м, (кабель-канал)	м	45	170,10	15,80	15,3	3,2	7655	711	689	144	95	812	0,090
	1999	Кабель - канал из пожаробезопасного материала белого цвета (100х60мм) с двойным замком	м	45	266,66				12000						
	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	45	27,70	19,70	2,10	0,50	1247	887	95	23	95	864	0,1
	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	12	320,85	290,70	30,15	2,90	3850	3488	362	35	120	4228	2,1473
	10-23-3	Установка дверного блока в перегородках пл.до 3м2	м2	20,4	235,39	190,8	31,85	12,04	4802	3892	650	246	120	4966	1,2087
	6-2-2	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;ДГ21-8П внутренние	м2	20,40	4250				86700						
	пр.лист	скобяные изделия для однопольных дверей	к-т	12	1036				12432						
	6-9-45	наличники	м	64,80	50				3240						
	15-65-1	Оштукатуривание отдельных мест- штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	м2	0,6	714,81	312,75	6,33	2,39	429	188	4	1	105	199	1,8017
	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	0,6	147,72	141,39	6,12	2,32	89	85	4	1	105	91	0,8169
	30-2-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе, к=1,5	кг	0,90	37				33						
	15-180-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	0,6	45,02	38,93	1,88	0,72	27	23	1	0	105	25	0,2345
	пр.лист	краска воднодисперсионная	кг	0,38	62,00				23						
	56-27-1	Установка дверных приборов врезных -замков с ручками (материал заказчика)	шт	12	77,90	76,46			935	918	0	0	100	918	0,3903
	дог.цена	Изготовление и установка информационных табличек на двери	шт	9,00	1608,43				14476						
		Ремонт перегородок видеостудии - 2 шт, ремонт в фойе центра													

	9-45-3	Монтаж перегородкаи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	27,60	965,99	927,00	28,84	10,15	26661	25585	796	280	90	23279	5,02
	дог.цена	Перегородки комбинированные из матового стекла и пластика с пластиковой дверью сплошного остекления	м2	27,60	3220				88872						
		ИТОГО							647557	65323	4999	1363		69345	
		в том числе материалов, изделий и конструкций							577235						
		Накладные расходы , к=0,9							62411	9362					
		Итого							709968	74684	4999	1363			
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							42598						
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							752566	74684	4999	1363			
		Исключить:													
	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	-3	320,85	290,70	30,15	2,90	-963	-872	-90	-9	120	-1057	2,1473
	10-23-3	Установка дверного блока в перегородках пл.до 3м2	м2	-5,10	235,39	190,8	31,85	12,04	-1200	-973	-162	-61	120	-1241	1,2087
	6-2-2	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;ДГ21-8П внутренние	м2	-5,10	4250				-21675						
	пр.лист	скобяные изделия для однопольных дверей	к-т	-3	1036				-3108	0	0	0		0	
	6-9-45	наличники	м	-16,20	50				-810						
		ИТОГО							-27756	-1845	-253	-70		-2298	
		в том числе материалов, изделий и конструкций							-25658						
		Накладные расходы , к=0,9							-2069	-310					
		Итого							-29825	-2155	-253	-70			
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							-1789						
		Итого по разделу исключить в базовых ценах 2001 года							-31614	-2155	-253	-70			
		Добавить:													
	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов на на клее из сухих смесей для плиточных работ с расшивкой швов между плитками	м2	1,20	443,30	254,97	4,62	3,14	532	306	6	4	105	325	1,5362
	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10мм, плита светлая	м2	1,20	1180				1416	0				0	
	57-11-3	Заделка выбоин в полах цементных (пороги), пл.ремонтируемого участка до 1,0м2	место	9,0	347,12	194,36	13,31	2,09	3124	1749	120	19	123	2175	1,2554
	62-26-10	Окраска поверхности порогов перхлорвиниловая	м2	1	18,77	17,12	1,65	0,63	19	17	2	1	105	19	0,0954
	1-1-295	Краска ПХВ	кг	0,590	95,23				56	0				0	
		ИТОГО							5147	0	0	0		0	
		в том числе материалов, изделий и конструкций							5147						
		Накладные расходы , к=0,9							0	0					
		Итого							5147	0	0	0			
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							309						
		Итого по разделу добавить в базовых ценах 2001 года							5456	0	0	0			
		Итого по разделам в базовых ценах 2001 года							726408						

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=1,951							1417221						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							28344						
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							1445566						
		НДС 12%							0						
		Итого							1445566						
		Итого сметная стоимость с коэф.на снижение, к=	0,779628						1127003						

Заказчик:

Директор ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр информационных технологий" управления образования

_____ М.Рахимбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец