Ф-3

СПРАВКА № 1 от 30 июля 2011 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2011 года

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №34 города Павлодара" отдела образования г.Павлодара, акимата г.Павлодара

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор №94 от 07 июля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт электроснабжения пищеблока и прачечной и электрооборудования ГККП "Ясли-сад №34 города Павлодара"

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	671 000				
в том числе за июль	671 000				
К оплате	671 000				
Итого к оплате	**шестьсот семьдесят одна тысяча тенге**				

Заказчик:

Директор ГККП "Ясли-сад №34 города Павлодара" отдела образования Павлодара, акимата г.Павлодара

_____ О.Г.Алейникова

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Д.Тремполец

Форма 2

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №34 города Павлодара" отдела образования г.Павлодара, акимата г.Павлодара

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

АКТ №1 от 30.07. 2011 г.

приемки выполненных работ за июль 2011 года

Текущий ремонт электроснабжения пищеблока и прачечной и электрооборудования ГККП "Ясли-сад №34 города Павлодара"

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/ч	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Основная смета														
		Раздел 1.Электроснабжение пищеблока и прачечной														
1	67-2-2	Демонтаж труб	м магистра	15	41,74	41,20	0,54	0,09	626	618	8	1	108	669	0,2633	4
2	67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	30,6	3,69	3,69			113	113	0	0	108	122	0,0254	1
3	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	15	9,32	9,09	0,23	0,05	140	136	3	1	108	148	0,0635	1
4	8-409-2	Кабель- каналы, диаметром до 50мм, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7,5	147,30	49,50	73	18,3	1105	371	548	137	95	483	0,29	2
5	18-3-41	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000В,зажим, У1115 УТ2,5	шт	4	306				1224							
6	8-525-1	Демонтаж выключателей и переключателей пакетных в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25А	шт	12	121,12	115,2	5,92	0,92	1453	1382	71	11	95	1323	2	24
7	21-6-1	Затягивание двух проводов сечением до 2,5мм2 в электротехнический канал	м	16	38,66	34,65	0,83	0,33	619	554	13	5	108	604	0,2506	4
8	16-1-588	Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В (ГОСТ 16442-80) марка ВВГ число жил и сечение 4х4мм2	1000м	0,016	192700				3083							
9	18-1-132	коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток ,тип Л48УХЛ3	шт	6	16,3				98							
10	16-7-118	провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией,на напряжение до 450 В, с медной жилой,марка ПВ1,сечение 2,0 мм2	1000м	0,031	11700				363							
11	8-594-9	Светильник с люминисцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	15	413,60	248,00	158,00	45,00	6204	3720	2370	675	95	4175	1,7630	26
12	17-2-23	Светильники ,тип ЛПБ06-2х20-001-УХЛ4	шт	3	1440				4320							
13	17-2-21	Светильники ,тип ЛВ003-2х40-001-УХЛ4	шт	12	2550				30600							
14	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ /, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт.	24	99				2376							

15	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ /, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт.	6	64				384							
16	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп 20С-127	шт.	30	17				510							
17	8-525-2	Выключатель и переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавлтваемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100А	шт	5	1031,9	401	24,9	4,5	5160	2005	125	23	95	1927	2	10
18	18-1-69	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты 1Р30,1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ3-25 М1 56,67,силумин	шт	5	1750,0				8750							
19	8-526-2	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100А	шт	6	862,0	340	28	4,5	5172	2040	168	27	95	1964	2	12
20	прайс-лист	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100А	шт	6	839,6				5038							
21	67-11-2	Прокладка провода скрытой проводкой в бороздах	м	30,6	24,84	24,84			760	760	0	0	108	821	0,1492	5
22	67-7-1	Демонтаж включателей, розеток	шт	16	8,42	8,42			135	135	0	0	108	146	0,0584	1
23	67-17-1	Установка выключателей, розеток	шт	13	37,55	37,55			488	488	0	0	108	527	0,2390	3
24	18-1-12	выключатель одноклавишный,тип С-1-86-10/220	шт	10	156				1560							
25	18-1-146	розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом,для сырых помещений,тип РШ-Ц-20	шт	2	195				390							
26	18-1-150	розетка штепсельная для скрытой установки, двухместная,тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	1	96				96							
27	69-4-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	м борозд	30,6	113,54	39,69	73,85	28,10	3474	1215	2260	860	100	2075	0,4164	13
28	69-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50мм, глубиной до 20мм	м борозд	30,6	57,78	46,67	0,77	0,11	1768	1428	24	3	100	1431	0,2387	7
		ИТОГО							86009	14965	5590	1743		16415		113
		Накладные расходы ,							16415	2462						8
		Итого							102424	17427	5590	1743				121
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							6145							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							108569	17427	5590	1743				121
		Раздел 2. Электрооборудование														
1	20-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1т	вентил.	2	1509,05	891,00	258,05	96,75	3018	1782	516	194	128	2529	5,5000	11
2	13-1-107	Вентиляторы осевые крышные №4 с электродвигателем 4АА 63 В4	к-т	2	36800				73600							
3	8-526-2	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100А	шт	2	862,0	340	28	4,5	1724	680	56	9	95	655	2	4
4	прайс-лист	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100А	шт	2	839,6				1679							
5	8-525-2	Выключатель и переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100А	шт	2	1031,9	401	24,9	4,5	2064	802	50	9	95	770	2	4

6	18-1-69	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты 1Р30,1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ3-25 М1 56,67,силумин	шт	2	1750,0				3500					0		
7	8-413-8	Провод в резинобитумных трубках , количество проводов до 4, сечение до 6 мм2	м трубок	45	58,60	40,50	1,2	0,3	2637	1823	54	14	95	1745	0,25	11
8	16-1-580	Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В (ГОСТ 16442-80) марка ВВГ число жил и сечение 3х4+1х2,5мм2	1000м	0,045	173200				7794					0		
	8-396-5	Кабель - канал, длиной 2м	м	14	177,70	54,90	116	33,1	2488	769	1624	463	95	1170	0,320	4
9	18-3-41	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000В,зажим, У1115 УТ2,5	шт	7	306				2142							
10	1-1-138	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 3х78,5 мм	кг	0,72	365				263							
11	20-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	1 вибр.	8	203,7	67,50	0,54	0,23	1630	540	4	2	128	694	0,3710	3
12	20-20-10	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали круглого сечения д=1000мм	зонт	2	5988,29	283,50	30,04	11,25	11977	567	60	23	128	755	1,7900	4
13	8-158-18	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями, напряжением до 1кВ,сеч.одной жилы до 240мм2	шт	4	364,4	290			1458	1160	0	0	95	1102	2	8
14	8-289-1	Заземление одиночное металлической опоры	шт	2	737	270	0	0,0	1474	540	0	0	95	513	2	4
15	8-407-16	Трубы стальные, диаметром до 40мм, по установленным конструкциям по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	22	143,10	45,00	59,8	15,6	3148	990	1316	343	95	1266	0,28	6
16	8-6-164	трубы электросварные бесошовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20, 25*2,5мм	м	22	100				2200	0	0	0		0		0
17	8-411-1	Рукава металлический, наружный диаметр до 48мм	м	3	114,40	48,80	7,8	0,5	343	146	23	2	95	141	0,29	1
18	20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг изделия	24	107,48	8,53	1,20	0,45	2580	205	29	11	128	276	0,0524	1
19	8-524-13	Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель - выключатель",или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100А	ящик	4	875	360	45	9,0	3500	1440	180	36	95	1402	3	12
20	18-3-164	Ящик с предохранителями серии ЯТВ,тип ЯТВ1313М5 на 100А	ящик	4	4540				18160	0	0	0		0		
21	8-524-19	Шкаф с одним двухполюсным рубильником , устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630А	ящик	1	3883	1395	326	72,0	3883	1395	326	72	95	1394	8	8
22	75-6-56	Шкаф распределительный ШР, ШПР11-73504-22У3	шт	1	53000				53000							
		ИТОГО							204262	12839	4238	1178		14412		81
		Оборудование							53000							

		Накладные расходы ,							14412	2162						7
		Итого							218674	15001	4238	1178				88
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							9940							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							228614	15001	4238	1178				88
		Итого по разделам 1-2 в базовых ценах 2001 года							**337183**	**32428**	**9828**	**2921**				**209**
		Исключить:														
		Раздел 1.Электроснабжение пищеблока и прачечной														
6	8-525-1	Демонтаж выключателей и переключателей пакетных в металлической оболочке, устанавлтваемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25А	шт	-3	121,12	115,2	5,92	0,92	-363	-346	-18	-3	95	-332	2	-6
7	21-6-1	Затягивание двух проводов сечением до 2,5мм2 в электротехнический канал	м	-11	38,66	34,65	0,83	0,33	-425	-381	-9	-4	108	-416	0,2506	-3
8	16-1-588	Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В (ГОСТ 16442-80) марка ВВГ число жил и сечение 4х4мм2	1000м	-0,016	192700				-3083							
9	18-1-132	коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток ,тип Л48УХЛ3	шт	-1	16,3				-16							
10	16-7-118	провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией,на напряжение до 450 В, с медной жилой,марка ПВ1,сечение 2,0 мм2	1000м	-0,031	11700				-363							
11	8-594-9	Светильник с люминисцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	-15	413,60	248,00	158,00	45,00	-6204	-3720	-2370	-675	95	-4175	1,7630	-26
12	17-2-23	Светильники ,тип ЛПБ06-2х20-001-УХЛ4	шт	-3	1440				-4320							
13	17-2-21	Светильники ,тип ЛВ003-2х40-001-УХЛ4	шт	-12	2550				-30600							
14	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ /, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт.	-24	99				-2376							
15	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ /, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт.	-6	64				-384							
16	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп 20С-127	шт.	-30	17				-510							
17	8-525-2	Выключатель и переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100А	шт	-5	1031,9	401	24,9	4,5	-5160	-2005	-125	-23	95	-1927	2	-10
18	18-1-69	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты 1Р30,1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ3-25 М1 56,67,силумин	шт	-5	1750,0				-8750							
19	8-526-2	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100А	шт	-6	862,0	340	28	4,5	-5172	-2040	-168	-27	95	-1964	2	-12
20	прайс-лист	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100А	шт	-6	839,6				-5038							
23	67-17-1	Установка выключателей, розеток	шт	-12	37,55	37,55			-451	-451	0	0	108	-487	0,2390	-3
24	18-1-12	выключатель одноклавишный,тип С-1-86-10/220	шт	-8	156				-1248							
25	18-1-146	розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом,для сырых помещений,тип РШ-Ц-20	шт	-2	195				-390							

		ИТОГО							-74853	-8943	-2690	-732		-9301		-60
		Накладные расходы ,							-9301	-1395						-5
		Итого							-84154	-10338	-2690	-732				-65
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							-5049							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							-89203	-10338	-2690	-732				-65
		Раздел 2. Электрооборудование														
3	8-526-2	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100А	шт	-2	862,0	340	28	4,5	-1724	-680	-56	-9	95	-655	2	-4
4	прайс-лист	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100А	шт	-2	839,6				-1679							
5	8-525-2	Выключатель и переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100А	шт	-2	1031,9	401	24,9	4,5	-2064	-802	-50	-9	95	-770	2	-4
6	18-1-69	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты 1Р30,1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ3-25 М1 56,67,силумин	шт	-2	1750,0				-3500					0		
7	8-413-8	Провод в резинобитумных трубках , количество проводов до 4, сечение до 6 мм2	м трубок	-45	58,60	40,50	1,2	0,3	-2637	-1823	-54	-14	95	-1745	0,25	-11
8	16-1-580	Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В (ГОСТ 16442-80) марка ВВГ число жил и сечение 3х4+1х2,5мм2	1000м	-0,045	173200				-7794					0		
	8-396-5	Кабель - канал, длиной 2м	м	-14	177,70	54,90	116	33,1	-2488	-769	-1624	-463	95	-1170	0,320	-4
9	18-3-41	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000В,зажим, У1115 УТ2,5	шт	-7	306				-2142							
10	1-1-138	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 3х78,5 мм	кг	-0,72	365				-263							
11	20-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	1 вибр.	-8	203,7	67,50	0,54	0,23	-1630	-540	-4	-2	128	-694	0,3710	-3
15	8-407-16	Трубы стальные, диаметром до 40мм, по установленным конструкциям по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	-22	143,10	45,00	59,8	15,6	-3148	-990	-1316	-343	95	-1266	0,28	-6
16	8-6-164	трубы электросварные бесошовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20, 25*2,5мм	м	-22	100				-2200	0	0	0		0		0
17	8-411-1	Рукава металлический, наружный диаметр до 48мм	м	-1	114,40	48,80	7,8	0,5	-114	-49	-8	-1	95	-48	0,29	0
19	8-524-13	Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель - выключатель",или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100А	ящик	-4	875	360	45	9,0	-3500	-1440	-180	-36	95	-1402	3	-12
20	18-3-164	Ящик с предохранителями серии ЯТВ,тип ЯТВ1313М5 на 100А	ящик	-4	4540				-18160	0	0	0		0		

21	8-524-19	Шкаф с одним двухполюсным рубильником , устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630А	ящик	-1	3883	1395	326	72,0	-3883	-1395	-326	-72	95	-1394	8	-8
22	75-6-56	Шкаф распределительный ШР, ШПР11-73504-22У3	шт	-1	53000				-53000							
		ИТОГО							-109926	-8488	-3618	-949		-9144		-52
		Оборудование							-53000							
		Накладные расходы ,							-9144	-1372						-5
		Итого							-119070	-9860	-3618	-949				-57
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							-3964							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							-123034	-9860	-3618	-949				-57
		Итого по разделам 1-2 исключить в базовых ценах 2001 года							-212237	-20198	-6308	-1681				**-122**
		Добавить:														
		Раздел 1.Электроснабжение пищеблока и прачечной														
	67-2-2	Демонтаж труб	м магистра	7	41,74	41,20	0,54	0,09	292	288	4	1	108	312	0,2633	2
	67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	59,4	3,69	3,69			219	219	0	0	108	237	0,0254	2
	8-409-2 (ДМ), к=0,4	Кабель- каналы, диаметром до 50мм, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25,0	49,00	19,80	29,2	7,32	1225	495	730	183	95	644	0,116	3
	8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	3	123,9	111,00	0,7	0,2	372	333	2	1	95	286	0,65	2
	18-1-159	розетка штепсельная трехполюсная, тип РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	3	212				636	0	0	0		0		
	46-32-2	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов пл.сеч. до 50см2(под кабель КГ 4х6мм)	м борозд	16,4	113,04	61,56	51,48	19,44	1854	1010	844	319	100	1329	0,4498	7
	46-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен пл.сеч. до 20см2(под кабель 3х10мм)	м борозд	2,5	77,70	42,05	35,65	13,48	194	105	89	34	100	139	0,3077	1
	46-32-3	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен пл.сеч. до 100см2(под кабель КГ3х16+1х10,4х6мм)	м борозд	10,5	232,63	126,99	105,64	39,92	2443	1333	1109	419	100	1752	0,9283	10
	69-9-4	Заделка борозд в бетонных конструкциях -стенах шириной до 50мм, глубиной до 20мм	м борозд	29	57,78	46,67	0,77	0,11	1676	1353	22	3	100	1356	0,2387	7
	21-9-3	Прокладка провода в пустотах перекрытий сечением до 10мм2	м	10	20,78	18,11	0	0	208	181	0	0	108	176	0,113	1
	прайс-лист	провод силовой с медными жилами плоские,марка ППВ число жил и сеч.3*2,5мм2	1000м	0,01	78220,51				782					0		
	69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах,размер стороны 130мм	гнездо	4	195,71	58,03	137,68	53,01	783	232	551	212	100	444	0,6641	3
	21-22-8	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	34,7	29,48	0	0	139	118	0	0	108	115	0,188	1
	18-1-155	розетка штепсельная пластмассовая с комбинир. контактами для скрытой проводки,тип РШ-К	шт	2	171				342							
	18-1-150	розетка штепсельная для скрытой установки, двухместная,тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	2	96				192							
	18-1-131	коробка пластмассовая,тип У409	шт	6,00	509				3054							
	8-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 (подключение эл.оборудования пищеблока и прачечной)	шт	52,00	22,70	22,50	0,00	0	1180	1170	0	0	95	1000	0,13	7

	18-3-201	Наконечники кабельные (ГОСТ 23981-80*, ГОСТ 7386-80*), 70-10-13-М, УХЛ3	шт	52,00	84,00				4368							
	8-594-9	Светильник с люминисцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	15	413,60	248,00	158,00	45,00	6204	3720	2370	675	95	4175	1,7630	26
	17-2-23	Светильники ,тип ЛПО2х18	шт	14	569				7966							
	17-2-21	Светильники ,тип ЛПО2х36	шт	1	806				806							
	прайс-лист	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ36,	шт.	2	54,5				109							
	прайс-лист	Лампы ртутные низкого давления , тип ЛБ18	шт.	28	54,5				1526							
	прайс-лист	Стартер для люминисцентных ламп 20С-127	шт.	30	23,7				711							
	67-11-2	Прокладка провода скрытой проводкой в бороздах	м	4,4	24,84	24,84			109	109	0	0	108	118	0,1492	1
	прайс-лист	провод силовой с медными жилами плоские,марка ППВ число жил и сеч.3*2,5мм2	1000м	0,002	78220,51				156					0		
	67-17-1	Установка розеток	шт	2	37,55	37,55			75	75	0	0	108	81	0,2390	0
	18-1-149	розетка штепсельная пластмассовая с фарфоровым основанием для открытой установки, двухместная	шт	2	82				164							
	67-17-1	Установка выключателей, розеток	шт	3	37,55	37,55			113	113	0	0	108	122	0,2390	1
	18-1-150	розетка штепсельная для скрытой установки, двухместная,тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	3	96				288							
	69-4-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки (под провод ППВ3*2,5м)	м борозд	1,4	113,54	39,69	73,85	28,10	159	56	103	39	100	95	0,4164	1
	69-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50мм, глубиной до 20мм	м борозд	1,4	57,78	46,67	0,77	0,11	81	65	1	0	100	65	0,2387	0
		ИТОГО							38426	10975	5825	1886		12446		75
		Накладные расходы ,							12446	1867						6
		Итого							50872	12842	5825	1886				81
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							3052							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							53924	12842	5825	1886				81
		Раздел 2. Электрооборудование														
	8-526-1	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25А	шт	14	501,2	227	13,2	2,3	7017	3178	185	32	95	2745	1	14
	прайс-лист	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 25А	шт	14	445,6				6238							
	8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	110	34,20	23,20	1,2	0,2	3762	2552	132	22	95	2201	0,14	15
	прайс-лист	Трубы гофрированные ПВХ диам.25мм2	м	110	23				2530	0	0	0		0		
	8-413-2, прим	Кабель в гофрированных трубках	м труб	215	64,60	45,70	1,9	0,5	13889	9826	409	108	95	8494	0,25	54
	прайс-лист	Кабели силовые гибкие , марка КГ, число жил и сечение 3*16+1*10мм2	1000м	0,014	679001				9506							
	прайс-лист	Кабели силовые гибкие , марка КГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5мм2	1000м	0,210	322363				67696							

	прайс-лист	Кабели силовые гибкие , марка КГ, число жил и сечение 3*10+1*6мм2	1000м	0,005	554655				2773							
	прайс-лист	Кабели марка ПУНП , число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,008	246513				1972							
	8-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель - выключатель",или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100А	шт	2	1054,6	416	39,6	6,8	2109	832	79	14	95	723	2	4
	18-3-164	Ящик с рубильником серии ЯРВ 100	шт	2	4540				9080	0	0	0		0		
	8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт(шкаф),устанвливаемый на стене	шт	2	1299,30	317	68,3	13,5	2599	634	137	27	95	565	2	4
	прайс-лист	Шкаф распределительный ШР 18	шт	1	2513				2513							
	прайс-лист	Шкаф распределительный ШР 36	шт	1	2940				2940							
		ИТОГО							134624	17022	942	203		14728		91
		Оборудование							0							
		Накладные расходы ,							14728	2209						7
		Итого							149352	19231	942	203				98
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							8961							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							158313	19231	942	203				98
		Итого по разделам 1-2 добавить в базовых ценах 2001 года							212237	32073	6767	2089				179
		Итого по разделам в базовых ценах 2001 года							337183	32073	6767	2089				179
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=1,951							657844							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							13157							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							671000							
		НДС 12%							0							
		Итого							671000							
		Раздел 1.Электроснабжение пищеблока и прачечной														
1	67-2-2	Демонтаж труб	магистрали	15	41,74	41,20	0,54	0,09	626	618	8	1	108	669	0,2633	4
2	67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	30,6	3,69	3,69			113	113	0	0	108	122	0,0254	1
3	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	15	9,32	9,09	0,23	0,05	140	136	3	1	108	148	0,0635	1
4	8-409-2	Кабель- каналы, диаметром до 50мм, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7,5	147,30	49,50	73	18,3	1105	371	548	137	95	483	0,29	2
5	18-3-41	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000В,зажим, У1115 УТ2,5	шт	4	306				1224							
6	8-525-1	Демонтаж выключателей и переключателей пакетных в металлической оболочке, устанавлтваемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25А	шт	12	121,12	115,2	5,92	0,92	1453	1382	71	11	95	1323	2	24

7	21-6-1	Затягивание двух проводов сечением до 2,5мм2 в электротехнический канал	м	16	38,66	34,65	0,83	0,33	619	554	13	5	108	604	0,2506	4
8	16-1-588	Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В (ГОСТ 16442-80) марка ВВГ число жил и сечение 4х4мм2	1000м	0,016	192700				3083							
9	18-1-132	коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток ,тип Л48УХЛ3	шт	6	16,3				98							
10	16-7-118	провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией,на напряжение до 450 В, с медной жилой,марка ПВ1,сечение 2,0 мм2	1000м	0,031	11700				363							
11	8-594-9	Светильник с люминисцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	15	413,60	248,00	158,00	45,00	6204	3720	2370	675	95	4175	1,7630	26
12	17-2-23	Светильники ,тип ЛПБ06-2х20-001-УХЛ4	шт	3	1440				4320							
13	17-2-21	Светильники ,тип ЛВ003-2х40-001-УХЛ4	шт	12	2550				30600							
14	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ /, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт.	24	99				2376							
15	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ /, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт.	6	64				384							
16	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп 20С-127	шт.	30	17				510							
17	8-525-2	Выключатель и переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавлтваемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100А	шт	5	1031,9	401	24,9	4,5	5160	2005	125	23	95	1927	2	10
18	18-1-69	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты 1Р30,1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ3-25 М1 56,67,силумин	шт	5	1750,0				8750							
19	8-526-2	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100А	шт	6	862,0	340	28	4,5	5172	2040	168	27	95	1964	2	12
20	прайс-лист	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100А	шт	6	839,6				5038							
21	67-11-2	Прокладка провода скрытой проводкой в бороздах	м	30,6	24,84	24,84			760	760	0	0	108	821	0,1492	5
22	67-7-1	Демонтаж включателей, розеток	шт	16	8,42	8,42			135	135	0	0	108	146	0,0584	1
23	67-17-1	Установка выключателей, розеток	шт	13	37,55	37,55			488	488	0	0	108	527	0,2390	3
24	18-1-12	выключатель одноклавишный,тип С-1-86-10/220	шт	10	156				1560							
25	18-1-146	розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом,для сырых помещений,тип РШ-Ц-20	шт	2	195				390							
26	18-1-150	розетка штепсельная для скрытой установки, двухместная,тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	1	96				96							
27	69-4-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	м борозд	30,6	113,54	39,69	73,85	28,10	3474	1215	2260	860	100	2075	0,4164	13
28	69-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50мм, глубиной до 20мм	м борозд	30,6	57,78	46,67	0,77	0,11	1768	1428	24	3	100	1431	0,2387	7
		ИТОГО							86009	14965	5590	1743		16415		113

		Накладные расходы ,							16415	2462						8
		Итого							102424	17427	5590	1743				121
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							6145							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							108569	17427	5590	1743				121
		Раздел 2. Электрооборудование														
1	20-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1т	вентил.	2	1509,05	891,00	258,05	96,75	3018	1782	516	194	128	2529	5,5000	11
2	13-1-107	Вентиляторы осевые крышные №4 с электродвигателем 4АА 63 В4	к-т	2	36800				73600							
3	8-526-2	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100А	шт	2	862,0	340	28	4,5	1724	680	56	9	95	655	2	4
4	прайс-лист	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100А	шт	2	839,6				1679							
5	8-525-2	Выключатель и переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100А	шт	2	1031,9	401	24,9	4,5	2064	802	50	9	95	770	2	4
6	18-1-69	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты 1Р30,1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ3-25 М1 56,67,силумин	шт	2	1750,0				3500					0		
7	8-413-8	Провод в резинобитумных трубках , количество проводов до 4, сечение до 6 мм2	м трубок	45	58,60	40,50	1,2	0,3	2637	1823	54	14	95	1745	0,25	11
8	16-1-580	Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В (ГОСТ 16442-80) марка ВВГ число жил и сечение 3х4+1х2,5мм2	1000м	0,045	173200				7794					0		
	8-396-5	Кабель - канал, длиной 2м	м	14	177,70	54,90	116	33,1	2488	769	1624	463	95	1170	0,320	4
9	18-3-41	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000В,зажим, У1115 УТ2,5	шт	7	306				2142							
10	1-1-138	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 3х78,5 мм	кг	0,72	365				263							
11	20-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	1 вибр.	8	203,7	67,50	0,54	0,23	1630	540	4	2	128	694	0,3710	3
12	20-20-10	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали круглого сечения д=1000мм	зонт	2	5988,29	283,50	30,04	11,25	11977	567	60	23	128	755	1,7900	4
13	8-158-18	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями, напряжением до 1кВ,сеч.одной жилы до 240мм2	шт	4	364,4	290			1458	1160	0	0	95	1102	2	8
14	8-289-1	Заземление одиночное металлической опоры	шт	2	737	270	0	0,0	1474	540	0	0	95	513	2	4
15	8-407-16	Трубы стальные, диаметром до 40мм, по установленным конструкциям по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	22	143,10	45,00	59,8	15,6	3148	990	1316	343	95	1266	0,28	6
16	8-6-164	трубы электросварные бесошовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20, 25*2,5мм	м	22	100				2200	0	0	0		0		0
17	8-411-1	Рукава металлический, наружный диаметр до 48мм	м	3	114,40	48,80	7,8	0,5	343	146	23	2	95	141	0,29	1

18	20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг изделия	24	107,48	8,53	1,20	0,45	2580	205	29	11	128	276	0,0524	1
19	8-524-13	Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель - выключатель",или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100А	ящик	4	875	360	45	9,0	3500	1440	180	36	95	1402	3	12
20	18-3-164	Ящик с предохранителями серии ЯТВ,тип ЯТВ1313М5 на 100А	ящик	4	4540				18160	0	0	0		0		
21	8-524-19	Шкаф с одним двухполюсным рубильником , устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630А	ящик	1	3883	1395	326	72,0	3883	1395	326	72	95	1394	8	8
22	75-6-56	Шкаф распределительный ШР, ШПР11-73504-22УЗ	шт	1	53000				53000							
		ИТОГО							204262	12839	4238	1178		14412		81
		Оборудование							53000							
		Накладные расходы ,							14412	2162						7
		Итого							218674	15001	4238	1178				88
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							9940							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							228614	15001	4238	1178				88
		Итого по разделам1-2 в базовых ценах 2001 года							337183							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=1,951							657843							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							13157							
		Итого							**671000**							

Заказчик:

Директор ГККП "Ясли-сад №34 города Павлодара" отдела образования г. Павлодара, акимата г.Павлодара

О.Г.Алейникова

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Тремполец