Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» 10 2018 г.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область , Сайрамский район, Аксукентский с.о., с.Аксу, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 95**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии: **ТОО "Сикым-Олжас" Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, Кайнарбулакский с.о., с.Касымбек датка, К.МУСАЕВА, 61 Кебекбаев М.Б**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «Raiymbek & company» Анарбеков Б.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ИП «Саидова» Саидова С.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***Средний ремонт ул. Наурыза с/о Аксукент Сайрамского района.***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)по адресу
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации)_____
_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)_____
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Августь 2018г**;
месяц, год
окончание работ **Сентябрь 2018г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца**;
фактически, месяц: **2 месяца**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

РЕШИЛ: ***Средний ремонт ул. Наурыза с/о Аксукент Сайрамского района. принять в эксплуатацию***.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района"**
Председатель комиссии

ФИО, подпись М.П.

Члены комиссии

ФИО, подпись

Члены комиссии гл спец А Жаубаев

Технический надзор **ТОО «Raiymbek & company»**

ФИО, подпись М.П.

Подрядчик **ТОО «Сикым-Олжас»** Кебекбаев

ФИО, подпись М.П.

Тапсырыс беруші: Сайрам ауданы "ЖК және АЖ" ММ-і

Форма № КС-3

Мердігер: "Сиқым-Олжас" ЖШС-і

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар ақықтаманың нысаны:

2018 жылғы №123 келісім шарт бойынша құны -3 547 040 теңге

Құрылыс атауы: Ақсукент а/о, Наурыз көшесінің автомобиль жолын орта жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы Қазан айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс береуші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№123 келісім шарт	19.07.2018ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	ҚҚС-сыз есепті айда (Қазан айы үшін)
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ақсукент а/о, Наурыз көшесінің автомобиль жолын орта жөндеу	3 547 040		-							3 547 040
Төленген аванс										
Ұстап қалу 5%	361 563	0							0	177 352
Төленетін сомасы	3 185 477	- 0							- 0	3 369 688

Тапсырыс беруші:

Сайрам ауданы "ЖК және АЖ" ММ-і

_____ Бейсембаев Б.

"___" _____ 2018 жыл

Орындаушы:

ТОО "Raiymbek & Company" ЖШС-нің директоры

_____ Анарбеков Б.

"___" _____ 2018 жыл

Мердігер:

"Сиқым-Олжас" ЖШС-і Директоры

_____ М.Кебекбаев

"___" _____ 2018 жыл

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сикым-Олжас"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО «Raiymbek & company»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт по ул. Наурыза (0,3 км.) с/о Аксукент Сайрамского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Договор **№123 от 19.07.2018г**

Акт приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2018год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	80	2080,93	512,73	166475	41018	17427	0,14	12
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	105,90	8136	8472	60,3	0,14	11
		Накладные расходы -		*217,84*		*17427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,90*		*14712*				
		Сметная стоимость				*198614*				
2	11-270301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала.**	1350	164,11	62,03	221544	83736	41891	0,03	42
		м2 площади основания		22,43	15,99	30281	21581	60,3	0,02	28
		Накладные расходы -		*31,03*		*41891*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,61*		*21075*				
		Сметная стоимость				*284510*				
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,4725	90267,68	1208,62	42651	571	1960	–	–
		т		–	566,52	–	268	60,3	0,58	–
		Накладные расходы -		*4147,20*		*1960*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7553,19*		*3569*				
		Сметная стоимость				*48179*				
4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см /5 см./ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	1350	1286,99	66,23	1737436	89410	112750	0,03	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		28,50	18,40	38473	24834	60,3	0,02	23
		Накладные расходы -		*83,52*		*112750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,64*		*148015*				
		Сметная стоимость				*1998201*				
5	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	2700	149,44	0,02	403484	46	17076	--	--
		м2 покрытия		0,08	--	206	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*6,32*		*17076*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,46*		*33645*				
		Сметная стоимость				*454205*				
6	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см**	450	219,32	76,27	98694	34321	16396	0,03	14
		м2 покрытия обочин		22,81	20,52	10265	9232	60,3	0,03	13
		Накладные расходы -		*36,43*		*16396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,46*		*9207*				
		Сметная стоимость				*124297*				
		Подъемка люков								
7	11-061301-0101 РСНБ РК 2015	**Наращивание колодцев**	0,36	28969,10	39,49	10429	14	2859	16,06	6
		м3		13306,19	--	4790	--	48,5	1,23	--
		Накладные расходы -		*7941,25*		*2859*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2952,83*		*1063*				
		Сметная стоимость				*14351*				
		Устройство труб								
8	11-010106-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи глубиной до 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	0,01	379507,18	268989,16	3795	2690	1236	162,00	2
		км траншеи		110518,02	64276,66	1105	643	59,1	96,98	1
		Накладные расходы -		*123581,71*		*1236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40247,11*		*402*				
		Сметная стоимость				*5433*				
9	23-011201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы хризотилцементные(асбестоцементные) ВТ6 DN 400 с муфтами типа САМ-6 (без муфт) ГОСТ 31416-2009**	10	3949,29	--	39493	--	1659	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*165,87*		*1659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,21*		*3292*				
		Сметная стоимость				*44444*				
10	23-021001-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) САМ6, к трубам ВТ6 с DN 400 ГОСТ 31416-2009**	3	-1304,37	--	-3913	--	-164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,78*		*164*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,73*		*326*				
		Сметная стоимость				*-3422*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2720088**	**251806**			**121**
			Тенге			**93257**	**65029**			**77**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2720088				
	Материалы -		Тенге			2339445				
	Всего заработная плата -		Тенге				158286			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35580				
		Накладные расходы -	Тенге			213088				
		Сметная прибыль -	Тенге			234654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3167830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				158286			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3167830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				158286			
		Итого с НДС 12%	Тенге			3547970				
		Итого с понижающим коэф К=0,999738	Тенге			3547040				

Инженер Эксперт:

ТОО «Raiymbek & company»

Абдувалиев А.

Директор ТОО "Сикым-Олжас"

М.Кебекбаев