Ф-3

СПРАВКА № 1 от 30 июля 2011 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2011 года

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №34 города Павлодара" отдела образования г.Павлодара, акимата г.Павлодара

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 93 от 07 июля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №34 города Павлодара" отдела образования г.Павлодара, акимата г.Павлодара

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	300 000				
в том числе за июль	300 000				
К оплате	300 000				
Итого к оплате	**триста тысяч тенге**				

Заказчик:

Директор ГККП "Ясли-сад №34 города Павлодара" отдела образования Павлодара, акимата г.Павлодара

О.Г.Алейникова

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Д.Тремполец

Форма 2

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №34 города Павлодара" отдела образования г.Павлодара, акимата г.Павлодара

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД" АКТ №1 от 2011 г.

приемки выполненных работ за июль 2011 года

Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №34 города Павлодара" отдела образования г.Павлодара, акимата г.Павлодара

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/ч	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	28,43	116,63	106,07	10,56	1,67	3316	3016	300	47	####	3391	0,7131	20
2	46-34-2	Срубка вручную бетона М200	м3	4,05	2430,59	1347,75	1082,84	481,50	9844	5458	4386	1950	90	6667	10,22	41
3	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона М200 с созданием уклона	м3	5,218	392,17	195,75	66,01	24,93	2046	1021	344	130	94,5	1088	1,4718	8
4	прайс лист	бетон тяжелый класса В15(М-200)	м3	5,322	3302,4				17575							
5	57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на цементном растворе	м2	28,43	1619,03	243,95	14,85	2,32	46029	6935	422	66	####	7750	1,5599	44
6	62-8-6	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	м2	28,43	193,33	126,09	0,14	0,03	5496	3585	4	1	94,5	3389	0,7952	23
7	63-8-5	Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных	м2	46,06	133,16	109,58	23,58	4,16	6133	5047	1086	192	94,5	4951	0,7664	35
8	62-9-6	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	м2	5,40	289,71	230,42	0,12	0,03	1564	1244	1	0	94,5	1176	1,4071	8
9	62-29-12	Окраска масляными составами за 2 раза труб чугунных	м2	7,308	124,95	80,55	0,07	0,02	913	589	1	0	94,5	557	0,5011	4
10	62-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	м2	119,02	170,12	105,53	0,17	0,07	20248	12560	20	8	94,5	11877	0,6642	79
11	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д=50мм	м	3,5	93,07	76,95	10,34	3,87	326	269	36	14	####	326	0,4519	2
12	прайс лист	узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для систем водоснабжения, д=50 мм	м	3,5	198,0				693							
13	21-17-3	Монтаж светильников для ламп накаливания на стальных трубах	шт	5	251,05	158,40	64,18	40,34	1255	792	321	202	108	1074	0,8790	4
14	прайс лист	Светильники	шт	5	750				3750							
15	62-29-13	Окраска металлических поверхностей масляными составами за 2 раза -радиаторов и ребристых труб	м2	6	160,67	102,15	0,07	0,02	964	613	0	0	94,5	579	0,6341	4
16	62-10-6	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	м2	11,40	196,25	133,79	0,14	0,03	2237	1525	2	0	94,5	1441	0,8401	10
		ИТОГО							122389	42654	6923	2610		44266		282

		Накладные расходы ,	44,8%						19831	2975							10
		Итого							142220	45629	6923	2610					292
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							8533								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							150753	45629	6923	2610					292
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=1,951							294118								
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							5882								
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							300000								
		НДС 12%							0								
		Итого							300000								

Заказчик:

Директор ГККП "Ясли-сад №34 города Павлодара" отдела образования г. Павлодара, акимата г. Павлодара

О.Г.Алейникова

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Тремполец