Форма № КС-3

Тапсырыс беруші: Сайрам ауданы "ЖК және АЖ" ММ-і

Мердігер: "Сиқым-Олжас" ЖШС-і

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:

2018 жылғы №125 келісім шарт бойынша құны -3 662 400 теңге

Құрылыс атауы:Ақсукент а/о, Шаймерденов көшесінің автомобиль жолын орта жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы Қазан айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс береуші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№125 келісім шарт	19.07.2018ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	ҚҚС-сыз есепті айда (Қазан айы үшін)
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ақсукент а/о, Шаймерденов көшесінің автомобиль жолын орта жөндеу	3 662 400		-							3 662 400
Төленген аванс										
Ұстап қалу 5%	367 331	0							0	183 120
Төленетін сомасы	3 295 069	- 0							- 0	3 479 280

Тапсырыс беруші:

Сайрам ауданы "ЖК және АЖ" ММ-і

_____ Бейсембаев Б.

"___" _____ 2018 жыл

Мердігер:

ГОО "Kalymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ Анарбеков Б.

"___" _____ 2018 жыл

Мердігер:

"Сиқым-Олжас" ЖШС-нің директоры

_____ М.Кебекбаев

"___" _____ 2018 жыл

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сикым-Олжас"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО «Raiymbek & company»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт ул. Шаймерденова (0,35 км.) с/о Аксукент Сайрамского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Договор **№125 от 19.07.2018г**

Акт приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2018год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	80	2080,93	512,73	166475	41018	17427	0,14	12
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	105,90	8136	8472	60,3	0,14	11
		Накладные расходы -		*217,84*		*17427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,90*		*14712*				
		Сметная стоимость				*198614*				
2	11-270301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала.**	1450	164,11	62,03	237954	89939	44994	0,03	45
		м2 площади основания		22,43	15,99	32524	23180	60,3	0,02	30
		Накладные расходы -		*31,03*		*44994*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,61*		*22636*				
		Сметная стоимость				*305584*				
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,5075	90267,68	1208,62	45811	613	2105	–	–
		т		–	566,52	–	288	60,3	0,58	–
		Накладные расходы -		*4147,20*		*2105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7553,19*		*3833*				
		Сметная стоимость				*51749*				
4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см /5 см./ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	1450	1286,99	66,23	1866135	96033	121102	0,03	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		28,50	18,40	41323	26674	60,3	0,02	24
		Накладные расходы -		*83,52*		*121102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,64*		*158979*				
		Сметная стоимость				*2146216*				
5	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	2900	149,44	0,02	433372	49	18341	--	--
		м2 покрытия		0,08	--	221	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*6,32*		*18341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,46*		*36137*				
		Сметная стоимость				*487850*				
6	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см**	245	219,32	76,27	53733	18686	8926	0,03	8
		м2 покрытия обочин		22,81	20,52	5589	5026	60,3	0,03	7
		Накладные расходы -		*36,43*		*8926*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,46*		*5013*				
		Сметная стоимость				*67672*				
		Подъемка люков								
7	11-061301-0101 РСНБ РК 2015	**Наращивание колодцев**	0,36	28969,10	39,49	10429	14	2859	16,06	6
		м3		13306,19	--	4790	--	48,5	1,23	--
		Накладные расходы -		*7941,25*		*2859*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2952,83*		*1063*				
		Сметная стоимость				*14351*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2813909	246352			119
			Тенге			92584	63639			74
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2813909				
		Материалы -	Тенге			2474973				
		Всего заработная плата -	Тенге				156223			
		Накладные расходы -	Тенге			215754				
		Сметная прибыль -	Тенге			242373				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3272036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				156223			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3272036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				156223			
		Итого с НДС 12%	Тенге			3 664 680				
		Итого с понижающим коэф К=0,9993777	Тенге			3 662 400				

Инженер Эксперт:

ТОО «Raiymbek & company»

Абдувалиев А.

Директор ГКП "Сикым-Олжас"

М.Кебекбаев

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» 10 2018 г.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область , Сайрамский район, Аксукентский с.о., с.Аксу, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 95**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии: **ТОО "Сикым-Олжас" Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, Кайнарбулакский с.о., с.Касымбек датка, К.МУСАЕВА, 61 Кебекбаев М.Б**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «Raiymbek & company» Анарбеков Б.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ИП «Саидова» Саидова С.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***Средний ремонт ул. Шаймерденова с/о Аксукент Сайрамского района.***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)по адресу
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации)_____
_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)_____;
_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Августь 2018г**;
месяц, год
окончание работ **Сентябрь 2018г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца**;
фактически, месяц: **2 месяца**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически		
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	80	80	80	80
Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	М2	1450	1450	1450	1450

Розлив вяжущих материалов	тн	0,5075	0,5075	0,5075	0,5075
ия толщиной 4 см /5 см./ из горячих ьтобетонных смесей плотных козернистых АБВ, плотность каменных атериалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	М2	1450	1450	1450	1450
Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	М2	245	245	245	245
Наращивание колодцев	М3	0,36	0,36	0,36	0,36
Общая Сметная стоимость стройтельство с НДС	тг	3664,68	3272,036	3272,036	3272,036

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **3664,68** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **3272,036** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3664,68** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **3272,036** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства. РЕШИЛ: ***Средний ремонт ул. Шаймерденова с/о Аксукент Сайрамского района. принять в эксплуатацию***.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района"**

Председатель комиссии

_____
ФИО, подпись

М.П.

Члены комиссии _____
ФИО, подпись

Члены комиссии Даубаев А.

Технический надзор **ТОО «Raiymbek & company»**

ФИО, подпись

М.П.

Подрядчик **ТОО «Сикым-Олжас»** Кебекбаев М.Б.

ФИО, подпись

М.П.