Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» 10 2018 г.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область , Сайрамский район, Аксукентский с.о., с.Аксу, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 95**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии: **ТОО "Сикым-Олжас" Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, Кайнарбулакский с.о., с.Касымбек датка, К.МУСАЕВА, 61 Кебекбаев М.Б**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «Raiymbek & company» Анарбеков Б.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ИП «Саидова» Саидова С.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***Средний ремонт автомобильной дороги ул. Оспанова с/о Аксукент.*** наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)по адресу
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации)_____
_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)_____
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Август 2018г**;
месяц, год
окончание работ **Сентябрь 2018г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца**;
фактически, месяц: **2 месяца**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически		
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	80	80	80	80
Основания гравийные. Исправление	М2	2700	2700	2700	2700

с добавлением нового материала					
вания. Розлив вяжущих материалов	тн	0,945	0,945	0,945	**0,945**
покрытия толщиной 4 см /5 см./ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	М2	2700	2700	2700	**2700**
Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	М2	700	700	700	**700**
Наращивание колодцев	М3	0,36	0,36	0,36	0,36
Общая Сметная стоимость стройтельство с НДС	тг	6693,69	5976,506	5976,506	5976,506

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **6693,69** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **5976,506**тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **6693,69** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **5976,506**тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Средний ремонт автомобильной дороги ул. Оспанова с/о Аксукент. принять в эксплуатацию***.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района**

Председатель комиссии

_____
ФИО, подпись

М.П.

Члены комиссии _____
ФИО, подпись

Члены комиссии Даубаев А.

Технический надзор **ТОО «Raiymbek & company»**

ФИО, подпись

М.П.

Подрядчик **ТОО «Сикым-Олжас»** Кебекбаев М.Б.

ФИО, подпись

М.П.

5025800

4703248

Форма № КС-3

Тапсырыс беруші: Сайрам ауданы "ЖК және АЖ" ММ-і

Мердігер: "Сикым-Олжас" ЖШС-і

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:

2018 жылғы №126 келісім шарт бойынша құны -6 693 120 теңге

Құрылыс атауы: Ақсукент а/о, Оспанов көшесінің автомобиль жолын орта жөндеу.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы Қыркүйек айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс береуші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№126 келісім шарт	19.07.2018ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						"Сатын алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	ҚҚС-сыз есепті айда (Қыркүйек айы үшін)
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ақсукент а/о, Оспанов көшесінің автомобиль жолын орта жөндеу.	6 693 120		-							6 693 120
Толенген аванс										
Устерж 10%	518 867	0							0	334 656
Төленетін сомасы	6 174 253	- 0							- 0	6 358 464

Тапсырыс беруші

Сайрам ауданы "ЖК және АЖ" ММ-і

_____ Бейсембаев Б.

"__" _____ 2018 жыл

Мердігер

"Ralymbek & company" ЖШС-ның директоры

_____ Анарбеков Б.

"__" _____ 2018 жыл

Сикым-Олжас ЖШС-і директоры

_____ М.Кебекбаев

"__" _____ 2018 жыл

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сикым-Олжас"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО «Raiymbek & company»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт ул. Оспанова (0,7 км.) с/о АксукентСайрамского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Договор **№126 от 19.07.2018г**

Акт приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2018год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	80	2080,93	512,73	166475	41018	17427	0,14	12
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	105,90	8136	8472	60,3	0,14	11
		Накладные расходы -		*217,84*		*17427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,90*		*14712*				
		Сметная стоимость				*198614*				
2	11-270301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала.	2700	164,11	62,03	443087	167472	83783	0,03	83
		м2 площади основания		22,43	15,99	60563	43162	60,3	0,02	56
		Накладные расходы -		*31,03*		*83783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,61*		*42150*				
		Сметная стоимость				*569019*				
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,945	90267,68	1208,62	85303	1142	3919	--	--
		т		--	566,52	--	535	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*4147,20*		*3919*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7553,19*		*7138*				
		Сметная стоимость				*96360*				
4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см /5 см./ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	2700	1286,99	66,23	3474873	178819	225500	0,03	91
		м2 покрытия		28,50	18,40	76946	49668	60,3	0,02	45
		Накладные расходы -		*83,52*		*225500*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,64*		*296030*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3996402*				
5	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	5400	149,44	0,02	806969	92	34152	--	--
		м2 покрытия		0,08	--	412	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*6,32*		*34152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,46*		*67290*				
		Сметная стоимость				*908410*				
6	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см**	700	219,32	76,27	153524	53388	25504	0,03	22
		м2 покрытия обочин		22,81	20,52	15967	14361	60,3	0,03	20
		Накладные расходы -		*36,43*		*25504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,46*		*14322*				
		Сметная стоимость				*193350*				
		Подъемка люков								
7	11-061301-0101 РСНБ РК 2015	**Наращивание колодцев**	0,36	28969,10	39,49	10429	14	2859	16,06	6
		м3		13306,19	--	4790	--	48,5	1,23	--
		Накладные расходы -		*7941,25*		*2859*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2952,83*		*1063*				
		Сметная стоимость				*14351*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5140659	441946			214
			Тенге			166815	116199			134
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5140659				
Материалы -			Тенге			4531898				
Всего заработная плата -			Тенге				283013			
		Накладные расходы -	Тенге			393143				
		Сметная прибыль -	Тенге			442704				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5976506				348
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				283013			
		Сметная заработная плата -	Тенге			5976506				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							348
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				283013			
		Сметная заработная плата -	Тенге			6693687				
		Итого с НДС 12%	Тенге			6693120				
		Итого с понижающим коэф К=0,9999999	Тенге							

Инженер Эксперт:

ТОО «Raiymbek & company»

Абдувалиев А.

ТОО "Сикым-Олжас"

М.Кебекбаев