Ф-3

СПРАВКА № 1от 14 сентября 2011 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2011 года

Заказчик: КГКП "Детская стоматологическая поликлиника" г.Павлодара

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 56 от 3 августа 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт помещений КГКП "Детская стоматологическая поликлиника г.Павлодара"

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	1 987 500				
в том числе за сентябрь	1 987 500				
Предоплата 30 %	1 192 500				
Итого к оплате	795 000				
Итого к оплате	**Семьсот девяносто пять тысяч**				

Заказчик:

Главный врач КГКП "Детская стоматологическая поликлиника" г.Павлодар

Е.К.Шарипов

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Д.Тремполец

Форма 2

Заказчик: КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

АКТ №1 от 14 сентября 2011 г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2011 года

на текущий ремонт помещений КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 2. 2 этаж															
	Подраздел 1. Офис															
1	10-88-3	Устройство перегородок на металлическом каркасе высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией толщ.50мм	м2	12,10	1765,18	321,75	13,90	5,24	21359	3893	168	63	108,0	4273	1,9456	24
2	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	3,87	270,90	247,12	23,78	8,98	1048	956	92	35	90,0	892	1,6978	7
3	10-91-3	Установка блоков оконных из ПХВ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных),одностворчатых, площадь проема до 2м2	м2 проема	2,00	472,81	217,73	19,00	6,18	946	435	38	12	108,0	484	1,3332	3
4	6-1-184	блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно откидной фарнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка	м2	2,00	8050				16100					0		
5	56-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	1,15	77,43	25,09	0,47	0,09	89	29	1	0	108,0	31	0,1584	0
6	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	м	1,15	4890				5624					0		
7	58-25-1	Смена обделок из листовой стали-поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м	м	2,00	249,70	60,01	0,77	0,11	499	120	2	0	107,0	129	0,4153	1
8	1999	Пластиковые откосы наружные	м	10,23	71,75				734					0		
9	10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах , площадь проема до 3м2	м2 проема	0,00	367,11	139,39	19,34	6,57	0	0	0	0	108	0	0,8663	0
11	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами с фарнитурой	м2	1,860	10900				20274							
12	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами на клее	м2	6,10	140,20	114,18	4,97	1,5	855	696	30	9	94,5	667	0,7181	4
13	1999	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной (сэндвич)	м2	6,10	520,9				3177	0				0		
14	15-77-1	Обработка внутренних откосов постановкой раскладок	м2	6,10	7,88	7,65	0,23	0,09	48	47	1	1	94,5	45	0,0524	0
15	1999	Крышка откоса "ревик"	м	10,200	63,11				644							

16	1999	Откос "ревик"	м	10,20	112,70				1150							
17	1999	Стартовый профиль	м	10,20	31,55				322							
18	9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	7,85	965,99	927,00	28,84	10,15	7583	7277	226	80	81,0	5959	5,02	39
19	6-1-181	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные глухие	м2	7,85	5240				41134					0		
20	10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен, площадь проема до 3м2	м2 проема	1,89	363,04	153,73	22,07	7,58	686	291	42	14	108,0	329	0,9570	2
21	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами с фарнитурой: однопольные	м2	1,89	13000				24570	0				0		
22	15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	76,00	326,29	319,5	2,21	0,83	24798	24282	168	63	94,5	23006	1,7641	134
23	1-1-651	Потолок подвесной "ARMCTRONG" с комплектующими	м2	76,00	1070				81320	0				0		
24	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	40,7	5,64	5,45	0,19	0,02	230	222	8	1	110,7	246	0,0380	2
25	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	76,0	17,38	16,45	0,93	0,14	1321	1250	71	11	110,7	1396	0,1152	9
26	57-13-4	древесноволокнистых плит пл.до 20м2 на мастике один слой площадьюсвыше 20 м2	м2	76,0	600,33	39,15	1,58	0,25	45625	2975	120	19	110,7	3315	0,2629	20
27	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	6	9,32	9,09	0,23	0,05	56	55	1	0	97,2	53	0,0635	0
28	21-18-16	Монтаж светильников , устанавливаемых в подвесных потолках , до 4 люминисцентных ламп	шт	12	704,83	414	151,68	91,29	8458	4968	1820	1095	97,2	5894	1,1022	13
29	17-2-18	светильники , тип ЛБ001-4х20/П-01-УХЛ4	шт	12	3540				42480					0		
30	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп 20С-127	шт.	48	17				816					0		
31	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ /, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт.	48	82				3936					0		
32	21-9-1	Прокладка провода скрытая,сечением до 10мм2	м	312	26,92	24,75	0	0	8399	7722	0	0	97,2	7506	0,1520	47
33	16-7-158	провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В ,с алюминиевой жилой, плоские, марка АППВ,сеч.3х2,5 мм2	1000м	0,162	13300				2155					0		
34	16-7-61	провода для радиоустановок, с медными жилами,на напряжение до 380 В, с резиновой изоляцией, марка РПШ, сеч.2х0,35 мм2 (интернет)	1000м	0,15	29100				4365					0		
35	69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах,размер стороны 130мм	гнездо	8	195,71	58,03	137,68	53,01	1566	464	1101	424	90,0	799	0,6641	5
36	69-4-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	м борозд	33	113,54	39,69	73,85	28,10	3747	1310	2437	927	90,0	2013	0,4164	14
37	69-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, диаметр сверла 60мм, глубина сверления 200мм	отв.	6	77,20	76,70	0,50	0,09	463	460	3	1	90,0	415	0,4599	3
38	69-9-4	Заделка борозд в бетонных конструкциях -стенах шириной до 50мм, глубиной до 20мм	м борозд	33	57,78	46,67	0,77	0,11	1907	1540	25	4	90,0	1389	0,2387	8
39	67-7-1	Демонтаж включателей, розеток	шт	6	8,42	8,42			51	51	0	0	97,2	49	0,0584	0
40	67-17-1	Установка выключателей, розеток	шт	4	37,55	37,55			150	150	0	0	97,2	146	0,2390	1

41	18-1-11	выключатель одноклавишный,тип 0-1-76-10/220	шт	4	134				536	0	0	0		0		
42	18-1-149	розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки, с форфоровым основанием,двухместная,тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	шт	10	82				820					0		
43	18-3-53	коробка протяжная (ТУ36-1689-78),типУ994 У2	шт	8	244				1952	0	0	0		0		
44	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых кабель-каналов	м	28	36,51	26,33	0	0	1022	737	0	0	97,2	717	0,162	5
45	1999	Кабель - каналы	м	28	34				952	0	0	0		0		
46	18-6-1	Установка радиаторов чугунных	кВт	8,00	4327,14	108,45	34,73	13,01	34617	868	278	104	115,2	1119	0,7455	6
47	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40мм	м	12	425,70	100,35	14,12	5,29	5108	1204	169	63	115,2	1460	0,5788	7
48	9-27-3	Монтаж раздвижных дверей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	12,0	1124,04	789,75	327,04	85,85	13489	9477	3924	1030	81	8511	4,187	50
49	15-202-3	Остекление дверей витринным стеклом на эластичных прокладках	м2 пл. остекл.	12,0	1441,09	182,03	4,69	1,78	17293	2184	56	21	94,5	2084	1,4196	17
50	62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами стен окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски более 35%	м2	116,2	350,16	44,6	0,11	0,05	40689	5183	13	6	94,5	4903	0,1803	21
51	15-180-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	м2	24,2	320,96	65,03	2,10	0,79	7767	1574	51	19	94,5	1505	0,3939	10
52	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	м2	3,8	158,38	134,60	23,78	8,98	602	511	90	34	90	491	0,9554	4
53	10-23-3	Установка дверного блока в перегородках и деревянных нерубленных стенах пл.до 3м2	м2	3,8	634,99	190,8	31,85	12,04	2413	725	121	46	108,0	832	1,2087	5
54	6-2-3	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;ДГ21-10П внутренние	м2	3,80	4010				15238	0	0	0		0		0
55	1-1-791	скобяные изделия для однопольных дверей	к-т	2	1380				2760	0	0	0		0		0
56	1-1-815	замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами из латуни	шт	3	844				2532	0				0		
57	56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	3	200,41	182,07	0,99	0,16	601	546	3	0	108,0	590	1,1604	3
58	10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках обществ-ых зданий с каркасом из ст.профилей ПС-3 и ПН-3	м2	1,00	513,53	130,95	0,62	0,25	514	131	1	0	108,0	142	0,7542	1
59	10-90-1	Установка коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	м2	1,90	330,85	272,25	32,08	12,13	629	517	61	23	108,0	584	1,5492	3
60	2-2-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	шт	1	12550				12550	0				0		
	Подраздел 2. Балкон													0		
61	53-17-2	Кирпичная стена (ремонт) глубиной заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1м2	м2 отрем. пов.	1,92	2204,67	897,53	137,49	23,18	4233	1723	264	45	106,2	1877	5,9800	11
62	10-91-4	Установка блоков оконных из ПХВ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2м2	м2 проема	3,30	387,8	152,26	18,74	6,18	1280	502	62	20	108,0	565	0,9414	3
63	6-1-182	блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно откидной фарнитурой: одноэлементные поворотные	м2	3,30	14500				47850					0		

64	15-61-3	Оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, улучшенное	м2	1,920	168,08	135,68	4,07	0,97	323	261	8	2	94,5	248	0,7917	2
65	62-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски до 10%	м2	20,4	288,55	30	0,07	0,02	5886	612	1	0	94,5	579	0,1803	4
66	62-18-1	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски до 10%	м2	4,0	297,39	36,36	0,07	0,02	1190	145	0	0	94,5	138	0,2185	1
	Подраздел 3. Бытовые помещения													0		
67	62-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	136,30	121,8	72,61	0,11	0,02	16603	9897	15	3	94,5	9355	0,4491	61
68	62-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков окрашенных ранее краской водоэмульсионной с расчисткой старой краски более 35%	м2	33,3	363,15	55,11	0,11	0,05	12093	1835	4	2	94,5	1736	0,2611	9
69	62-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	30,80	172,56	135,16	0,07	-0,03	5315	4163	2	1	94,5	3935	0,7921	24
70	62-28-13	Окраска металлических поверхностей масляными составами за 1 раз -радиаторов и ребристых труб	м2	11,30	110,48	79,20	0,05	0,02	1248	895	1	0	94,5	846	0,4811	5
71	10-88-3	Устройство перегородок на металлическом каркасе высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	2,70	1765,18	321,75	13,90	5,24	4766	869	38	14	94,5	834	1,9456	5
72	15-17-1	Облицовка стен,столбов,пилястр,откосов плитками глазурованными на цем .растворе по кирпичу и бетону, без установки плиток туалетного гарнитура	м2	11,1	1895,11	333,0	2,10	0,79	21036	3696	23	9	94,5	3501	2,0039	22
73	65-17-2	Смена мойки	к-т	2	643,09	616,5	10,72	1,78	1286	1233	21	4	115,2	1425	3,365	7
74	11-1-23	мойки из нержав.стали 500*600 со смесителем, выпуском,сифоном и кронштейнами	к-т	2	3590				7180	0	0	0		0		0
75	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	шт	2	1700				3400	0	0	0		0		0
76	67-7-1	Демонтаж включателей, розеток	шт	4	8,42	8,42			34	34	0	0	97	33	0,0584	0
77	67-17-1	Установка выключателей, розеток 2	шт	3	37,55	37,55			113	113	0	0	97	109	0,2390	1
78	18-1-11	выключатель одноклавишный,тип 0-1-76-10/220	шт	3	134				402	0	0	0		0		
79	18-1-149	розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки, с форфоровым основанием,двухместная,тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	шт	2	82				164					0		
80	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	м2	3,8	158,38	134,60	23,78	8,98	602	511	90	34	90	491	0,9554	4
81	10-23-3	Установка дверного блока в перегородках и деревянных нерубленных стенах пл.до 3м2	м2	5,7	634,99	190,8	31,85	12,04	3619	1088	182	69	108	1249	1,2087	7
82	6-2-3	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;ДГ21-10П внутренние	м2	5,70	4010				22857	0	0	0		0		0
83	1-1-791	скобяные изделия для однопольных дверей	к-т	3	1380				4140	0	0	0		0		0

84	1-1-815	замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами из латуни	шт	2	844				1688	0				0		
85	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов(м-0,0011)	м	35,0	5,64	5,45	0,19	0,02	197	191	7	1	110,7	212	0,0380	1
86	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина (м-0,0047т)	м2	29,6	17,38	16,45	0,93	0,14	514	487	28	4	110,7	544	0,1152	3
	Подраздел 4. Туалеты													0		
87	65-17-1	Смена раковины (умывальника)	к-т	1	382,72	360	6,85	1,1	383	360	7	1	115,2	416	2,130	2
88	11-1-49	Пъедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые , размер 640х215х200мм,670х630х240-180,200-175 мм	к-т	1	1750				1750							0
89	63-8-5	Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных	м2	24	133,16	109,58	23,58	4,16	3196	2630	566	100	94,5	2580	0,7664	18
90	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	12,15	116,63	106,07	10,56	1,67	1417	1289	128	20	110,7	1449	0,7131	9
91	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	м2	1,9	158,38	134,60	23,78	8,98	301	256	45	17	90	246	0,9554	2
92	10-23-3	Установка дверного блока в перегородках и деревянных нерубленных стенах пл.до 3м2	м2	1,9	634,99	190,8	31,85	12,04	1206	363	61	23	108,0	416	1,2087	2
93	6-2-3	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;ДГ21-10П внутренние	м2	1,90	4010				7619							0
94	1-1-791	скобяные изделия для однопольных дверей	к-т	1	1380				1380							0
		ИТОГО прямые ратраты по разделу							726037	116003	12674	4475		114757		671
		в том числе материалов, изделий и конструкций							597360							
		Накладные расходы ,							114757	17214						57
		Итого							840794	133216	12674	4475				728
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							50448							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							891241	133216	12674	4475				728
	Раздел 3. 1 этаж															
	Подраздел 1. Комната отдыха															
95	53-2-1	Разборка каменной кладки стен из кирпича простых	м3	0,66	4899,15	3018,15	1881	538,09	3233	1992	1241	355	106,2	2493	24,151	16
96	55-9-6	Устройство кирпичных перегородок армированных толщ.0,5 кирпича в помещениях пл.до 5м2, с проемами (кирпич от разборки перегородки)	м2	3,9	655,99	395,44	53,03	8,98	2558	1542	207	35	106,2	1675	2,7513	11
97	15-61-3	Оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, улучшенное	м2	7,800	168,08	135,68	4,07	0,97	1311	1058	32	8	94,5	1007	0,7917	6
98	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	м2	1,9	158,38	134,60	23,78	8,98	301	256	45	17	90	246	0,9554	2
99	10-23-3	Установка дверного блока в перегородках и деревянных нерубленных стенах пл.до 3м2	м2	1,9	634,99	190,8	31,85	12,04	1206	363	61	23	108,0	416	1,2087	2
100	6-2-3	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;ДГ21-10П внутренние	м2	1,90	4010				7619							0
101	1-1-791	скобяные изделия для однопольных дверей	к-т	1	1380				1380							0

102	1-1-815	замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами из латуни	шт	1	844				844	0				0		
103	56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1	200,41	182,07	0,99	0,16	200	182	1	0	108,0	197	1,1604	1
104	15-17-1	Облицовка стен,столбов,пилястр,откосов плитками глазурованными на цем .растворе по кирпичу и бетону, без установки плиток туалетного гарнитура	м2	2,3	1895,11	333,0	2,10	0,79	4359	766	5	2	94,5	725	2,0039	5
105	62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами стен окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски более 35%	м2	42,3	350,16	44,6	0,11	0,05	14812	1887	5	2	94,5	1785	0,2754	12
106	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	14,2	5,64	5,45	0,19	0,02	80	77	3	0	110,7	86	0,0380	1
107	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	8,9	17,38	16,45	0,93	0,14	155	146	8	1	110,7	163	0,1152	1
108	57-13-4	древесноволокнистых плит пл.до 20м2 на мастике один слой площадьюсвыше 20 м2	м2	13,7	600,33	39,15	1,58	0,25	8224	536	22	3	110,7	598	0,2629	4
109	62-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	18,98	172,56	135,16	0,07	0,03	3275	2565	1	1	94,5	2425	0,7921	15
	Подраздел 2. Блок комнат (кабинеты главврача,зама и приемная)															
110	62-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	29,40	172,56	135,16	0,07	0,03	5073	3974	2	1	94,5	3756	0,7921	23
111	62-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски до 10%	м2	16,45	288,55	30	0,07	0,02	4747	494	1	0	94,5	467	0,1803	3
		Добавить:														
112	15-180-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (с колером) улучшенная стен, подготовленных под окраску	м2	1,50	266,12	38,93	1,88	0,72	399	58	3	1	94,5	56	0,2345	-0
113	пр.лист	Краска (колер) цветная	мл	1,51	40,20				61							
	Подраздел 3. Комната №109													0		
114	15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	16,30	326,29	319,5	2,21	0,83	5319	5208	36	14	94,5	4934	1,7641	29
115	1-1-651	Потолок подвесной "ARMCTRONG" с комплектующими	м2	16,30	1070				17441	0				0		
116	65-17-1	Перестановка раковины (умывальника)	к-т	1	382,72	360	6,85	1,1	383	360	7	1	115,2	416	2,130	2
117	62-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	52,00	121,8	72,61	0,11	0,02	6334	3776	6	1	94,5	3569	0,4491	23
118	62-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	9,80	172,56	135,16	0,07	0,03	1691	1325	1	0	94,5	1252	0,7921	8
119	57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит пл.свыше 20м2	м2	16,3	769,82	58,43	1,14	0,18	12548	952	19	3	110,7	1058	0,3830	6
120	11-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"	м2	16,3	865,01	58,5	4,9	1,85	14100	954	80	30	110,7	1089	0,3910	6
121	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-3	м	16,10	122,02	16,18	0,16	0,07	1965	260	3	1	110,7	290	0,0902	1
		Исключить:														
122	65-17-1	Перестановка раковины (умывальника)	к-т	-1	382,72	360	6,85	1,1	-383	-360	-7	-1	115,2	-416	2,130	-2

		Добавить:														
123	62-36-1	Очистка вручную от краски известковой стен	м2	52,00	25,70	25,70	0,00	0,00	1336	1336	0	0	94,5	1263	0,1780	9
124	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	50,86	77,28	73,73	3,43	1,31	3930	3750	174	67	94,5	3607	0,4615	23
125	30-2-57	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе, к=2,5	кг	127,15	38				4832							
126	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	3	9,32	9,09	0,23	0,05	28	27	1	0	97,2	27	0,0635	0
127	21-18-16	Монтаж светильников , устанавливаемых в подвесных потолках , до 4 люминисцентных ламп	шт	3	704,83	414	151,68	91,29	2114	1242	455	274	97,2	1473	1,1022	3
128	17-2-18	светильники , тип ЛБ001-4х20/П-01-УХЛ4	шт	3	3540				10620							
129	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп 20С-127	шт.	12	17				204							
130	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ /, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт.	12	82				984							
131	67-7-1	Демонтаж включателей, розеток	шт	3	8,42	8,42			25	25	0	0	97,2	25	0,0584	0
132	67-17-1	Установка розеток, выключателей	шт	3	37,55	37,55			113	113	0	0	97,2	109	0,2390	1
133	18-1-154	розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой проводки, с форфоровым основанием, двухместная,тип 2РШ-Ц-2-С	шт	2	226				452							
134	18-1-12	выключатель одноклавишный,тип С-1-86-10/220	шт	1	156				156							
135	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (зашивка труб гипсокартоном)	м2	2,50	883,04	222,86	4,85	1,41	2208	557	12	4	94,5	530	1,3000	3
136	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (перегородки и короба)	м2	2,50	77,28	73,73	3,43	1,31	193	184	9	3	94,5	177	0,4615	1
137	30-2-57	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе, к=1,8	кг	4,50	38				171							0
138	15-180-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (с колером) улучшенная стен, подготовленных под окраску	м2	2,50	266,12	38,93	1,88	0,72	665	97	5	2	94,5	94	0,2345	1
139	пр.лист	Краска (колер) цветная	мл	2,52	40,20				101							
	Подраздел 4. Прочие работы													0		
140	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас (труб.воздуховодов)	м2	22,30	883,04	222,86	4,85	1,41	19692	4970	108	31	94,5	4726	1,3000	29
141	20-11-1	Установка решеток жалюзийных ,площадью в свету до 0,25м2 с выверкой и закреплением	шт	8	789,15	177,75	16,15	6,75	6313	1422	129	54	115,2	1700	1,1000	9
142	62-28-13	Окраска металлических поверхностей масляными составами за 1 раз -радиаторов и ребристых труб	м2	24,50	110,48	79,20	0,05	0,02	2707	1940	1	0	94,5	1834	0,4811	12
143	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	2,1	27,1		27,1	18,97	57	0	57	40	90	36		0
144	П8-10-1	Перевозка грузов а/самосвалами на 10 км, класс груза 1	т	2,1	84,26		84,26	16,852	178	0	178	36	90	32	0,3539	1

		Исключить:														
145	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас (труб.воздуховодов)	м2	-22,30	883,04	222,86	4,85	1,41	-19692	-4970	-108	-31	94,5	-4726	1,3000	-29
		ИТОГО прямые затраты по разделу							156624	39066	2800	978		39193		239
		в том числе материалов, изделий и конструкций							114758							
		Накладные расходы ,							39193	5879						20
		Итого							195817	44945	2800	978				258
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							11749							
		Итого по сметному расчету по разделу в базовых ценах 2001 года							207566	44945	2800	978				258
		Всего по сметному расчету по разделам в базовых ценах 2001 года							1098806							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=1,951							2143771							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							42875							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							2186646							
		Итого с понижающим коэфициентом , к= 0,90899							1987500							

Заказчик:

Главный врач КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

Е.К.Шарипов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Д.Тремполец

Ф-3

СПРАВКА № 3 от 28 октября 2011 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2011 года

Заказчик: КГКП "Детская стоматологическая поликлиника" г.Павлодара

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Доп.соглашение к договору №56 от 3 августа 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт помещений КГКП "Детская стоматологическая поликлиника г.Павлодара"

(Дополнительные работы)

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	483 657				
в том числе за сентябрь	483 657				
Итого к оплате	483 657				
Итого к оплате	**четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят семь тенге**				

Заказчик:

Главный врач КГКП "Детская стоматологическая поликлиника" г.Павлодара

Е.К.Шарипов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Д.Тремполец

Форма 2

Заказчик: КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД" АКТ №1 от 28 октября 2011 г.

приемки выполненных работ за октябрь 2011 года

на текущий ремонт помещений КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

(Дополнительные работы).

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 2. 2 этаж															
	Подраздел 1. Офис															
1	46-22-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5м3-закладка оконного проема	м3	0,680	10885,83	2295,00	154,03	58,50	7402	1561	105	40	118,0	1888	14,910	10
2	15-63-2	Оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются), улучшенное	м2	8,50	388,29	162,9	4,45	0,97	3300	1385	38	8	105,0	1463	0,9517	8
3	15-65-1	Оштукатуривание отдельных мест- штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских - оконных откосов внутренних	м2	1,91	714,81	312,75	6,33	2,39	1365	597	12	5	105,0	632	1,8017	3
4	15-64-5	штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	1,91	147,72	141,39	6,12	2,32	282	270	12	4	105,0	288	0,8169	2
5	30-2-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе, к=3,5	кг	2,38	37				88							0
6	15-165-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке откосов	м2 окр. пов-сти	1,91	174,88416	78,3	1,88	0,72	334	150	4	1	105,0	158	0,4715	1
7	15-65-1	Штукатурка поверхностей оконных откосов наружных по бетону и камню плоских	м2	0,62	714,81	312,75	6,33	2,39	443	194	4	1	105,0	205	1,8017	1
8	15-64-5	штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных откосов плоских	м2	0,62	147,72	141,39	6,12	2,32	92	88	4	1	105,0	94	0,8169	1
9	30-2-56	Сухие смеси:шпаклевки выравнивающие на цементной основе, к=2	кг	1,24	37				46							0
10	15-180-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	0,62	266,12	38,93	1,88	0,72	165	24	1	0	105,0	26	0,2345	0
11	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	6	9,32	9,09	0,23	0,05	56	55	1	0	108,0	59	0,0635	0
12	69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для труб	отв.	4	691,17	208,13	483,04	185,04	2765	833	1932	740	100	1573	2,3889	10
13	69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов-стены кирпичные	отв.	4	210,24	163,35	2,32	0,36	841	653	9	1	100	655	1,0922	4

15	18-1-154	розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой проводки, с форфоровым основанием, двухместная,тип 2РШ-Ц-2-С	шт	5	226				1130							
16	21-22-3	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке 2-клавишных	шт	2	45,74	31,05	0	0	91	62	0	0	108,0	67	0,198	0
17	18-1-12	выключатель 2-х клавишный,тип С-2-94-10/220	шт	2	182				364					0		
18	65-19-1	Демонтаж радиаторов, масса до 80 кг	шт	2	197,20	181,24	15,96	2,52	394	362	32	5	128,0	470	1,2276	2
19	18-6-1	Установка радиаторов чугунных (с заменой кронштейнов и пробок радиаторных -10 шт)	кВт	3,64	184,53	108,45	34,73	13,01	672	395	126	47	128,0	566	0,7455	3
20	пр.лист	Пробки радиаторные	шт	10,00	120,00				1200							
21	16-6-2 к=0,4	Демонтаж трубопроводов из ст. труб д= 20мм,	м	10	22,46	20,88	1,58	0,60	225	209	16	6	128,0	275	0,1217	1
22	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=20мм	м	17	59,48	52,20	3,96	1,49	1011	887	67	25	128,0	1168	0,3043	5
23	8-1-41	узлы укрупненные монтажные для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, диаметр 20 мм	м	17	234				3978							
24	16-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов клапанов обратных, кранов проходных на труб-х из стальных труб диаметром до 25мм	шт	9	309,24	254,25	39,24	15,75	2783	2288	353	142	128,0	3110	1,540	14
25	9-4-59	Краны латунные,Dy 20 мм	шт	9	377				3393					0		
26	62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами стен окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски более 35%	м2	39,4	350,16	44,6	0,11	0,05	13796	1757	4	2	105,0	1847	0,1803	7
27	57-11-1	Заделка выбоин в полах цементных, пл.ремонтируемого участка до 0,25м2	место	4,0	96,09	64,44	2,75	0,43	384	258	11	2	123,0	319	0,4100	2
28	15-65-1	оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских - оконных	м2	2	714,81	312,75	6,33	2,39	1430	626	13	5	105,0	662	1,8017	4
29	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	2	147,72	141,39	6,12	2,32	295	283	12	5	105,0	302	0,8169	2
30	30-2-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе, к=2,5	кг	5,00	37				185							0
31	15-180-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	2	266,12	38,93	1,88	0,72	532	78	4	1	105,0	83	0,2345	0
	Подраздел 3. Бытовые помещения													0		
32	62-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков окрашенных ранее краской водоэмульсионной с расчисткой старой краски более 35%	м2	9,8	363,15	55,11	0,11	0,05	3544	538	1	0	105,0	565	0,2611	3
33	10-88-3	3м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	0,20	1765,18	321,75	13,90	5,24	353	64	3	1	105,0	69	1,9456	0
34	15-17-1	Облицовка стен,столбов,пилястр,откосов плитками глазурованными на цем .растворе по кирпичу и бетону, без установки плиток туалетного гарнитура	м2	3,30	1895,11	333,0	2,10	0,79	6254	1099	7	3	105,0	1157	2,0039	7
35	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	5,92	17,38	16,45	0,93	0,14	103	97	6	1	123,0	121	0,1152	1

36	57-13-4	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит пл.до 20м2 на мастике один слой площадью свыше 20 м2	м2	2,2	600,33	39,15	1,58	0,25	1333	87	4	1	123,0	108	0,2629	1
37	11-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"	м2	2,2	865,01	58,5	4,9	1,85	1920	130	11	4	123,0	165	0,3910	1
38	56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	3	200,41	182,07	0,99	0,16	601	546	3	0	120,0	656	1,1604	3
39	65-1-1	Разборка трубопроводов водопровода из водогазопроводных труб диам.15мм	м	3,5	51,07	50,38	0,69	0,11	179	176	2	0	128,0	226	0,3330	1
40	65-10-1	Прокладка трубопроводов канилизации из полиэтиленовых труб д=50мм	м	8,7	161,06	140,18	0,37	0,07	1401	1220	3	1	128,0	1562	0,7305	6
41	8-1-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами,д=50мм	м	8,7	480				4168							0
42	8-10-45	крепления(кронштейны,планки,хомуты)	кг	1,17	200,00				233							0
43	30-2-4	раствор тяжелый кладочный цементный м25	м3	0,001	3610				3							0
44	69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны до 250мм	отв.	2,00	951,46	312,66	638,80	246,28	1903	625	1278	493	100	1118	3,3612	7
45	46-32-6	Пробивка борозд в бетонных конструкциях,потолков, стен пл.сеч. до 100см2	м борозд	1	383,74	213,39	170,35	64,35	384	213	170	64	100	278	1,5424	2
46	46-32-8	Добавляется на каждые 20см2 сверх 100 см2 в потолках	м борозд	2	125,67	70,22	55,45	20,95	251	140	111	42	100	182	0,5075	1
47	69-9-4	Заделка борозд в стенах шириной до 50мм, глубиной до 20мм	м борозд	1	57,78	46,67	0,77	0,11	58	47	1	0	100,0	47	0,2387	0
48	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	м2	5,56	77,28	73,73	3,43	1,31	430	410	19	7	105	438	0,4615	3
49	30-2-57	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе, к=2,0	кг	11,12	38				423							0
50	10-35-1	Установка штучных изделий-столов,шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	1,00	164,30	100,35	23,87	9,02	164	100	24	9	120	131	0,721	1
51	пр.лист	Стол под мойку (с рабочим столом)	шт	1	35226				35226							
52	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20мм (шланги кислородные высокого давления)	м	18	318,09	292,50	12,19	4,57	5726	5265	219	82	128,0	6844	1,662	30
53	пр.лист	Шланги кислородные высокого давления	м	18,0	126				2261							0
54	16-14-12	Монтаж гибких подводок к водозазборной арматуре	шт	1	309,24	254,25	39,24	15,75	309	254	39	16	128,0	311	1,54	2
55	8-4-33	подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре ,Ру1 Мпа (10 кгс/см2),длиной до 2 м, Дн до 13,5мм	к-т	1,0	659				659							
	Подраздел 4. Туалеты													0		
56	16-14-12	Монтаж гибких подводок к водозазборной арматуре	шт	3	309,24	254,25	39,24	15,75	928	763	118	47	128,0	933	1,54	5
57	8-4-33	подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре ,Ру1 Мпа (10 кгс/см2),длиной до 2 м, Дн до 13,5мм	к-т	3,0	659				1977							
58	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	м2	4,1	158,38	134,60	23,78	8,98	649	552	97	37	100	589	0,9554	4

59	10-23-3	Установка дверного блока в перегородках и деревянных нерубленных стенах пл.до 3м2	м2	2,5	634,99	190,8	31,85	12,04	1587	477	80	30	120,0	609	1,2087	3
60	6-2-3	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;ДГ21-10П внутренние	м2	2,50	4010				10025							
61	1-1-791	скобяные изделия для однопольных дверей	к-т	2	1380				2760							
62	56-27-1	Установка дверных приборов врезных -замков	шт	3	76,52	76,46			230	229	0	0	120,0	275	0,3903	1
63	1-1-1040	шурупы с полукруглой головкой 3,5*35мм	т	0,00005	92100				4							
64	1-1-815	замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами из латуни	шт	3	844				2532							
65	56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	3	200,41	182,07	0,99	0,16	601	546	3	0	120,0	656	1,1604	3
66	53-2-1	Разборка каменной кладки стен из кирпича простых	м3	0,65	4899,15	3018,15	1881	538,09	3160	1947	1213	347	118,0	2707	24,151	16
67	62-36-1	Очистка вручную от краски известковой стен	м2	36,64	25,70	25,70	0,00	0,00	942	942	0	0	105,0	989	0,1780	7
68	15-63-2	Оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются), улучшенное	м2	37,20	388,29	162,9	4,45	0,97	14444	6060	166	36	105,0	6401	0,9517	35
69	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (зашивка труб гипсокартоном)	м2	5,40	883,04	222,86	4,85	1,41	4768	1203	26	8	105,0	1272	1,3000	7
70	16-27-1	Врезка в действующие сети трубопроводов водоснабжения диам.до 15мм	вр.	3,00	889,34	814,50	23,09	9,00	2668	2444	69	27	128,0	3162	4,50	14
71	8-6-42	трубы ст.сварные водогазопроводные диам.15*2,8мм	м	1,2	133				160							0
72	9-1-6	вентили проход. муфт.латунные диам.15мм	шт	3	266				798							0
73	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20мм	м	8	318,09	292,50	12,19	4,57	2545	2340	98	37	128,0	3042	1,662	13
74	8-4-68	трубы полипропиленовые Д=20*3,4мм	м	7,2	93				669							0
75	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхности стен	м2	37,2	32,87	32,87			1223	1223	0	0	90	1100	0,2282	8
		ИТОГО прямые ратраты по разделу							169600	42751	6530	2337		51622		263
		в том числе материалов, изделий и конструкций							120318							
		Накладные расходы ,							51622	7743						26
		Итого							221221	50494	6530	2337				289
		Итого							221221	50494	6530	2337	0	0	0	289
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							13273							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							234494	50494	6530	2337				289
	Раздел 3. 1 этаж															
	Подраздел 2. Блок комнат (кабинеты главврача,зама и приемная)															

76	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	10	9,32	9,09	0,23	0,05	93	91	2	1	108,0	99	0,0635	1
77	69-4-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	м борозд	12	113,54	39,69	73,85	28,10	1362	476	886	337	100,0	813	0,4164	5
78	69-9-4	Заделка борозд в стенах шириной до 50мм, глубиной до 20мм	м борозд	12	57,78	46,67	0,77	0,11	693	560	9	1	100,0	561	0,2387	3
79	67-4-1	Демонтаж электропроводки	м	1,3	3,69	3,69			5	5	0	0	108	5	0,0254	0
80	67-7-1	Демонтаж включателей, розеток	шт	9	8,42	8,42			76	76	0	0	108,0	82	0,0584	1
81	67-17-1	Установка розеток, выключателей	шт	6	37,55	37,55			225	225	0	0	108,0	243	0,2390	1
82	18-1-154	розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой проводки, с форфоровым основанием, двухместная,тип 2РШ-Ц-2-С	шт	6	226				1356							
83	18-3-53	коробка протяжная (ТУ36-1689-78),типУ994 У2	шт	2	244				488							
	Подраздел 4. Прочие работы															
84	69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора - производство работ каменных , штукатурных	м2 пола	125,00	6,08	6,08			760	760	0	0	100	760	0,0460	6
85	ССЦ АП ч.1, табл.1	Погрузка мусора на а/самосвалы	т	3,0	27,1	18,97	0	0	81	57			100	57		
86	ССЦ АП,тб.10	Перевозка мусора а/самосвалами на 10 км	т	3,0	84,26		84,26	16,852	253	0	253	51	100	51		
		ИТОГО прямые ратраты по разделу							5393	2250	1151	390		2670		16
		в том числе материалов, изделий и конструкций							1992							
		Накладные расходы ,							2670	401						1
		Итого							8063	2651	1151	390				18
		Итого							8063	2651	1151	390	0	0	0	18
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							484							
		Итого по сметному расчету по разделу в базовых ценах 2001 года							8547	2651	1151	390				18
		Всего по сметному расчету по разделам в базовых ценах 2001 года							243041							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=1,951							474174							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							9483							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							483657							

Заказчик:

Главный врач КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

_____ Е.К.Шарипов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Д.Тремполец

Ф-3

СПРАВКА № 2от 28 октября 2011 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2011 года

Заказчик: КГКП "Детская стоматологическая поликлиника" г.Павлодара

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 56 от 3 августа 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт помещений КГКП "Детская стоматологическая поликлиника г.Павлодара"

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	615 346				
в том числе за сентябрь	615 346				
Итого к оплате	615 346				
Итого к оплате	**шестьсот пятнадцать тысяч триста сорок шесть тенге**				

Заказчик:

Главный врач КГКП "Детская стоматологическая поликлиника" г.Павлодар

_____ Е.К.Шарипов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Д.Тремполец

Форма 2

Заказчик: КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД" АКТ №2 от 28 октября 2011 г.

приемки выполненных работ за октябрь 2011 года

на текущий ремонт помещений КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Подраздел 1. Офис															
1	11-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"	м2	76	865,01	58,5	4,9	1,85	65741	4446	372	141	110,7	5077	0,3910	30
2	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-3	м	40,70	122,02	16,18	0,16	0,07	4966	659	7	3	110,7	732	0,0902	4
3	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых кабель-каналов	м	122	36,51	26,33	0	0	4454	3212	0	0	97,2	3122	0,162	20
4	1999	Кабель - каналы	м	122	34				4148	0	0	0		0		
5	18-22-5	Установка кранов воздушных	шт	2	62,13	22,5			124	45	0	0	115,2	52	0,12	0
6	15-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера решеток, переплетов, радиаторов, труб, диам.менее 50мм и т.п за 2 раза	м2 окр. пов-сти	22,00	150,83	108,00	0,07	0,02	3318	2376	2	0	94,5	2246	0,6461	14
		Исключить:														
7	10-91-3	Установка блоков оконных из ПХВ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных),одностворчатых, площадь проема до 2м2	м2 проема	-0,80	472,81	217,73	19,00	6,18	-378	-174	-15	-5	108,0	-193	1,3332	-1
8	6-1-184	блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно откидной фарнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка	м2	-0,80	8050				-6440					0		
9	56-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	-0,70	77,43	25,09	0,47	0,09	-54	-18	0	0	108,0	-19	0,1584	0
10	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	м	-0,70	4890				-3423					0		
11	58-25-1	Смена обделок из листовой стали-поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м	м	-2,00	249,70	60,01	0,77	0,11	-499	-120	-2	0	107,0	-129	0,4153	-1
12	18-1-11	выключатель одноклавишный,тип 0-1-76-10/220	шт	-4	134				-536							
13	18-1-149	контактами для открытой установки, с форфоровым основанием,двухместная,тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	шт	-10	82				-820							
14	10-90-1	Установка коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металличеком каркасе	м2	-1,90	330,85	272,25	32,08	12,13	-629	-517	-61	-23	108,0	-584	1,5492	-3

15	2-2-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	шт	-1	12550				-12550							
		Добавить:														
16	10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах , площадь проема до 3м2	м2 проема	1,86	367,11	139,39	19,34	6,57	683	259	36	12	108	293	0,8663	2
17	9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	2,07	965,99	927,00	28,84	10,15	2000	1919	60	21	81,0	1571	5,02	10
18	6-1-181	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные глухие	м2	2,07	5240				10847					0		
19	10-90-1	Установка дверей металлических	м2	2,18	330,85	272,25	32,08	12,13	721	594	70	26	108,0	670	1,5492	3
20	пр.лист	Двери с молотковым покрытием, утепленные, с ручками-замком	шт	1	30150				30150							
	Подраздел 3. Бытовые помещения													0		
21	67-17-1	Установка выключателей, розеток	шт	2	37,55	37,55			75	75	0	0	97	73	0,2390	0
22	57-13-4	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит пл.до 20м2 на мастике один слой площадьюсвыше 20 м2	м2	33,3	600,33	39,15	1,58	0,25	19991	1304	53	8	110,7	1452	0,2629	9
23	11-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"	м2	33,3	865,01	58,5	4,9	1,85	28805	1948	163	62	110,7	2225	0,3910	13
24	11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-3	м	35,00	122,02	16,18	0,16	0,07	4271	566	6	2	110,7	630	0,0902	3
		Исключить:														
25	65-17-2	Смена мойки	к-т	-2	643,09	616,5	10,72	1,78	-1286	-1233	-21	-4	115,2	-1425	3,365	-7
26	11-1-23	мойки из нержав.стали 500*600 со смесителем,	к-т	-1	3590				-3590							0
27	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	шт	-1	1700				-1700							0
28	18-1-149	розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки, с форфоровым основанием,двухместная,тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	шт	-2	82				-164					0		
		Добавить:														
29	67-7-1	Демонтаж включателей, розеток	шт	2	8,42	8,42			17	17	0	0	97,2	16	0,0584	0
30	67-17-1	Установка выключателей, розеток	шт	3	37,55	37,55			113	113	0	0	97,2	109	0,2390	1
31	18-1-154	розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой проводки, с форфоровым основанием, двухместная,тип 2РШ-Ц-2-С	шт	5	226				1130							
32	57-11-1	Заделка выбоин в полах цементных, пл.ремонтируемого участка до 0,25м2	место	2,0	96,09	64,44	2,75	0,43	192	129	6	1	110,7	144	0,4100	1
33	65-4-1	Д емонтаж раковин (умывальников)	к-т	2	101,63	98,3	3,33	0,54	203	197	7	1	115,2	228	0,6125	1
34	65-3-1	Д емонтаж смесителя	к-т	1	293,06	292,5	0,56	0,09	293	293	1	0	115,2	337	1,6607	2
35	17-5-4	Установка раковин	к-т	1	249,71	144	12,33	4,5	250	144	12	5	115,2	171	0,83	1
36	11-1-55	Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размер 500х40х410	к-т	1	1630				1630							
37	11-1-60	Сифоны - ревизии для раковин диаметром 50мм	шт	1	284				284							
38	17-5-1	Установка моек на одно отделение	к-т	1	387,40	279	13,9	4,5	387	279	14	5	115,2	327	1,590	2
39	17-2-3	Установка смесителей	к-т	2	143,32	126	1,57		287	252	3	0	115,2	290	0,7	1

40	11-1-96	смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные с нижней камерой смешения и аэратором	к-т	2	1750				3500							
	Подраздел 4. Туалеты															
41	65-17-1	Смена раковины (умывальника)	к-т	—	382,72	360	6,85	1,1	0	0	0	0	115,2	0	2,130	0
42	11-1-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и	к-т	1	5220				5220							0
43	65-17-3	Смена унитаза со смывным бачком	к-т	2	896,70	774	14,95	2,61	1793	1548	30	5	115,2	1789	4,624	9
44	11-1-10	бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним выпуском	к-т	2	3570				7140							0
45	11-1-77	унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сидением, креплением и цельноотлитой полочкой	к-т	2	4250				8500							0
46	15-17-1	Облицовка стен,столбов,пилястр,откосов плитками глазурованными на цем .растворе по кирпичу и бетону, без установки плиток туалетного гарнитура	м2	36,8	1895,11	333,0	2,10	0,79	69740	12254	77	29	94,5	11608	2,0039	74
47	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	м2	12,2	1446,73	171,68	11,72	4,39	17578	2086	142	53	110,7	2368	1,0814	13
48	62-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков окрашенных ранее краской водоэмульсионной с расчисткой старой краски более 35%	м2	12,2	363,15	55,11	0,11	0,05	4412	670	1	1	94,5	633	0,2611	3
49	62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами стен окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски более 35%	м2	29,0	350,16	44,6	0,11	0,05	10155	1293	3	1	94,5	1224	0,2754	8
50	62-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	11,20	99,94	62,64	0,07	0,02	1119	702	1	0	94,5	663	0,3751	4
51	65-15-1	Смена смесителя	к-т	1	342,77	339,75	0,53	0,09	343	340	1	0	115,2	391	1,9407	2
52	11-1-99	смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные с верхней камерой смешения, ценнтральные, с аэратором	к-т	1	1430				1430							0
		Исключить:														
53	15-17-1	Облицовка стен,столбов,пилястр,откосов плитками глазурованными на цем .растворе по кирпичу и бетону, без установки плиток туалетного гарнитура	м2	-15,2	1895,11	333,0	2,10	0,79	-28749	-5052	-32	-12	94,5	-4785	2,0039	-30
54	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	-5,36	116,63	106,07	10,56	1,67	-625	-569	-57	-9	110,7	-639	0,7131	-4
55	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	м2	-5,36	1446,73	171,68	11,72	4,39	-7754	-920	-63	-24	110,7	-1045	1,0814	-6
56	62-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	м2	-5,36	363,15	55,11	0,11	0,05	-1946	-295	-1	0	94,5	-279	0,2611	-1
57		Добавить:														
58	пр.лист	Гофрированная труба(гофра) диам.100мм (для установки	шт	2	372				744							
		ИТОГО прямые ратраты по разделу							245610	28820	814	300		29345		177
		в том числе материалов, изделий и конструкций							215976							
		Накладные расходы ,							29345	4402						15
		Итого							274954	33222	814	300	0	0	0	192
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							16497							

		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							291450	33222	814	300				192
	Раздел 3. 1 этаж															
	Подраздел 1. Комната отдыха															
59	65-12-1	Установка раковины (, умывальника)	к-т	1	525,03	488,25	3,81	0,59	525	488	4	1	115,2	563	2,8964	3
60	11-1-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и	к-т	1	5220				5220							0
61	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые , размер 640х215х200мм,670х630х240-180,200-175 мм	к-т	1	1750				1750							0
62	17-2-3	Установка смесителей	к-т	1	1793,32	126	1,57		1793	126	2	0	115,2	145	0,7	1
63	62-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков окрашенных ранее краской водоэмульсионной с расчисткой старой краски более 35%	м2	13,7	363,15	55,11	0,11	0,05	4975	755	2	1	94,5	714	0,2611	4
64	11-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"	м2	13,7	925,06	58,5	4,9	1,85	12673	801	67	25	110,7	915	0,3910	5
65	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-3	м	15,20	122,02	16,18	0,16	0,07	1855	246	2	1	110,7	273	0,0902	1
		Исключить:														
66	6-2-3	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;ДГ21-10П внутренние	м2	-1,90	4010				-7619							0
67	57-13-4	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит пл.до 20м2 на мастике один слой площадьюсвыше 20 м2	м2	-3,62	600,33	39,15	1,58	0,25	-2173	-142	-6	-1	110,7	-158	0,2629	-1
68	11-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"	м2	-3,62	925,06	58,5	4,9	1,85	-3349	-212	-18	-7	110,7	-242	0,3910	-1
		Добавить:														
69	55-9-6	Устройство кирпичных перегородок армированных толщ.0,5 кирпича в помещениях пл.до 5м2, с проемами (кирпич от разборки перегородки)	м2	0,20	655,99	395,44	53,03	8,98	131	79	11	2	106,2	86	2,7513	1
70	15-61-3	Оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, улучшенное	м2	0,40	168,08	135,68	4,07	0,97	67	54	2	0	94,5	52	0,7917	0
71	10-23-3	Установка дверного блока в перегородках и деревянных нерубленных стенах пл.до 3м2	м2	1,3	634,99	190,8	31,85	12,04	825	248	41	16	108,0	285	1,2087	2
72	6-2-2	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;ДГ-21 8П внутренние	м2	3,20	4250				13600							0
73	1-1-791	скобяные изделия для однопольных дверей	к-т	1	1380				1380							0
74	1-1-815	замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами из латуни	шт	1	844				844	0				0		
75	56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1	200,41	182,07	0,99	0,16	200	182	1	0	108,0	197	1,1604	1

76	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (зашивка труб гипсокартоном)	м2	2,40	883,04	222,86	4,85	1,41	2119	535	12	3	94,5	509	1,3000	3
	Подраздел 2. Блок комнат (кабинеты главврача,зама и приемная)															
77	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	м2	5,7	158,38	134,60	23,78	8,98	903	767	136	51	90	737	0,9554	5
78	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	51,86	5,64	5,45	0,19	0,02	292	283	10	1	110,7	314	0,0380	2
		Добавить:														
79	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (зашивка труб гипсокартоном)	м2	2,50	883,04	222,86	4,85	1,41	2208	557	12	4	94,5	530	1,3000	3
80	65-4-1	Д емонтаж раковин (умывальников)(м=0,0166т)	к-т	1	101,59	98,26	3,33	0,54	102	98	3	1	115,2	102	0,6125	1
81	65-3-2	Демонтаж вентиля	шт	1	81,18	81	0,18	0,02	81	81	0	0	115,2	93	0,4572	0
82	65-3-3	Демонтаж крана водоразборного (смесителя)	шт	1	12,06	11,63	0,09	0,02	12	12	0	0	115,2	13	0,0661	0
83	65-1-1	Разборка трубопроводов водопровода из водогазопроводных труб	м	5	51,07	50,38	0,69	0,11	255	252	3	1	115,2	291	0,3330	2
84	63-8-5	Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных (0,0441 т)	м2	1,5	133,16	109,58	23,58	4,16	200	164	35	6	94,5	161	0,7664	1
85	15-63-2	Оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются), улучшенное	м2	1,50	388,29	162,9	4,45	0,97	582	244	7	1	94,5	232	0,9517	1
86	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (короба)	м2	1,50	77,28	73,73	3,43	1,31	116	111	5	2	94,5	106	0,4615	1
87	30-2-57	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе, к=2	кг	3,00	38				114							0
	Подраздел 4. Прочие работы													0		
88	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	2,7	27,1		27,1	18,97	73	0	73	51	90	46		0
89	П8-10-1	Перевозка грузов а/самосвалами на 10 км, класс груза 1	т	2,7	84,26		84,26	16,852	227	0	227	45	90	41	0,3539	1
		ИТОГО прямые затраты по разделу							39983	5731	631	204		6006		36
		в том числе материалов, изделий и конструкций							33622							
		Накладные расходы ,							6006	901						3
		Итого							45989	6632	631	204				39
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							2759							

		Итого по сметному расчету по разделу в базовых ценах 2001 года							48749	6632	631	204	0	0	0	39
		Всего по сметному расчету по разделам в базовых ценах 2001 года							340199							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=1,951							663729							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							13275							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							677003							
		Итого с понижающим коэфициентом , к=	0,90893						**615346**							

Заказчик:

Главный врач КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

_____ Е.К.Шарипов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Д.Тремполец

Ф-3

СПРАВКА № 3 от 15 ноября 2011 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2011 года

Заказчик: КГКП "Детская стоматологическая поликлиника" г.Павлодара

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Дополнительное соглашение №1 к Договору № 56 от 3 августа 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт помещений КГКП "Детская стоматологическая поликлиника г.Павлодара"
(Дополнительные работы).

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	472 944				
в том числе за ноябрь	472 944				
Итого к оплате	472 944				
Итого к оплате	**четыреста семьдесят две тысячи девятьсот сорок четыре тенге**				

Заказчик:

Главный врач КГКП "Детская стоматологическая поликлиника" г.Павлодар

_____ Е.К.Шарипов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Д.Тремполец

Заказчик: КГКП "Детская стоматологическая поликлиника" форма 2.

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД" АКТ №3 от 15 ноября 2011 г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2011 года

на текущий ремонт помещений КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

(Дополнительные работы).

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 2. 2 этаж															
	Подраздел 1. Офис															
1	10-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	5,80	192,63	90	30,43	11,5	1117	522	176	67	120,0	706	0,6761	4
2	6-7-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5	м2	5,80	1550				8990	0				0		
3	10-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок	м2	16,80	268,26	186,75	30,43	11,5	4507	3137	511	193	120,0	3997	1,2961	22
4	6-7-24	полки из древесностружечных плит переставные ПП3-4-4,5-5;ПП4-8,9,10; ПП5-8,9,10;ПП6-8,9,11	м2	16,80	2440				40992	0				0		
	Подраздел 4. Туалеты													0		
5	15-65-1	Оштукатуривание отдельных мест- штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских - оконных откосов внутренних	м2	11,36	714,81	312,75	6,33	2,39	8120	3553	72	27	105,0	3759	1,8017	20
6	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	11,36	147,72	141,39	6,12	2,32	1678	1606	70	26	105,0	1714	0,8169	9
7	30-2-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе, к=2,5	кг	28,40	37				1051							0
8	15-180-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	11,36	266,12	38,93	1,88	0,72	3023	442	21	8	105,0	473	0,2345	3
		ИТОГО прямые ратраты по разделу							69478	9261	851	322		10647		58
		в том числе материалов, изделий и конструкций							59367							
		Накладные расходы ,							10647	1597						5
		Итого							80126	10858	851	322				63
		Итого							80126	10858	851	322	0	0	0	63
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							4808							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							84933	10858	851	322				63
	Раздел 3. 1 этаж															
	Подраздел 2. Блок комнат (кабинеты главврача,зама и приемная)															

9	62-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски до 10%	м2	8,54	288,55	30	0,07	0,02	2464	256	1	0	105,0	269	0,1803	2
10	21-18-16	Монтаж светильников , устанавливаемых в подвесных потолках , до 4 люминисцентных ламп	шт	9	704,83	414	151,68	91,29	6343	3726	1365	822	108,0	4911	1,1022	10
11	17-2-18	светильники , тип ЛБ001-4х20/П-01-УХЛ4	шт	9	3540				31860							
12	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп 20С-127	шт.	36	17				612							
13	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ /, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт.	36	82				2952							
14	21-9-1	Прокладка провода скрытая,сечением до 10мм2	м	198	26,92	24,75	0	0	5330	4901	0	0	108,0	5293	0,1520	30
15	16-7-158	провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В ,с алюминиевой жилой, плоские, марка АППВ,сеч.3х2,5 мм2	1000м	0,198	13300				2633							
16	65-29-1	Установка вентиляционных решеток	шт	1	90,19	72,63	0,3	0,05	90	73	0	0	128,0	93	0,4624	0
17	13-12-61	Решетки жалюзийные	шт	1	557				557							
18	15-166-1	Улучшенная окраска венткоробов	м2 окр. пов-сти	1,5	210,66	88,65	1,61	0,61	316	133	2	1	105,0	141	0,5350	1
19	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (короба)	м2	2,50	77,28	73,73	3,43	1,31	193	184	9	3	105,0	197	0,4615	1
20	30-2-57	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе, к=1,8	кг	4,50	38				171							0
21	15-180-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (с колером) улучшенная стен, подготовленных под окраску	м2	2,50	266,12	38,93	1,88	0,72	665	97	5	2	105,0	104	0,2345	1
22	пр.лист	Краска (колер) цветная	мл	2,52	40,20				101							
23	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (зашивка труб гипсокартоном)	м2	1,77	883,04	222,86	4,85	1,41	1563	394	9	2	105,0	417	1,3000	2
24	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (перегородки и короба)	м2	1,77	77,28	73,73	3,43	1,31	137	131	6	2	105,0	139	0,4615	1
25	30-2-57	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе, к=2,0	кг	3,54	38				135							0
26	15-180-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (с колером) улучшенная стен, подготовленных под окраску	м2	1,77	266,12	38,93	1,88	0,72	471	69	3	1	105,0	74	0,2345	0
27	пр.лист	Краска (колер) цветная	мл	1,78	40,20				72							
28	10-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	3,28	192,63	90	30,43	11,5	632	295	100	38	120,0	400	0,6761	2
29	6-7-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5	м2	3,28	1550				5084	0				0		
30	10-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок	м2	3,66	268,26	186,75	30,43	11,5	982	684	111	42	120,0	871	1,2961	5

31	9-27-3	Монтаж раздвижных дверей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	0,0	1124,04	789,75	327,04	85,85	0	0	0	0	81	0	4,187	0
32	15-202-3	Остекление дверей витринным стеклом на эластичных прокладках	м2 пл. остекл.	7,2	1441,09	182,03	4,69	1,78	10376	1311	34	13	94,5	1251	1,4196	10
33	6-7-24	полки из древесностружечных плит переставные ПП3-4-4,5-5;ПП4-8,9,10; ПП5-8,9,10;ПП6-8,9,11	м2	3,66	2440				8930	0				0		
34	34-56-1	Устройство металлических каркасов стен (зашивка труб и радиаторов)	м2 площади	16,02	265,32	229,5	7,35	2,81	4 250	3677	118	45	100	3722	1,4437	23
35	пр.лист	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль длиной 3м, 60х27	шт	22,00	157				3460							
36	34-60-4	Облицовка каркасов стен гипсокартоном	м2	16,02	152,71	135,00	6,13	2,34	2446	2163	98	37	100	2200	0,8644	14
37	1-1-377	листы гипсокартонные для перегородок,толщина 12мм , к=1,07	м2	17,14	320				5485	0				0		
38	30-2-61	Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	кг	3,76	39				146							
39	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	16,02	77,28	73,73	3,43	1,31	1238	1181	55	21	105	1262	0,4615	7
40	30-2-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе, к=1,8	кг	28,84	37				1067							
41	15-180-9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям , подготовленным под окраску стен	м2	16,02	100,11	74,7	2,10	0,79	1604	1197	34	13	105	1270	0,4259	7
42	пр.лист	краска воднодисперсионная	кг	10,09	62,00				626							
43	10-35-1	Установка штучных изделий.	шт	8,00	164,3	100,35	23,87	9,02	493	301	72	27	120	394	0,721	2
44	пр.лист	решетки радиаторные	м2	8,64	2140				5008							
	Подраздел 3. Комната №109															
45	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	1,14	77,28	73,73	3,43	1,31	88	84	4	1	105,0	90	0,4615	1
46	30-2-57	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе, к=2,5	кг	2,85	38				108							
47	21-9-1	Прокладка провода скрытая,сечением до 10мм2	м	62	26,92	24,75	0	0	1669	1535	0	0	108,0	1657	0,1520	9
48	16-7-158	провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В ,с алюминиевой жилой, плоские, марка АППВ,сеч.3х2,5 мм2	1000м	0,062	13300				825							
49	69-4-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	м борозд	18	113,54	39,69	73,85	28,10	2044	714	1329	506	100,0	1220	0,4164	7
50	69-9-4	Заделка борозд в стенах шириной до 50мм, глубиной до 20мм	м борозд	18	57,78	46,67	0,77	0,11	1040	840	14	2	100,0	842	0,2387	4
	Подраздел 4. Прочие работы															
51	69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора - производство работ каменных , штукатурных	м2 пола	53,20	6,08	6,08			323	323	0	0	100	323	0,0460	2

52	ССЦ АП ч.1, табл.1	Погрузка мусора на а/самосвалы	т	0,7	27,1	18,97	0	0	19	13			100	13		
53	ССЦ АП,тб.10	Перевозка мусора а/самосвалами на 10 км	т	0,7	84,26		84,26	16,852	59	0	59	12	100	12		
54	62-28-13	Окраска металлических поверхностей масляными составами за 1 раз -радиаторов и ребристых труб	м2	20,30	110,48	79,20	0,05	0,02	2243	1608	1	0	105,0	1689	0,4811	10
		ИТОГО прямые ратраты по разделу							116912	24281	3427	1591		27168		143
		в том числе материалов, изделий и конструкций							89204							
		Накладные расходы ,							27168	4075						14
		Итого							144080	28356	3427	1591				156
		Итого							144080	28356	3427	1591	0	0	0	156
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							8645							
		Итого по сметному расчету по разделу в базовых ценах 2001 года							152725	28356	3427	1591				156
		Всего по сметному расчету по разделам в базовых ценах 2001 года							237658							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=1,951							463670							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							9273							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							472944							

Заказчик:

Главный врач КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

Е.К.Шарипов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Д.Тремполец

Ф-3

СПРАВКА № 3 от 10 ноября 2011 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2011 года

Заказчик: КГКП "Детская стоматологическая поликлиника" г.Павлодара

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 56 от 3 августа 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт помещений КГКП "Детская стоматологическая поликлиника г.Павлодара"

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	1 407 904				
в том числе за ноябрь	1 407 904				
Итого к оплате	1 407 904				
Итого к оплате	**один миллион четыреста семь тысяч девятьсотчетыре тенге**				

Заказчик:

Главный врач КГКП "Детская стоматологическая поликлиника" г.Павлодар

К.Шарипов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

С.Д.Тремполец

Форма 2

Заказчик: КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

Подрядчик ТОО "Эдельвейс-ТТД" АКТ №3 от 10 ноября 2011 г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2011 года

на текущий ремонт помещений КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 1. 3 этаж															
1	9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	13,54	965,99	927,00	28,84	10,15	13079	12552	390	137	81	10278	5,02	68
2	6-1-181	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные глухие	м2	13,540	5240				70950					0		
3	10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен, площадь проема до 3м2	м2 проема	5,20	363,04	153,73	22,07	7,58	1888	799	115	39	108	906	0,9570	5
4	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами с фарнитурой: двупольные	м2	5,2	12700				66040	0				0		
5	1-1-814	Закрыватель дверной рычажный в алюминиевом корпусе	к-т	2	5500				11000					0		
		ИТОГО прямые ратраты по разделу							162957	13351	505	177		11184		73
		в том числе материалов, изделий и конструкций							149101							
		Накладные расходы ,							11184	1678						6
		Итого							174141	15029	505	177				79
		Итого							174141	15029	505	177	0	0	0	79
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							10448							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							184589	15029	505	177				79
	Раздел 2. 2 этаж															
	Подраздел 1. Офис															
6	10-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	2,70	192,63	90	30,43	11,5	520	243	82	31	108,0	296	0,6761	2
7	6-7-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5	м2	2,70	1550				4185	0				0		
8	10-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок	м2	8,40	268,26	186,75	30,43	11,5	2253	1569	256	97	108,0	1799	1,2961	11
9	6-7-24	полки из древесностружечных плит переставные ПП3-4-4,5-5;ПП4-8,9,10; ПП5-8,9,10;ПП6-8,9,11	м2	8,40	2440				20496	0				0		
	Подраздел 3. Бытовые помещения													0		
		Добавить:														

		ИТОГО прямые ратраты по разделу							27455	1812	338	128		2094		13
		в том числе материалов, изделий и конструкций							25305							
		Накладные расходы ,							2094	314						1
		Итого							29549	2126	338	128				14
		Итого							29549	2126	338	128	0	0	0	14
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							1773							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							31321	2126	338	128				14
	Раздел 3. 1 этаж															
	Подраздел 2. Блок комнат (кабинеты главврача,зама и приемная)															
10	10-23-3	Установка дверного блока в перегородках и деревянных нерубленных стенах пл.до 3м2	м2	5,7	634,99	190,8	31,85	12,04	3619	1088	182	69	108,0	1249	1,2087	7
11	6-2-3	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;ДГ21-10П внутренние	м2	5,70	4010				22857							0
12	1-1-791	скобяные изделия для однопольных дверей	к-т	3	1380				4140							0
13	1-1-815	замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами из латуни	шт	3	844				2532							
14	56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	3	200,41	182,07	0,99	0,16	601	546	3	0	108,0	590	1,1604	3
15	10-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	8,40	192,63	90	30,43	11,5	1618	756	256	97	108,0	921	0,6761	6
16	6-7-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5	м2	8,40	1550				13020	0				0		
17	10-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок	м2	12,00	268,26	186,75	30,43	11,5	3219	2241	365	138	108,0	2569	1,2961	16
18	6-7-24	полки из древесностружечных плит переставные ПП3-4-4,5-5;ПП4-8,9,10; ПП5-8,9,10;ПП6-8,9,11	м2	12,00	2440				29280	0				0		
19	9-27-3	Монтаж передвижных дверей в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	13,0	1124,04	789,75	327,04	85,85	14613	10267	4252	1116	81	9220	4,187	54
20	15-202-3	Остекление дверей витринным стеклом на эластичных прокладках	м2 пл. остекл.	13,0	1441,09	182,03	4,69	1,78	18734	2366	61	23	94,5	2258	1,4196	18
21	15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	93,50	326,29	319,5	2,21	0,83	30508	29873	207	78	94,5	28304	1,7641	165
22	1-1-651	Потолок подвесной "ARMCTRONG" с комплектующими	м2	93,50	1070				100045	0				0		
23	62-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски до 10%	м2	116,91	288,55	30	0,07	0,02	33734	3507	8	2	94,5	3317	0,1803	21
24	57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит пл.свыше 20м2	м2	93,5	769,82	58,43	1,14	0,18	71978	5463	107	17	110,7	6066	0,3830	36
25	11-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"	м2	93,5	865,01	58,5	4,9	1,85	80879	5470	458	173	110,7	6246	0,3910	37
26	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-3	м	51,86	122,02	16,18	0,16	0,07	6328	839	8	4	110,7	933	0,0902	5
	Подраздел 3. Комната №109													0		

27	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	м2	1,9	158,38	134,60	23,78	8,98	301	256	45	17	90	246	0,9554	2
28	10-23-3	Установка дверного блока в перегородках и деревянных нерубленных стенах пл.до 3м2	м2	1,9	634,99	190,8	31,85	12,04	1206	363	61	23	108,0	416	1,2087	2
29	6-2-3	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;ДГ21-10П внутренние	м2	1,90	4010				7619							0
30	1-1-791	скобяные изделия для однопольных дверей	к-т	1	1380				1380							0
31	1-1-815	латуни	шт	1	844				844							
32	56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1	200,41	182,07	0,99	0,16	200	182	1	0	108,0	197	1,1604	1
33	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	16,10	5,64	5,45	0,19	0,02	91	88	3	0	110,7	97	0,0380	1
		ИТОГО прямые затраты по разделу							449347	63305	6015	1757		62631		373
		в том числе материалов, изделий и конструкций							380027							
		Накладные расходы ,							62631	9395						31
		Итого							511978	72699	6015	1757				405
		Итого							511978	72699	6015	1757	0	0	0	405
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							30719							
		Итого по сметному расчету по разделу в базовых ценах 2001 года							542697	72699	6015	1757				405
		Всего по сметному расчету по разделам в базовых ценах 2001							758607							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=1,951							1480043							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							29601							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							1509644							
		Итого с понижающим коэфициентом , к=	0,90893						1372154							

Заказчик:

Главный врач КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

_____Е.К.Шарипов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Д.Тремполец

Заказчик: КГКП "Детская стоматологическая поликлиника" форма 2.

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД" АКТ №2 от 28 октября 2011 г.

приемки выполненных работ за октябрь 2011 года

на текущий ремонт помещений КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

(Дополнительные работы).

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 2. 2 этаж															
	Подраздел 1. Офис															
1	67-17-1	Установка розеток,выключателей	шт	6	37,55	37,55			225	225	0	0	108,0	243	0,2390	1
2	18-1-154	розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой проводки, с форфоровым основанием, двухместная,тип 2РШ-Ц-2-С	шт	5	226				1130							
	Подраздел 4. Туалеты													0		
3	62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами стен окрашенных	м2	7,64	350,16	44,6	0,11	0,05	2675	341	1	0	105,0	358	0,2754	2
4	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	36,64	77,28	73,73	3,43	1,31	2832	2701	126	48	105,0	2887	0,4615	17
5	30-2-57	на клеевой основе, к=2,5	кг	91,60	38				3481							
		ИТОГО прямые ратраты по разделу							10343	3268	127	48		3487		20
		в том числе материалов, изделий и конструкций							6949							
		Накладные расходы ,							3487	523						2
		Итого							13830	3791	127	48	0	0	0	22
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							830							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							14660	3791	127	48				22
	Раздел 3. 1 этаж															
	Подраздел 2. Блок комнат (кабинеты главврача,зама и приемная)															
6	65-29-1	Установка вентиляционных решеток	шт	3,00	90,19	72,63	0,3	0,05	271	218	1	0	128,0	279	0,4624	1
7	13-12-61	Решетки жалюзийные	шт	3,00	557				1671							
9	69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора - производство работ каменных , штукатурных	м2 пола	73,80	6,08	6,08			449	449	0	0	100	449	0,0460	3
		ИТОГО прямые ратраты по разделу							2390	667	1	0		728		5
		в том числе материалов, изделий и конструкций							1723							
		Накладные расходы ,							728	109						0
		Итого							3118	776	1	0				5
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							187							
		Итого по сметному расчету по разделу в базовых ценах 2001 года							3305	776	1	0				5
		Всего по сметному расчету по разделам в базовых ценах 2001 года							17965							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=1,951							35049							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							701							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							35750							

Заказчик:

Главный врач КГКП "Детская стоматологическая поликлиника"

Е.К.Шарипов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Д.Тремполец