Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_____» _____ 2019 г.

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района" Туркестанская область, Сайрамский район, с.Карабулак, Т.РУСТЕМОВА, 34**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: **ТОО "Сиқым-Олжас" Туркестанская область , Сайрамский район, Кайнарбулакский с.о., с.Касымбек датка, К.МУСАЕВА, 61 Кебекбаев М.Б**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **ТОО «Улмад» Мендибаев М. г.Шымкент ул.Кунаева,дом 39 кв 150 инженер эксперт Тилавбаев А.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **ИП «Саидова» Руководитель Саидова С.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта
Средний Ремонт тратуарного освещение по ул. Ахмарова в с.Карабулак Сайрамского района.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)по адресу
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации)_____
_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)_____
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Июнь 2019г** _____;
месяц, год
окончание работ **Июль 2019г** _____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца** _____;
фактически, месяц: **2 месяца** _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Опоры со свитильниками 3-Рожковые	шт	134	134	134	134
Трубопрводы из п/э труб диаметром 25 толщ 2 мм	М	2701	2701	2701	2701
Кабели силовые АВБбшв 3+6+1*2,5	М	2701	2701	2701	2701
Провод одножильный сечением 6 мм	М	4190	4190	4190	4190
Лампа энергосберегаюшая спираль 45 ват	шт	402	402	402	402
Шит с монтажной панелью взборе	шт	2	2	2	2
Опора уличная	шт	22	22	22	22
Свитильники уличного освещения ДКУ ЛЕД	шт	22	22	22	22
Кабель самонесущий изолированный СиП-4	М	650	650	650	650
Сметная стоимость стройтельство с НДС	тг	**14479,36**	**14479,36**	**14479,36**	**14479,36**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,

соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **16306,16** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **14365,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **00,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **14365,0** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ с (ндс) **14479,36** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Средний Ремонт тратуарного освещение по ул. Ахмарова в с.Карабулак Сайрамского района.***

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"**

Председатель комиссии _____
ФИО, подпись

М.П.

Члены комиссии _____
ФИО, подпись

Члены комиссии _____
ФИО, подпись

Члены комиссии _____
ФИО, подпись

Технический надзор: **ТОО «Улмад »** _____
ФИО, подпись

М.П.

Генеральный Подрядчик : **ТОО «Сикым-Олжас»** _____
ФИО, подпись

М.П.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Карабулакского с/о Сайрамского района Туркестанкой области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сиқым-Олжас»
(организация, адрес, телефон)

Технический надзор : ТОО «Улмад»
(наименование, адрес)

Объект: Ремонт тротуарного освещение по ул. Ахмаров в с.Карабулак Сайрамского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 От 24.04.2019

Акт приемки выполненных работ за Июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Демонтаж	опора	63,0000000	4426,15	278848
2.	2.	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные Демонтаж с помощью механизмов	км линии	3,3500000	43752,53	146571
3.	3.	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж	светильни	63,0000000	3468,52	218517
4.	4.	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	5,3550000	475,32	2545
5.	5.	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,8175000	478,68	391
6.	6.	41-010102-3003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 3 км	т	6,1725000	563,88	3481
7.	7.	41-310103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	6,1725000	475,32	2934
8.	8.	11-010101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом	м3 грунта	567,0000000	319,51	181163

1	2	3	4	5	6	7	8
			вместимостью 0,25 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета				
9.	9.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,0100000	2999,40	51020
10.	10.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,7000000	1303,69	73919
11.	11.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	527,3100000	40,42	21311
12.	12.	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,7000000	209538,41	565754
13.	13.	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2727,0000000	112,10	305708
14.	14.	11-330101-0302 РСНБ РК 2015	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	134,0000000	3619,59	485025
15.	15.	11-330303-0501 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	17,1520000	2527,22	43347
16.	16.	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	17,1520000	16870,53	289363
17.	17.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,1281880	70456,70	149945
18.	18.	21-130210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления	т	2,1281880	183238,47	389966
19.	19.	11-330303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа	опора	134,0000000	4935,57	661367

1	2	3	4	5	6	7	8
			грунта 2, глубина бурения 2 м				
20.	20.	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые	т конструкций	4,1844850	263604,07	1103047
21.	21.	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	402,0000000	245,51	98694
22.	22.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1854875	259730,39	48177
23.	23.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	156,3142160	640,70	100150
24.	24.	22-040701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, разных цветов ГОСТ 10144-89	т	0,0384533	890276,16	34234
25.	25.	22-040601-0601 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А ГОСТ 7827-74	т	0,0048067	596676,90	2868
26.	26.	11-330207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	402,0000000	2867,69	1152810
27.	27.	ТСПрайс	Светильники типа ClAssiK R 418-53 OPA1	шт	402,0000000	6340,88	2549035
28.	28.	ТСПрайс	Лампа энергосберегающая спираль 45 Вт Т4 ИЭК	шт	402,0000000	2082,93	837339
29.	29.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3370,0000000	125,80	423958
30.	30.	23-060137-0221 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6+1х2,5	км	2,7270000	301983,51	823509
31.	31.	23-060514-0105 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,6767000	179744,19	121633
32.	32.	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень	шт.		701,77	94037
	134,0000000						

1	2	3	4	5	6	7	8
			защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм				
33.	33.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	134,0000000	1296,29	173703
34.	34.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,1784880	224317,86	40038
35.	35.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами		40,0000000	217,30	8692
36.	36.	23-060131-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х10	км	0,0400000	265064,30	10603
37.	37.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2,0000000	3742,78	7486
38.	38.	23-070201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0000000	20600,23	41200
39.	39.	13-080103-2501 РСНБ РК 2015	Шина круглая медная диаметром до 10 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	2,0000000	1598,23	3196
40.	40.	23-070222-0110 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2,0000000	2447,23	4894
41.	41.	13-080303-0903 РСНБ РК 2015	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	8,0000000	2897,53	23180
42.	42.	ТСПрайс	Реле контроля РВЭ-1М	шт.	2,0000000	9638,94	19278
43.	43.	23-070216-0205 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/3	шт.	4,0000000	1271,26	5085
44.	44.	23-070208-0717 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-040151, 230 В, типа ИЭК	шт.	2,0000000	5155,66	10311
45.	45.	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	2,0000000	660,45	1321

46.	46. 23-070501-0110 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 RN, 230 В, 5	шт.	2,0000000	8982,89	17966

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	47.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0000000	1775,58	7102
48.	48.	ТСПрайс	Автомат однофазный 50А ИЭК	шт.	4,0000000	1115,03	4460
49.	49.	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	8,0000000	3079,39	24635
50.	50.	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	31,0000000	1916,37	59407
51.	51.	11-221401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 50 мм. Прокладка	м футляра	31,0000000	5733,31	177733
52.	52.	23-010201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,0000000	1434,83	44480
53.	53.	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,2320000	5798,69	7144
54.	54.	11-330303-0501 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	1,8384300	20624,45	37917
55.	55.	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8384300	16935,54	31135
56.	56.	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,6600000	220129,69	145286
57.	57.	21-130210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления	т	0,6600000	183944,59	121403
58.	58.	11-330303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры уличного освещения стальные массой до 0,1 т. Установка высота опоры 8,5м	опора	11,0000000	12446,10	136907

59.	59. 11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	50,9980962	643,17	32800

1	2	3	4	5	6	7	8
				поверхности			
60.	60. 22-040701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, разных цветов ГОСТ 10144-89		т	0,0129134	893706,89	11541
61.	61. 22-040601-0601 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А ГОСТ 7827-74		т	0,0129134	598976,24	7735
62.	62. 11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами светодиодные. Установка		светильник	22,0000000	6983,40	153635
63.	63. ТПРАЙС	Светильники типа ДКУ LED		шт	22,0000000	49254,20	1083592
64.	64. 11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные		км линии	0,6500000	101960,92	66275
65.	65. 23-061201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		км	0,6825000	681231,05	464940
66.	66. 23-060141-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2х10		км	0,0660000	135004,94	8910
67.	67. 13-080201-0502 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам		шт.	66,0000000	235,23	15525
68.	68. 24-040207-3110 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции		шт.	44,0000000	578,44	25451
69.	69. ТПРАЙС	Зажимы поддерживающие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98		шт	22,0000000	1773,15	39009
70.	70. 13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		шт.	11,0000000	2727,96	30008
71.	71. 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I		т	0,0015587	225182,29	351

1	2	3	4	5	6	7	8
							14365000
ИТОГО:							
В том числе :							
Накладные расходы						2410790	
Сметная прибыль						1064074	
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						14652301	
Итотго с понижающим коэффициенттом К=0,89						12928000	
Итого с НДС			12 %	1551360		14479360	

Технический надзор:

ТОО «Улмад»

_____ **Тилавбаев А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:

ТОО «Сиқым-Олжас»

_____ **Кебекбаев М.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҢТҮСТІК ШЫҒЫС ШЕКТЕУШІ СЕРІКТЕСТІГІ
ОҢТҮСТІК ШЫҒЫС ШЕКТЕУШІ СЕРІКТЕСТІГІ
СИҚЫМ-ОЛЖАС

Тапсырыс беруші: "Сайрам ауданының Қарабұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Форма № КС-3

Мердігер: "Сиқым-Олжас" ЖШС-і

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:

2019 жылғы №51 келісім шарт бойынша құны - 14 479 360.теңге

Құрылыс атауы: Сайрам ауданы Қарабұлақ ауылындағы Ахмаров көшесінің жол аяқты жарықтандыру бойынша жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2019 жылғы Шілде айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс береуші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№51 келісім шарт	24.04.2019ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	ҚҚС-сыз есепті айда (тамыз айы үшін)
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сайрам ауданы Қарабұлақ ауылындағы Ахмаров көшесінің жол аяқты жарықтандыру бойынша жөндеу	14 479 360		-							14 479 360
Төленген аванс										
Ұстап қалу 5%	723 968	0							0	723 968
Толенетін сомасы	13 755 392	- 0							- 0	13 755 392

Тапсырыс беруші:

"Сайрам ауданының Қарабұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің әкімі

_____ Абдукадиров А.А.

"___" _____ 2019 жыл

Инженер:

«Улмад»ЖШС-нің директорының орынбасары

_____ Тайманов А.

"___" _____ 2019 жыл

Мердігер:

"Сиқым-Олжас" ЖШС-і Директоры

_____ М.Кебекбаев

"___" _____ 2019 жыл