Форма 2

Заказчик: ТОО "Semser Security"
Подрядчик ТОО "Эдельвейс-ТТД"

# АКТ

приемки выполненных работ за июль 2012 года

на текущий ремонт административного здания ПФ "Semser Security"

| №п/п | Шифр норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, тенге | | | | Общая стоимость, тенге | | | | Накладные расходы | | Затраты труда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | осн.з/п | экс.маш. | в т.ч з/п | всего | осн.з/п | экспл. маш. | в т.ч з/п | % | всего, тенге | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 63-11-2 | Разборка облицовки потолков из плиток. | м2 | 55,20 | 16,57 | 15,52 | 1,05 | 0,41 | 915 | 857 | 58 | 23 | 105 | 924 | 0,1780 | 10 |
| 2 | 62-36-1 | Очистка вручную потолков от старых набелов | м2 | 55,20 | 25,70 | 25,70 | 0,00 | 0,00 | 1419 | 1419 | 0 | 0 | 105 | 1490 | 0,1780 | 10 |
| 3 | 15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | м2 | 55,2 | 106,20 | 102,11 | 3,94 | 1,49 | 5862 | 5636 | 217 | 82 | 105 | 6004 | 0,5608 | 31 |
| 4 | 30-2-56 | Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе, к=10 | кг | 552,00 | 37 | | | | 20424 | | | | | | | |
| 5 | 15-180-6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 55,20 | 47,09 | 43,65 | 2,33 | 0,88 | 2599 | 2409 | 129 | 49 | 105 | 2581 | 0,2643 | 15 |
| 6 | 1-1-279 | краска воднодисперсионная | кг | 34,8 | 350,96 | | | | 12213 | | | | | | | |
| 7 | 1-1-1032 | шпаклевка клеевая | кг | 3,04 | 62 | | | | 188 | | | | | | | |
| 8 | 15-180-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 235,49 | 41,92 | 38,93 | 1,88 | 0,72 | 9872 | 9168 | 443 | 170 | 105 | 9805 | 0,2345 | 55 |
| 9 | 1-1-279 | краска воднодисперсионная | кг | 148,36 | 328,00 | | | | 48662 | | | | | | | |
| 10 | 1-1-1032 | шпаклевка клеевая | кг | 11,77 | 62 | | | | 730 | | | | | | | |
| 11 | 11-36-1 | Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 27,70 | 63,58 | 58,5 | 4,9 | 1,85 | 1761 | 1620 | 136 | 51 | 123 | 2055 | 0,3910 | 11 |
| 12 | 1-1-237 | клей " Бустилат " | кг | 27,70 | 118,0 | | | | 3269 | | | | | | | |
| 13 | 1-1-350 | линолеум поливинилхлоридный на теплоизоляционной подоснове,толщ.3,6мм | м2 | 27,70 | 749 | | | | 20747 | | | | | | | |
| 14 | Е9-62-3 | Изготовление оконных решеток. | тн конст | 0,283 | 109895,070 | 18837 | 11718,89 | 2634,17 | 31100 | 5331 | 3316 | 745 | 105 | 6380 | 0,4715 | 0 |
| 15 | Е9-53-2 | Монтаж решеток оконных. | тн конст | 0,283 | 12108,03 | 8461,13 | 1453,68 | 135 | **3427** | 2394 | 411 | 38 | 105 | 2554 | 53,59 | 15 |
| | | ИТОГО | | | | | | | 163188 | 21109 | 983 | 375 | | 22857 | | 132 |
| | | в том числе материалов, изделий и конструкций | | | | | | | 141096 | | | | | | | |
| | | Накладные расходы , | | | | | | | 22857 | 3429 | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | | 186045 | 24538 | 983 | 375 | 0 | 0 | 0 | 143 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | | | | 11163 | | | | | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года | | | | | | | 197207 | 24538 | 983 | 375 | | | | | 143 |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=2,088 | | | | | | | 411765 | | | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | | | | 8235 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен | | | | | | | 420000 | | | | | | | | |

Заказчик:

Мукатаев З.К.

Подрядчик:

Тремполец Т.Д.