«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КГП на
ПХВ«ПООД»
Сулейменов М.К.

АКТ
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
законченного текущего ремонта прачечной КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»

г. Павлодар «02» ноября 2012г

Приемочная комиссия, назначенная
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» г. Павлодар

В составе:
Председателя комиссии – представителя заказчика Сулейменов МК.- директора КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»
Членов комиссии – представителей
Заказчика

	Пузанкова Н.Г.	завхоз
	Ибраимова Ш.Ж.	гл.м/сестра
	Кравчук В.А.	председатель профкома
	Кадырбеков Ш.Ж.	технический надзор
подрядчика	Тремполец .Т.Д	директор ТОО «Эдельвейс -ТТД»

УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком ТОО «Эдельвейс-ТТД» предъявлено к приемке в эксплуатацию законченный текущий ремонт прачечной (подсобное помещение, коридор) КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»

2. Текущий ремонт производился на основании дополнительного соглашения к договору № 382 от 22 августа 2012г

3. Текущий ремонт осуществлялся подрядчиком, выполнившим штукатурно-малярные работы КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» ул. Мира 41.

4. Сметная документация утверждена директором КГП на ПХВ «ПООД»

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **05 октября 2012г.**, окончание работ **01 ноября 2012г**

7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию штукатурно-малярные работы соответствуют сметной документации.

8. Недоделки устранены.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: **Текущий ремонт прачечной (подсобное помещение, коридор) КГП на ПХВ «ПООД» г. Павлодар, ул. Мира 41**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель рабочей комиссии — Сулейменов М.К.

Члены приемочной комиссии

.Технический надзор — Пузанкова Н.Г

Кадырбеков Ш.Ж.

Ибраимова Ш.Ж.

Представитель подрядчика — Кравчук В.А.

Трамполец Т.Д.

Ф-3

СПРАВКА № 1 от 10.09. 2012 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2012 года

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер"

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор б/н № от 22 августа 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт прачечной КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	767 741				
в том числе за сентябрь	767 741				
К оплате	767 741				
Итого к оплате	**Семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот сорок одна тенге**				

Заказчик:

Главный врач КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер"

М.К.Сулейменов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Д.Тремполец

Форма 2

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

АКТ №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

Текущий ремонт прачечной (стиральный и сушильный цеха) КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер".

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат,ед.изм.	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	62-36-5	Очистка потолка от краски масляной	м2	86,60	46,31	46,31	0,00	0,00	4010	4010	0	0	105	4211	0,3220	28
2	61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания потолков полимерцементным раствором, при толщ.намета до 5мм -1 слой	м2	86,60	74,87	69,10	1,91	0,29	6484	5984	165	25	105	6309	0,4471	39
3	61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания потолков полимерцементным раствором, при толщ.намета до 5мм -2 слой	м2	86,60	74,87	69,10	1,91	0,29	6484	5984	165	25	105	6309	0,4471	39
4	30-2-55	сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе, к=3,5	кг	303,10	31				9396							0
5	30-2-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе, к=1,5	кг	129,90	37				4806							0
7	61-4-11	Штукатурка потолков- ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цем.изв.раствором при площади отдельных мест более 10 м2,толщ.слоя до 20 мм	м2	86,60	544,47	293,49	34,56	5,74	47151	25416	2993	497	105	27209	1,784	154
8	15-165-9, к=1,15,к=1,25	Улучшенная краска колером масляным разбеленным по штукатурке потолков	м2 окр. пов-сти	48,048	217,77	109,19	3,69	1,38	10463	5246	177	66	105	5578	0,6623	32
9	63-8-5	Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных	м2	63,3	133,16	109,58	23,58	4,16	8429	6936	1493	263	105	7559	0,7664	49
11	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	75,15	116,63	106,07	10,56	1,67	8765	7971	794	126	123	9959	0,7131	54
13	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,0	215,57	194,33	21,24	3,31	216	194	21	3	120	236	1,3162	1
14	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	3,5	74,90	68,09	6,81	1,08	262	238	24	4	120	290	0,4704	2
15	56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	0,3	146,99	140,36	6,63	1,04	44	42	2	0	120	50	0,9622	0
16	10-91-4 к=1,15,к=1,25	Установка блоков оконных из ПХВ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2м2	м2 проема	3,50	415,36	175,10	23,43	7,73	1454	613	82	27	120	768	1,0856	4

17	6-1-187	блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно откидной фарнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	м2	3,50	14400				50400					0		
18	пр.лист	москитная сетка	шт	1,00	1200				1200							
19	10-22-3 к=1,15,к=1,25	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2м	м2 пр	3,50	174,37	74,27	4,80	1,80	610	260	17	6	120	319	0,4712	2
20	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	1,90	2030				3857							
21	15-76-1 к=1,15,к=1,25	Облицовка стен - откосов из ПВХ	м2	0,60	186,41	117,99	10,60	5,66	112	71	6	3	105	78	0,7485	0
22	пр.лист	Откосы из ПВХ	м2	0,60	4500				2700							
39	67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	500	3,69	3,69			1845	1845	0	0	108	1993	0,0254	13
40	67-11-1	Прокладка провода скрытой проводкой в пустотах	м	500	17,21	17,21			8605	8605	0	0	108	9293	0,1016	51
41	16-1-342	Кабель силовой на напряжение 660В марка ВВГ число жил и сечение 3*2,5	1000м	0,500	83500				41750							
42	67-7-1	Демонтаж осветительных приборов : включателей, розеток	шт	5	8,42	8,42			42	42	0	0	108	45	0,0584	0
43	67-17-1	Установка выключателей, розеток	шт	5	37,55	37,55			188	188	0	0	108	203	0,2390	1
44	18-1-15	выключатель ширококлавишный	шт	4	242				968							
45	18-1-156	розетка штепсельная пластмассовая с комбинир. контактами для скрытой проводки, двухместная,тип 2РШ-К	шт	1	226				226							
46	8-599-6, к=0,4	Демонтаж щитка осветительного	шт	4	278,24	270,80	7,44	1,8	1113	1083	30	7	95	1036	2	8
47	8-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	2	1377,6	677	18,6	4,5	2755	1354	37	9	95	1295	4	8
48	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных,тип ОЩВ-6	шт	2	11000				22000	0	0	0		0		
49	67-7-3	Демонтаж осветительных приборов : светильников с лампами накаливания	шт	12	9,32	9,09	0,23	0,05	112	109	3	1	108	119	0,0635	1
50	67-15-6	Монтаж светильников с лампами накаливания на трубном подвесе	шт	6,0	140,16	138,74	1,42	0,23	841	832	9	1	108	900	0,8885	5
51	17-1-14	светильник потолочный НПП03-100	шт	6	805				4830							
52	17-6-9	лампы биспиральные Б220-230-60	шт	6	24				144							
53	8-526-1	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 25А	шт	3	501,2	227	13,2	2,3	1504	681	40	7	95	654	1	3

	пр.лист	Выключатели автоматические АП 50 Б2МТ на 25 А	шт	1	1898				1898							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							360482	90727	6147	1078		84939		538
	1,823	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=1413/775=1,823							657159							
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							13143							
		Итого							670302							
	0,12	НДС 12 %							80436							
		Всего по сметному расчету							750738							
	2,088	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г. МРП тек=1618/775=2,088							752687							
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							15054							
		Всего по сметному расчету:							**767741**							0

Заказчик:

Главный врач КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер"

М.К.Сулейменов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Д.Тремполец

Ф-3

СПРАВКА № 1 от 05.11. 2012 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2012 года

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер"

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Дополнительное соглашение от 04 октября к Договору №382 от 22 августа 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт прачечной КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер" (Доп.работы).

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	423 558				
в том числе за ноябрь	423 558				
К оплате	423 558				
Итого к оплате	**Четыреста двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят восемь тенге**				

Заказчик:

Директор КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер".

М.К.Сулейменов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Д.Тремполец

Форма 2

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

АКТ №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

Текущий ремонт прачечной (стиральный и сушильный цеха) КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер".(Доп.работы).

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат,ед.изм.	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	8-526-1	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 25А	шт	1	501,2	227	13,2	2,3	501	227	13	2	95	218	1	1
2	пр.лист	Выключатели автоматические АП 50 Б2МТ на 25 А	шт	2	1898				3796							
3	8-526-2	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100А	шт	4	862,0	340	28	4,5	3448	1360	112	18	95	1309	2	8
4	пр.лист	Выключатели автоматические ВА47-63Атрехфазный	шт	1	323				323					0		
5	65-19-2	Демонтаж радиаторов, масса до 160 кг	шт	1,0	313,2	281,34	31,9	5,04	313	281			100	281	2,342	
6	16-6-2,	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=15мм	м	1,2	59,48	52,20	3,96	1,49	71	63	5	2	128	83	0,3043	0
7	8-1-41	узлы укрупненные монтажные для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, диаметр 20 мм	м	1,2	205				246							0
8	пр.лист	москитная сетка	шт	3,00	1200				3600							
9	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	м	3,60	4890				17604							
10	ССЦ АП ч.1, тб.1	Погрузка мусора на а/самосвалы вручную	т	0,50	27,1	18,97	0	0	14	9			100	9	0,39837	
11	ССЦ АП,тб.10	Перевозка мусора а/самосвалами на 10 км	т	0,50	84,26		84,26	16,852	42	0	42	8	100	8	0,35385	
12	65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д=100мм	м	1,0	180,93	135,00	0,48	0,09	181	135	0	0	128	173	0,7067	1

13	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами,д=100мм	м	0,99	600				594							0
14	67-5-9	Демонтаж трубных проводок : трубы диаметром 25 мм2	м	25	27,31	26,82	0,49	0,07	683	671	12	2	108	727	0,1691	4
15	57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	м	54,7	20,76	20,57	0,19	0,02	1136	1125	10	1	123	1385	0,1431	8
16	46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,40	2975,47	1737,0	1238,47	468	1190	695	495	187	100	882	12,88	5
17	к=1,15, к=1,25	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	17,70	264,90	47,87	0,40	0,14	4689	847	7	2	123	1044	0,2714	5
18	Е1-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 гр.	м3 грунта	3,0	218,93	218,93			657	657	0	0	113	742	1,5400	5
19	Е22-8-3, к=0,6	Демонтаж трубопроводов из стальных труб диам. 100 мм	км трубопр	0,004	35700,0	29295	6404,98	2419,20	143	117	26	10	130	165	173,814	1
20	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3 грунта	2,8	134,1	134,1			375	375	0	0	113	424	0,9720	3
21	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,45	8562,37	195,75	66,01	24,93	3853	88	30	11	105	104	1,4718	1
22	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,02	5239,08	1890,00	327,33	123,75	105	38	7	2	105	42	12,2	0
23	4-1-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0150	65000				975							0
24	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	2,7	116,63	106,07	10,56	1,67	315	286	29	5	123	358	0,7131	2
25	к=1,15, к=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов	м2	2,7	2005,81	197,43	14,65	5,49	5416	533	40	15	123	674	1,2458	3
26	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	1,44	116,63	106,07	10,56	1,67	168	153	15	2	123	191	0,7131	1
27	11-27-2 к=1,15, к=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов	м2	1,44	2005,81	197,43	14,65	5,49	2888	284	21	8	123	359	1,2458	2
28	63-10-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	1 плитка	3,00	132,8	42,37	0,81	0,14	398	127	2	0	105	133	0,2658	1
29	1-1-1013	Портландцемент пуццолановый, марка 400	т	0,000030	9970				0							
		Коридор основной														
30	16-10-2 к=0,4	Демонтаж трубопроводов отопления из ст. труб д=50мм	м	12	45,79	40,14	5,65	2,12	549	482	68	25	128	649	0,2315	3
31	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб д=50мм	м	12	623,70	100,35	14,12	5,29	7484	1204	169	63	128	1622	0,5788	7
32	61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону изв.раствором при площади отдельных мест до 1 м2,толщ.слоя до 20 мм	м2	24,1	584,03	347,96	33,79	5,62	14075	8386	814	135	105	8947	2,087	50

33	62-29-11	Окраска металлических поверхностей масляными составами за 2 раза - труб стальных и воздуховодов	м2	8,1	163,91	119,45	0,07	0,02	1328	968	1	0	105	1016	0,7411	6
34	62-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски	м2	43,84	119,70	72,61	0,11	0,02	5248	3183	5	1	105	3343	0,4491	20
35	62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами стен окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски	м2	16,7	309,49	42,04	0,09	0,02	5168	702	2	0	105	737	0,2596	4
36	61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цем.изв.раствором при площади отдельных мест до 1 м2,толщ.слоя до 20 мм	м2	5,9	731,42	480,44	34,56	5,74	4315	2835	204	34	105	3012	2,834	17
37	15-64-4 к=1,15, к=1,25	Шпаклевка бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей	м2	19,8	184,51	117,43	4,93	1,86	3653	2325	98	37	105	2480	0,6456	13
38	15-180-6к=1,15, к=1,25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	19,8	264,27	50,20	2,91	1,10	5233	994	58	22	105	1067	0,3044	6
39	62-10-5	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски	м2	16,80	140,23	94,55	0,09	0,03	2356	1588	2	1	105	1668	0,5821	10
40	56-12-1	Снятие дверных полотен (м-0,0118)	м2	1,42	59,88	53,33	6,55	1,04	85	76	9	1	120	92	0,3717	1
41	10-88-1, к=1,15, к=1,25	Заделка дверного проема на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	1,42	1458,25	328,61	14,00	5,29	2071	467	20	8	120	570	1,9924	3
42	15-64-3 к=1,15, к=1,25	Сплошное выравнивание -шпаклевка из сухих растворных смесей :шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе, к=2	м2	2,84	165,20	84,79	4,29	1,64	469	241	12	5	105	258	0,5314	2
43	15-165-8	Улучшенная краска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	м2 окр. пов-сти	2,84	173,10	78,3	1,88	0,72	492	222	5	2	105	235	0,4715	1
		Блок комнат отдыха														
44	62-29-11	Окраска металлических поверхностей масляными составами за 2 раза - труб стальных, регистров и вент.коробов	м2	6,55	163,91	119,45	0,07	0,02	1074	782	0	0	105	821	0,7411	5
45	62-7-5	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски	м2	35,71	119,70	72,61	0,11	0,02	4274	2593	4	1	105	2724	0,4491	16
46	62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами стен окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски	м2	17,5	309,49	42,04	0,09	0,02	5416	736	2	0	105	773	0,2596	5
47	61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цем.изв.раствором при площади отдельных мест до 1 м2,толщ.слоя до 20 мм	м2	7,1	731,42	480,44	34,56	5,74	5193	3411	245	41	105	3625	2,834	20

48	15-64-4 к=1,15, к=1,25	Шпаклевка бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей	м2	23,7	168,20	102,11	3,94	1,49	3986	2420	93	35	105	2578	0,6456	15
49	15-180-6 к=1,15, к=1,25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	23,7	257,14	43,65	2,33	0,88	6094	1035	55	21	105	1109	0,3044	7
50	62-18-1	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски	м2	0,0	321,75	51,82	0,09	0,02	0	0	0	0	105	0	0,3200	0
51	62-10-5	Улучшенная масляная окраска дверей	м2	9,70	140,23	94,55	0,09	0,03	1360	917	1	0	105	963	0,5821	6
52	62-11-4	Улучшенная масляная окраска полов	м2	23,52	69,18	36,97	0,07	0,03	1627	870	2	1	105	915	0,2201	5
53	69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2 пола	23,74	6,08	6,08			144	144	0	0	100	144	0,0460	1
		Тамбур														
54	15-37-9 к=1,15, к=1,25	Облицовка потолков гипсокартонными листами	м2	1,78	1066,67	324,35	3,58	1,18	1899	577	6	2	105	608	1,8803	3
55	15-64-4 к=1,15, к=1,25	Шпаклевка бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей	м2	1,78	168,20	102,11	3,94	1,49	299	182	7	3	105	194	0,6456	1
56	15-180-6 к=1,15, к=1,25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1,78	257,14	43,65	2,33	0,88	458	78	4	2	105	84	0,3044	1
		Итого прямые затраты							138074	45489	2752	715		49545		279
		Накладные расходы							49545	7432						25
		Итого							187619	52921	2752	715				304
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							11257							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							198876	52921	2752	715				304
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. МРП тек=1618/775=2,088							415253							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							8305							
		Всего по сметному расчету:							**423558**							0

Заказчик:

Директор КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер"

М.К.Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Д.Тремполец