Заказчик: ГУ «Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Рудного

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»

форма № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Строительство системы электроснабжения ул. Ленина (в границах от ул. Топоркова до ул. Гагарина)»

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2019 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансиров | | Органправовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов | код | наименование | код |
| | | 69 | 30.05.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу обор-ния | | на приобре-тение материалов | другие дополнитель-ные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по объекту:<br>в том числе: | 32 000 000,00 | - | | | | | | | | 32 000 000,00 |
| Акт №1 - ЛС 01-01 | | 485 722,32 | | | | | | | 58 286,68 | 544 009,00 |
| Акт №2 - ЛС 01-03 | | 698 146,43 | | | | | | | 83 777,57 | 781 924,00 |
| Акт №3 - ЛС 02-01 | | 13 039 938,39 | | | | | | | 1 564 792,61 | 14 604 731,00 |
| Акт №4 - Корректировочная смета №1 | | 14 347 621,43 | | | | | | | 1 721 714,57 | 16 069 336,00 |

Заказчик:
Руководитель ГУ «Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Рудного _____ Умурзаков О. С.

Подрядчик:
Директор ТОО «ABS-Electric» _____ Енсебаев А. И.

Форма 2в пр 3-1

Республики Казахстан от «19» ноября 2018 года № 836

Заказчик : ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ABS-Electric"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство системы электроснабжения ул. Ленина (в границах от ул. Топоркова до ул. Гагарина)

(наименование, адрес)

Объект : Разбивка и закрепление осей трассы

( наименование)

Договор подряда (контракт) №69 от 30.05.2019

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июль 2019 года

на 01-01 Разбивка и закрепление осей трассы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2019 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | С СЦИРК-01#8.03.04-2016#ч.2, г.л.7 | Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений | км | 5,4 | 95193 | 0 | 514042 | 0 | 514042 | 0 | 514042 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 514042 | 0 | 514042 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605 | | | | | | | | | 539691 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 64763 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 604454 |
| | | | Итого с договорным коэффициентом | | | | | | | | | 544009 |

Заказчик:

ТОО "ABS-Electric"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер
(для юридического лица) или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Тлеубаев А. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора :

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ руководитель _____ Умурзаков О. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт ТОО "Тех Сервис Групп" Жолшибеков А. П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и

Заказчик : ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-комму...льного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ABS-Electric"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство системы электроснабжения ул. Ленина (в границах от ул. Топоркова до ул. Гагарина)
(наименование, адрес)

Объект : Демонтажные работы
( наименование)

Договор подряда (контракт) №69 от 30.05.2019

**Акт приемки выполненных работ**
(по ресурсному методу)
**№2**

за июль 2019 года
на 01-03 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2019 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Всего | Стоимость единицы, эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге, Всего | Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге, материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Раздел: 5. Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-330202-0101 #к-0,4 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка/демонтаж | опора | 152 | 686,89 | 475,77 | 104407 | 72317 | 0 | 53669 | 170722 |
| | | | | | | 211,12 | 230,24 | 32090 | 34997 | | 12646 | |
| 2 | 2 | Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу | т конструкций | 3,23 | 51387,33 | 14843,13 | 165981 | 47943 | 0 | 89852 | 276299 |
| | | | | | | 36544,2 | 3771,56 | 118038 | 12182 | | 20467 | |
| 3 | 5 | Е11-330204-0102 #к-0,4 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную | км линии | 10,621 | 2290,67 | 512,01 | 24329 | 5438 | 0 | 17168 | 44817 |
| | | | | | | 1778,66 | 241,85 | 18891 | 2569 | | 3320 | |
| 4 | 6 | Е12-170101-0601 | Кабель. Демонтаж | м | 43 | 83,88 | 0,21 | 3607 | 9 | 0 | 2594 | 6697 |
| | | | | | | 83,68 | 0,1 | 3598 | 4 | | 496 | |
| 5 | 7 | С341-310103-0101 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 3,23 | 528 | | 1705 | | | | 1842 |
| | | | | | | | | | | | 136 | |
| 6 | 8 | С341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 3,23 | 114 | | 368 | | | | 398 |
| | | | | | | | | | | | 29 | |
| 7 | 9 | С341-310101-0701 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | т | 118,56 | 483 | | 57264 | | | | 61846 |
| | | | | | | | | | | | 4581 | |
| 8 | 10 | С341-080201-1005 | Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 118,56 | 461 | | 54656 | | | | 59029 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | С341-... | | | | | | | | | |
| 10 | 12 | С341-310104-0601 | Мусор строительный с погрузк... | т | 1011/501 | 522 | | 3663 | | | 3956 |
| | | | | | | | | | | 293 | |
| | | | Итого по разделу: 5. Демонтажные работы | | | | | | | | 687448 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 473244 | 125706 | 163283 | 687452 |
| | | | | | | | | 172617 | 49752 | 50921 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,4 % | | 16499 | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | 703950 |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,9 % | | 20415 | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | 724365 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 14487 | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | 738852 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605 | | | | | | | | 775718 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 93086 | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | 868804 |
| | | | Итого с договорным коэффициентом | | | | | | | | 781924 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ABS-Electric"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Елсебаев А. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Умурзаков О. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт ТОО "Тех Сервис Групп" Жолшибеков А. П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» октября 2018 года № 650

Заказчик : **ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABS-Electric"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы электроснабжения ул. Ленина (в границах от ул. Топоркова до ул. Гагарина)**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №69 от 30.05.2019

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

**№3**

за июль 2019 года

на 02-01 Наружнее электроснабжение

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2019 год

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел: 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010203-0504 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | | 171 | 634,23 | 520,52 | 108453 | 89009 | 0 | 45163 | 165905 |
| | | | яма | | 113,71 | 253,11 | 19444 | 43282 | | 12289 | |
| 2 | Е11-060101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | | 60 | 7851,57 | 1139,17 | 471094 | 68350 | 97866 | 290980 | 823040 |
| | | | м3 | | 5081,3 | 248,01 | 304878 | 14881 | | 60966 | |
| 3 | С121-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/F100 | | 60 | 14296,55 | | 857793 | | 857793 | | 926416 |
| | | | м3 | | | | | | | 68623 | |
| 4 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | | 6,3 | 5592,37 | 1685,32 | 35232 | 10618 | 19522 | 8770 | 47522 |
| | | | м3 основания | | 808,35 | 688,42 | 5093 | 4337 | | 3520 | |
| 5 | Е11-330109-0112 | Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка/фундамент | | 4,2 | 45907,76 | 24428,5 | 192813 | 102600 | 10644 | 90322 | 305786 |
| | | | т | | 18945 | 7936,68 | 79569 | 33334 | | 22651 | |
| 6 | С ПрайслистКазахстан ТОО Элто стр. | Стойка тонкостенная восьмигранная СТВ-8,0-3,0-ГЦ горячее цинкование | | 128 | 61019,42 | | 7810485 | | 7810485 | | 8435324 |
| | | | шт | | | | | | | 624839 | |
| 7 | С ПрайслистКазахстан ТОО Элто стр. | Фундамент закладной 3Ф 2-00.000 | | 165 | 11987,45 | | 1977929 | | 1977929 | | 2136164 |
| | | | шт | | | | | | | 158234 | |
| | | Итого по разделу: 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ | | | | | | | | | 12840156 |
| | | ИТОГО: | | | | | 11453799 | 270576 | 10774239 | 435235 | 12840157 |
| | | | | | | | 408984 | 95834 | | 951122 | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | Временные здания и сооружения | | | 2,4 % | | 308164 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 13148321 |
| | | Зимние удорожания | | | 2,9 % | | 381301 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 13529622 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 270592 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 13800214 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605 | | | | | | | | | 14488790 |
| | | НДС | | | 12 % | | 1738655 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 16227445 |
| | | Итого с договорным коэффициентом | | | | | | | | | 14604731 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ABS-Electric"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Бисебаев А. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Умурзаков О. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт ТОО "Тех Сервис Групп" Жолшибеков А. П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABS-Electric"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы электроснабжения ул. Ленина (в границах от ул. Топоркова до ул. Гагарина)**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№69** от **30.05.2019**

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

**№4**

за июль 2019 года

на Корректировочная смета №1 Наружнее электроснабжение

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2019 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Всего | Стоимость единицы, эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге, Всего | Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге, материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | С123-070106-0302 | **Светильники уличный светодиодный модели "Prometey-120E" 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67** | шт. | 171 | 76499 | | 13081329 | | 13081329 | | 14127835 |
| | | | | | | | | | | | 1046506 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 13081329 | 0 | 13081329 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 1046506 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,4 % | | 339068 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 14466903 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 2,9 % | | 419540 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 14886443 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 15184172 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605 | | | | | | | | | 15941802 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1913016 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 17854818 |
| | | | Итого с договорным коэффициентом | | | | | | | | | 16069336 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ABS-Electric"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Елсебаев А. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Умурзаков О. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт ТОО "Тех Сервис Групп" Жолшибеков А. П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,