Заказчик: автомобильных дорог» акимата города Рудного

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»

форма № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Строительство системы электроснабжения ул. Ленина (в границах от ул. Топоркова до ул. Гагарина)»

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансиров наименов	Источник финансиров код	Органправовая форма наименование	Органправовая форма код
		69	30.05.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обор-ния		на приобре-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	60 955 438,00									28 955 438,00
в том числе:										
Акт №5 - ЛС 02-01-01		25 853 069,64							3 102 368,36	28 955 438,00

Заказчик:
Руководитель ГУ «Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Рудного _____ Умурзаков О. С.

Подрядчик:
Директор ТОО «ABS-Electric» _____ Енсебаев А. И.

Заказчик : ГУ "Руденский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ABS Electric"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство системы электроснабжения ул. Ленина (в границах от ул. Топоркова до ул. Гагарина)

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 69 от 30.05.2019

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2019 (месяц, год) на 02-01-01 Наружнее электроснабжение. ВЛИ-0,4 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ										
1	1	E11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	4	634,23 113,71	520,52 253,11	2537 455	2082 1012	0	1056 287	3881	
2	2	E11-060101-0113 Прм. п.доп. ввод. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,5	7829,22 5081,3	1138,42 248,01	27402 17785	3984 868	5633	16974 3550	47926	
3	3	C121-020101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,57	14546		51929		51929	 4154	56084	
4	4	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,39	5592,37 800,35	1685,32 688,42	2181 315	657 268	1208	543 218	2942	
5	5	E11-330301-0401 Прм. п.доп. ввод. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с пяти	опора	175	24828,28 13908	9030,40 3303,87	4344948 2433900	1580331 578177	330718	2409662 540369	7294979	
6	6	E11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка/кронштейн	т	1,806	52533,93 21597,3	30936,62 11292,6	94876 39005	55872 20394	0	47519 11392	153787	
7	7	С Прайс-лист Казахстан ТОО Э.ТТО стр.	Стойка тонкостенная высокопрочная СТВ-8,0-3,0-ГП горячее цинкование	шт	47	60565,18		2846563		2846563	 227725	3074288	
8	8	С Прайс-лист Казахстан ТОО Э.ТТО стр.	Кронштейн КН.1,5.20.000	шт	179	7783,93		1393323		1393323	 111466	1504789	
9	9	С Прайс-лист Казахстан ТОО Э.ТТО стр.	Фундамент закладной ЗФ 2-00.000	шт	10	11898,21		118982		118982	 9519	128501	
10	10	С Прайс-лист Казахстан ТОО Э.ТТО стр.	Насадка на 2 кронштейна Н2 (60/48)	шт	4	5039,29		20157		20157	 1613	21770	
11	11	E11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	179	4705,11 2206,99	2480,93 1003,59	842215 395049	444086 179643	3079	459754 104158	1406126	
12	12	С Прайс-лист Казахстан ТОО NursAT EnErgO стр.	Светильник уличный консольный светодиодный PrOMETEY 120E	шт	8	76499,11		611993		611993	 48959	660952	
13	13	E11-330204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска проводов	км линии	5,12	32237,06 27791,6	3200,06 1511,58	165058 142293	16384 7739	6381	120026 22807	307891	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		55	292,65	121,46	16096	6680	2601	6286	24173	
				м кабеля		123,9	34,84	6815	1916		1791		
15	15	С123-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		5,35	451161		2413711		2413711		2606808	
				км							193097		
16	16	С123-060131-0513	Кабели силовые АВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0306	682167		20874		20874		22544	
				км							1670		
17	17	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		1074	292,65	121,46	314311	130452	50791	122748	472023	
				м кабеля		123,9	34,84	133069	37414		34965		
18	18	С123-060902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79		1,09548	50306		55109		55109		59518	
				км							4409		
19	19	Ц13-080201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам		40	210,63	0	8425	0	0	6066	15651	
				шт.		210,63	0	8425	0		1159		
20	20	С123-061702-0803	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81		0,4	6743		2697		2697		2913	
				100 шт.							216		
21	21	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		8	1448,48	87,98	11588	704	972	7310	20410	
				шт.		1239	30,09	9912	241		1512		
22	22	С123-061703-2802	Муфты концевые типа POLT-01/5X35-70-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со гранными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		8	17569		140552		140552		151796	
				шт.							11244		
23	23	Ц13-050208-0104 11гн. и доп. вып. 10	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		60	3149,73	171,94	188984	10316	128267	38108	245259	
				шт.		840	42,13	50400	2528		18167		
24	24	С124-040207-4921	Крюк сквозной SO139 ГОСТ Р 51177-98		234	2951		690534		690534		745777	
				шт.							55243		
25	25	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		416	153		63648		63648		68740	
				шт.							5092		
26	26	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		540,8	410		221728		221728		239466	
				м							17738		
27	27	С124-040202-0812	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98		170	8604		1462680		1462680		1579694	
				шт.							117014		
28	28	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98		66	1254		82764		82764		89385	
				шт.							6621		
29	29	С124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98		179	1306		233774		233774		252476	
				шт.							18702		
30	30	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		120	1912		229440		229440		247795	
				шт.							18355		
31	31	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		175	1928		337400		337400		364392	
				шт.							26992		
32	32	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Ca SM2.25 ГОСТ Р 51177-98		175	2546		445550		445550		481194	
				шт.							35644		
33	33	Ц13-080208-0210 11гн. и доп. вып. 0	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		89	527,92	4,43	46985	394	4938	30047	83195	
				м		468	0,9	41652	80		6163		
34	34	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,09078	535575		48619		48619		52509	
				км							3890		
35	35	С124-040207-5515	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV50.11 ГОСТ Р 51177-98		179	7839		1403181		1403181		1515435	
				шт.							112254		
36	36	С123-070207-0401	Вставка плавкая модели ПН2-100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, УЗ		179	511		91469		91469		98787	
				шт.							7318		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		16	42		672		672		726	
				шт.							54		
38	38	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		32	395		12640		12640		13651	
				шт.							1011		
39	39	С124-040207-4935	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98		2	2502		5004		5004		5404	
				шт.							400		
40	40	С124-040207-5310	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98		80	491		39280		39280		42422	
				шт.							3142		
41	41	Ц13-080303-0101 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		2	1647,38	3,34	3295	7	474	2026	5747	
				шт.		1407	0	2814	0		426		
42	42	С Прайс-листКазахстан ТОО Нивельт стр.	Рубильник с предохранителем РПС-1		2	13482,14		26964		26964		29121	
				шт.							2157		
43	43	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании		6	1527,29	2,84	9164	17	561	6182	16573	
				шт.		1431	0	8586	0		1228		
44	44	С123-070207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-ХЗ-1-125А-УХЛЗ		6	804		4824		4824		5210	
				шт.							386		
45	45	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене		2	20742,59	2772,22	41485	5544	28219	6816	52166	
				шт.		3861	872,61	7722	1745		3864		
46	46	Прайс-листКазахстан ТОО Казэнергоальтернатива стр.	Ящик управления освещением ШУ ПО Радиус-Эк3ф 100 А		2	828380,36		1656761				1656761	
				шт.						1656761			
			Отпускная цена			828380		1656761					
			Сметная стоимость оборудования					*1656761*					
47	47	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		2	12108,1	1027,64	24216	2055	17013	4140	30625	
				шт.		2574	300,9	5148	602		2268		
48	48	С123-070201-0506	Щиты вводно-учетные модели ШУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		2	15261		30522		30522		32964	
				шт.							2442		
49	49	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	4363,43	118,5	8727	237	3610	3557	13266	
				шт.		2440	30,09	4880	60		983		
50	50	С123-070204-1324	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1784		3568		3568		3853	
				шт.							285		
51	51	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1229,04	87,98	2458	176	43	1656	4443	
				шт.		1119,69	30,09	2239	60		329		
52	52	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-3720 ТХ PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		2	48437		96874		96874		104624	
				шт.							7750		
53	53	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		10	484,66	23,17	4847	232	2695	1424	6772	
				м		192	5,72	1920	57		502		
			Итого по разделу: 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ									26128184	
			Раздел: 2. Строительство КЛ-0,4 кВ										
54	54	Е11-010107-0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными каналоукладчиками с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л.с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2		122	70,25	13,3	8571	1623	0	5355	15040	
				м канала		56,95	4,01	6948	490		1114		
55	55	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее одно. Устройство постели		122	513,36	439,02	62630	53560	0	19719	88937	
				м кабеля		74,34	150,15	9069	18318		6588		
56	56	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		8,052	1474		11869		11869		12818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							949		
57	57	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 10	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		118	337,38	154,9	39811	18278	5450	15413	59642	
				м кабеля		136,29	45,13	16082	5325		4418		
58	58	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		43	315,96	146,66	13586	6306	1952	5162	20249	
				м кабеля		123,9	42,85	5328	1842		1500		
59	59	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		14,64	804,82	0	11783	0	0	8483	21887	
				м3 грунта		804,82	0	11783	0		1621		
60	60	Е11-221401-0215 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м		39	10735,49	7892,38	418684	307803	545	272457	746432	
				м продавливания		2829,12	4227,53	110336	164874		55291		
61	61	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		12	292,65	121,46	3512	1458	567	1371	5274	
				м кабеля		123,9	34,84	1487	418		391		
62	62	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1	315,96	146,66	316	147	45	120	471	
				м кабеля		123,9	42,85	124	43		35		
63	63	Ц13-080206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		1	1177,32	178,61	1177	179	63	715	2044	
				м		936	56,87	936	57		151		
64	64	С123-010101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75		1,004	2780		2791		2791		3014	
				м							223		
65	65	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		43,43	1676		72789		72789		78612	
				м							5823		
66	66	С123-060137-0741	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80		0,178	2545672		453130		453130		489380	
				км							36250		
67	67	С123-060131-1130	Кабели силовые АВВГ 5х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80		0,005	2784177		13921		13921		15035	
				км							1114		
68	68	Ц13-080201-0506	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам		18	346,92	0	6245	0	0	4496	11600	
				шт.		346,92	0	6245	0		859		
69	69	С123-061702-0808	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81		0,18	23957		4312		4312		4657	
				100 шт.							345		
70	70	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	1448,48	87,98	2897	176	243	1827	5102	
				шт.		1239	30,09	2478	60		378		
71	71	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		2	1448,48	87,98	2897	176	243	1827	5102	
				шт.		1239	30,09	2478	60		378		
72	72	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-С,Л-нб ГОСТ 13781.0-86		2	10547		21094		21094		22782	
				шт.							1688		
73	73	С123-061703-2803	Муфты концевые типа POLT-01/5X70-120-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		2	21992		43984		43984		47503	
				шт.							3519		
74	74	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,112	2430,4	0	272	0	0	196	506	
				м3 грунта		2430,4	0	272	0		37		
75	75	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 10	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,1	7829,22	1138,42	783	114	161	485	1369	
				м3		5081,3	248,01	508	25		101		
76	76	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,1	16497		1650		1650		1782	
				м3							132		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00188	835841,18	1278,18	1571	2	1145	387	2115	
						225522	525,69	424	1		157		
78	78	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для прилетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,037518	84539,5	21204,48	3172	796	91	1716	5279	
						60907	5307,94	2285	202		391		
79	79	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,037518	399848		15001		15001		16202	
											1200		
80	80	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,901872	87,1	1,65	340	6	239	66	438	
						24,26	0,25	95	1		32		
81	81	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	20742,58	2772,22	20743	2772	14109	3408	26083	
						3861	872,61	3861	873		1932		
82	82	Прайс-листКазахстан АО "AlAgEaM ЕЛЕСТеЙС" стр.	Пункт распределительный ПР 11-3072-54У1	шт.	1	198530,36		198530				198530	
										198530			
			Отпускная цена			198530		198530					
			Сметная стоимость оборудования					*198530*					
83	83	Ц13-080303-0101 Изм. и доп. вып. 8	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, единоплюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1647,38	3,34	1647	3	237	1013	2873	
						1407	0	1407	0		213		
84	84	С Прайс-листКазахстан ТОО Инвальт стр.	Рубильник с предохранителем РПС-1	шт.	1	13482,14		13482		13482		14561	
											1079		
85	85	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 8	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	1527,29	2,84	4582	9	280	3091	8287	
						1431	0	4293	0		614		
86	86	С123-070207-0211	Предохранители плавкие разновольтные типа ППН-35-Х3-1-125А УХЛ3	шт.	3	804		2412		2412		2605	
											193		
87	87	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12108,1	1027,64	12108	1028	8506	2070	15312	
						2574	300,9	2574	301		1134		
88	88	С123-070201-0506	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15261		15261		15261		16482	
											1221		
89	89	Ц13-080103-0301	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	шт.	3	1898,62	527,88	5696	1584	395	3066	9463	
						1239	180,54	3717	542		701		
90	90	С123-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2201		6603		6603		7131	
											528		
91	91	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1229,04	87,98	1229	88	21	828	2221	
						1119,69	30,09	1120	30		165		
92	92	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48437		48437		48437		52312	
											3875		
93	93	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,5	1543,08	0	772	0	0	556	1433	
						1543,08	0	772	0		106		
94	94	Е11-010205-0502	Траншеи, мазуги котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	804,82	0	402	0	0	290	748	
						804,82	0	402	0		55		
95	95	С121-010301-0205	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5	3398		1699		1699		1835	
											136		
96	96	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,62	1543,08	0	2500	0	0	1800	4644	
						1543,08	0	2500	0		344		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	97	Е11-010205-0502	Траншеи, щели котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,62	804,82 804,82	0 0	1304 1304	0 0	0	939 179	2422	
98	98	1113-080208-0202 Изм. и доп. пол. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	624,65 168	25,37 6,62	6246 1680	254 66	4313	1257 600	8104	
99	99	1113-080208-0104 Изм. и доп. пол. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3149,73 840	171,94 42,13	9449 2520	516 126	6413	1905 908	12263	
			Итого по разделу: 2. Строительство КЛ-0,4 кВ									2070583	
			ИТОГО:					12595474 3515411	2657085 1026458	14567681 1855291	3651918 1951368	28198765	
			В том числе :							1855291			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**526869**				**2872563**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**3447076**				**32172709**	
			Итого с НДС									**28955438**	
			Итого с договорным коэффициентом 10%										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ABS Electric"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или идентификационный номер)

Директор Енсебаев А.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ"Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или идентификационный номер)

Руководитель
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

эксперт ТОО "Тех Сервис Групп" М.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "Проектстройпроект" Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)