А-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратальского района»

Подрядчик: ТОО "Девятка"

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорог в г.Уштобе Каратальского района Алматинской области ул.Кунаева км 0-1,7

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Капитальный ремонт дорог в г.Уштобе Каратальского района Алматинской области ул.Кунаева км 0-1,7 Локальная смета 2-1-1 Ремонт дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Устройство дорожной одежды								
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,4842	40097,59	339,59	99610	844	466	0,58	1
		т		–	140,94	–	350	133	0,58	1
2	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	3460	386,64	15,35	1337774	53111	50620	0,0336	116
		м2 покрытия		5,94	5,06	20552	17508	133	0,01766	61
3	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	13840	45,38	–	628059	–	184	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	138	–	133	–	–

4	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3460	483,37	15,35	1672460	53111	50620	0,0336	116
		м2 покрытия		5,94	5,06	20552	17508	133	0,01766	61
		Всего прямые затраты				**3737903**	107066			**234**
						41242	35366			**123**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3589596				
		Накладные расходы, тенге				101890				
		- заработная плата, тенге				15284				
		- трудоемкость, чел-ч				51				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				230388				
		Всего				**4070181**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				58611				
		- сметная заработная плата, тенге				26961				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				164				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				40702				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16281				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4185775**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				10004002				
		- материалы, тенге				8579134				
		- сметная заработная плата, тенге				420248				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				572				
		Налог (2 %)				200080				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**10204082**				

НДС (12 %)	1224490
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11428572**

Технадзор _____

Заказчик _____

Подрядчик _____