Форма 2

Заказчик: РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

АКТ №1 от 29 ноября 2012 г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

Текущий ремонт санузла 1 этажа в здании корпуса №1 РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

№по смете	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/ч	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	61-2-7	Частичный ремонт покрытия участков штукатурки внутренних стен по камню и бетону цем.изв.раствором при площади отдельных мест до 1 м2,толщ.слоя до 20 мм (30% от общего объема)	м2	28,46	627,55	387,65	33,79	5,62	17860	11033	962	160	95	10633	2,297	65
2	62-29-13	Окраска масляными составами за 2 раза отдельных участков металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб (30%)	м2	14,50	158,06	102,15	0,07	0,02	2292	1481	1	0	95	1407	0,6341	9
3	55-9-6	Частичный ремонт кирпичных перегородок армированных толщ.0,5 кирпича в помещениях пл.до 5м2, с проемами (20%)	м2	25,5	901,99	395,44	53,03	8,98	23001	10084	1352	229	106	10932	2,7513	70
4	15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню отдельных участков стен цементно-известковым раствором (30%)	м2	51	300,81	125,24	2,45	0,56	15341	6387	125	29	95	6095	0,7354	38
14	57-15-1	Частичный ремонт стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20м2 (30%)	м2	31,6	296,11	99,79	14,01	2,21	9357	3153	443	70	111	3578	0,6862	22
17	65-12-1	Замена раковины(умывальника) с подводкой холодной и горячей воды (30%)	к-т	3	6394,91	488,25	3,81	0,59	19185	1465	11	2	115	1687	2,8964	9
18	17-2-3	Замена смесителей (30%)	к-т	3	1537,61	144,9	1,96		4613	435	6	0	115	500	0,805	2
19	65-12-3	Замена унитазов с бачком для общего пользования с ножным педъесталом (30%)	к-т	6	13351,41	657	6,67	1,13	80108	3942	40	7	115	4541	3,7810	23
20	10-91-8	Частичный ремонт оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных), трехстворчатых(в т.ч.при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2м2 (2 шт) (30%)	м2 проема	7,87	10329,30	196,66	23,59	8,22	81292	1548	186	65	108	1742	1,2170	10
21	10-22-2	Частичная замена ПВХ подоконных досок в проемы каменных стенах, высота проема до 2м (30%)	м2 проемов	2,42	1355,56	108,16	6,98	2,65	3280	262	17	6	108	289	0,6868	2
22	10-23-1	Частичный ремонт дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен пл. проема до 3м2 (1шт-2,1*1,3 и 2 шт 2,1*0,9) (30%)	м2	6,51	8366,86	174,4	128,16	44,59	54468	1135	834	290	108	1539	1,2080	8
23	67-11-2	Замена скрытой проводки (30%)	м	45	228,84	24,84			10298	1118	0	0	97	1084	0,1492	7
24	67-16-1	Замена светильников	шт.	4	1893,70	214,97	1,61	0,25	7575	860	6	1	97	835	1,2526	5
25	67-17-1	Замена выключателей, розеток	шт	6	475,13	37,55			2851	225	0	0	97	218	0,2390	1
26	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	15,3	27,10		27,10	18,97	415	0	415	290	90	261	0,0398	1

27	П8-5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 2 класс груза	т	15,3	61,82		61,82	12,364	946	0	946	189	90	170	0,026	0
		ИТОГО прямые затраты по разделу							332882	43129	5344	1338		45511		272
		Накладные расходы							40960	6144						20
		Итого							373842	49273	5344	1338				292
		Итого							373842	49273	5344	1338	0	0	0	292
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							22431							
		Итого по разделу в базовых ценах 2001 года							396273	49273	5344	1338				292
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года с к=2,088							827418							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							16548							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							843966							

Заказчик:

Начальник РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

М.Абылкасимов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Тремполец

Начальник хозяйственного отдела — Шукенов Н.А.

Ст.специалист 2-го спецотдела — Жаныгулов Е.Е.

Главный специалист инспекции по личному составу — Аскапов К.

Начальник МТ и ВС — Ахтанов А.Т.

Начальник технической службы — Калиев Б.

Главный специалист КЭГ — Сейтханов А.С.

Ф-3

СПРАВКА №2 от 4 декабря 2012 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2012 года

Заказчик: РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 219 от 12 ноября 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт санузла 1 этажа в здании корпуса №1 РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	907 305				
в том числе за ноябрь	907 305				
К оплате	907 305				
Итого к оплате	**девятьсот семь тысяч триста пять тенге**				

Заказчик:

Начальник РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

_____М.Абылкасимов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Форма 2

Заказчик: РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД" АКТ №2 от 4 декабря 2012 г.

приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

Текущий ремонт санузла 1 этажа в здании корпуса №1 РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

№по смете	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/ч	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 1.Основная смета. Ремонтные работы															
5	15-64-3	Сплошное выравнивание отдельных участков бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм (30%)	м2	102,61	201,72	84,79	4,29	1,64	20698	8700	440	168	95	8425	0,5314	55
6	15-64-4	Сплошное выравнивание отдельных участков бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм (30%)	м2	30	253,71	117,43	4,93	1,86	7611	3523	148	56	95	3400	0,6456	19
7	15-36-1	Частичный ремонт отдельных участков оконных откосов из ГКО (30%)	м2	5,89	917,68	256,29	6,06	1,77	5405	1510	36	10	95	1444	1,4890	9
8	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных отдельных участков поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм (30%)	м2	8,09	251,66	162,60	7,65	2,9	2036	1315	62	23	95	1271	0,9406	8
9	15-180-3	Улучшенная окраска отдельных участков оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (30%)	м2	38,2	316,78	74,78	2,63	0,99	12101	2857	100	38	95	2750	0,4534	17
10	15-180-4	Улучшенная окраска отдельных участков оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами (30%)	м2	30,00	338,17	93,41	2,91	1,1	10145	2802	87	33	95	2693	0,5689	17
11	15-180-3	Улучшенная окраска отдельных участков откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами (30%)	м2	8,09	316,78	74,78	2,63	0,99	2563	605	21	8	95	582	0,4534	4
12	10-10-2	Частичный ремонт из ЛДСП (с дверцами, между унитазами), прим, (30%)	м2	35,40	2527,65	123,43	47,40	17,91	89479	4369	1678	634	108	5403	0,8875	31
13	15-17-1	Частичный ремонт гладкой облицовки стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (на высоту 2,1м) (30%)	м2	64,41	2005,59	383,0	2,63	0,99	129180	24669	169	64	95	23496	2,3049	148
15	57-20-2	Частичный ремонт покрытия участков из керамических плиток на растворе(30%)	м2	31,60	1619,03	243,95	14,85	2,32	51161	7709	469	73	111	8638	1,5599	49
16	57-23-4	Частичный ремонт плинтусов из плиток керамических(30%)	м	39,00	287,48	49,84	2,26	0,34	11212	1944	88	13	111	2172	0,2919	11
24	67-16-1	Замена светильников	шт.	4	1893,70	214,97	1,61	0,25	7575	860	6	1	97	835	1,2526	5
		ИТОГО прямые затраты по разделу							349166	60864	3304	1121		61109		373
		Накладные расходы							54997	8250						27
		Итого							404163	69114	3304	1121				400
	0,06	ненормированные и непредвиденные затраты 6%							24250							

		Итого по разделу в базовых ценах 2001 года							428413	69114	3304	1121				400
	Раздел Исключить:															
6	15-64-4	Сплошное выравнивание отдельных участков бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм (30%)	м2	-30	253,71	117,43	4,93	1,86	-7611	-3523	-148	-56	95	-3400	0,6456	-19
8	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных отдельных участков поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм (30%)	м2	-5,57	251,66	162,60	7,65	2,9	-1402	-906	-43	-16	95	-876	0,9406	-5
10	15-180-4	Улучшенная окраска отдельных участков оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами (30%)	м2	-30,00	338,17	93,41	2,91	1,1	-10145	-2802	-87	-33	95	-2693	0,5689	-17
11	15-180-3	Улучшенная окраска отдельных участков откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами (30%)	м2	-8,09	316,78	74,78	2,63	0,99	-2563	-605	-21	-8	95	-582	0,4534	-4
24	67-16-1	Замена светильников	шт.	-4	1893,70	214,97	1,61	0,25	-7575	-860	-6	-1	97	-835	1,2526	-5
		ИТОГО прямые затраты по разделу							-29296	-8695	-305	-114		-8386		-50
		Накладные расходы							-7547	-1132						-4
		Итого							-36843	-9827	-305	-114				-54
	0,06	ненормированные и непредвиденные затраты 6%							-2211							
		Итого по разделу исключить в базовых ценах 2001 года							-39054	-9827	-305	-114				-54
	Раздел Добавить:															
	57-15-1	Частичный ремонт стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20м2 (30%)	м2	4,10	296,11	99,79	14,01	2,21	1214	409	57	9	111	464	0,6862	3
	57-20-2	Частичный ремонт покрытия участков из керамических плиток на растворе(30%)	м2	4,10	1619,03	243,95	14,85	2,32	6638	1000	61	10	111	1121	1,5599	6
27	8-8-3	Кладка конструкций из кирпича - тумб прямоугольных неармированных под унитазы	м3	2,06	11050,12	1154,25	365,89	137,25	22763	2378	754	283	106	2821	7,330	15
		ИТОГО прямые затраты по разделу							30615	3788	872	302		4406		24
		Накладные расходы							3965	595						2
		Итого							34580	4383	872	302				26
	0,06	ненормированные и непредвиденные затраты 6%							2075							
		Итого по разделу добавить в базовых ценах 2001 года							36655	4383	872	302				26
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							426014	63670	3871	1309	0	0	0	372
	2,088	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года с к=2,088							889516							
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							17789							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							907305							

Заказчик:

Начальник РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

_____ М.Абылкасимов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Гл. спец инспектор по ценовому сопроводу Ожанов

Начальник ОТО м-р Н.Шукенов

Начальник ПТ и ВС Н.Темиров

Начальник тех службы

Гл. спец КГР Сатанов А.С.

Жаншугуров Е.Е.

Ф-3

СПРАВКА № от 4 декабря 2012 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2012 года

Заказчик: РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 219 от 12 ноября 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт санузла 1 этажа в здании корпуса №1 РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	5 110				
в том числе за ноябрь	5 110				
К оплате	5 110				
Итого к оплате	**пять тысяч сто десять тенге**				

Заказчик:

Начальник РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

_____М.Абылкасимов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Форма 2

Заказчик: РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

АКТ №3 от 4 декабря 2012 г.

приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

Текущий ремонт санузла 1 этажа в здании корпуса №1 РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел Добавить:															
	57-15-1	Частичный ремонт стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20м2 (30%)	м2	1,00	296,11	99,79	14,01	2,21	296	100	14	2	111	113	0,6862	1
	57-20-2	Частичный ремонт покрытия участков из керамических плиток на растворе(30%)	м2	1,00	1619,03	243,95	14,85	2,32	1619	244	15	2	111	273	1,5599	2
	8-8-3	Кладка конструкций из кирпича - тумб прямоугольных неармированных под унитазы	м3	0,00	11050,12	1154,25	365,89	137,25	0	0	0	0	106	0	7,330	0
		ИТОГО прямые затраты по разделу							1915	345	29	4		386		3
		Накладные расходы							349	52						0
		Итого							2264	397	29	4				3
	0,06	ненормированные и непредвиденные затраты 6%							136							
		Итого по разделу добавить в базовых ценах 2001 года							2400	397	29	4				3
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							2400	397	29	4	0	0	0	3
	2,088	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года с к=2,088							5009							
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							100							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							5110							
	0,12	НДС 12%							0							
		Итого							5110							

Заказчик:

Начальник РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

_____ М.Абылкасимов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Начальник хозяйственного отдела — Шукенов Н.А.

Ст.специалист 2-го спецотдела — Жаныгулов Е.Е.

Главный специалист инспекции по личному составу — Аскапов К.

Начальник МТ и ВС — Ахтанов А.Т.

Начальник технической службы — Калиев Б.

Главный специалист КЭГ — Сейтханов А.С.

Ф-3

СПРАВКА №3 от 12 декабря 2012 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2012 года

Заказчик: РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 219 от 12 ноября 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт санузла 1 этажа в здании корпуса №1 РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК" (Дополнительные работы).

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	494 790				
в том числе за ноябрь	494 790				
К оплате	494 790				
Итого к оплате	**Четыреста девяносто четыре тысячи семьсот девяносто тенге**				

Заказчик:

Начальник РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

М.Абылкасимов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Тремполец

Форма 2

Заказчик: РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

АКТ №3 от 12 декабря 2012 г.

приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

Текущий ремонт санузла 1 этажа в здании корпуса №1 РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК".

Дополнительные работы.

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	0,76	2719,44	2319,75	399,69	63,00	2067	1763	304	48	118	2137	16,42	12
2	55-1-6	Разборка деревянных перегородок туалетных кабин с дверками	м2	12,88	81,77	75,94	5,83	0,95	1053	978	75	12	120	1188	0,5381	7
3	9-17-1 (ДМ)	Демонтаж металлических стоек из труб диам.76мм	т констр.	0,0501	2547,6	947,7	1599,9	431,99	128	47	80	22	90	62	7,248	0
4	16-10-5, (ДМ) к=0,4	Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб д=100мм -старая ливневая канализация	м	3	60,52	52,20	8,32	3,12	182	157	25	9	128	212	0,3052	1
5	46-33-1	Заделка отверстий в перекрытиях - 1 шт	м3 заделк	0,03	22525,43	8230,50	208,73	78,75	676	247	6	2	100	249	55,550	2
6	63-11-1	Разборка облицовки стен коробов на каркасе из гипсокартона	м2	11,05	12,89	11,84	1,05	0,41	142	131	12	5	105	143	0,0751	1
7	63-8-5	Разборка облицовки стен и коробов из плиток керамических глазурованных	м2	6,86	133,16	109,58	23,58	4,16	913	752	162	29	105	820	0,7664	5
8	46-39-5	Разборка подвесных потолков из плит "Армстронг"	м2	33,3	150,040	143,26	6,78	2,57	4996	4771	226	86	100	4857	0,8792	29
9	15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	33,30	326,29	319,5	2,21	0,83	10865	10639	74	28	105	11200	**1,7641**	59
10	**1-1-651**	Потолок подвесной "ARMCTRONG"	м2	33,30	1070				35631							
11	69-4-2	Пробивка борозд (штробы)в кирпичных стенах для устройства электропроводки	м борозд	15	113,54	39,69	73,85	28,10	1703	595	1108	422	100	1017	0,4164	6
12	69-9-4	Заделка борозд в бетонных конструкциях -стенах шириной до 50мм, глубиной до 20мм	м борозд	15	57,78	46,67	0,77	0,11	867	700	12	2	100	702	0,2387	4
13	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас -устройство коробов	м2	4,20	883,04	222,86	4,85	1,41	3709	936	20	6	105	989	1,3000	5
14	15-17-5	Гладкая облицовка стен коробов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	4,2	443,30	254,97	4,62	3,14	1862	1071	19	13	105	1138	1,5362	6
15	1-1-521	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные(однотонные, 1 сорта	м2	4,2	1420				5964					0		
16	55-1-6	Разборка деревянных перегородок -панелей над входной дверью	м2	2,00	81,77	75,94	5,83	0,95	164	152	12	2	120	185	0,5381	1

17	10-5-1	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,01	22541,72	3487,50	316,57	119,25	225	35	3	1	120	43	23,08	0
18	10-7-2	Обшивка каркасных стен плитами ДВП тверд.толщ.5мм	м2	2,00	292,92	27,9	4,32	1,64	586	56	9	3	120	71	0,1910	0
19	65-3-2	Демонтаж запорной арматуры вентиль(м-0,0009)	шт	8	81,18	81	0,18	0,02	649	648	1	0	128	829	0,4572	4
20	8-8-3	Кладка конструкций из кирпича - тумб прямоугольных неармированных под унитазы	м3	1,54	11050,12	1154,25	365,89	137,25	17017	1778	563	211	118	2347	7,330	11
21	65-4-1	Д емонтаж умывальника "тюльпан"	к-т	1	101,63	98,3	3,33	0,54	102	98	3	1	128	127	0,6125	1
22	65-12-1	Установка умывальника "тюльпан"	к-т	1	525,03	488,25	3,81	0,59	525	488	4	1	128,0	626	2,8964	3
23	17-2-3	Установка смесителей	к-т	1	1793,32	126	1,57		1793	126	2	0	128,0	161	0,7	1
24	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д=50мм	м	12,20	118,01	116,42	1,59	0,25	1440	1420	19	3	128	1821	0,6902	8
25	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д=100мм	м	6,80	145,63	142,36	3,27	0,52	990	968	22	4	128	1244	0,8574	6
26	65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д=50мм	м	10,0	188,46	140,18	0,37	0,07	1885	1402	4	1	128	1796	0,7305	7
27	8-1-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, д=50мм	м	9,980	480				4790							0
28	8-4-56	тройник прямой, д=50мм	шт	2	82				164							
29	8-4-66	отводы, полуотводы - угольник прямой, д=50мм	шт	6	83,7				502							
30	8-4-39	муфта, д=50мм	шт	5	36,9				185							
31	65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д=100мм	м	19,0	180,93	135,00	0,48	0,09	3438	2565	9	2	128	3286	0,7067	13
32	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами,д=100мм	м	18,810	600				11286							0
33	8-4-60	тройник прямой,д=110мм	шт	8	619				4952							
34	пр.лист	отводы, д=110мм	шт	3	250				750							
35	пр.лист	полуотводы, д=110мм	шт	8	180				1440							
36	пр.лист	ревизия	шт	1	409				409							
37	8-4-50	переход, Ду=110х50мм	шт	2	122				244							
38	пр.лист	муфта, д=100мм	шт	2	160				320							
39	пр.лист	заглушка, д=100мм	шт	2	35				70							
40	пр.лист	Гофра д=100 мм	шт	6,000	400				2400							
41	16-7-3 к=0,4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из ст.труб оцинкованных д=25мм	м	12	25,62	23,94	1,68	0,63	307	287	20	8	128	378	0,1378	2
42	16-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20мм**	м	16	443,02	292,50	12,19	4,57	7088	4680	195	73	128	6084	1,662	27
43	8-4-68	трубы полипропиленовые Д=20*3,4мм	м	14,384	93				1338					0		0
44	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25мм	м	16	339,68	231,75	7,90	2,95	5435	3708	126	47	128	4806	1,304	21
45	8-4-69	трубы полипропиленовые Д=25*4,2мм	м	14,864	149				2215	0	0	0		0		0

46	пр.лист	Краны шаровые проходные муфтовые 11б 27п1 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	14	323				4522							
47	пр.лист	Краны шаровые проходные муфтовые 11б 27п1 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	3	457				1371							
48	16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	шт	9	59,31	59,15			534	532	0	0	128	681	0,337	3
49	8-4-33	подводки к водоразборной арматуре ,Ру1 Мпа (10 кгс/см2),длиной до 2 м, Дн до 13,5мм	к-т	9,0	659				5931							
50	8-545-6	Коробка для кабелей или проводов сечением до 10мм2, с количеством зажимов до 6	шт	6	816,20	459	24,2	2,3	4897	2754	145	14	95	2367	3	18
51	18-1-133	коробка соединительнная, КС-10	шт	6	1080				6480							
53	69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2 пола	33,30	6,08	6,08			202	202	0	0	100	202	0,0460	2
		ИТОГО прямые затраты							167404	44687	3260	1055		51768		265
		Накладные расходы							51768	7765						26
		Итого							219172	52452	3260	1055				291
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							13150							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							232322	52452	3260	1055				######
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года с к=2,088							485088							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							9702							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							494790							

Заказчик:

Начальник РГУ " Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК"

М.Абылкасимов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Тремполец

Начальник хозяйственного отдела — Шукенов Н.А.

Ст.специалист 2-го спецотдела — Жаныгулов Е.Е.

Главный специалист инспекции по личному составу — Аскапов К.

Начальник МТ и ВС — Ахтанов А.Т.

Начальник технической службы — Калиев Б.

Главный специалист КЭГ — Сейтханов А.С.