Ф-3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2013 года

Заказчик: ТОО "Индустрия связи"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 1 от 26 сентября 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция офисных помещений здания туристического комплекса "Сарыарка" под офисные помещения ТОО "Индустрия связи", в г.Павлодаре, ул.Торайгырова,1.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	2982460				
в том числе за февраль	2 982 460				
К оплате	2 982 460				
Итого к оплате	**Два миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи четыресто шестьдесят тенге**				

Заказчик:

Директор ТОО "Индустрия связи"

_____ А.Бугаков.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Форма 2

Заказчик: ТОО "Индустрия связи"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

АКТ №2 .

приемки выполненных работ за февраль 2013 года

на реконструкцию офисных помещений здания туристического комплекса "Сарыарка" под офисные помещения ТОО "Индустрия связи", в г.Павлодаре, ул.Торайгырова,1.

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 2.Общестроительные работы															
		Полы														
47	11-11-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	м2	246,0	63,08	52,2	9,95	3,74	15518	12841	2448	920	123	16926	0,3742	92
48	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	5,0184	7880				39545							
49	30-8-92	песок природный	м3	7,5276	838				6308							
50	11-11-2	Устройство стяжек цементных - на каждые 5 мм изменения толщины стяжки, к=2	м2	492,0	1,3	0,63	0,67	0,25	640	310	330	123	123	533	0,0056	3
51	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	2,5092	7880				19772							
		Потолки														
63	15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	246,00	326,29	319,5	2,21	0,83	80267	78597	544	204	105	82741	1,7641	434
64	1-1-651	Потолок подвесной "ARMCTRONG" с комплектующими	м2	246,00	1070				263220							
		ИТОГО прямые затраты по разделу							425270	91748	3322	1247		100200		529
		в том числе материалов, изделий и конструкций							330200							
		Накладные расходы ,							100200	15030						50
		Итого							525470	106778	3322	1247				579
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							31528							
		Итого по разделу в базовых ценах 2001 года							556998	106778	3322	1247				579
		Электромонтажные работы														
142	21-24-3	Установка щитков осветительных на конструкции в готовой нише или на стене массой до 10 кг	шт	1	662,34	517,5	41,34	16,38	662	518	41	16	95	507	3,080	3
143	8-593-20	Светильник в подвесных потолках	шт	30	371	161	92,4	26,6	11130	4830	2772	798	95	5347	1,02	31
144	17-2-1	светильники ЛВП 02-4*80/20-04-УХЛ4	шт	30	7130				213900							
145	21-9-1	Прокладка провода скрытая,сечением до 10мм2	м	1460	26,92	24,75	0	0	39303	36135	0	0	108	39026	0,1520	222

146	пр.лист	Провода силовые для элекроустановок,на напряжение до 450В,с медными жилами плоские,марка ППВ,число жил и сечение 2*2,5мм2	м	1504	72,8				109491							
147	18-1-131	коробка пластмассовая,тип У409	шт	10	509				5090							
148	21-22-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке одноклавишных	шт	17	35,4	29,48	0	0	602	501	0	0	108	541	0,1870	3
149	18-1-12	выключатель одноклавишный,тип С-1-86-10/220	шт	17	156				2652							
150	18-1-132	коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток ,тип Л48УХЛ3	шт	17	16,3				277							
151	21-22-8	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	20	34,7	29,48	0	0	694	590	0	0	108	637	0,188	4
152	18-1-155	розетка штепсельная пластмассовая с комбинир. контактами для скрытой проводки,тип РШ-К	шт	20	171				3420							
153	18-1-132	коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток ,тип Л48УХЛ3	1000шт	20	16300				326000							
		Исключить:														
154	21-9-1	Прокладка провода скрытая,сечением до 10мм2	м	-1430	26,92	24,75	0	0	-38496	-35393	0	0	108	-38224	0,1520	-217
155	пр.лист	Провода силовые для элекроустановок,на напряжение до 450В,с медными жилами плоские,марка ППВ,число жил и сечение 2*2,5мм2	м	-749	72,8				-54527							
156	18-1-132	коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток ,тип Л48УХЛ3	1000шт	-19,98	16300				-325674							
157	21-22-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке одноклавишных	шт	-2	35,4	29,48	0	0	-71	-59	0	0	108	-64	0,1870	0
158	18-1-12	выключатель одноклавишный,тип С-1-86-10/220	шт	-2	156				-312							
159	18-1-132	коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток ,тип Л48УХЛ3	шт	-2	16,3				-33							
160	21-22-8	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	-2	34,7	29,48	0	0	-69	-59	0	0	108	-64	0,188	0
161	18-1-155	розетка штепсельная пластмассовая с комбинир. контактами для скрытой проводки,тип РШ-К	шт	-2	171				-342							
162	18-1-132	коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток ,тип Л48УХЛ3	1000шт	-0,002	16300				-33							
		Добавить:														
170	18-3-156	Щиток осветительный (ШРО)	шт	1	11000				11000							
173	67-12-9	Монтаж труб для электропроводки	м	720	89,94	89,17	0,77	0,11	64757	64202	554	79	108	69423	0,537	387
174	пр.лист	Трубы гофрированные (гофра) д=25мм	м	734,4	22,32				16392							0
175	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	719,6	27,70	19,70	2,10	0,50	19933	14176	1511	360	95	13809	0,1	72

176	16-1-342	Кабель силовой на напряжение 660В марка ВВГ число жил и сечение 3*2,5мм2	1000м	0,734	60500				44407							
178	18-1-131	коробка пластмассовая,тип У409	шт	41,00	509				20869							
179	67-6-1	Демонтаж кабеля, проводов	м	1378	13,94	13,88	0,06		19209	19127	83	0	108	20657	0,0965	133
180	67-12-9	Монтаж труб для электропроводки	м	740	89,94	89,17	0,77	0,11	66556	65986	570	81	108	71352	0,537	397
181	пр.лист	Трубы гофрированные (гофра) д=25мм	м	754,8	22,32				16847							0
182	8-397-1, прим	Установка кабель-канала	м	10	170,10	15,80	15,3	3,2	1701	158	153	32	95	181	0,090	1
183	21-4-2	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6мм2	м	740	11,05	9,23	1,1	0,66	8177	6830	814	488	108	7903	0,0610	45
184	8-593-5	Светильник потолочный в т/узел	шт	2	314,30	132,00	120,00	34,00	629	264	240	68	95	315	0,79	2
185	пр.лист	светильник потолочный ВЗГ	шт	2	1107				2214							
186	8-593-6	Светильник потолочный для санузлов	шт	4	313	119	131	36,9	1252	476	524	148	95	593	0,75	3
187	пр.лист	светильник потолочный ВЗГ	шт	4	1683				6732							
188	69-4-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	м борозд	30	113,54	39,69	73,85	28,10	3406	1191	2216	843	100	2034	0,4164	12
189	Е46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100мм, пл.до 100см2	отв.	5	91,62	47,70	43,92	16,6	458	239	220	83	100	322	0,351	2
190	69-9-4	Заделка борозд в бетонных конструкциях -стенах шириной до 50мм, глубиной до 20мм	м борозд	30	57,78	46,67	0,77	0,11	1733	1400	23	3	100	1403	0,2387	7
		ИТОГО							599936	181112	9721	2999		195698		1107
		в том числе материалов, изделий и конструкций							409103							
		Накладные расходы ,							195698	29355						98
		Итого							795634	210467	9721	2999				1205
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							47738							
		Итого по разделу в базовых ценах 2001 года							843372	210467	9721	2999				1205
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							1400370	317245	13043	4246	0	0	0	1784
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года с к=2,088							2923980							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							58480							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							2982460							
		НДС 12%							0							
		Итого							2982460							

Заказчик:

Директор ТОО "Индустрия связи"

_____А.Бугаков.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Ф-3

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2013 года

Заказчик: ТОО "Индустрия связи"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 1 от 26 сентября 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция офисных помещений здания туристического комплекса "Сарыарка" под офисные помещения ТОО "Индустрия связи", в г.Павлодаре, ул.Торайгырова,1.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	1517540				
в том числе за март	1 517 540				
К оплате	1 517 540				
Итого к оплате	**Один миллион пятьсот семнадцать тысяч пятьсот сорок тенге**				

Заказчик:

Директор ТОО "Индустрия связи"

_____ А.Бугаков.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Форма 2

Заказчик: ТОО "Индустрия связи"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

АКТ №3 .

приемки выполненных работ за март 2013 года

на реконструкцию офисных помещений здания туристического комплекса "Сарыарка" под офисные помещения ТОО "Индустрия связи", в г.Павлодаре, ул.Торайгырова,1.

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 2.Общестроительные работы															
72	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах пл. проема до 3м2	м2	10,08	315,56	151,65	102,53	35,67	3181	1529	1034	360	120	2267	1,0383	10
73	1-2-68	доски обрезные	м3	0,0081	10200				83							
74	1-1-980	толь ТГ-350	м2	8,97	89,88				806							
75	6-2-2	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;ДГ-21-8П внутренние	м2	10,08	4250				42840							
87	10-23-3	Установка дверного блока в перегородках пл.до 3м2	м2	1,89	235,39	190,8	31,85	12,04	445	361	60	23	120	461	1,2087	2
88	пр.лист	блок дверной однопольный деревянный с широкой коробкой,высококач.отделкой	шт	1,00	26578				26578							
89	1-1-791	скобяные изделия для однопольных дверей	к-т	6	1380				8280							
90	6-9-45	наличники	м	10,21	74				756							
91	56-27-1	Установка дверных приборов врезных замков-ручек	шт	6	77,90	76,46			467	459	0	0	120	551	0,3903	2
92	1-1-815	замок врезной стальной с ручками	шт	1	2658				2658							
93	1-1-815	ручка-замок	шт	5	1152				5760							
94	10-36-1	Установка и крепление наличников	м	35,70	12,44	11,79	0,32	0,11	444	421	11	4	120	510	0,0788	3
95	6-9-45	наличники	м	39,98	74				2959							
96	56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	20	200,41	182,07	0,99	0,16	4008	3641	20	3	120	4373	1,1604	23
97	1-1-1163	пена монтажная для герметизации стыков, балончик емк.750мл	шт	7	530				3710							
98	15-76-1	Облицовка стен- откосов доборной планкой	м2	2,25	192,25	102,6	8,48	5,03	433	231	19	11	105	254	0,6486	1
99	пр.лист	Планки доборные	шт	8,00	620				4960	0				0		
		Отделочные работы														
100	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр, откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	22,2	312,96	305,96	5,54	3,77	6948	6792	123	84	105	7220	1,8434	41
101	1-1-521	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные(однотонные, 1 сорта	м2	22,2	1420				31524							
102	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	83,25	43				3580							
103	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,10	42				466							

104	15-61-3	Оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, улучшенное	м2	101,26	140,27	135,68	4,07	0,97	14204	13739	412	98	105	14529	0,7917	80
105	1-1-761	сетка тканая с квадратными ячейками	м2	5,6098	502				2816							
106	30-2-28	раствор цементный 1:3	м3	1,8936	9230				17478							
108	15-64-3	(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	м2	378,70	77,28	73,73	3,43	1,31	29266	27922	1299	496	105	29839	0,4615	175
109	30-2-55	основе	кг	3673,39	31				113875							0
110	15-180-5	составами улучшенная по конструкциям стен,	м2	62,94	41,92	38,93	1,88	0,72	2638	2450	118	45	105	2620	0,2345	15
111	1-1-279	краска воднодисперсионная	кг	39,65	328,00				13005							
112	1-1-1032	шпаклевка клеевая	кг	3,15	62				195							
		ИТОГО прямые затраты по разделу							344363	57545	3096	1124		62624		352
		в том числе материалов, изделий и конструкций							283722							
		Накладные расходы ,							62624	9394						31
		Итого							406987	66939	3096	1124				383
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							24419							
		Итого по разделу в базовых ценах 2001 года							431406	66939	3096	1124				383
		Сантехнические работы														
113	69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны до 250мм	отв.	15	951,46	312,66	638,80	246,28	14272	4690	9582	3694	100	8384	3,3612	50
114	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40мм	м	150	120,70	100,35	14,12	5,29	18105	15053	2118	794	128	20284	0,5788	87
115	8-6-19	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, д=20х2,8мм	м	150	116				17400							0
116	18-6-1	Установка радиаторов чугунных	кВт	24,50	144,29	108,45	34,73	13,01	3535	2657	851	319	128	3809	0,7455	18
117	8-10-47	кронштейны для крепления радиаторов к стенам при длине кронштейна 131мм	100 шт	0,19	2080				395							
118	8-10-48	кронштейны для крепления радиаторов к стенам при длине кронштейна 325мм	100 шт	0,19	2160				410							
119	19-9-1	радиаторы алюминиевые пр-во Турция	шт	14,00	7756				108584							
120	65-12-1	Установка санитарных приборов-раковины, умывальники	к-т	1	527,37	488,25	3,81	0,59	527	488	4	1	128	626	2,8964	3
121	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой	к-т	1	5290				5290	0	0	0		0		0
122	65-12-3	Установка санитарных приборов-унитазы с бачком	к-т	2	667,02	657	6,67	1,13	1334	1314	13	2	128	1684	3,7810	8
123	1-1-94	гвозди строительные	кг	0,20	83				17							0
124	1-1-286	сурик железный	кг	0,096	93				9							0
125	1-1-451	олифа натуральная	кг	0,2	216				43							0
126	1-1-457	пакля пропитанная	кг	0,05	195				10							0
127	1-1-1015	цемент расширяющийся	т	0,001	13700				14							0
128	1-1-1041	шурупы с полукруглой головкой 8*100мм	т	0,0002	92100				18							0
129	30-2-4	раствор тяжелый кладочный цементный м25	м3	0,01	5970				60							0
130	пр.лист	бачки смывные керамические с арматурой,непоср.устанавл.на унитазы	к-т	2	4300				8600							0

131	11-1-83	унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сидением,креплением,с прямым или косым выпуском и	к-т	2	5020				10040							0
132	8-4-33	подводки полиэтиленовые в водоразборной арматуре,Ру 1 Мпа (10 кгс/см2),длиной до 2 м, Дн до 13,5мм	к-т	2	659				1318							
133	17-2-3	Установка смесителей	к-т	1	143,32	126	1,57		143	126	2	0	128	161	0,7	1
134	пр.лист	смесители для умывальников настольные	к-т	1	3200				3200							0
135	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления , водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50мм	м тр-да	150,00	10,99	10,69			1649	1604	0	0	128	2053	0,0501	8
		Исключить:														
136	8-6-19	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, д=20х2,8мм	м	-150	116				-17400							0
		Добавить:														
137	8-1-40	узлы укрупненные монтажные для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, диаметр 15 мм	м	70	207				14490							
138	8-1-41	узлы укрупненные монтажные для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, диаметр 20 мм	м	40	205				8200							
139	8-1-43	узлы укрупненные монтажные(трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами , диаметр 32 мм	м	40	363				14520							
140	пр.лист	Краны шаровые проходные муфтовые латунные 11б27 н1 , Dy 15 мм	шт	30	377				11310							
141	пр.лист	Краны шаровые проходные муфтовые латунные 11б27 н1 , Dy 20 мм	шт	4	532				2128							
		ИТОГО прямые затраты по разделу							228221	25932	12570	4810	868	37001	12	175
		в том числе материалов, изделий и конструкций							189719							
		Накладные расходы ,							37001	5550						19
		Итого							265222	31482	12570	4810				194
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							15913							
		Итого по разделу в базовых ценах 2001 года							281135	31482	12570	4810				194
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							712541	98421	15666	5934	0	0	0	577
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года с к=2,088							1487786							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							29756							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							1517540							

Заказчик:

Директор ТОО "Индустрия связи"

_____А.Бугаков.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Ф-3

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2013 года

Заказчик: ТОО "Индустрия связи"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 1 от 26 сентября 2012 года (доп.соглашение)

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция офисных помещений здания туристического комплекса "Сарыарка" под офисные помещения ТОО "Индустрия связи", в г.Павлодаре, ул.Торайгырова,1. (доп.смета).

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	1879107				
в том числе за май	1879107				
К оплате	1 879 107				
Итого к оплате	**Один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч сто семь тенге**				

Заказчик:

Директор ТОО "Индустрия связи"

_____А.Бугаков.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Эту поставь

Форма 2

Заказчик: ТОО "Индустрия связи"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

АКТ № 4.

приемки выполненных работ за май 2013 года

по СМЕТе (дополнительная)

на реконструкцию офисных помещений здания туристического комплекса "Сарыарка" под офисные помещения ТОО "Индустрия связи", в г.Павлодаре, ул.Торайгырова,1.

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 2.Общестроительные работы															
		Перегородки														
1	55-9-7	Устройство кирпичных перегородок армированных толщ.0,5 кирпича в помещениях пл.более 5м2, глухих	м2	19,1	423,52	339,71	53,03	8,98	8089	6488	1013	172	118	7859	2,3849	46
2	4-1-6	Арматурные заготовки ,не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая кл.А-1,д=10мм	т	0,0172	45800				788							
3	30-2-4	раствор готовый кладочный тяжелый цементный м-25	м3	0,43	5970				2567							
4	30-6-7	кирпич керамический М100	тыс.шт	0,96	16400				15744							
		Полы														
5	57-14-3	Устройство подстилающих слоев бетонных	м2	129,53	941,86	39,4	1,2	0,23	121999	5103	155	30	123	6314	0,2680	35
6	11-33-1	Устройство покрытий из ламината	м2	12,8	95,17	86,63	8,54	3,20	1218	1109	109	41	123	1415	0,5626	7
7	пр.лист	Ламинат	м2	12,80	1550				19840							
		Отделочные работы														
8	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр, откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	38,7	312,96	305,96	5,54	3,77	12112	11841	214	146	105	12586	1,8434	71
9	1-1-521	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные(однотонные, 1 сорта	м2	38,7	1420				54954							
10	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	145,13	43				6241							
11	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	19,35	42				813							
12	61-2-7	Ремонт частичный штукатурки внутренних стен по камню и бетону цем.изв.раствором при площади отдельных мест до 1 м2,толщ.слоя до 20 мм (м=0,0338т)	м2	265	627,55	387,65	33,79	5,62	166301	102727	8954	1489	105	109427	2,297	609
13	8-8-3	Кладка конструкций из кирпича - тумб прямоугольных	м3	0,9	11050,12	1154,25	365,89	137,25	9945	1039	329	124	118	1372	7,330	7
14	57-23-5	Устройство галтелей	м	28,16	178,36	15,12	0,09	0,02	5023	426	3	1	123	525	0,0945	3

15	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас(стены, короба)	м2	68,783	883,04	222,86	4,85	1,41	60738	15329	334	97	105	16197	1,3000	89
		в том числе материалов, изделий и конструкций							331199							
		Накладные расходы ,							155695	23354						78
		Итого							642067	167416	11111	2100				945
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							38524							
		Итого по разделу в базовых ценах 2001 года							680591	167416	11111	2100				945
		Сантехнические работы														
16	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д=100мм (м=0,0134)	м	1,70	145,63	142,36	3,27	0,52	248	242	6	1	128	311	0,8574	1
17	65-10-1	Прокладка трубопроводов канилизации из полиэтиленовых труб д=50мм	м	2,5	161,06	140,18	0,37	0,07	403	350	1	0	128	448	0,7305	2
18	8-1-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами,д=50мм	м	2,50	480				1200	0	0	0		0		0
19	8-4-56	тройник прямой, д=50мм	шт	3	82				246					0		
20	8-4-66	отводы, полуотводы - угольник прямой, д=50мм	шт	6	83,7				502					0		
21	8-4-39	муфта, д=50мм	шт	6	36,9				221					0		
22	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100мм	м	10	150,08	102,38	1,43	0,54	1501	1024	14	5	128	1317	0,5626	6
23	8-1-99	трубопроводы канализации из полиэт.труб ВПс гильзами,д=100мм	м	9,98	600				5988							
24	8-4-60	тройник прямой,д=110мм	шт	3	619				1857							
25	пр.лист	тройник с косым выпуском,д=110мм	шт	2	850				1700							
26	пр.лист	отводы, д=110мм	шт	1	250				250							
27	пр.лист	полуотводы, д=110мм	шт	2	180				360							
28	пр.лист	ревизии	шт	2	110				220							
29	8-4-50	переход, Ду=110х50мм	шт	3	122				366							
30	пр.лист	муфта, д=100мм	шт	3	160,0				480							
31	пр.лист	заглушка, д=100мм	шт	2	35,0				70							
32	пр.лист	гофра, д=100мм	шт	3	487				1461							
33	65-12-1	Установка санитарных приборов-раковины, умывальники	к-т	1	527,37	488,25	3,81	0,59	527	488	4	1	128	626	2,8964	3
34	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания (типа "Тюльпан")	к-т	1	5290				5290	0	0	0		0		0
35	65-12-3	Установка санитарных приборов-унитазы с бачком	к-т	1	667,02	657	6,67	1,13	667	657	7	1	128	842	3,7810	4
36	1-1-94	гвозди строительные	кг	0,10	83				8							0
37	1-1-286	сурик железный	кг	0,05	93				5							0
38	1-1-451	олифа натуральная	кг	0,1	216				22							0
39	1-1-457	пакля пропитанная	кг	0,02	195				4							0
40	1-1-1015	цемент расширяющийся	т	0,0003	13700				4							0
41	1-1-1041	шурупы с полукруглой головкой 8*100мм	т	0,0001	92100				9							0

42	30-2-4	раствор тяжелый кладочный цементный м25	м3	0,006	5970				36							0
43	пр.лист	бачки смывные керамические с арматурой,непоср.устанавл.на унитазы	к-т	1	4300				4300							0
44	11-1-83	унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сидением,креплением,с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	к-т	1	5020				5020							0
45	8-4-33	подводки полиэтиленовые в водоразборной арматуре,Ру 1 Мпа (10 кгс/см2),длиной до 2 м, Дн до 13,5мм	к-т	1	659				659							
46	17-2-3	Установка смесителей	к-т	1	143,32	126	1,57		143	126	2	0	128	161	0,7	1
47	пр.лист	смесители для умывальников настольные	к-т	1	3200				3200							0
48	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20мм	м	35	439,78	292,50	12,19	4,57	15392	10238	427	160	128	13309	1,662	58
49	8-4-68	трубы полипропиленовые Д=20*3,4мм	м	31,5	93				2930					0		0
50	пр.лист	Краны шаровые проходные муфтовые латунные 11б27 н1 , Dy 15 мм	шт	12	377				4524							
51	65-3-2	Демонтаж вентилей, диам.15мм	шт	2	81,18	81	0,18	0,02	162	162	0	0	128	207	0,4572	1
52	16-15-1 к=0,4	Демонтаж счетчиков	шт	2	117,40	101,7	15,696	6,3	235	203	31	13	128	276	0,616	1
53	16-26-1	Установка счетчиков(водомеров) диаметром до 40мм	шт	2	75,82	67,5	1,57		152	135	3	0	128	173	0,41	1
54	пр.лист JAKKO GROUP	Счетчики универсальный "Valtec" 1/2		2	1772				3544							
55	пр.лист AguaPlast	Фильтр грубой очистки косой KAS 1/2"	шт	2	354				708							
57	16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	кран	1	341,47	157,50	23,09	9,00	341	158	23	9	128	214	0,94	1
58	9-1-4	вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 Мпа, Ду=50мм	шт	1	3630				3630							
59	11-3-3	головки для присоединения рукавов пожарных, д=50 мм, на давление 1,2 Мпа	шт	3	194				582							
61	46-29-5	Пробивка в кирпичных стенах отверстий диам.до 25мм при толщ.стен до 51 см	шт	3,00	287,62	148,95	138,67	52,38	863	447	416	157	100	604	1,1321	3
62	69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов-стены кирпичные	отв.	3	210,24	163,35	2,32	0,36	631	490	7	1	100	491	1,0922	3
		в том числе материалов, изделий и конструкций							55000							
		Накладные расходы ,							19083	2862						10
		Итого							89825	17663	941	348				95
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							5390							
		Итого по разделу в базовых ценах 2001 года							95215	17663	941	348				95
		Электромонтажные работы														
63	8-593-20	Светильник в подвесных потолках	шт	6	371	161	92,4	26,6	2226	966	554	160	95	1070	1,02	6
64	17-2-1	светильники ЛВП 02-4*80/20-04-УХЛ4	шт	6	7130				42780							
		ИТОГО							45006	966	554	160		1070		6

		в том числе материалов, изделий и конструкций							43486							
		Накладные расходы ,							1070	161						1
		Итого							46076	1127	554	160				7
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							2765							
		Итого по разделу в базовых ценах 2001 года							48841	1127	554	160				7
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							824647	186206	12606	2608	0	0	0	1047
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года с к=2,234							1842261							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							36845							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							1879107							
		НДС 12%							0							
		Итого							1879107							

Заказчик:

Директор ТОО "Индустрия связи"

_____А.Бугаков.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Ф-3

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2013 года

Заказчик: ТОО "Индустрия связи"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 1 от 26 сентября 2012 года (доп.соглашение)

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция офисных помещений здания туристического комплекса "Сарыарка" под офисные помещения ТОО "Индустрия связи", в г.Павлодаре, ул.Торайгырова,1. (доп.смета).

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	34912				
в том числе за май	34912				
К оплате	34 912				
Итого к оплате	**Тридцать четыре тысячи девятьсот двенадцать тенге**				

Заказчик:

Директор ТОО "Индустрия связи"

_____А.Бугаков.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Эту поставщику

Форма 2

Заказчик: ТОО "Индустрия связи"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

АКТ № 5.

приемки выполненных работ за июнь 2013 года

по СМЕТе (дополнительная)

на реконструкцию офисных помещений здания туристического комплекса "Сарыарка" под офисные помещения ТОО "Индустрия связи", в г.Павлодаре, ул.Торайгырова,1.

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 2.Общестроительные работы															
		Отделочные работы														
15	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас(стены, короба)	м2	6,057	883,04	222,86	4,85	1,41	5349	1350	29	9	105	1427	1,3000	8
		ИТОГО прямые затраты по разделу							5349	1350	29	9		1427		8
		в том числе материалов, изделий и конструкций							3970							
		Накладные расходы ,							1427	214						1
		Итого							6776	1564	29	9				9
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							407							
		Итого по разделу в базовых ценах 2001 года							7183	1564	29	9				9
		Электромонтажные работы														
63	8-593-20	Светильник в подвесных потолках	шт	1	371	161	92,4	26,6	371	161	92	27	95	179	1,02	1
64	17-2-1	светильники ЛВП 02-4*80/20-04-УХЛ4	шт	1	7130				7130							
		ИТОГО							7501	161	92	27		179		1
		в том числе материалов, изделий и конструкций							7248							
		Накладные расходы ,							179	27						0
		Итого							7680	188	92	27				1
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							461							
		Итого по разделу в базовых ценах 2001 года							8141	188	92	27				1
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							15321	1749	118	33				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года с к=2,234							34227							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							685							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							34912							
		НДС 12%							0							
		Итого							34912							

Заказчик:

Директор ТОО "Индустрия связи"

_____А.Бугаков.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Ф-3

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2013 года

Заказчик: ТОО "Индустрия связи"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 1 от 26 сентября 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция офисных помещений здания туристического комплекса "Сарыарка" под офисные помещения ТОО "Индустрия связи", в г.Павлодаре, ул.Торайгырова,1.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	922097				
в том числе за март	922097				
К оплате	922 097				
Итого к оплате	**Девятьсот двадцать две тысячи девяносто семь тенге**				

Заказчик:

Директор ТОО "Индустрия связи"

_____ А.Бугаков.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Зу посовещания

Форма 2

Заказчик: ТОО "Индустрия связи"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

АКТ №6 .

приемки выполненных работ за июнь 2013 года

на реконструкцию офисных помещений здания туристического комплекса "Сарыарка" под офисные помещения ТОО "Индустрия связи", в г.Павлодаре, ул.Торайгырова,1.

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 2.Общестроительные работы															
		Полы														
52	11-27-6, Изм. и доп. Вып.9 2009г.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток одноцветных с красителем -керамогранит	м2	246,0	189,71	173,3	15,2	7,37	46669	42632	3739	1813	123	54667	1,1070	272
53	1-1-528	плитки керамические для полов гадкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные,толщина 11-13 мм	м2	250,92	1120,0				281030							
54	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1107,00	43				47601							
55	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	147,60	42				6199							
56	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	96,00	27,36	16,18	0,16	0,07	2627	1553	15	7	123	1919	0,0902	9
57	1-1-511	плинтусы для полов из пластиката	м	96,96	95				9211	0				0		
		Исключить:														
58	Изм. и доп. Вып.9 2009г.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток одноцветных с красителем -керамогранит	м2	-12,8	189,71	173,3	15,2	7,37	-2428	-2218	-195	-94	123	-2844	1,1070	-14
59	1-1-528	плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные,толщина 11-13 мм	м2	-112,51	1120,0				-126011							
60	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	-57,60	43				-2477							
61	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	-7,68	42				-323							
		Отделочные работы														

110	15-180-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	315,76	41,92	38,93	1,88	0,72	13237	12293	594	227	105	13146	0,2345	74
111	1-1-279	краска воднодисперсионная	кг	198,93	328,00				65249							
112	1-1-1032	шпаклевка клеевая	кг	15,79	62				979							
		ИТОГО прямые затраты по разделу							341563	54260	4153	1953		66888		341
		в том числе материалов, изделий и конструкций							283150							
		Накладные расходы ,							66888	10033						33
		Итого							408451	64293	4153	1953				374
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							24507							
		Итого по разделу в базовых ценах 2001 года							432958	64293	4153	1953				374
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года с к=2,088							904017							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							18080							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							922097							
		НДС 12%							0							
		Итого							922097							

Заказчик:

Директор ТОО "Индустрия связи"

_____А.Бугаков.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец