Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Наименование объекта: Текущии ремонт кровли

Акт
приемки выполненных работ №1 от 25.07.2014г
Текущии ремонт кровли

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	320	134,27	77.73	42966	24874	20192	0.26986	86
		м2 кровли		41.85	0.5	13392	160	149	0.00434	1
2	Е57-15-2 (ДМ	Демонтаж выравнивающих цементно-песчаных стяжек kмат1=0;	320	139,19	6.22	44541	1990	66781	0.90427	289
		м2		132.97	3.43	42550	1098	153	0.01891	6
3	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	320	164,23	46.51	52554	14883	7995	0.10258	33
		м2 кровли		16.56	0.21	5299	67	149	0.00092	–
4	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	320	167,17	–	53494	–	38001	0.5589	179
		м2 стяжки								

5	Е12-17-2		79.7	–	25504	–	149	0.06693	21
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2 стяжки	1560	5,16	0.32	8050	499	860	0.00207	3
6	Е12-1-5		0.25	0.12	390	187	149	0.00069	1
	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов м2 кровли	320	661,55	587.77	211696	188086	36943	0.3174	102
7	99-12-15(пл)		56.42	15.78	18054	5050	159.9	0.07705	25
	Биполь нижний слой ХПП кв м	368	238		87584				
8	99-12-16(пл)								
	Биполь верхний слой кв м	368	330		121440				
	Всего прямые затраты				**622325**	**230332**			**692**
					105189	**6562**			**54**
	Накладные расходы, тенге				170772				
	- заработная плата, тенге				25616				
	- трудоемкость, чел-ч				85				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1677				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47686				
	Всего				**840783**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8408				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3363				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**852554**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**2037604**				
	- сметная заработная плата, тенге				356440				
	Налог (2 %)				40752				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	***2078356***
НДС (12 %)	*249403*
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	***2327759***

Подрядчик:

ТОО "СК Мираж"

адрес: г Усть-Каменогорск .ул Виноградова 13-33
БИН 0109400011505
ИИК KZ038560000000195103
БИК KCJBKZKX
АО " Банк Центркредит"

Директор

Сотникова ГА

Заказчик:

ТОО "Техэра"

адрес: г Усть-Каменогорск .ул Крупской.10
БИН 091240020575
ИИК KZ379650000154355344
БИК IRTYKZKA
АО " Альянс Банк"

Директор

Трунова Г.В.