Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "Регион Строй"
Подрядчик: ТОО" СК РегионСтрой"
Наименование объекта: Строительство 90-квартирного жилого дома по ул.Саина 30Б в г.Кокшетау (Строительство 6-ти этажного жилого дома.Корректировка)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 28 мая 2018года

Код инвестора	Код застройщика	Договор		Источник финансирования			Организационно-праврвая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		3	24.03.2017г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) из графы 1								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по стройке	108 902 337									
за отчетный период		97 234 229,4							11 668 107,5	108 902 337

Заказчик:
Директор ТОО "Регион Строй" _____ Дворцевой А.А.

Подрядчик
Директор ТОО"СК РегионСтрой" _____ КарабалинЖ.С.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Регион Строй"

Подрядчик: ТОО "СК РегионСтрой "

Наименование стройки: Строительство 90-квартирного жилого дома по ул.Саина 30Б в г.Кокшетау (Строительство 6-ти этажного жилого дома.Корректировка)

Договор № 3 от 24.03.2017г.

Акт №2

приемки выполненных работ на 28 мая 2018 года

Снятие и хранение плодородного слоя почвы, подкрановые пути, разбивка осей, общестроительные работы , контрольное забивка свай

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ в л/с	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Снятие и хранение плодородного слоя почвы (локальная смета 1-1-1)						
1	11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	280	26,15	7321		59,1 / 1561
2	11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	280	96,99	27158		59,1 / 5181
3	41-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,200;**	т	336	116,48	39137		100
4	11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	280	26,15	7321		59,1

5	11-010104-0109						1561
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=2,000;	м3 грунта	560	24,21	13557	59,1
		Итого прямые затраты по акту					2891
		в том числе				**94 494**	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 511	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				53 825	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				17 432	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				21	
		- перевозка грузов, тенге				39 137	
		Накладные расходы I уровня, тенге				11 194	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				105 688	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 481	
		Итого, тенге				110 169	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				8 814	
		Итого по акту на подряд, тенге				**118 983**	
		Временные здания и сооружения (0,9%)				1 071	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,764%)				2 118	
		Итого в текущих ценах 4кв. 2016 г.				**122 172**	

Подкрановые пути (локальная смета 1-3-1)

1	11-460801-0108	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р65, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	ено длиной 12,5 м	5	128183,4	640917	50,8
							64308
2	11-460801-0401	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	путь	4	1586	6344	50,8
							2918
		Итого прямые затраты по акту					
		в том числе				**647 261**	

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				74 543	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				167 053	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				57 791	
	Накладные расходы I уровня, тенге				405 665	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				67 226	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				714 487	
	Итого, тенге				30 294	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				744 781	
	Итого по акту на подряд, тенге				59 582	
	Временные здания и сооружения (0,9%)				**804 363**	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,764%)				7 239	
	Итого в текущих ценах 4кв. 2016 г.				14 317	
					825 919	

Разбивка осей (локальная смета 1-4-1)

1	29-000001-0001(пл)СР	**Разбивка основных осей здания**	км	0,36	36489,72	**13136**	–
2	29-000001-0002(пл)то	**Изготовление и закладка грунтовых реперов на глубину 1,8м**	шт	2	5537,06	**11074**	–
		Итого прямые затраты по акту				**24 210**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 210	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				24 210	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 027	
		Итого, тенге				25 237	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 019	
		Итого по акту на подряд, тенге				**27 256**	
		Временные здания и сооружения (0,9%)				245	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,764%)				485	
		Итого в текущих ценах 4кв. 2016 г.				**27 986**	

Общестроительные работы (локальная смета 2-1-1)

Раздел 6 Перекрытие

61	11-070504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт сборных конструкций	86	2936,19	252512	62,1
							81929

62	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	46	4446,22	204526	62,1
							67804
63	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	203,626	5708,07	1162311	–
64	21-040108-9906	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	305,874	7073,08	2163471	–
65	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (прим. Р=10кПа)	м2	160,128	5708,07	914022	–
66	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,334	336994,01	112556	62,1
							31323
67	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м(В20)	м3	16,97	29972,95	508641	48,5
							51706
68	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,6013	179045,2	286705	–
	Раздел 7 Надземная часть.Наружные стены						
69	11-070508-0103	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт сборных конструкций	24	5667,42	136018	62,1
							34828

70	11-070508-0104	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт сборных конструкций	24	6926,54	166237	62,1
							45979
71	11-070508-0105	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт сборных конструкций	48	9214,06	442275	62,1
							118356
72	29-000001-0001(пл)	Наружных стеновые панели 35см	м2	982,74	13624,49	13389331	–
73	29-000001-0002(пл)-	Наружных стеновые панели толщ40см	м2	409,92	15610,34	6398991	–
74	11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	382,5	32,37	12381	62,1
							7021
75	11-070516-0103	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	252	89,67	22598	62,1
							13534
76	11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	м шва	627	51,49	32284	62,1
							19683
77	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,774	179045,2	138581	–
78	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,572	155826,96	244960	–

79	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,939	177844,75	166996	–
80	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	3,1914	8873,9	28320	–
81	21-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)К=1,160;	кг	736,02	682,38	502245	–
82	11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	1,5224	338390,04	515165	48,5
							117497
83	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89	179045,2	159350	–
84	21-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	11,7	18973,53	221990	–
85	21-130206-1702	Шпилька резьбовая размерами (прим.)	1000шт.	0,6325	142305,82	90008	–
86	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,89	103402,18	92028	–
87	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8,1	20231,48	163875	50,8
							14801
	Раздел 8 Внутренние стены						
88	11-070509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт сборных конструкций	6	4718,33	28310	62,1
							8456
89	11-070509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт сборных конструкций	30	5181,47	155444	62,1

90	11-070509-0104	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт сборных конструкций	84	6233,9	523648	47896 62,1
91	29-000001-0003(пл)	Внутренние стеновые панели толщ,16см	м2	751,2	9305,07	6989969	174742 –
92	29-000001-0003(пл)	Внутренние стеновые панели толщ,20м	м2	1127,4	8304,89	9362933	–
	8.2 Стены на 1 этаже в осях В-Д по осям 8,17						
93	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,424	38,51	979	54,8 523
94	21-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003-изовер прим.К=1,040;	м3	2,62521	32734,86	85936	–
95	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,424	2912,44	74046	54,8 12885
	Раздел 9 Перегородки						
96	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	106,42	5854,81	623069	50,8 170016
97	29-000001-0001(пл)	Блоки перегородочные толщ.90мм	шт	5482	75,81	415590	–
98	29-000001-0001(пл)	блоки перегородочные толщ.120мм	шт	6899	101,08	697351	–

99	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт сборных конструкций	60	298,72	17923	62,1
							5508
100	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84К=60,000;	м3	0,48	55275,67	26532	–
101	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,77799	21303,62	16574	60,9
							5883
102	21-050201-9901	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,6309	184922,92	116668	–
103	21-050201-9903	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,078	184922,92	14424	–
104	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,06897	193276,67	13330	–
105	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=23,000;	м2	17,89377	60,92	1090	54,2
							264
106	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=46,000;	м2	35,78754	51,02	1826	54,2
							328

Раздел 11 Перекрытие

107	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	258	2936,18	757535	62,1

108	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	132	4446,21	586900	245786 62,1
109	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	568,74	5708,07	3246408	194569 –
110	21-040108-9906	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	882,528	7073,08	6242191	–
111	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (прим. Р=10кПа)	м2	478,8	5708,07	2733024	–
112	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	1,232	336992,69	415175	62,1 115540
113	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-В20	м3	50,91	29972,91	1525921	48,5 155118
114	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	4,804	179045,2	860133	–
	Раздел 12 Балконы (КЖ-23)						
115	11-070512-0105	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт сборных конструкций	36	4707,06	169454	62,1

116	21-040111-0111	Плиты балконов и лоджий (прим.) СТ РК 961-93	шт.	36	24445,83	880050	59217
117	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж-стойки СТ	т конструкций	21,576	16310,9	351924	–
							60,9
							123126
118	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	16,208	387499,43	6280591	–
119	21-050201-9903	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	3,425	184922,92	633361	–
120	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,943	345852,4	671991	–
121	29-000001-0001(пл)	Надбавка на сталь 245 kстм=2,737;	т	20,702	5090,82	105390	–
122	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=19,000;	м2	409,944	60,9	24967	54,2
							6074
123	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=38,000;	м2	819,888	51,03	41840	54,2
							7508

12.1 Узел 2(КЖ-35-144шт)

124	11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=2,000;	отверстие	288	668,85	192628	50,8
							84185
125	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м В20К=144,000;	м3	1,44	29972,92	43161	48,5
							4387
126	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20448	179045,2	36611	–
	12.2 Узел 1 (КЖ-35-48шт)						
127	11-070101-0201	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	м2 площади подошвы фундаментов	15,0528	355,75	5355	62,1
							153
128	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-замоноличеванеи стоек В20К=48,000;	м3	3,84	23212,5	89136	48,5
							7041
129	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	18	5854,78	105386	50,8
							28756
130	29-000001-0001(пл)	Блоки перегородочные толщ90мм	шт	2300	75,81	174363	–
131	21-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2304	31,71	73060	–

132	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-бетонных столбов СТ-2(КЖ-22п) В20	м3	0,6	22530	13518	48,5
							1099
	Раздел 13 Шахта лифта-2шт						
133	11-070509-0101	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт сборных конструкций	18	4194,44	75500	62,1
							21410
134	11-070509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт сборных конструкций	12	4718	56616	62,1
							16911
135	21-040104-9904	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см	м2	148,83	2209,12	328783	–
	Раздел 14 Лестницы(КЖ-24)						
	14.1 Лестничный маршЛМ-1						
136	11-070506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт сборных конструкций	12	6224	74688	62,1
							27895
137	21-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	81,768	6121,8	500567	–
138	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2874	48702,16	13997	60,9
							4997
139	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2874	299951,71	86206	–

140	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=23,000;	м2	6,6102	60,82	402	54,2
							99
141	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=46,000;	м2	13,2204	50,91	673	54,2
							121
142	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка-силикатный кирпич р-р М75(КЖ узел5)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,83	2970,11	23256	50,8
							3686
143	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,66	863,79	13527	54,8
							4765
144	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	15,66	255,68	4004	54,8
							924
	Раздел 16 Проемы						
145	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	58,4	3006,76	175595	59,8
							36257

146	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	10,5	2530	26565	59,8
							5616
147	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	140,64	2097,8	295035	59,8
							69634
148	21-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,5	14193,03	149027	–
149	21-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	58,4	25808,96	1507243	–
150	21-090201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные-по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	140,64	14735,81	2072444	–
151	21-090404-0701	Прибор- ограничитель открывания окон(прим.)	шт.	98	4219,64	413525	–
	16.2 Двери балконные из ПХВ						
152	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	61,56	3017,43	185753	59,8
							37882

153	21-090203-0402	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	61,56	14658,63	902385	–
	16.4 Двери внутренние						
154	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	281,6	2863,15	806264	59,8
							155651
155	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	31,56	10551,08	332992	–
156	21-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21- 10П внутренние СТ РК 943-92	м2	87,66	8152,34	714634	–
157	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние СТ РК 943-92	м2	43,2	4264,9	184244	–
158	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	95,4	5151,04	491409	–
159	21-090102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС (прим.)	м2	23,78	31518,91	749520	–
160	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	14,52	2716,18	39439	59,8
							6013
161	21-090202-0801	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	м2	14,52	28988,49	420913	–
162	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	4345,46	26073	–

163	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	56,52	1472,36	83218	59,8
							44398
164	21-090403-0301	Двери стальные утепленные (прим.) за м2(95715,65/4,2)	шт.	56,52	94561,45	5344613	–
165	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	338	428,36	144786	–
166	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	157	4345,46	682237	–
167	11-150501-0202	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	48,54	2505,58	121621	54,8
							16596
	16.5 Витражи В1-В5						
168	11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	517,08	4580,71	2368591	60,9
							1392836
169	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-витражи прим.	м2	446,52	14328,26	6397855	–
170	21-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99-витражи прим.	м2	70,56	18422,84	1299916	–

Раздел 20 Разные работы

20.1 Вход в подвал-2шт(АС-35-37)

171	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,200;	м3 подстилающего слоя	1,888	6985,17	13188	60,9
							3158
172	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. УстановкаК=2,000;	шт сборных конструкций	4	1121,25	4485	62,1
							1367
173	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. УстановкаК=2,000;	шт сборных конструкций	4	1589,25	6357	62,1
							1920
174	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. УстановкаК=2,000;	шт сборных конструкций	10	2391,7	23917	62,1
							7168
175	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;	м3	1,84	23034,55	42384	–
176	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=5,000;	м3	13,575	18042,28	244924	–
177	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство-бетонные заделки В15К=2,000;	м3	0,48	20025	9612	48,5
							534
178	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-МП 1,2К=2,000;	м3	3,86	29171,5	112602	48,5
							11761

179	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012К=2,000;	т	0,0416	175703,86	7309	–
180	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,37224	179045,2	66648	–
181	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-МЛ-1 В15К=2,000;	м3	2,72	29171,69	79347	48,5
							8288
182	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012К=2,000;	т	0,20272	175703,86	35619	–
183	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. УкладкаК=2,000;	шт сборных конструкций	4	298,75	1195	62,1
							367
184	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84К=4,000;	м3	0,088	55275,67	4864	–
185	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. КладкаК=4,000;	м3 кладки	10,56	20747,25	219091	50,8
							19296
186	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. КладкаК=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,22	3047,79	37244	50,8
							5753
187	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=2,000;	т конструкций	0,13	21307,69	2770	60,9

188	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголковК=2,000;	т	0,13	257857,35	33521	984
189	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=27,000;	м2	3,51	60,68	213	–
190	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=54,000;	м2	7,02	50,85	357	54,2
191	11-100105-0101	Стропила. УстановкаК=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,33	72587,88	23954	64
192	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. ОгнезащитаК=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,33	5996,97	1979	3204
193	11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермамК=2,000;	м2 покрытия	29,14	1345,98	39222	118
194	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. ОгнезащитаК=2,000;	м2 обработанной поверхности	40,796	208,87	8521	3749

59,8

59,8

59,8

59,8

553

195	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов-лобовая доска+подшивкаК=2,000;	м2 развернутой поверхности карнизов	5,92	2887,84	17096	59,8
							3760
196	11-150403-0301	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву-лобовая доска+подшивкаК=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	5,92	575,84	3409	54,8
							1358
197	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. МонтажК=2,000;	м2	29,14	429,79	12524	60,9
							4772
198	21-100103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,106;	м2	32,22884	1398,12	45060	–
199	11-120101-0901	Желоба настенные. УстройствоК=2,000;	м желобов	15,5	3937,35	61029	56,4
							5087
200	12-080101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлекК=2,000;	м труб	4	1328,75	5315	59,1
							1433
201	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя-гидроизолК=2,000;	м2 поверхности	3	1952	5856	50,8
							235

202	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=2,000;**	м2 поверхности	**24,32**	**723,56**	**17597**	50,8
							2177
		Итого прямые затраты по акту				**102 255 417**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 327 403	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 587 122	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				470 935	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				94 340 892	
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 996 369	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				106 251 786	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 505 076	
		Итого, тенге				110 756 862	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				8 860 550	
		Итого по акту на подряд, тенге				**119 617 412**	
		Временные здания и сооружения (0,9%)				1 076 557	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,764%)				2 129 042	
		Итого в текущих ценах 4кв. 2016 г.				**122 823 011**	
		Контрольное забивка свай (локальная смета 9-1-1)					
1	11-050101-0206	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2К=11,000;**	м3 ж/бетона	**10,01**	**14025,57**	**140396**	58,7
							29523
2	21-041204-9906	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92К=11,000;**	м	**110**	**3615,83**	**397741**	–
3	21-020199-9919	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:** за 50 **цикловК=1,020;**	м3	**10,2102**	**111**	**1133**	–
4	21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;**	м3	**10,2102**	**788**	**8046**	–

5	11-050101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркасаК=11,000;	свая	11	2215,55	24371	58,7
							9874
		Итого прямые затраты по акту					
		в том числе				571 687	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				41 208	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				122 001	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 908	
		Накладные расходы I уровня, тенге				408 478	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				39 397	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				611 084	
		Итого, тенге				25 910	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				636 994	
		Итого по акту на подряд, тенге				50 960	
		ИТОГО по акту №2 в текущих ценах 4кв. 2016 г.				687 954	
		в т.ч. в текущих ценах 4 кв. 2016г.				124 487 042	
		в т.ч. в текущий ценах 2017г. с К-1,07				50 792 795	
		Итого по акту №2				78 852 844	
		Итого по акту №2 с пониж.коэф. К-0,75				129 645 639,2	
		НДС (12 %)				97 234 229,4	
		Всего по Акту №2 с учетом НДС (12 %)				11 668 107,5	
						108 902 337	

Заказчик:
ТОО"РегионСтрой"
Директор _____ Дворцевой А.А.

Подрядчик:
ТОО"СК РегионСтрой"
Директор _____ Карабалин Ж.С.