Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "Регион Строй"

Подрядчик: ТОО" СК РегионСтрой"

Наименование объекта: Строительство 90-квартирного жилого дома по ул.Саина 30Б в г.Кокшетау (Строительство 6-ти этажного жилого дома.Корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 7 июня 2018года

Код инвестора	Код застройщика	Договор		Источник финансирования			Организационно-праврвая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		3	24.03.2017г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) из графы 1								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по стройке	355 213 520									
за отчетный период		219 920 699							26 390 484	246 311 183

Заказчик: _____ Дворцевой А.А.
Директор ТОО "Регион Строй"

Подрядчик: _____ КарабалинЖ.С.
Директор ТОО"СК РегионСтрой"

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ТОО "Регион Строй"

Подрядчик: ТОО "СК РегионСтрой "

Наименование стройки: Строительство 90-квартирного жилого дома по ул.Саина 30Б в г.Кокшетау (Строительство 6-ти этажного жилого дома.Корректировка)

Договор № 3 от 24.03.2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ на 7 июня 2018 года
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 7 Надземная часть.Наружные стены						
1	1	1107-0508-0103	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт сборных конструкций	34	11678,15	397057
2	2	1107-0508-0104	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт сборных конструкций	44	14628,84	643669
3	3	1107-0508-0105	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт сборных конструкций	58	19020,28	1103176
4	4	2900-0001-0001(пл)Прайслист	Наружных стеновые панели 35см	м2	1297,82	15597,32	20242510
5	5	2900-0001-0002(пл)-Прайслист	Наружных стеновые панели толщ40см	м2	622,16	17870,72	11118446
6	6	1107-0516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами(765/2+176)(КЖ-50)	м шва	558,5	90,5	50545

7	7	1107-0516-0103	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	355	259,84	92242
8	8	1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	м шва	913,5	153,84	140534
9	9	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,87384	210295,44	183764
10	10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	1,27904	210295,44	268976
11	11	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	1,55606	204873,84	318795
12	12	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	4,5666	11238,48	51322
13	13	2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)К=1,160;	кг	1059,66	780,84	827425
14	14	1106-0301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	1,7444	620771,04	1082873
15	15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	1,21532	210295,44	255577
16	16	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	27,52	22473,72	618477
17	17	2113-0206-1702	Шпилька резьбовая размерами (прим.)	1000 шт.	0,9465	166941	158009
18	18	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,21532	118434,96	143936
	Раздел 8 Внутренние стены						
19	19	1107-0509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт сборных конструкций	20	10390,45	207809
20	20	1107-0509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт сборных конструкций	62	11533,31	715065

21	21	1107-0509-0104	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт сборных конструкций	84	14285,36	1199970
22	22	2900-0001-0003(пл)Прайслист	Внутренние стеновые панели толщ,16см	м2	1000,63	10652,44	10659151
23	23	2900-0001-0003(пл)прайслист	Внутренние стеновые панели толщ,20м	м2	1429,56	9507,43	13591448
	Раздел 9 Перегородки						
24	24	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м»	м3 кладки	106,42	12339,36	1313155
25	25	2900-0001-0001(пл)ТОО ПКФ Алихан	Блоки перегородочные толщ.90мм	шт	5482	77,14	422905
26	26	2900-0001-0001(пл)ТОО ПКФ Алихан	блоки перегородочные толщ.120мм	шт	6899	115,71	798292
27	27	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. УкладкаК=3,000;	шт сборных конструкций	60	692,75	41565
28	28	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84К=60,000;	м3	0,48	95442,84	45813
29	29	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6658	40208,77	26771
30	30	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6024	222806,16	134218
31	31	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0634	237780,36	15076
32	32	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=23,000;	м2	15,3134	111,8	1712
33	33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=46,000;	м2	30,6268	91,39	2799

Раздел 10 Вентблоки (КЖ-36)

34	34	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство(КЖ-36)К=10,000;	м3	12,9	25982,09	335169
35	35	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт	140	5301,61	742226
36	36	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88)(прим.)	м2	260,75	4092,12	1067021

Раздел 11 Перекрытие

37	37	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	340	6740,2	2291669
38	38	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	184	10311,38	1897293
39	39	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1393,724	6382,8	8895862
40	40	2104-0108-9906	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	485,784	7956,36	3865073
41	41	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (прим. Р=10,12,12,16кПа)	м2	727,584	6382,8	4644023
42	42	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка(Кж-45)	т стальных элементов	1,104	710031,7	783875
43	43	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-В20	м3	33,94	49463,79	1678801
44	44	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м(Н от 16 до 35м) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	м3	31,71	50084,26	1588172

45	45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	6,208	210295,44	1305514
	11.1 Плита машинного помещения ПМ-1-2шт (КЖ.И6-ПМ-1)						
46	46	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	м3	1,06	49351,89	52313
47	47	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01152	210295,44	2422
48	48	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01008	210295,44	2120
49	49	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01572	210295,44	3306
50	50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01204	210295,44	2532
51	51	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00432	216550,8	935
52	52	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,03066	176530,32	5413
53	53	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03066	118434,96	3631
	11.2 Плита машинного помещения ПМ-2-2шт(КЖ.И6-ПМ-2)						
54	54	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,708	48732,27	131967
55	55	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01632	210295,44	3432

56	56	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14768	224866,8	33208
57	57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00168	210295,44	353
58	58	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01014	176530,32	1790
59	59	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01014	118434,96	1201
	Раздел 12 Балконы (КЖ-43)						
60	60	1107-0512-0105	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт сборных конструкций	48	11722,13	562662
61	61	2104-0111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	44,64	80560,44	3596219
62	62	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж-стойки СТ(КЖ-43)	т конструкций	15,242	32887,94	501278
63	63	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	12,063	530872,92	6403920
64	64	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,569	222806,16	572389
65	65	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,61	473810,04	289024
66	66	2900-0001-0001(пл)кн2 стр8п3.2	Надбавка на сталь 245	т	14,755	6233,76	91979

67	67	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=19,000;	м2	289,598	111,69	32344
68	68	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=38,000;	м2	579,196	91,39	52935
	12.1 Узел 2(КЖ-35-96шт)						
69	69	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=2,000;	отверстие	192	1658,52	318435
70	70	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м В20К=96,000;	м3	0,96	49466,67	47488
71	71	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,136	210295,44	28601
	12.2 Ограждения балконов(АС-36)						
72	72	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. УстановкаК=48,000;	м ограждения	57,6	1222,05	70390
73	73	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	14,887	554090,76	8248749
74	74	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811К=29,000;	м2	431,723	360,97	155839
75	75	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1536	36,72	56402
76	76	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(вокруг стоек)(узел 3 КЖ-35)	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,33	4860,06	16184
	Раздел 13 Шахта лифта-2шт						
77	77	1107-0509-0101	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт сборных конструкций	22	9074,55	199640
78	78	1107-0509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт сборных конструкций	12	10390,5	124686

79	79	2104-0104-9904	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см	м2	181,82	2611,44	474812
	13.1 Узел 1-3(КЖ-45)						
80	80	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,117	636358,97	74454
81	81	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,117	222806,16	26068
82	82	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,744	20945,52	36529
	13.2 Плита лифтового холла П1-2шт(КЖ-18)						
83	83	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,36	48736,11	17545
84	84	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01204	210295,44	2532
85	85	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00112	216550,8	243
86	86	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка-крюкК=6,000;	т	0,078	298500	23283
87	87	1109-0301-0601	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м,балки 24М(КЖ)К=2,000;	м рельса в одну нитку	5,4	5174,81	27944
88	88	2106-0408-1301	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т	0,112	360806,4	40410
89	89	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	м2	3,248	111,45	362
90	90	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=58,000;	м2	6,496	91,59	595
91	91	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(400*12)	т	0,181	298486,19	54026

92	92	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=2,000;	болт	24	219,33	5264
93	93	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01344	437082,48	5874
94	94	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство-обетонирование монорельса В15К=2,000;	м3	0,22	34427,27	7574
95	95	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнемК=2,000;	м2 площади уплотнения	7,34	308,72	2266
96	96	1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2	3054921,5	6109843
97	97	1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта(44-19,9)(АС-45)К=-2,000;	м	-48,2	21496,8	-1036146
98	98	1303-0501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-2,000;	остановка	-12	102893,5	-1234722
99	99	5110-0101-1501(об)	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная(прим.) ЛП00626б на 6 остановок	комплект	2	6583118	13166236

Раздел 14 Лестницы(КЖ-33)

14.1 Лестничный маршЛМ-1

100	100	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт сборных конструкций	12	15748	188976

101	101	2104-0110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	81,768	7552,44	617548
102	102	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2874	96134,31	27629
103	103	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2874	562982,4	161801
104	104	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=23,000;	м2	6,6102	111,8	739
105	105	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=46,000;	м2	13,2204	91,45	1209
14.2 Металлическая лестница ЛМ2(КЖ-52)							
106	106	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажК=2,000;	т конструкций	0,53	96124,53	50946
107	107	2900-0001-0001(пл)Кн2 стр8 п3.2	Надбавка на сталь 245	т	0,349	6233,76	2175
108	108	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83К=2,000;	т	0,53	562982,4	298380
109	109	1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз(КЖ-51 п.1)К=23,000;	м2	12,19	107,38	1309
14.3 Металлическая лобовая балка БЛ-1(КЖ-52)							
110	110	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,118	40203,39	4744
111	111	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	222806,16	446
112	112	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=2,000;	т	0,1092	446324,04	48738

113	113	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007	237780,36	1664
114	114	2900-0001-0001(пл)Кн2 стр8 п3.2	Надбавка на сталь 245	т	0,109	6233,76	679
115	115	1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один разК=19,000;	м2	2,242	107,05	240
	14.4 Лестница металлическая Л-1-2шт(АС-37)						
116	116	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажК=2,000;	т конструкций	0,271	90261,99	24461
117	117	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83К=2,000;	т	0,271	562982,4	152568
118	118	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	36,72	294
119	119	1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один разК=23,000;	м2	6,233	107,65	671
	Раздел 15 Крыша и кровля						
	15.1 Кровельное покрытие тип1(АС-19)						
120	120	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном-разуклонка(20-70мм)(Н=19,92+,22-15)=5,14м*,0,5%=1,0257(АС-7)К=0,045; ктрр1=1,026; ктрм1=1,026; кэкс1=1,026;	м3 утеплителя	30,15	35241,96	1062545
121	121	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(40мм) ктрр1=1,026; ктрм1=1,026; кэкс1=1,026;	м2 стяжки	670	817,73	547879
122	122	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=25,000; ктрр1=1,026; ктрм1=1,026; кэкс1=1,026;	м2 стяжки	16750	19,41	325119

123	123	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство(Н=20,207-0,5% сверх15м) ктрр2=1,026; ктрм2=1,026; кэкс2=1,026;	м2 кровли	670	488,21	327104
124	124	2110-0403-0702	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97К=1,150;	м2	770,5	659,88	508438
125	125	2110-0403-0802	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97-ЭКП-3,5(прим.)К=1,150;	м2	770,5	681,48	525081
	15.2 Кровельное покрытие тип 3(АС-19)						
126	126	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	612,81	888,48	544470
127	127	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	612,81	782,39	479455
128	128	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	110,46	47129,04	5205873
129	129	1126-0201-0201	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	1,5	13497,33	20246
130	130	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012(прим.)К=1,030;	м3	1,545	20224,08	31247
131	131	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(25мм)	м2 стяжки	612,81	804,42	492958
132	132	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=10,000;	м2 стяжки	6400	19,33	123709

15.3 Кровельное покрытие тип 2(АС-19) (машинное отделение)

133	133	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой(21,94+,22-15)=7,16*0,5% ктрр1=1,036; ктрм1=1,036; кэкс1=1,036;	м2 изолируемой поверхности	92	901,85	82970
134	134	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ктрр1=1,036; ктрм1=1,036; кэкс1=1,036;	м2 утепляемого покрытия	92	808,95	74423
135	135	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=1,030;	м3	19,8996	47129,04	937849
136	136	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном-разуклонка(20-70мм)К=0,045; ктрр1=1,036; ктрм1=1,036; кэкс1=1,036;	м3 утеплителя	4,14	35317,63	146215
137	137	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство ктрр2=1,036; ктрм2=1,036; кэкс2=1,036;	м2 кровли	92	490,83	45156
138	138	2110-0403-0702	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97К=1,150;	м2	105,8	659,88	69816
139	139	2110-0403-0802	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97-ЭКП-3,5(прим.)К=1,150;	м2	105,8	681,48	72101

15.4 Кровельное покрытие балконов(узел 1 АС-20)

140	140	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(45мм) ктрр1=1,014; ктрм1=1,014; кэкс1=1,014;	м2 стяжки	62,4	811,59	50643
141	141	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=30,000; ктрр1=1,014; ктрм1=1,014; кэкс1=1,014;	м2 стяжки	1872	19,37	36264

142	142	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство(17,88-15) ктрр1=1,014; ктрм1=1,014; кэкс1=1,014;	м2 кровли	62,4	485,03	30266
143	143	2110-0403-0702	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97К=1,150;	м2	71,76	659,88	47353
144	144	2110-0403-0802	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97-ЭКП-3,5(прим.)К=1,150;	м2	71,76	681,48	48903
145	145	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ктрр1=1,014; ктрм1=1,014; кэкс1=1,014;	м2 покрытия	48,7	3737,84	182033
146	146	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком ктрр1=1,014; ктрм1=1,014; кэкс1=1,014;	м примыканий	43,8	2918,26	127820
	15.5 Парапет						
147	147	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	76,29	804,42	61369
148	148	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	76,29	3711,8	283173
149	149	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	172,76	2904,82	501837
	15.6 Вентблоки (АС15 п.3)						
150	150	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	5,544	62558,44	346824

151	151	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	м3	5,71032	20224,08	115485
152	152	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	51	4582,47	233706
153	153	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	51	82,86	4226
154	154	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт сборных конструкций	10	3029,2	30292
155	155	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,89	51183,36	45553
156	156	2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20К=-1,000;	м3	-0,89	824,04	-733
157	157	2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5К=-1,000;	м3	-0,89	699,84	-623
158	158	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-разделка воротниками и фартуками труб канализации	м2 покрытия	7	3711,86	25983
159	159	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	6	24998,83	149993
	15.7 Молнезащита(АС-17п.6)						
160	160	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,1275	504101,96	64273
161	161	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,125	216550,8	27069

162	162	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0025	216550,8	541

Раздел 16 Проемы

16.1 Окна

163	163	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	85,74	5333,68	457310
164	164	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	140,64	3848,84	541301
165	165	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	140,64	19961,64	2807405
166	166	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	37,16	22991,04	854347
167	167	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	48,58	26349,84	1280075
168	168	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	325,4	1122,66	365315
169	169	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	307,2	1243,08	381874
170	170	2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99К=14,000;	м	18,2	1500,12	27302

16.2 Двери балконные из ПХВ

171	171	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	64,84	5365,04	347869
172	172	2109-0203-0402	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	64,84	24314,04	1576522
16.3 Двери наружные							
173	173	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	10,92	3928,94	42904
174	174	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,92	56528,28	617289
175	175	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011-ДН-2(кладовая)	шт.	2	4737,96	9476
176	176	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	8,98	3607,46	32395
177	177	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92-ДН4,5,6	м2	8,98	36087,12	324063
178	178	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005К=2,000;	шт.	12	529,2	6350
179	179	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011-ДН-4	шт.	6	4737,96	28428
16.4 Двери внутренние							
180	180	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	277,86	2511,93	697966
181	181	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	445,08	699,91	311518
182	182	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92К=12,000;	м2	31,56	14657,76	462599
183	183	2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21- 10П внутренние СТ РК 943-92	м2	87,66	12066,84	1057779

184	184	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние СТ РК 943-92	м2	43,2	8944,56	386405
185	185	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	95,4	10552,68	1006725
186	186	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС (прим.)	м2	20,04	36087,12	723186
187	187	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	156	3603,96	562218
188	188	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	336	529,2	177811
189	189	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей Д15	м2	14,4	4548,13	65493
190	190	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	14,4	32881,68	473496
191	191	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014(ДН5,ДН6,Д17-Д22)	комплект	14	3707,64	51907
192	192	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей-ДН3	м2	5,33	4548,41	24243
193	193	2109-0202-1202	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,33	34053,48	181505
194	194	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	61,92	4060,43	251422
195	195	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	61,92	44686,08	2766962

196	196	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	60	4737,96	284278
197	197	1115-0501-0202	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	48,54	3724,78	180801
	16.5 Витражи В1-В5						
198	198	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	517,08	10920,14	5646586
199	199	2109-0301-0216	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003-В2,В-5	м2	215,225	32051,16	6898211
200	200	2109-0301-0220	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003-В1,В3,В4	м2	301,855	52263,36	15775956
201	201	2113-0510-0505	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 32 ГОСТ 24866-99К=-1,000;	м2	-517,08	5438,88	-2812336
202	202	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	517,08	1836	949359
	16.6 Продухи ОБП-56шт (АС-32,38)						
203	203	1109-0403-0101	Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	0,662	282010,57	186691
204	204	2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,662	743342,4	492092
205	205	1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство сетки(прим.)К=56,000;	м2	5,04	2428,37	12239
206	206	2113-0211-0501	Петля накладнаяК=56,000;	шт	112	321,84	36046
207	207	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86К=56,000;	шт.	56	529,2	29635

208	208	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=23,000;	м2	15,226	111,72	1701
209	209	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=46,000;	м2	30,452	91,39	2783

Раздел 17 Полы

17.1 Покрытие из линолеума жилых комнат,прихожих,кухонь (2996,4м2)

210	210	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство-пенополистерол	м2 изолируемой поверхности	2996,4	575,93	1725720
211	211	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014К=1,030;	м3	92,58876	20948,76	1939620
212	212	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(45мм)	м2 стяжки	2996,4	1417,55	4247549
213	213	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=5,000;	м2 стяжки	14982	167,42	2508286
214	214	1113-0701-0701	Поверхности бетонные. Грунтовка(прим.)	м2	2996,4	117,47	351983
215	215	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	2996,4	3968,28	11890560
216	216	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3К=1,070;	м плинтусов	3206,148	481,26	1543000

17.2 Покрытие из керамической плитки ванных,туалетов(295,38м2)

217	217	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство-пенополистерол	м2 изолируемой поверхности	295,38	575,93	170118
218	218	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014К=1,030;	м3	9,12724	20948,76	191204
219	219	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол	м2 изолируемой поверхности	295,38	2100,26	620376

220	220	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	295,38	1320,25	389975
221	221	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(30мм)	м2 стяжки	295,38	982,61	290242
222	222	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	м2 стяжки	590,76	101,06	59703
223	223	1113-0701-0701	Поверхности бетонные. Грунтовка(прим.)	м2	295,38	117,47	34698
224	224	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	295,38	4319,1	1275777
225	225	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=1,070;	м плинтусов	316,0566	817,39	258340
	17.3 Покрытие из керамической плитки тамбуров,колясочных,лестничных площадок(571,96+112,78м2)						
226	226	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	684,74	954,93	653881
227	227	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до 70мм)К=10,000;	м2 стяжки	6847,4	94,14	644646
228	228	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	112,78	954,94	107698
229	229	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;	м2 стяжки	451,12	94,14	42470
230	230	1113-0701-0701	Поверхности бетонные. Грунтовка(прим.)	м2	684,74	117,47	80435
231	231	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	684,74	4319,1	2957459
232	232	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=1,070;	м плинтусов	768,795	817,38	628400
	17.4 Полы машинных помещений лифтов(59,4м2)						
233	233	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(30мм)	м2 стяжки	59,4	954,97	56725

234	234	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	м2 стяжки	118,8	94,13	11183
	17.5 Тепловой узел,водомерный узел,техподполье(666,36+30,92м2)						
235	235	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство 60мм	м2 покрытия	697,28	829,53	578417
236	236	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,4736	27392,87	67759
	17.6 Полы балконов(365,76м2)						
237	237	1113-0701-0701	Поверхности бетонные. Грунтовка(прим.)	м2	365,76	117,47	42965
238	238	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(40мм,10мм учтено в покрытии)	м2 стяжки	365,76	954,93	349277
239	239	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;	м2 стяжки	1461,76	94,15	137618
240	240	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	365,76	4319,09	1579752

Раздел 18 Внутренняя отделка

18.1 Потолки

241	241	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3292,18	1165,78	3837966
242	242	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3292,18	703,99	2317651
243	243	1115-0405-0108	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	961,2	2034	1955082
244	244	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1379,44	82,86	114294

18.2 Стены

245	245	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1848,02	1462,69	2703088
246	246	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону-скц(АС-31 п.5)	м2 оштукатуриваемой поверхности	4100,73	1462,69	5998114
247	247	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7765,57	958,22	7441091
248	248	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм-2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,69	2691,31	526662
249	249	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7765,57	648,34	5034755
250	250	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1661,72	653,63	1086158
251	251	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1545,35	855,48	1322017
252	252	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1848,02	6791,26	12550379
253	253	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	2315,45	82,85	191846
	18.3 Стены лестничной клетки и машинного отделения						
254	254	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битумеК=0,120;	м3 изоляции	11,5128	62558,37	720222

255	255	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	м3	11,85818	36000,72	426903
256	256	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,94	4582,45	439640
257	257	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	41,42	82,86	3432
258	258	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	54,52	958,58	52262
	18.4 Стены лестничной клетки и машинного отделения на кровле						
259	259	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,3	4582,42	514606
260	260	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	112,3	958,58	107649
Раздел 19 Наружная отделка							
261	261	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасадов (без вычета проемов)	2862,28	172,37	493383
262	262	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм-2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,69	2691,31	526662
263	263	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая-откосы,входы,стенки крылец+пандус	м2 окрашиваемой поверхности	279,53	958,59	267954
264	264	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая-окраска горизонтальных и вертикальных швов между панелями(АС-4)	м2 окрашиваемой поверхности	47,4	958,59	45437

Раздел 20 Разные работы

20.2 Крыльцо №1(АС-39-42)

265	265	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,300;	м3 подстилающего слоя	3,024	11942,46	36114
266	266	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций	2	5256,5	10513
267	267	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	2465,43	17258
268	268	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;	м3	1,086	24565,68	26678
269	269	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,025	38692,08	39660
270	270	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,115	11939,13	1373
271	271	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,003	25666,67	77
272	272	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003	233082,36	699
273	273	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В7,5(заделки+стенки) сульфатостойкий	м3	5,6	27325,89	153025
274	274	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-МЛ-1	м3	2,73	48732,6	133040
275	275	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,248	224866,8	55767
276	276	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж стоек	т конструкций	0,456	32894,74	15000

277	277	2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,72	3646,08	79193
278	278	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,06	473810,04	28429
279	279	2900-0001-0001(пл)кн№2	добавка на сталь 245	т	0,06	6233,76	374
280	280	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1К=8,000;	т стальных элементов	0,0064	800000	5120
281	281	2900-0001-0001(пл)кн2	Добавка на сталь 255К=8,000;	т	0,00096	11344,32	11
282	282	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка+калитка	м ограждений	7,26	15432,51	112040
283	283	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,3	219,24	7082
284	284	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,3	707,4	22850
285	285	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-калитка	шт.	2	529,2	1058
286	286	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-каркас козырька	т конструкций	1,228	40210,1	49378
287	287	2301-0201-0205	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80(прим.)	м	58,2	3907,44	227413
288	288	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-уголок	т конструкций	0,204	134156,86	27368
289	289	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,204	222806,16	45453
290	290	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=23,000;	м2	43,424	111,67	4849

291	291	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=46,000;	м2	86,848	91,4	7938
292	292	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,13	116592,31	15157
293	293	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2	14,9	830,2	12370
294	294	2110-0103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,106;	м2	16,4794	1845,72	30416
295	295	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство(7,05/,4)	м желобов	17,62	7990,3	140789
296	296	1208-0101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлекК=4,000;	м труб	30,8	2514,84	77457
297	297	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ-В-6(Ас-39)	м2	13,32	3436,49	45774
298	298	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	13,32	13637,16	181647
299	299	1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,12	2466,67	7696
300	300	2109-0202-1405	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,12	32557,68	101580
20.3 Крыльцо №2(АС39-42)							
301	301	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,300;	м3 подстилающего слоя	3,024	11942,46	36114
302	302	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций	2	5256,5	10513

303	303	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	2465,43	17258
304	304	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;	м3	1,086	24565,68	26678
305	305	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,025	38692,08	39660
306	306	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,115	11939,13	1373
307	307	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,003	25666,67	77
308	308	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003	233082,36	699
309	309	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В7,5(заделки+стенки)-сульфатосойкий	м3	5,6	27325,89	153025
310	310	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-МЛ-1	м3	2,73	48732,6	133040
311	311	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,248	224866,8	55767
312	312	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж стоек	т конструкций	0,456	32894,74	15000
313	313	2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,72	3646,08	79193
314	314	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,06	473810,04	28429
315	315	2900-0001-0001кн№2	добавка на сталь 245	т	0,06	6233,76	374

316	316	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1К=8,000;	т стальных элементов	0,0064	800000	5120
317	317	2900-0001-0001кн2	Добавка на сталь 255К=8,000;	т	0,00096	11344,32	11
318	318	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка+калитка	м ограждений	7,26	15432,51	112040
319	319	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,3	219,24	7082
320	320	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,3	707,4	22850
321	321	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-калитка	шт.	2	529,2	1058
322	322	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-каркас козырька	т конструкций	1,228	40210,1	49378
323	323	2301-0201-0205	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80(прим.)	м	58,2	3907,44	227413
324	324	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-уголок	т конструкций	0,204	134156,86	27368
325	325	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,204	222806,16	45453
326	326	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=23,000;	м2	43,424	111,67	4849
327	327	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=46,000;	м2	86,848	91,4	7938
328	328	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,13	116592,31	15157
329	329	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2	14,9	830,2	12370

330	330	2110-0103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,106;	м2	16,4794	1845,72	30416
331	331	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство(7,05/0,4)	м желобов	17,62	7990,3	140789
332	332	1208-0101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлекК=4,000;	м труб	30,8	2514,84	77457
333	333	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ-В-6(АС-39)	м2	13,32	3436,49	45774
334	334	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	13,32	13637,16	181647
335	335	1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,12	2466,67	7696
336	336	2109-0202-1405	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,12	32557,68	101580
20.4 Подъемники(2шт)							
337	337	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,7	308,94	1452
338	338	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,7	26301,43	18411
339	339	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02	233082,36	4661
340	340	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж - подъемник	т конструкций	0,18	57355,56	10324
341	341	5800-0000-0000(пл)(об)ВЕАРА	Подъемник	шт	2	313383,93	626768
20.5 Почтовые ящики							

342	342	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка-почтовые ящики	изделие	13	1727,92	22463
343	343	2900-0001-0001(пл)Satu.kz	Почтовые ящики КП-4	шт	5	7152,11	35761
344	344	2900-0001-0002(пл)Satu.kz	Почтовые ящики на КП-5	шт	8	8517,54	68140

Всего	**285934543**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 204 197
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 074 053
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 562 220
- материалы, изделия и конструкции, тенге	182 302 963
- оборудование, тенге	13 793 004
Накладные расходы, тенге	30 401 685
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 158 641
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 449 274
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,764 %)	4 843 782
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**293 227 599**
Итого в текущих ценах с пониж.коэф. К-0,75	**219 920 699**
НДС (12 %)	26 390 484
Всего по Акту №3 с учетом НДС (12 %)	**246 311 183**

Заказчик:

ТОО"РегионСтрой

Директор _____ Дворцевой А.А.

Подрядчик:

ТОО"СК РегионСтрой

Директор _____ Карабалин Ж.С.