«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»
_____М. Жамиев
«____» _____ 2019г.

АКТ
Приемочной комиссии о приемке
объекта в эксплуатацию (*собственником самостоятельно*)

от «_____»_____2019г. _____г.Кызылорда_____
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, **№** 219 **- Ө от «** 20 **»** 12 **2019г**

ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:

Абилдаев С. - Главный инженер - заместитель руководителя по производству ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»

Члены комиссии:

Сырманова М. - Заместитель руководителя

Шагирбаева Н. - Начальник отдела эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения

Баярыстанов Н. - Начальник ПТО

Махамбетов А. – инженер технадзор ПТО

Жортбасов Г. - Начальник участка водопроводных сетей

Генподрядчик:

Егізбайұлы Е. - Директор ТОО «Алтын Айдарлы»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси» и (ТОО «Алтын Айдарлы»)**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«Капитальный ремонт водопроводной сети по пер. Асфандиярова от ул. Елеусизова до ул. Торайгырова диаметром 110мм, протяженностью 300 м»

(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: город Кызылорда, пер. Асфандиярова

(область, район,населенный пункт, микрорайон,квартал улица,номер дома (корпуса)

2. Капитальный ремонт осуществлены на основании дефектного акта.

Объект построен за счет собственных средств ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлены генеральным подрядчиком

ТОО «Алтын Айдарлы»

(наименование организации)

выполнившим: **Капитальный ремонт водопроводной сети**

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт водопроводной сети разработана **ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Проектно-сметная документация утверждена директором **ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»**

(наименование органа,утвердившего (переутвердившего) документацию)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2019года

окончание работ: **декабрь** 2019года

7. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация

проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены.

9. Сметная стоимость составляет всего **5512,956** тыс. тенге в том числе:

строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, прочие _____ тыс. тенге.

10. Договорная стоимость составляет **5557,063** тыс. тенге в том числе:

строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, прочие _____ тыс. тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических в соотвествии с проектом

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соотвествии с проектом

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке **«Капитальный ремонт водопроводной сети по пер. Асфандиярова от ул. Елеусизова до ул. Торайгырова диаметром 110мм, протяженностью м»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель

Абилдаев С. _____

(подпись)

Члены комиссии:

Сырманова М. _____

(подпись)

Шагирбаева Н. _____

(подпись)

Баярыстанов Н. _____

(подпись)

Махамбетов А. _____

(подпись)

Жортбасов Г. _____

(подпись)

Егізбайұлы Е. _____

(подпись)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Алтын Айдарлы"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылорда су жуйеси",г.Кызылорда, ул.Желтоксан, 156**	**040740003730**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы",120016, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Бокейхана, д.95, бизнес-центр Береке каб.305**	**060840008183**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дог о гос закупках работ №389 от 06.11.2019г

Номер документа	Дата составления
54	**18.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водопроводной сети по пер.Асфандиярова от ул.Елеусизова до ул.Торайгырова д.-110			работа	1	5 557 063,68	5 557 063,68
				Итого	1	x	5 557 063,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Егізбайұлы Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2019

М.П.

Форма 3КС

Наименование объекта: "Капитальный ремонт водопроводной сети по пер.Асфандиярова от ул.Елеусизова до ул.Торайгырова "

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Адрес: г.Кызылорда ул.Бокейхана №95

БИН: 060840008183
Банк: АО "АТФ БАНК"
БИК: ALMNKZKA
ИИК: KZ72826N0KZTD2999639
Тел: 40-10-10

Полная сметная стоимость работ	**5 512 956,00**	без НДС
Договорная стоимость работ	**5 557 063,68**	в том числе НДС
Лимит финансирования на 2019 год	**5 557 063,68**	

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	**5 557 063,68**
б) за отчетный месяц	**5 557 063,68**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		389	06.11.2019						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт водопроводной сети по пер.Асфандиярова от ул.Елеусизова до ул.Торайгырова	тенге	5 557 063,68				0,00	5 557 063,68		5 557 063,68	5 557 063,68
	ИТОГО		**5 557 063,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 557 063,68**		**5 557 063,68**	**5 557 063,68**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»

_____Жамиев А.Ш

ТЕХНАДЗОР:
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»

_____Махамбетов А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алтын Айдарлы"

_____Егізбайұлы Ерғали

Заказчик: ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси »
Подрядчик: ТОО «Алтын Айдарлы»
Договор: №389 от 06.11.2019г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт водопроводной сети по пер.Асфандиярова от ул.Елеусизова до ул.Торайгырова "

Акт №

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019г.

Составлена в ценах 2 квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				--
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--
		РАЗДЕЛ 2.Водопонижение					
1	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Водоотлив из траншей**	**м3**	**10,0000**		**980,95**	**9810**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	8,58	671,20	5759
		Итого оплата труда:				**575,89**	**5759**
1. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	28,6	342,99	9810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	8,58	671,20	5759
		Итого эксплуатация машин:				**980,95**	**9810**
		НР первого уровня	%	59,1		340,35	3404
		НР второго уровня	%	4,24		56,02	560
		Накладные расходы	%	--		396,37	3964
		Сметная прибыль	%	8		110,19	1102
		Сметная стоимость:				**1487,51**	**14875**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9810**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9810**
Всего заработная плата -			Тенге				**5759**
Накладные расходы -			Тенге				**3964**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3404**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**560**
Сметная прибыль -			Тенге				**1102**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14875**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				5759
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14875
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				5759
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы					
		Мокрый грунт					
2	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**675,0000**		**143,04**	**96550**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,014652	9,89	671,19	6638
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	13,027	1833,18	23882
		Итого оплата труда:				**45,21**	**30520**
2. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,031845	21,495	4182,87	89912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031845	21,495	1111,02	23881
		Итого эксплуатация машин:				**133,20**	**89912**
		НР первого уровня	%	59,1		26,72	18037
		НР второго уровня	%	4,24		7,20	4859
		Накладные расходы	%	--		33,92	22896
		Сметная прибыль	%	8		14,16	9556
		Сметная стоимость:				**191,11**	**129002**
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**168,7500**		**1332,94**	**224934**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	311,85	721,29	224934
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**224934**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	132936
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	15174
		Накладные расходы	%	--		877,69	148110
		Сметная прибыль	%	8		176,85	29844
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**402888**
4	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**675,0000**		**21,91**	**14791**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	5,44	953,89	5190
		Итого оплата труда:				**7,69**	**5190**
4. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	5,44	2718,66	14791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	5,44	953,89	5189
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**14791**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	3067
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	757
		Накладные расходы	%	--		5,67	3824
		Сметная прибыль	%	8		2,21	1489

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**29,78**	**20104**
		Трубопроводы					
5	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**км**	**0,3000**		**219119,60**	**65736**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	194	58,2	799,86	46552
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	8,049	743,03	5981
		Итого оплата труда:				**175108,44**	**52533**
5. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	7,38	2283,23	16850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	7,38	733,67	5414
5. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,096	2858,39	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,096	953,89	92
5. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	3,6	128,74	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,417	1170,50	488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,417	828,31	345
5. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,156	1767,51	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,156	828,31	129
		Итого эксплуатация машин:				**61173,12**	**18352**
5. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,132	215,22	28
5. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	5,4	148,83	804
5.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	303	--	--
		Итого материалов:				**2773,64**	**832**
		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	32623
		НР второго уровня	%	4,24		13901,35	4170
		Накладные расходы	%	--		122643,69	36793
		Сметная прибыль	%	8		27341,06	8202
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**110731**
6	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,0350**		**929894,31**	**32546**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	10,944	953,89	10440
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	3,3	950,97	3139
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**13579**
6. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	3,224	3104,70	10009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	3,224	953,89	3075
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,07665	1767,51	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,07665	828,31	63
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**10145**
6. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,00315	197175,18	621

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,035	324022,38	11341
		Итого материалов:				**341768,15**	**11962**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	8432
		НР второго уровня	%	4,24		49642,61	1737
		Накладные расходы	%	--		290564,66	10170
		Сметная прибыль	%	8		97636,72	3417
		Сметная стоимость:				**1318095,69**	**46133**
7	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**25,0000**		**839,53**	**20988**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,414	10,35	781,30	8086
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	5,65	735,06	4153
		Итого оплата труда:				**489,58**	**12240**
7. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	5,6	2283,23	12786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	5,6	733,67	4109
7. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,025	2858,39	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,025	953,89	24
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,025	1767,51	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,025	828,31	21
		Итого эксплуатация машин:				**516,07**	**12902**
7. 6	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	25	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	7601
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	1212
		Накладные расходы	%	--		352,52	8813
		Сметная прибыль	%	8		95,36	2384
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**32185**
8	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	**шт**	**2,0000**		**1996,44**	**3993**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	2,03	4,06	790,58	3210
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	828,31	83
		Итого оплата труда:				**1646,29**	**3293**
8. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	1767,51	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,1	828,31	83
		Итого эксплуатация машин:				**88,38**	**177**
8. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	179494,64	538
8. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,32	68
8. 6	51-019999-9903	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**303,19**	**606**
		НР первого уровня	%	62,1		1022,35	2045
		НР второго уровня	%	4,24		128,00	256
		Накладные расходы	%	--		1150,34	2301

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		251,74	503
		Сметная стоимость:				**3398,53**	**6797**
9	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм**	**фланец**	**8,0000**		**690,08**	**5521**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	0,6	4,8	953,89	4579
		Итого оплата труда:				**572,33**	**4579**
9. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	2,88	165,76	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**59,67**	**477**
9. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00232	200244,36	465
9. 4	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**58,07**	**465**
		НР первого уровня	%	62,1		355,42	2843
		НР второго уровня	%	4,24		44,33	355
		Накладные расходы	%	--		399,75	3198
		Сметная прибыль	%	8		87,19	697
		Сметная стоимость:				**1177,01**	**9416**
10	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**911,47**	**7292**
		НР второго уровня	%	4,24		38,65	309
		Накладные расходы	%	--		38,65	309
		Сметная прибыль	%	8		76,01	608
		Сметная стоимость:				**1026,13**	**8209**
11	**23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**300,0000**		**1500,42**	**450126**
		НР второго уровня	%	4,24		63,62	19085
		Накладные расходы	%	--		63,62	19085
		Сметная прибыль	%	8		125,12	37537
		Сметная стоимость:				**1689,16**	**506748**
12	**23-010301-0177 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 8,0 мм**	**м**	**3,0000**		**4502,78**	**13508**
		НР второго уровня	%	4,24		190,92	573
		Накладные расходы	%	--		190,92	573
		Сметная прибыль	%	8		375,50	1126

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5069,19**	**15208**
13	**23-040102-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**65060,35**	**130121**
		НР второго уровня	%	4,24		2758,56	5517
		Накладные расходы	%	--		2758,56	5517
		Сметная прибыль	%	8		5425,51	10851
		Сметная стоимость:				**73244,42**	**146489**
14	**23-040105-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Штурвал для задвижек DN 100**	**шт.**	**3,0000**		**5445,69**	**16337**
		НР второго уровня	%	4,24		230,90	693
		Накладные расходы	%	--		230,90	693
		Сметная прибыль	%	8		454,13	1362
		Сметная стоимость:				**6130,71**	**18392**
15	**23-020103-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**3146,36**	**25171**
		НР второго уровня	%	4,24		133,41	1067
		Накладные расходы	%	--		133,41	1067
		Сметная прибыль	%	8		262,38	2099
		Сметная стоимость:				**3542,15**	**28337**
16	**11-221101-0104 РСНБ РК 2015**	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм**	**врезка**	**1,0000**		**7331,87**	**7332**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=928,53)	чел-ч	2,81	2,81	928,53	2609
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	1,44	930,34	1340
		Итого оплата труда:				**3948,86**	**3949**
16. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,17	1,17	3104,70	3632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,17	1,17	953,89	1116
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,27	1767,51	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,27	828,31	224
16. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6	0,6	17,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4119,96**	**4120**
16. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,089	4812,70	428
16. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	0,51	181,00	92

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00041	200244,36	82
16. 9	23-011399-9901	Трубы стальные	м	0,4	0,4	--	--
		Итого материалов:				**602,74**	**603**
		НР первого уровня	%	62,1		2452,24	2452
		НР второго уровня	%	4,24		414,85	415
		Накладные расходы	%	--		2867,09	2867
		Сметная прибыль	%	8		815,92	816
		Сметная стоимость:				**11014,87**	**11015**
17	**11-221101-0105 РСНБ РК 2015**	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм**	**врезка**	**1,0000**		**10013,97**	**10014**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=941,52)	чел-ч	3,64	3,64	941,52	3427
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	1,89	934,62	1766
		Итого оплата труда:				**5193,57**	**5194**
17. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6	1,6	3104,70	4968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	953,89	1526
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,29	1767,51	513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	828,31	240
17. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,7	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5492,03**	**5492**
17. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	0,177	4812,70	852
17. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	0,59	181,00	107
17. 8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00068	0,00068	200244,36	136
17. 9	23-011399-9901	Трубы стальные	м	0,4	0,4	--	--
		Итого материалов:				**1094,80**	**1095**
		НР первого уровня	%	62,1		3225,20	3225
		НР второго уровня	%	4,24		561,34	561
		Накладные расходы	%	--		3786,55	3787
		Сметная прибыль	%	8		1104,04	1104
		Сметная стоимость:				**14904,56**	**14905**
18	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.100 мм**	**км**	**0,3000**		**45781,54**	**13734**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	51,5	15,45	733,67	11335
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**11335**
18. 2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000705	426604,52	301
18. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	14,1	148,83	2099
		Итого материалов:				**7997,53**	**2399**
		НР первого уровня	%	62,1		23463,87	7039
		НР второго уровня	%	4,24		2936,01	881
		Накладные расходы	%	--		26399,87	7920
		Сметная прибыль	%	8		5774,51	1732

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**77955,92**	**23387**
		Колодец водопроводный Д-1500мм-3шт.					
19	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**	**м3**	**4,0800**		**42540,04**	**173563**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	13,9	56,712	799,86	45362
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	9,102	1005,72	9155
		Итого оплата труда:				**13361,81**	**54516**
19. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	5,712	3114,94	17793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	5,712	1111,02	6346
19. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,60792	477,18	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	3,39	1767,51	5993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	3,39	828,31	2808
		Итого эксплуатация машин:				**5900,82**	**24075**
19. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	1,11	17459,52	19376
19. 7	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,41208	18090,95	7455
19. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0408	15872,52	648
19. 9	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,3672	17837,06	6550
19.10	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,26112	158886,61	41488
19.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01632	24437,72	399
19.12	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	86,088	100,83	8680
19.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000449	23886,67	11
19.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,3264	196,55	64
19.15	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,00816	161883,18	1321
19.16	21-130804-0401	Каболка	т	0,004	0,01632	1083774,62	17687
19.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,001265	28,00	0
19.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,4896	914,15	448
		Итого материалов:				**25521,17**	**104126**
		НР первого уровня	%	62,1		8297,68	33855
		НР второго уровня	%	4,24		2155,52	8795
		Накладные расходы	%	--		10453,20	42649
		Сметная прибыль	%	8		4239,46	17297
		Сметная стоимость:				**57232,70**	**233509**
20	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**6,0000**		**13851,58**	**83109**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		587,31	3524
		Накладные расходы	%	--		587,31	3524
		Сметная прибыль	%	8		1155,11	6931
		Сметная стоимость:				**15594,00**	**93564**
21	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**3,0000**		**2234,76**	**6704**
		НР второго уровня	%	4,24		94,75	284
		Накладные расходы	%	--		94,75	284
		Сметная прибыль	%	8		186,36	559
		Сметная стоимость:				**2515,87**	**7548**
22	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3,0000**		**1397,18**	**4192**
		НР второго уровня	%	4,24		59,24	178
		Накладные расходы	%	--		59,24	178
		Сметная прибыль	%	8		116,51	350
		Сметная стоимость:				**1572,93**	**4719**
23	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**3,0000**		**13499,71**	**40499**
		НР второго уровня	%	4,24		572,39	1717
		Накладные расходы	%	--		572,39	1717
		Сметная прибыль	%	8		1125,77	3377
		Сметная стоимость:				**15197,87**	**45594**
24	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,0000**		**15691,41**	**47074**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	1996
		Накладные расходы	%	--		665,32	1996
		Сметная прибыль	%	8		1308,54	3926
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**52996**
		Разборка и восстановление асфальтовых покрытий					
25	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	**м3**	**41,8720**		**231,50**	**9694**

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,117	4,899	671,19	3288
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	1,432	968,84	1387
		Итого оплата труда:				**111,66**	**4676**
25. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	0,711824	6158,58	4384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	0,711824	1111,02	791
25. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,192611	3337,04	643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,192611	828,31	160
25. 5	32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	0,527587	139,84	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	0,527587	2473,57	1305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,527587	828,31	437
		Итого эксплуатация машин:				**152,98**	**6405**
		НР первого уровня	%	60,3		67,33	2819
		НР второго уровня	%	4,24		12,67	531
		Накладные расходы	%	--		80,00	3350
		Сметная прибыль	%	8		24,92	1043
		Сметная стоимость:				**336,43**	**14087**
26	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**м3**	**41,8720**		**1907,55**	**79873**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,55	64,902	715,11	46412
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	16,271	838,20	13639
		Итого оплата труда:				**1434,15**	**60051**
26. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,569459	6158,58	3507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,569459	1111,02	633
26. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	15,702	1874,05	29426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	15,702	828,31	13006
26. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	31,404	16,80	528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**799,13**	**33461**
		НР первого уровня	%	60,3		864,79	36211
		НР второго уровня	%	4,24		117,55	4922
		Накладные расходы	%	--		982,34	41132
		Сметная прибыль	%	8		231,19	9680
		Сметная стоимость:				**3121,07**	**130686**
27	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	**м2**	**279,1500**		**98,72**	**27559**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	9,379	828,31	7769
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	4,698	1071,40	5034
		Итого оплата труда:				**45,86**	**12803**
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,96865	2993,86	2900

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,96865	953,89	924
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,819	3809,74	10741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,819	1111,02	3132
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,008375	3114,94	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,008375	1111,02	9
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,108869	3337,04	363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,108869	828,31	90
27. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,39081	94,23	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,78162	5530,76	4323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,78162	1111,02	868
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,011166	1767,51	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,011166	828,31	9
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**18410**
27.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001731	205870,68	356
27.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,041873	24437,72	1023
27.12	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,003015	--	--
27.13	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0958	26,743	--	--
		Итого материалов:				**4,94**	**1380**
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	7720
		НР второго уровня	%	4,24		5,36	1496
		Накладные расходы	%	--		33,01	9216
		Сметная прибыль	%	8		10,54	2942
		Сметная стоимость:				**142,28**	**39717**
28	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**279,1500**		**98,72**	**27559**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	9,379	828,31	7769
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	4,698	1071,40	5034
		Итого оплата труда:				**45,86**	**12803**
28. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,96865	2993,86	2900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,96865	953,89	924
28. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,819	3809,74	10741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,819	1111,02	3132
28. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,008375	3114,94	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,008375	1111,02	9
28. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,108869	3337,04	363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,108869	828,31	90
28. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,39081	94,23	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,78162	5530,76	4323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,78162	1111,02	868
28. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,011166	1767,51	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,011166	828,31	9
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**18410**
28.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001731	205870,68	356
28.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,041873	24437,72	1023
28.12	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,003015	--	--
28.13	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	26,966	--	--
		Итого материалов:				**4,94**	**1380**
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	7720
		НР второго уровня	%	4,24		5,36	1496
		Накладные расходы	%	--		33,01	9216
		Сметная прибыль	%	8		10,54	2942
		Сметная стоимость:				**142,28**	**39717**
29	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	**м2**	**279,1500**		**119,53**	**33367**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,0416	11,613	721,29	8376
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	6,753	977,83	6603
		Итого оплата труда:				**53,66**	**14979**
29. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	0,647628	6158,58	3988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	0,647628	1111,02	720
29. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	1,653	3370,50	5570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	1,653	828,31	1369
29. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	2,032	2993,86	6084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	2,032	953,89	1938
29. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	1,876	3809,74	7147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	1,876	1111,02	2084
29. 7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,145158	5428,57	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,145158	1111,02	161
29. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	0,399184	3337,04	1332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,399184	828,31	331
		Итого эксплуатация машин:				**89,23**	**24909**
29. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0105	2,931	28,00	82
		Итого материалов:				**0,29**	**82**
		НР первого уровня	%	60,3		32,36	9032
		НР второго уровня	%	4,24		6,44	1798
		Накладные расходы	%	--		38,80	10830
		Сметная прибыль	%	8		12,67	3536
		Сметная стоимость:				**171,00**	**47733**
30	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**41,8720**		**907,73**	**38008**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	6,03	689,75	4159

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	5,988	998,92	5981
		Итого оплата труда:				**242,17**	**10140**
30. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,649016	6158,58	3997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,649016	1111,02	721
30. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,993	3370,50	6718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,993	828,31	1651
30. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,965	7347,21	21781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,965	1111,02	3294
30. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,381035	3337,04	1272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,381035	828,31	316
		Итого эксплуатация машин:				**806,44**	**33767**
30. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	2,931	28,00	82
		Итого материалов:				**1,96**	**82**
		НР первого уровня	%	60,3		146,03	6115
		НР второго уровня	%	4,24		44,68	1871
		Накладные расходы	%	--		190,71	7985
		Сметная прибыль	%	8		87,87	3679
		Сметная стоимость:				**1186,31**	**49673**
31	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2**	**41,8720**		**611,80**	**25617**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,033	1,382	702,74	971
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,857	1029,52	1912
		Итого оплата труда:				**68,86**	**2883**
31. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,015074	6158,58	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,015074	1111,02	17
31. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,166651	3370,50	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,166651	828,31	138
31. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,098399	3547,40	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,098399	1111,02	109
31. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,443843	2993,86	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,443843	953,89	423
31. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,001	3809,74	3813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,001	1111,02	1112
31. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,108867	3337,04	363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,108867	828,31	90
31. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,023867	2599,32	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,023867	953,89	23
		Итого эксплуатация машин:				**156,91**	**6570**
31.10	21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,62808	2203,61	1384
31.11	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	7,914	2104,75	16657
31.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,256	28,00	35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**431,69**	**18076**
		НР первого уровня	%	60,3		41,52	1739
		НР второго уровня	%	4,24		27,70	1160
		Накладные расходы	%	--		69,22	2899
		Сметная прибыль	%	8		54,48	2281
		Сметная стоимость:				**735,50**	**30797**
32	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**41,8720**		**17828,00**	**746494**
		НР второго уровня	%	4,24		755,91	31651
		Накладные расходы	%	--		755,91	31651
		Сметная прибыль	%	8		1486,71	62252
		Сметная стоимость:				**20070,62**	**840397**
33	**21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**41,8720**		**17828,00**	**746494**
		НР второго уровня	%	4,24		755,91	31651
		Накладные расходы	%	--		755,91	31651
		Сметная прибыль	%	8		1486,71	62252
		Сметная стоимость:				**20070,62**	**840397**
34	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**41,8720**		**1134,07**	**47486**
		НР второго уровня	%	4,24		48,08	2013
		Накладные расходы	%	--		48,08	2013
		Сметная прибыль	%	8		94,57	3960
		Сметная стоимость:				**1276,73**	**53459**
35	**21-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные песчаные, тип Д, М-II**	**т**	**41,8720**		**17879,00**	**748629**
		НР второго уровня	%	4,24		758,07	31742
		Накладные расходы	%	--		758,07	31742
		Сметная прибыль	%	8		1490,97	62430
		Сметная стоимость:				**20128,04**	**842801**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4024617**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3334988**
		Материалы -	Тенге				**143087**
		Всего заработная плата -	Тенге				**540193**
		Местные материалы -	Тенге				**2423608**
		Накладные расходы -	Тенге				**480716**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**325511**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**155205**
		Сметная прибыль -	Тенге				**305256**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4120960**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**540193**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**689629**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**689629**
		Накладные расходы -	Тенге				**29240**
		Сметная прибыль -	Тенге				**57510**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**776379**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4897339**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**540193**
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод В1 (подводка к жилым домам)					
36	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,0350**		**929894,31**	**32546**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	10,944	953,89	10440
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	3,3	950,97	3139
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**13579**
36. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	3,224	3104,70	10009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	3,224	953,89	3075
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,07665	1767,51	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,07665	828,31	63
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**10145**
36. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,00315	197175,18	621
36. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,035	324022,38	11341
		Итого материалов:				**341768,15**	**11962**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	8432
		НР второго уровня	%	4,24		49642,61	1737
		Накладные расходы	%	--		290564,66	10170
		Сметная прибыль	%	8		97636,72	3417
		Сметная стоимость:				**1318095,69**	**46133**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**24,0000**		**1507,75**	**36186**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	35,28	781,30	27564
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,24	828,31	199
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**27763**
37. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	8,4	165,76	1392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,24	1767,51	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,24	828,31	199
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**1817**
37. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0264	178004,42	4699
37. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00336	195385,08	656
37. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,048	30195,06	1449
37. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	48	--	--
37. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	24	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**6805**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	16769
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	2245
		Накладные расходы	%	--		792,26	19014
		Сметная прибыль	%	8		184,00	4416
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**59616**
38	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**6,0000**		**1525,43**	**9153**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	8,82	781,30	6891
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	828,31	99
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**6990**
38. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,1	165,76	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	1767,51	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	828,31	99
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**560**
38. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	178004,42	1175
38. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	195385,08	164
38. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	30195,06	362
38. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	12	--	--
38. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**1701**
		НР первого уровня	%	60,4		703,71	4222
		НР второго уровня	%	4,24		94,52	567

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		798,22	4789
		Сметная прибыль	%	8		185,89	1115
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**15057**
39	**23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**8503,19**	**204077**
		НР второго уровня	%	4,24		360,54	8653
		Накладные расходы	%	--		360,54	8653
		Сметная прибыль	%	8		709,10	17018
		Сметная стоимость:				**9572,82**	**229748**
40	**23-040902-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**12256,41**	**73538**
		НР второго уровня	%	4,24		519,67	3118
		Накладные расходы	%	--		519,67	3118
		Сметная прибыль	%	8		1022,09	6133
		Сметная стоимость:				**13798,17**	**82789**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**355500**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32546**
Материалы -			Тенге				**11962**
Всего заработная плата -			Тенге				**13579**
Накладные расходы -			Тенге				**10170**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**8432**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1738**
Сметная прибыль -			Тенге				**3417**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46133**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**13579**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**322954**
Материалы -			Тенге				**8506**
Всего заработная плата -			Тенге				**34754**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**277615**
Накладные расходы -			Тенге				**35574**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**20991**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**14583**
Сметная прибыль -			Тенге				**28682**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**387210**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**44**
Сметная заработная плата -			Тенге				**34754**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				433344
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				59
		Сметная заработная плата -	Тенге				48332
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4389926
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				490811
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				344707
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				103473
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3554407
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				358338
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4748264
	Накладные расходы II уровня		Тенге				201326
	ИТОГО:		Тенге				4949590
	Сметная прибыль		Тенге				395967
	ИТОГО по смете:		Тенге				5345558

Временные здания и сооружения 1,04%	55594
Итого по главам:	**5401152**
Дополнительные затраты при производстве-строительно монтажных работ в зимнее время 2,07%	111804
Итого по главам:	**5512956**
Итого с понижающей скидкой,согласно договора Кпониж.= 0,900000711	**4961664,00**
Налог на добавленную стоимость 12%	595399,68
ИТОГО:	**5557063,68**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жүйеси»

Жамиев М.Ш._____

ТЕХНАДЗОР:
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жүйеси»

Махамбетов А._____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алтын Айдарлы»

Егізбайұлы Е._____