Форма №3

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат
от 10 июля 2013г

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Подрядчик:ТОО "Эдельвейс ТТД"

Наименование строительства и его адрес:
Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	768 927				
в том числе за июль 2013г	768 927				
Итого к оплате	768 927				

Итого к оплате: Семьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать семь тенге

Заказчик:
Директор ГККП "Ясли-сад №112 г. Павлодара" _____ Рутковская О.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Эдельвейс ТТД" _____ Тремполец Т.Д.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара
Подрядчик:ТОО "Эдельвейс ТТД"
Наименование объекта: Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Акт №1
выполненных работ от 10 июля 2013г
Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Составлен в ценах 2001 г. с переходом в цены 2013г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
1	Е63-8-5	Разборка частично облицовки стен из керамических глазурованных плиток	85,98	133,16	23,58	11449	2027	10269	0,743	64
		м2		109,58	4,16	9422	358	105	0,0234	2
2	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	74,11	25,7	–	1905	–	2000	0,178	13
		м2		25,7	–	1905	–	105	–	–
3	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов	67,66	37,04	–	2506	–	2631	0,257	17
		м2		37,04	–	2506	–	105	–	–
4	Е15-151-1	Простая клеевая окраска стен	243,68	15,88	0,23	3870	56	2737	0,06555	16
		м2 окрашиваемой поверхности		10,61	0,09	2585	22	105	0,00038	–
5	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	85,98	569,44	33,79	48960	2905	30258	1,951	168
		м2		329,54	5,62	28334	483	105	0,031	3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	30,66	185,33	2,35	5682	72	2928	0,5382	17
	м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	2761	28	105	0,00438	–
7 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен и откосов местами на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	73	1902,71	5,78	138898	422	22777	1,748	128
	м2 облицовки		293,22	3,93	21405	287	105	0,02025	1
Раздел 2 Потолок									
8 Е62-36-12	Очистка вручную потолков от масляной окраски	46,65	52,61	–	2454	–	2577	0,365	17
	м2		52,61	–	2454	–	105	–	–
9 Е62-36-9	Очистка вручную потолков от известковой окраски	32,83	51,39	–	1687	–	1771	0,337	11
	м2		51,39	–	1687	–	105	–	–
Раздел 3 Двери, окна									
10 Е46-44-3	Разборка частично деревянных заполнений дверных проемов	7,35	158,38	23,78	1164	175	1055	0,9115	7
	м2		134,6	8,98	989	66	100	0,0439	–
11 Е46-44-2	Разборка частично деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	0,36	250,04	23,78	90	9	84	1,5154	1
	м2		226,26	8,98	81	3	100	0,0439	–
Раздел 4 Полы									
12 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	79,6	116,63	10,56	9284	841	10548	0,6987	56
	м2		106,07	1,67	8443	133	123	0,0144	1
13 Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных	91,03	20,76	0,19	1890	17	2305	0,1428	13
	м		20,57	0,02	1872	2	123	0,0003	–
14 Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 б=30мм	79,6	384,65	14,01	30618	1115	9986	0,674	54
	м2		99,79	2,21	7943	176	123	0,0122	1
Раздел 7 Прочие работы									
15 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	76,6	6,08	–	466	–	466	0,046	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 пола								
				6,08	–	466	–	100	–	–
	Раздел 9 Электромонтажные работы									
16	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	25	8,42	–	211	–	228	0,0584	1
		шт								
				8,42	–	211	–	108	–	–
17	Е67-7-3									
		Демонтаж светильников с лампами накаливания	8	9,32	0,23	75	2	79	0,0632	1
		шт								
				9,09	0,05	73	–	108	0,0003	–
18	Е67-7-5									
		Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	11	29,35	2,8	323	31	321	0,1789	2
		шт								
				26,55	0,45	292	5	108	0,0038	–
19	Е67-6-1	Демонтаж кабеля частично	250	13,94	0,06	3485	15	3748	0,0964	24
		м								
				13,88	–	3470	–	108	0,0001	–
20	Е67-5-1	Демонтаж трубных проводок частично с первым проводом сечением 6 мм2	94	3,4	–	320	–	346	0,0225	2
		м								
				3,4	–	320	–	108	–	–
21	Е46-32-2	Пробивка борозд местами площадью сечения до 50 см2 в бетонных конструкциях полов	94	113,04	51,48	10626	4839	7614	0,3548	33
		м борозд								
				61,56	19,44	5787	1827	100	0,095	9
22	Е67-12-5									
		Демонтаж стальных труб диаметром 25 мм для электропроводки в бороздах под заливку ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	69	15,38	0,15	1061	10	1136	0,08754	6
		м								
				15,23	0,02	1051	1	108	0,00024	–
23	Е67-12-6									
		Демонтаж частично стальных труб диаметром 40 мм для электропроводки в бороздах под заливку	25	60,94	0,77	1524	19	1628	0,335	8
		м								
				60,17	0,11	1504	3	108	0,0013	–
	Раздел 10 Сантехнические работы									
24	Е20-3-10									
		Демонтаж местами воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	7,54	99,89	4,8	753	36	936	0,58926	4

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности воздуховодов		95,09	1,8	717	14	128	0,00877	–
25	Е20-3-5	Обратная установка местами воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (б/у)	7,54	324,08	13,89	2444	105	2698	1,70258	13
		м2 поверхности воздуховодов		274,4	5,2	2069	39	128	0,02546	–
26	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	5,6	200		1120				
		кг								
27	Е65-3-1	Демонтаж смесителя	5	293,06	0,56	1465	3	1873	1,66	8
		шт		292,5	0,09	1463	–	128	0,0007	–
28	Е65-3-2	Демонтаж вентиля	10	81,18	0,18	812	2	1037	0,457	5
		шт		81	0,02	810	–	128	0,0002	–
29	Е65-4-2	Демонтаж мойки стальной	4	161,43	4,65	646	19	806	0,986	4
		комплект		156,78	0,72	627	3	128	0,0063	–
30	Е65-4-4	Демонтаж ванн чугунных	1	477,11	22,41	477	22	588	2,61	3
		комплект		454,7	3,56	455	4	128	0,0305	–
31	Е65-10-1	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	9	56,22	0,15	506	1	646	0,292	3
		м		56,07	0,03	505	–	128	0,0002	–
32	Е16-14-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	12	140,65	6,1	1688	73	2102	0,7544	9
		м трубопровода		134,55	2,29	1615	27	128	0,01115	–
		Всего прямые затраты				**288460**	**12816**			**712**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**113822** 161819	**3481**			**17**
		Накладные расходы, тенге				128178				
		- заработная плата, тенге				19227				
		- трудоемкость, чел-ч				64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24998				
		Всего				**441636**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4416				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1767				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				447819				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				1000428				
		- материалы, тенге				361504				
		- сметная заработная плата, тенге				318821				
		Налог (2 %)				20009				
		Всего по акту				1020437				
		Итого с учетом скидки	**К=**	**0,7535268**		**768927**				

Заказчик:
Директор ГККП "Ясли-сад №112 г. Павлодара"
_____ Рутковская О.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Эдельвейс ТТД"
_____ Тремполец Т.Д.

Форма №3

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 июля 2013г

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Подрядчик:ТОО "Эдельвейс ТТД"

Наименование строительства и его адрес:
Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	1 568 927				
в том числе за июль 2013г	800 000				
Итого к оплате	800 000				

Итого к оплате: Восемьсот тысяч тенге

Заказчик:
Директор ГККП "Ясли-сад №112 г. Павлодара" _____ Рутковская О.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Эдельвейс ТТД"_____ Тремполец Т.Д.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара
Подрядчик:ТОО "Эдельвейс ТТД"
Наименование объекта: Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Акт №2
выполненных работ от 24 июля 2013г
Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Составлен в ценах 2001 г. с переходом в цены 2013г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
1	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	58,33	185,33	2,35	10810	137	5570	0,5382	31
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	5253	52	105	0,00438	–
2	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен и откосов местами на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	3,733	1902,71	5,78	7103	22	1166	1,748	7
		м2 облицовки		293,22	3,93	1095	15	105	0,02025	–
	Раздел 3 Двери, окна									
3	Е10-92-3	Установка отдельных дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	7,35	368,19	27,59	2706	203	1643	1,058	8
		м2 проемов		176,79	9,47	1299	70	120	0,04625	–
4	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные (одна дверь с раздаточным окошком)	7,35	13000		95550				
		м2								
5	6-1-193	Наличники из ПХВ профилей 7,35*5,04	37,04	334		12371				
		п/м								
6	Е56-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной (выход)	1	200,41	0,99	200	1	218	1,1588	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коробка								
				182,07	0,16	182	–	120	0,0016	–
7	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530		2120				
		шт								
8	99-1-14(пл)	Врезка в пластиковое окно форточки для прохода воздуховода Цена ТОО "Выбор"	1	7393		7393				
		к-т								
	Раздел 7 Прочие работы									
9	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	11,4	27,1	27,1	309	309	216	–	–
		т								
				–	18,97	–	216	100	0,03984	–
10	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	11,4	119,02	119,02	1357	1357	271	–	–
		т								
				–	23,8	–	271	100	0,04998	1
	Раздел 9 Электромонтажные работы									
11	Е67-12-5									
		Монтаж местами стальных труб диаметром 25 мм для электропроводки в бороздах под заливку	69	51,25	0,49	3536	34	3788	0,2918	20
		м								
				50,76	0,07	3502	5	108	0,0008	–
12	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	69	168		11592				
		м								
13	Е67-12-6									
		Монтаж местами стальных труб диаметром 32 мм для электропроводки в бороздах под заливку	25	60,94	0,77	1524	19	1628	0,335	8
		м								
				60,17	0,11	1504	3	108	0,0013	–
14	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32х3,2 мм	25	216		5400				
		м								
15	Е46-32-2	Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 в бетонных конструкциях стен	130	113,04	51,48	14695	6692	10530	0,3548	46
		м борозд								
				61,56	19,44	8003	2527	100	0,095	12
16	Е21-9-2	Скрытая прокладка местами провода сечением свыше 10 мм2	130	30,63	–	3982	–	3996	0,1748	23
		м провода								
				28,46	–	3700	–	108	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,065	159700		10381				
		1000м								
18	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,02	360600		7212				
		1000м								
19	99-1-14(пл)	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2 Прайс лист 220 Вольт ц.о.=3252/1,12/1,02/1,06/2,234	45	1202		54090				
		м								
20	Е46-32-2	Пробивка борозд площадью сечения до 30 см2 в конструкциях стен	58	113,04	51,48	6556	2986	4698	0,3548	21
		м борозд		61,56	19,44	3570	1128	100	0,095	6
21	Е21-9-1	Скрытая прокладка местами провода сечением до 10 мм2	58	30,63	–	1777	–	1783	0,1748	10
		м провода		28,46	–	1651	–	108	–	–
22	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,058	63700		3695				
		1000м								
23	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	5	82,57	–	413	–	333	0,38755	2
		шт		61,58	–	308	–	108	–	–
24	18-1-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	4	212		848				
		шт								
25	99-1-15(пл)	Розетка 125 стационарная 3Р+РЕ+N 22А 380В ИЭК Прайс лист 220 Вольт ц.о.-615/1,12/1,02/1,06/2,234	1	227		227				
		шт								
26	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	16	39,12	–	626	–	585	0,2162	3
		шт		33,9	–	542	–	108	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	18-1-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	16	171		2736				
		шт								
28	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	50,4	–	252	–	193	0,2277	1
		шт		35,71	–	179	–	108	–	–
29	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	5	182		910				
		шт								
30	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	8	283,46	81,7	2268	654	1879	1,0879	9
		шт		174,4	43,07	1395	345	108	0,19525	2
31	17-2-53	Светильники, тип ЛСП13-2х40-008У3	8	3500		28000				
		шт								
32	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	16	101		1616				
		шт								
33	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	16	14		224				
		шт								
34	Е21-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания	3	212,07	7,88	636	24	293	0,55545	2
		шт		87,46	3,12	262	9	108	0,01525	–
35	17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	3	158		474				
		шт								
36	17-6-8	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-60	3	24		72				
		шт								
37	Е46-32-2	Пробивка борозд местами площадью сечения до 30 см2 в конструкциях стен	170	113,04	51,48	19217	8752	13770	0,3548	60
		м борозд		61,56	19,44	10465	3305	100	0,095	16
38	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	170	30,63	–	5207	–	5225	0,1748	30
		м провода		28,46	–	4838	–	108	–	–
39	Е21-9-3	Прокладка провода местами сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	30	23,5	–	705	–	675	0,12995	4
		м провода		20,83	–	625	–	108	–	–
40	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,2	63700		12740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
41	Е46-29-1	Пробивка в стенах гнезд размером до 130х130 мм	46	116,61	55,43	5364	2550	3778	0,3621	17
		шт		61,18	20,95	2814	964	100	0,1023	5
42	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	46	254,8	12,5	11721	575	11840	1	46
		шт		234	–	10764	–	110	–	–
43	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,02	18000		360				
		1000шт								
44	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,026	16300		424				
		1000шт								
		Всего прямые затраты				**359397**	**24315**			**349**
						61951	**8910**			**42**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				273134				
		Накладные расходы, тенге				74078				
		- заработная плата, тенге				11112				
		- трудоемкость, чел-ч				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26009				
		Всего				**459484**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4595				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1838				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				465917				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**1040857**				
		- материалы, тенге				610181				
		- сметная заработная плата, тенге				197499				
		Налог (2 %)				20817				
		Всего по акту				**1061675**				
		Итого с учетом скидки	К=	0,7535268		**800000**				

Заказчик:
Директор ГККП "Ясли-сад №112 г. Павлодара"
Рутковская О.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Эдельвейс ТТД"
Тремполец Т.Д.

Форма №3

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат
от 01 августа 2013г

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Подрядчик:ТОО "Эдельвейс ТТД"

Наименование строительства и его адрес:
Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	2 081 560				
в том числе за август 2013г	512 633				
Итого к оплате	512 633				

Итого к оплате: Пятьсот двенадцать тысяч шестьсот тридцать три тенге

Заказчик:
Директор ГККП "Ясли-сад
№112 г. Павлодара" _____ Рутковская О.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Эдельвейс ТТД" _____ Тремполец Т.Д.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара
Подрядчик:ТОО "Эдельвейс ТТД"
Наименование объекта: Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Акт №3
выполненных работ от 01 августа 2013г
Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Составлен в ценах 2001 г. с переходом в цены 2013г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
1	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	140,28	89,2	4,29	12513	602	12730	0,52348	73
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	11894	230	105	0,00788	1
2	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	408,21	31		12655				
		кг								
3	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	51,3	257,97	2,35	13234	121	2460	0,26565	14
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	2297	46	105	0,00438	–
4	Е62-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	15,93	82,2	0,09	1309	1	792	0,283	5
		м2		47,32	0,02	754	–	105	0,0001	–
5	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен и откосов местами на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	16,627	1902,71	5,78	31636	96	5187	1,748	29
		м2 облицовки		293,22	3,93	4875	65	105	0,02025	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Потолок									
6	Е7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	18	64,33	0,09	1158	2	1540	0,3427	6
		м шва		61,07	0,03	1099	1	140	0,00013	–
7	Е15-151-1	Простая клеевая окраска	73,93	15,88	0,23	1174	17	831	0,06555	5
		м2 окрашиваемой поверхности		10,61	0,09	784	7	105	0,00038	–
8	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	73,9	122,51	4,93	9053	364	9256	0,63653	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	8678	137	105	0,00911	1
9	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	250,52	31		7766				
		кг								
10	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	30,1	264,27	2,91	7955	88	1621	0,299	9
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	1511	33	105	0,00538	–
11	Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным	46,65	217,77	3,69	10159	172	5416	0,6555	31
		м2 окрашиваемой поверхности		109,19	1,38	5094	64	105	0,00675	–
12	Е62-8-4	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	2,7	93,17	0,09	252	–	161	0,34	1
		м2		56,57	0,03	153	–	105	0,0001	–
	Раздел 3 Двери, окна									
13	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей дверных решеток	1,89	150,43	0,04	284	–	236	0,738	1
		м2		118,89	0,02	225	–	105	0,0001	–
14	Е62-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %К=2,400;	11,016	97,84	0,07	1078	1	725	0,375	4
		м2		62,64	0,02	690	–	105	0,0001	–
15	Е10-91-1	Установка отдельных оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	0,36	526,03	23,97	189	9	119	1,58953	1
		м2 проемов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				265,62	7,73	96	3	120	0,03775	–
16	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,36	5240		1886				
		м2								
	Раздел 4 Полы									
17	Е11-27-6									
		Устройство частично покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем (не скользящие) на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	59,17	1845,81	19	109217	1124	15176	1,2305	73
		м2 покрытия								
				199,3	9,21	11793	545	123	0,04625	3
		Всего прямые затраты				**221517**	**2597**			**299**
						49943	**1131**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				168981				
		Накладные расходы, тенге				56250				
		- заработная плата, тенге				8438				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16666				
		Всего				**294433**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2944				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1178				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				298555				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				666972				
		- материалы, тенге				377504				
		- сметная заработная плата, тенге				142158				
		Налог (2 %)				13339				
		Всего по акту с учетом НДС (%)				680311				
		Итого с учетом скидки	К=	**0,7535268**		**512633**				

Заказчик:
Директор ГККП "Ясли-сад №112 г. Павлодара"
_____ Рутковская О.П.

Подрядчик
Директор ТОО "Эдельвейс ТТД"
_____ Тремполец Т.Д.

Форма №3

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат
от 08 августа 2013г

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Подрядчик:ТОО "Эдельвейс ТТД"

Наименование строительства и его адрес:
Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	2 581 560				
в том числе за август 2013г	500 000				
Итого к оплате	500 000				

Итого к оплате: Пятьсот тысяч тенге

Заказчик:
Директор ГККП "Ясли-сад №112 г. Павлодара" _____ Рутковская О.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Эдельвейс ТТД" _____ Тремполец Т.Д.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара
Подрядчик:ТОО "Эдельвейс ТТД"
Наименование объекта: Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Акт №4
выполненных работ от 08 августа 2013г
Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Составлен в ценах 2001 г. с переходом в цены 2013г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Полы								
1	Е11-27-6	Устройство частично покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем (не скользящие) на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	16,03	1845,81	19	29588	305	4112	1,2305	20
		м2 покрытия		199,3	9,21	3195	148	123	0,04625	1
		Раздел 7 Прочие работы								
2	Е46-33-2	Заделка бетоном отверстий площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,1	19910,55	203,35	1991	20	671	44,66	4
		м3 заделки		6633	76,5	663	8	100	0,38	–
		Раздел 8 Дополнительно								
3	Е46-44-3	Разборка частично деревянных заполнений дверных проемов	7,52	158,38	23,78	1191	179	1080	0,9115	7
		м2		134,6	8,98	1012	68	100	0,0439	–
4	Е7-60-4	Демонтаж металлических ограждений без поручня ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	6,65	54,68	5,15	364	34	479	0,28635	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м ограждений								
				49,53	1,95	329	13	140	0,00954	–
5	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	6,65	3810,86	7,36	25342	49	795	0,47725	3
		м ограждений								
				82,55	2,79	549	19	140	0,01363	–
6	2-2-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78)	6,65	1100		7315				
		м								
	Раздел 9 Электромонтажные работы									
7	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	8	283,46	81,7	2268	654	1879	1,0879	9
		шт								
				174,4	43,07	1395	345	108	0,19525	2
8	17-2-53	Светильники, тип ЛСП13-2х40-008У3	8	3500		28000				
		шт								
9	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	16	101		1616				
		шт								
10	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	16	14		224				
		шт								
11	Е21-23-1	Монтаж шкафа силового	2	2252,25	–	4505	–	3019	8,027	16
		шкаф								
				1397,25	–	2795	–	108	–	–
12	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный ПР8503-094-54У1 Прайс лист 220 Вольт ц.о=155000/1,12/1,02/2,234	1	60734		60734				
		шт								
13	80-1-2(пл)	Ящик управления РУСМ 5111-4174 УХЛ4 Прайс-лист 220 Вольт ц.о.=50713/1,12/1,02/21,234	1	19871		19871				
		шт								
14	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	7	78,3	2,1	548	15	431	0,39	3
		м								
				64,6	0,3	452	2	95	0,002	–
15	16-7-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 6 мм2	0,002	569100		1138				
		т								
	Раздел 10 Сантехнические работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е20-32-2									
		Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	1134,77	69,75	1135	70	1398	5,9892	6
		вентилятор		1065,02	26,58	1065	27	128	0,13125	–
17	99-1-19(пл)									
		Вентилятор ВКМ д=315мм Прайс-лист ТОО "Центр Технология" ц.о.=30800/1,12/1,06/1,02/2,234	1	11385		11385				
		шт								
18	Е65-6-1									
		Очистка канализационных труб диаметром 50 мм	4	58,5	–	234	–	300	0,346	1
		м		58,5	–	234	–	128	–	–
19	Е65-12-2	Установка моек стальных (б/у)	4	606,18	7,17	2425	29	2990	3,22	13
		комплект		582,75	1,22	2331	5	128	0,0098	–
20	Е17-2-3	Установка смесителей	5	1812,61	1,96	9063	10	928	0,805	4
		шт		144,9	–	725	–	128	–	–
21	Е65-12-9	Установка трапов чугунных д=50мм	4	1704,58	3,39	6818	14	1926	2,15	9
		комплект		375,75	0,47	1503	2	128	0,0041	–
22	Е65-12-4	Установка ванн чугунных	1	932,77	30,15	933	30	1087	4,51	5
		комплект		843,75	4,5	844	5	128	0,0445	–
23	11-1-16									
		Ванны чугунные эмалированные прямобортные, ГОСТ 1154-80, марка ВЧМ1-1700	1	14600		14600				
		комплект								
24	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	9	653,41	0,37	5881	3	1617	0,73	7
		м		140,18	0,07	1262	1	128	0,0005	–
25	Е16-14-1									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	12	546,4	15,24	6557	183	5256	1,886	23
		м трубопровода		336,38	5,71	4037	69	128	0,02788	–
26	Е16-14-12									
		Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	10	68,18	–	682	–	870	0,38755	4
		м подводок		68,02	–	680	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм *комплект*	5	659		3295				
		Всего прямые затраты				**247696**	**1595**			**136**
						23071	**712**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				142433				
		оборудования, тенге				80605				
		Накладные расходы, тенге				28838				
		- заработная плата, тенге				4326				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11756				
		Всего				**288290**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2077				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				831				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**291198**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**650536**				
		- материалы, тенге				318195				
		- оборудование, тенге				180072				
		- сметная заработная плата, тенге				69292				
		Налог (2 %)				13011				
		Всего по акту с учетом НДС (%)				**663546**				
		Итого с учетом скидки	**К=**	**0,7535268**		**500000**				

Заказчик:
Директор ГККП "Ясли-сад №112 г. Павлодара"
_____ Рутковская О.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Эдельвейс ТТД"
_____ Тремполец Т.Д.

Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
от 12 августа 2013г

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Подрядчик:ТОО "Эдельвейс ТТД"

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара
Дополнительные работы

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	133 048				
в том числе за август 2013г	133 048				
Итого к оплате	133 048				

Итого к оплате: Сто тридцать три тысячи сорок восемь тенге

Заказчик:
Директор ГККП "Ясли-сад
№112 г. Павлодара" _____ Рутковская О.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД" _____ Тремполец Т.Д.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара
Подрядчик:ТОО "Эдельвейс ТТД"
Наименование объекта: Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Акт
выполненных работ от 12 августа 2013г
Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара
Дополнительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е65-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	24	47,73	0,51	1146	12	993	0,2073	5
		м короба		32,27	0,09	774	2	128	0,0009	–
2	Е20-24-2	Прочистка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт через перекрытие kмат1=0;	2	463,41	24,66	927	49	1147	2,82	6
		узел		438,75	9	878	18	128	0,05	–
3	Е66-14-1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 150 мм	5	1524,42	1353,64	7622	6768	3800	0,8	4
		м		148,8	435,85	744	2179	130	1,84	9
4	Е6-1-1	Ремонт бетонных фундаментов под кухонное оборудование	0,42	8562,37	66,01	3596	28	97	1,35	1
		м3		195,75	24,93	82	10	105	0,1218	–
5	Е57-15-1	Устройство местами выравнивающих стяжек цементных в целях разуклонки	36	296,11	14,01	10660	504	4517	0,674	24
		м2		99,79	2,21	3592	80	123	0,0122	–

6 Е55-1-6	Разборка обшивки со стен и потолка из древесно-волокнистых плит в тамбуре	18,63	81,77	5,83	1523	109	1720	0,5297	10
	м2		75,94	0,95	1415	18	120	0,0084	–
7 Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	15,93	627,55	33,79	9997	538	6578	2,266	36
	м2		387,65	5,62	6175	90	105	0,031	–
	Всего прямые затраты				**35471**	**8008**			**86**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**13660** 13801	**2397**			**9**
	Накладные расходы, тенге				18852				
	- заработная плата, тенге				2828				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3259				
	Всего				**57582**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				576				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				230				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**58388**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**130439**				
	- материалы, тенге				30831				
	- сметная заработная плата, тенге				43990				
	Налог (2 %)				2609				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**133048**				
	Всего по акту с учетом НДС (%)				**133048**				

Заказчик:
Директор ГККП "Ясли-сад №112 г. Павлодара"
_____ Рутковская О.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Эдельвейс ТТД"
_____ Тремполец Т.Д.

Форма №3

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат
от 14 августа 2013г

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Подрядчик:ТОО "Эдельвейс ТТД"

Наименование строительства и его адрес:
Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	2 853 000				
в том числе за август 2013г	271 440				
Итого к оплате	271 440				

Итого к оплате: Двести семьдесят одна тысяча четыреста сорок тысяч тенге

Заказчик:
Директор ГККП "Ясли-сад
№112 г. Павлодара" _____ Рутковская О.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Эдельвейс ТТД" _____ Тремполец Т.Д.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара
Подрядчик:ТОО "Эдельвейс ТТД"
Наименование объекта: Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Акт №5
выполненных работ от 14 августа 2013г
Текущий ремонт помещений пищеблока в здании ГККП "Ясли-сад №112" г. Павлодара

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Полы								
1	Е11-27-6	Устройство частично покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем (не скользящие) на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	4,4	1845,81	19	8122	84	1129	1,2305	5
		м2 покрытия		199,3	9,21	877	41	123	0,04625	–
		Раздел 8 Дополнительно								
2	Е10-92-3	Установка отдельных дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок , площадь проема до 3 м2 (на 2-ом этаже и вход под лестницей	3	368,19	27,59	1105	83	670	1,058	3
		м2 проемов		176,79	9,47	530	28	120	0,04625	–
3	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3	13000		39000				
		м2								
4	6-1-193	Наличники из ПХВ профилей	4,9	334		1637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п/м								
5	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530		1060				
		шт								
6	Е9-53-1	Монтаж металлических конструкций дверей	0,08	17023,18	1416,44	1362	113	1103	94,415	8
		т конструкций								
				14826,38	497,81	1186	40	90	2,4375	–
7	99-1-10(пл)	Дверь металлическая утепленная с полимерным покрытием и тзамком	1	44358		44358				
		шт								
8	Е46-44-2	Разборка фрамуги деревянной	0,52	250,04	23,78	130	12	123	1,5154	1
		м2								
				226,26	8,98	118	5	100	0,0439	–
9	Е10-91-1	Установка фрамуги из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	0,52	537,53	23,97	280	12	170	1,58953	1
		м2 проемов								
				265,62	7,73	138	4	120	0,03775	–
10	6-1-181	Фрамуга 0,55х0,95м из ПХВ профилей одноэлементная глухая	0,52	5240		2725				
		м2								
11	Е10-35-1	Установка лючка из ПХВ	1	353,32	29,84	353	30	151	0,77855	1
		изделие								
				115,4	11,28	115	11	120	0,055	–
12	6-1-191	Лючок из ПХВ профилей 0,2х0,4м	0,08	13000		1040				
		м2								
13	Е61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	23	506,73	15,7	11655	361	6939	1,712	39
		м2								
				284,92	2,43	6553	56	105	0,0132	–
14	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	23	86,34	2,06	1986	47	425	0,1012	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				16,82	0,79	387	18	105	0,00375	–
15	Е11-25-2	Разборка покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	9	128,32	18,74	1155	169	1290	0,6785	6
		м2 покрытия								
				109,58	7,02	986	63	123	0,03431	–
16	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2	259,79	12,44	520	25	159	0,4094	1
		м2 стяжки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				60,03	4,68	120	9	123	0,02275	–
17	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	9	423,99	37,49	3816	337	2582	1,357	12
		м2 покрытия								
				219,17	14,04	1973	126	123	0,06863	1
18	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина до 50 мм	9	716		6444				
		м2								
19	Ц8-397-1	Монтаж кабельного канала	25,38	170,1	15,3	4317	388	458	0,09	2
		м								
				15,8	3,2	401	81	95	0,019	–
20	99-1-20(пл)	Кабельный канал с элементами соединений	25,38	32		812				
		м								
		Всего прямые затраты				**131877**	**1661**			**81**
						13384	**482**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				116829				

Накладные расходы, тенге	15199
- заработная плата, тенге	2280
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8825
Всего	**155901**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1559
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	624
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**158085**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**353163**
- материалы, тенге	260996
- сметная заработная плата, тенге	40947
Налог (2 %)	7063
Всего по акту с учетом НДС (%)	**360226**
Итого с учетом скидки **К=** **0,7535268**	**271440**

Заказчик:
Директор ГККП "Ясли-сад №112 г. Павлодара"
_____Рутковская О.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Эдельвейс ТТД"
_____Тремполец Т.Д.