«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»
_____М. Жамиев
«____» _____ 2019г.

АКТ
Приемочной комиссии о приемке
объекта в эксплуатацию (*собственником самостоятельно*)

от «_____»_____2019г. _____г.Кызылорда_____
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, **№219 - Ѳ от «20» 12 2019г**

ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:

Абилдаев С. - Главный инженер - заместитель руководителя по производству ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»

Члены комиссии:

Сырманова М. - Заместитель руководителя

Шагирбаева Н. - Начальник отдела эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения

Баярыстанов Н. - Начальник ПТО

Махамбетов А. – инженер технадзор ПТО

Жортбасов Г. - Начальник участка водопроводных сетей

Генподрядчик:

Егізбайұлы Е. - Директор ТОО «Алтын Айдарлы»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси» и (ТОО «Алтын Айдарлы»)**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«Строительство водопроводной сети жилого дома №36 по ул. Бейбитшилик диаметром 90мм, протяженностью 240 м»

(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: город Кызылорда, ул. Бейбитшилик

(область, район,населенный пункт, микрорайон,квартал улица,номер дома (корпуса)

2. Капитальный ремонт осуществлены на основании дефектного акта.

Объект построен за счет собственных средств ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлены генеральным подрядчиком

ТОО «Алтын Айдарлы»

(наименование организации)

выполнившим: **Строительство водопроводной сети**

4. Проектно-сметная документация на строительство водопроводной сети разработана

ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Проектно-сметная документация утверждена директором **ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»**

(наименование органа,утвердившего (переутвердившего) документацию)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2019года

окончание работ: декабрь 2019года

7. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация

проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены.

9. Сметная стоимость составляет всего **1838,588** тыс. тенге в том числе:

строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, прочие _____ тыс. тенге.

10. Договорная стоимость составляет **1853,299** тыс. тенге в том числе:

строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, прочие _____ тыс. тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических в соотвествии с проектом

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соотвествии с проектом

Р Е Ш Е Н И Е П Р И Е М О Ч Н О Й К О М И С С И И

Предъявленные к приемке **«Строительство водопроводной сети жилого дома №36 по ул. Бейбитшилик диаметром 90мм, протяженностью м»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель

Абилдаев С. _____

(подпись)

Члены комиссии:

Сырманова М. _____

(подпись)

Шагирбаева Н. _____

(подпись)

Баярыстанов Н. _____

(подпись)

Махамбетов А. _____

(подпись)

Жортбасов Г. _____

(подпись)

Егізбайұлы Е. _____

(подпись)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Алтын Айдарлы"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылорда су жуйеси",г.Кызылорда, ул.Желтоксан, 156**	**040740003730**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы",120016, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Бокейхана, д.95, бизнес-центр Береке каб.305**	**060840008183**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дог о гос закупках работ №388 от 06.11.2019г

Номер документа	Дата составления
53	**18.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводной сети жилого дома №36 по ул.Бейбитшилик,д-90мм			работа	1	1 853 298,72	1 853 298,72
				Итого	1	x	1 853 298,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / / Егізбайұлы Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2019

М.П.

М.П.

Форма 3КС

Наименование объекта: "Строительства водопроводной сети жилого дома №36 по ул. Бейбитшилик"

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Адрес: г.Кызылорда ул.Бокейхана №95

БИН: 060840008183
Банк: АО "АТФ БАНК"
БИК: ALMNKZKA
ИИК: KZ72826N0KZTD2999639 (в тенге)
Тел: 40-10-10

Полная сметная стоимость работ	**1 838 588,00**	без НДС
Договорная стоимость работ	**1 853 298,72**	в том числе НДС
Лимит финансирования на 2019 год	**1 853 298,72**	

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	**1 853 298,72**
б) за отчетный месяц	**1 853 298,72**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2019 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		388	06.11.2019						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительства водопроводной сети жилого дома №36 по ул. Бейбитшилик"	тенге	1 853 298,72				0,00	1 853 298,72		1 853 298,72	1 853 298,72
	ИТОГО		**1 853 298,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 853 298,72**		**1 853 298,72**	**1 853 298,72**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»
_____**Жамиев А.Ш**

ТЕХНАДЗОР:
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»
_____**Махамбетов А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алтын Айдарлы"
_____**Егізбайұлы Ерғали**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Алтын Айдарлы" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

Заказчик: ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси »
Подрядчик: ТОО «Алтын Айдарлы»
Договор: №388 от 06.11.2019г.
Наименование стройки: Строительства водопроводной сети жилого дома №36 по ул. Бейбитшилик

Акт №

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019г.

Составлена в ценах 2 квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1					
		Земляные работы					
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**540,0000**		**86,69**	**46812**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	4,795	671,19	3218
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	10,422	1111,02	11579
		Итого оплата труда:				**27,40**	**14798**
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	10,422	4182,87	43594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	10,422	1111,02	11579
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**43594**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	8745
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	2356
		Накладные расходы	%	--		20,56	11101
		Сметная прибыль	%	8		8,58	4633
		Сметная стоимость:				**115,83**	**62546**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**135,0000**		**1110,79**	**149956**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,54	207,9	721,29	149956
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**149956**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	88624
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	10116
		Накладные расходы	%	--		731,41	98740
		Сметная прибыль	%	8		147,38	19896
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**268592**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**135,0000**		**637,36**	**86044**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	131,22	655,72	86044
		Итого оплата труда:				**637,36**	**86044**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	50852
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	5804
		Накладные расходы	%	--		419,67	56656
		Сметная прибыль	%	8		84,56	11416
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**154116**
4	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Водоотлив из траншей**	**м3**	**36,0000**		**980,95**	**35314**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	30,888	671,20	20732
		Итого оплата труда:				**575,89**	**20732**
4. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	102,96	342,99	35314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	30,888	671,20	20732
		Итого эксплуатация машин:				**980,95**	**35314**
		НР первого уровня	%	59,1		340,35	12253
		НР второго уровня	%	4,24		56,02	2017
		Накладные расходы	%	--		396,37	14269
		Сметная прибыль	%	8		110,19	3967
		Сметная стоимость:				**1487,51**	**53550**
5	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**540,0000**		**21,91**	**11833**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	4,352	953,89	4152
		Итого оплата труда:				**7,69**	**4152**
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4,352	2718,66	11833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	4,352	953,89	4151
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**11833**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	2454
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	606
		Накладные расходы	%	--		5,67	3059
		Сметная прибыль	%	8		2,21	1191
		Сметная стоимость:				**29,78**	**16083**
6	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**540,0000**		**117,21**	**63293**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	58,32	618,61	36077
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	14,175	828,31	11741
		Итого оплата труда:				**88,55**	**47819**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	14,175	1874,05	26565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	14,175	828,31	11741
6. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	56,7	11,48	651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**27216**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	28261
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	3882
		Накладные расходы	%	--		59,52	32143
		Сметная прибыль	%	8		14,14	7635
		Сметная стоимость:				**190,87**	**103070**
		Трубопроводы					
7	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм**	**км**	**0,2400**		**219119,60**	**52589**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	194	46,56	799,86	37241
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	6,439	743,03	4785
		Итого оплата труда:				**175108,44**	**42026**
7. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	5,904	2283,23	13480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	5,904	733,67	4332
7. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0768	2858,39	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,0768	953,89	73
7. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	2,88	128,74	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,3336	1170,50	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,3336	828,31	276
7. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,1248	1767,51	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,1248	828,31	103
		Итого эксплуатация машин:				**61173,12**	**14682**
7. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,1056	215,22	23
7. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	4,32	148,83	643
7.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	242,4	--	--
		Итого материалов:				**2773,64**	**666**
		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	26098
		НР второго уровня	%	4,24		13901,35	3336
		Накладные расходы	%	--		122643,69	29434
		Сметная прибыль	%	8		27341,06	6562
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**88585**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,0400**		**929894,31**	**37196**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	12,508	953,89	11931
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	3,772	950,97	3587
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**15518**
8. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	3,684	3104,70	11439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	3,684	953,89	3514
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,0876	1767,51	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,0876	828,31	73
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**11594**
8. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0036	197175,18	710
8. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,04	324022,38	12961
		Итого материалов:				**341768,15**	**13671**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	9637
		НР второго уровня	%	4,24		49642,61	1986
		Накладные расходы	%	--		290564,66	11623
		Сметная прибыль	%	8		97636,72	3905
		Сметная стоимость:				**1318095,69**	**52724**
9	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**2,0000**		**839,53**	**1679**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,414	0,828	781,30	647
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	735,06	332
		Итого оплата труда:				**489,58**	**979**
9. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,448	2283,23	1023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,448	733,67	329
9. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	2858,39	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	953,89	2
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	1767,51	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	828,31	2
		Итого эксплуатация машин:				**516,07**	**1032**
9. 6	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	608
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	97
		Накладные расходы	%	--		352,52	705
		Сметная прибыль	%	8		95,36	191
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**2575**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	**шт**	**2,0000**		**1431,67**	**2863**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	1,4	2,8	762,12	2134
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	828,31	50
		Итого оплата труда:				**1091,82**	**2184**
10. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	1767,51	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	828,31	50
		Итого эксплуатация машин:				**53,03**	**106**
10. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	179494,64	538
10. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	424,32	85
10. 6	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**311,67**	**623**
		НР первого уровня	%	62,1		678,02	1356
		НР второго уровня	%	4,24		89,45	179
		Накладные расходы	%	--		767,47	1535
		Сметная прибыль	%	8		175,93	352
		Сметная стоимость:				**2375,07**	**4750**
11	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм**	**фланец**	**6,0000**		**690,08**	**4140**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	0,6	3,6	953,89	3434
		Итого оплата труда:				**572,33**	**3434**
11. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	2,16	165,76	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**59,67**	**358**
11. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00174	200244,36	348
11. 4	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				**58,07**	**348**
		НР первого уровня	%	62,1		355,42	2133
		НР второго уровня	%	4,24		44,33	266
		Накладные расходы	%	--		399,75	2398
		Сметная прибыль	%	8		87,19	523
		Сметная стоимость:				**1177,01**	**7062**
12	**23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1459,19**	**8755**
		НР второго уровня	%	4,24		61,87	371
		Накладные расходы	%	--		61,87	371
		Сметная прибыль	%	8		121,68	730

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1642,74**	**9856**
13	**23-010501-1312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**240,0000**		**1007,89**	**241894**
		НР второго уровня	%	4,24		42,73	10256
		Накладные расходы	%	--		42,73	10256
		Сметная прибыль	%	8		84,05	20172
		Сметная стоимость:				**1134,67**	**272322**
14	**23-040102-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**65060,35**	**130121**
		НР второго уровня	%	4,24		2758,56	5517
		Накладные расходы	%	--		2758,56	5517
		Сметная прибыль	%	8		5425,51	10851
		Сметная стоимость:				**73244,42**	**146489**
15	**23-040105-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Штурвал для задвижек DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**5445,69**	**10891**
		НР второго уровня	%	4,24		230,90	462
		Накладные расходы	%	--		230,90	462
		Сметная прибыль	%	8		454,13	908
		Сметная стоимость:				**6130,71**	**12261**
16	**11-221101-0105 РСНБ РК 2015**	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм**	**врезка**	**1,0000**		**10013,97**	**10014**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=941,52)	чел-ч	3,64	3,64	941,52	3427
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	1,89	934,62	1766
		Итого оплата труда:				**5193,57**	**5194**
16. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6	1,6	3104,70	4968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	953,89	1526
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,29	1767,51	513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	828,31	240
16. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,7	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5492,03**	**5492**
16. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	0,177	4812,70	852

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	0,59	181,00	107
16. 8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00068	0,00068	200244,36	136
16. 9	23-011399-9901	Трубы стальные	м	0,4	0,4	--	--
		Итого материалов:				**1094,80**	**1095**
		НР первого уровня	%	62,1		3225,20	3225
		НР второго уровня	%	4,24		561,34	561
		Накладные расходы	%	--		3786,55	3787
		Сметная прибыль	%	8		1104,04	1104
		Сметная стоимость:				**14904,56**	**14905**
17	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 90 мм**	**км**	**0,2400**		**45781,54**	**10988**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	51,5	12,36	733,67	9068
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**9068**
17. 2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000564	426604,52	241
17. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	11,28	148,83	1679
		Итого материалов:				**7997,53**	**1919**
		НР первого уровня	%	62,1		23463,87	5631
		НР второго уровня	%	4,24		2936,01	705
		Накладные расходы	%	--		26399,87	6336
		Сметная прибыль	%	8		5774,51	1386
		Сметная стоимость:				**77955,92**	**18709**
		Колодец водопроводный Д-1500мм-1шт.					
18	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**	**м3**	**1,3600**		**42540,04**	**57854**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	13,9	18,904	799,86	15121
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	3,034	1005,72	3052
		Итого оплата труда:				**13361,81**	**18172**
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	1,904	3114,94	5931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	1,904	1111,02	2115
18. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,20264	477,18	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	1,13	1767,51	1998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	1,13	828,31	936
		Итого эксплуатация машин:				**5900,82**	**8025**
18. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	0,36992	17459,52	6459
18. 7	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,13736	18090,95	2485
18. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0136	15872,52	216
18. 9	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,1224	17837,06	2183

1	2	3	4	5	6	7	8
18.10	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,08704	158886,61	13829
18.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00544	24437,72	133
18.12	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	28,696	100,83	2893
18.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00015	23886,67	4
18.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1088	196,55	21
18.15	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,00272	161883,18	440
18.16	21-130804-0401	Каболка	т	0,004	0,00544	1083774,62	5896
18.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,000422	28,00	0
18.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,1632	914,15	149
		Итого материалов:				**25521,17**	**34709**
		НР первого уровня	%	62,1		8297,68	11285
		НР второго уровня	%	4,24		2155,52	2932
		Накладные расходы	%	--		10453,20	14216
		Сметная прибыль	%	8		4239,46	5766
		Сметная стоимость:				**57232,70**	**77836**
19	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**		**13851,58**	**27703**
		НР второго уровня	%	4,24		587,31	1175
		Накладные расходы	%	--		587,31	1175
		Сметная прибыль	%	8		1155,11	2310
		Сметная стоимость:				**15594,00**	**31188**
20	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		**2234,76**	**2235**
		НР второго уровня	%	4,24		94,75	95
		Накладные расходы	%	--		94,75	95
		Сметная прибыль	%	8		186,36	186
		Сметная стоимость:				**2515,87**	**2516**
21	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**1397,18**	**1397**
		НР второго уровня	%	4,24		59,24	59
		Накладные расходы	%	--		59,24	59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		116,51	117
		Сметная стоимость:				**1572,93**	**1573**
22	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**13499,71**	**13500**
		НР второго уровня	%	4,24		572,39	572
		Накладные расходы	%	--		572,39	572
		Сметная прибыль	%	8		1125,77	1126
		Сметная стоимость:				**15197,87**	**15198**
23	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15691,41**	**15691**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	665
		Накладные расходы	%	--		665,32	665
		Сметная прибыль	%	8		1308,54	1309
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**17665**
		Разборка и восстановление асфальтовых покрытий					
24	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	**м3**	**2,2500**		**231,50**	**521**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,117	0,26325	671,19	177
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	0,07695	968,84	75
		Итого оплата труда:				**111,66**	**251**
24. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	0,03825	6158,58	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	0,03825	1111,02	43
24. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,01035	3337,04	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,01035	828,31	9
24. 5	32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	0,02835	139,84	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	0,02835	2473,57	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,02835	828,31	23
		Итого эксплуатация машин:				**152,98**	**344**
		НР первого уровня	%	60,3		67,33	151
		НР второго уровня	%	4,24		12,67	29
		Накладные расходы	%	--		80,00	180
		Сметная прибыль	%	8		24,92	56
		Сметная стоимость:				**336,43**	**757**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**м3**	**2,2500**		**1907,55**	**4292**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,55	3,487	715,11	2494
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	0,87435	838,20	733
		Итого оплата труда:				**1434,15**	**3227**
25. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,0306	6158,58	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0306	1111,02	34
25. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	0,84375	1874,05	1581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	0,84375	828,31	699
25. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	1,688	16,80	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**799,13**	**1798**
		НР первого уровня	%	60,3		864,79	1946
		НР второго уровня	%	4,24		117,55	264
		Накладные расходы	%	--		982,34	2210
		Сметная прибыль	%	8		231,19	520
		Сметная стоимость:				**3121,07**	**7022**
26	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	**м2**	**15,0000**		**98,72**	**1481**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	0,504	828,31	417
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,25245	1071,40	270
		Итого оплата труда:				**45,86**	**688**
26. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,05205	2993,86	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,05205	953,89	50
26. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,1515	3809,74	577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,1515	1111,02	168
26. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00045	3114,94	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00045	1111,02	1
26. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00585	3337,04	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00585	828,31	5
26. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,021	94,23	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,042	5530,76	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,042	1111,02	47
26. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0006	1767,51	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0006	828,31	1
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**989**
26.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000093	205870,68	19
26.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00225	24437,72	55

1	2	3	4	5	6	7	8
26.12	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,000162	--	--
26.13	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0958	1,437	--	--
		Итого материалов:				**4,94**	**74**
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	415
		НР второго уровня	%	4,24		5,36	80
		Накладные расходы	%	--		33,01	495
		Сметная прибыль	%	8		10,54	158
		Сметная стоимость:				**142,28**	**2134**
27	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**15,0000**		**98,72**	**1481**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	0,504	828,31	417
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,25245	1071,40	270
		Итого оплата труда:				**45,86**	**688**
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,05205	2993,86	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,05205	953,89	50
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,1515	3809,74	577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,1515	1111,02	168
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00045	3114,94	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00045	1111,02	1
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00585	3337,04	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00585	828,31	5
27. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,021	94,23	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,042	5530,76	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,042	1111,02	47
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0006	1767,51	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0006	828,31	1
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**989**
27.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000093	205870,68	19
27.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00225	24437,72	55
27.12	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,000162	--	--
27.13	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	1,449	--	--
		Итого материалов:				**4,94**	**74**
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	415
		НР второго уровня	%	4,24		5,36	80
		Накладные расходы	%	--		33,01	495
		Сметная прибыль	%	8		10,54	158
		Сметная стоимость:				**142,28**	**2134**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	**м2**	**15,0000**		**119,53**	**1793**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,0416	0,624	721,29	450
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	0,36285	977,83	355
		Итого оплата труда:				**53,66**	**805**
28. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	0,0348	6158,58	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	0,0348	1111,02	39
28. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	0,0888	3370,50	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	0,0888	828,31	74
28. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	0,1092	2993,86	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	0,1092	953,89	104
28. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	0,1008	3809,74	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	0,1008	1111,02	112
28. 7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,0078	5428,57	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,0078	1111,02	9
28. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	0,02145	3337,04	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,02145	828,31	18
		Итого эксплуатация машин:				**89,23**	**1338**
28. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0105	0,1575	28,00	4
		Итого материалов:				**0,29**	**4**
		НР первого уровня	%	60,3		32,36	485
		НР второго уровня	%	4,24		6,44	97
		Накладные расходы	%	--		38,80	582
		Сметная прибыль	%	8		12,67	190
		Сметная стоимость:				**171,00**	**2565**
29	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**2,2500**		**907,73**	**2042**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	0,324	689,75	223
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,32175	998,92	321
		Итого оплата труда:				**242,17**	**545**
29. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,034875	6158,58	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,034875	1111,02	39
29. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,1071	3370,50	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,1071	828,31	89
29. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,1593	7347,21	1170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,1593	1111,02	177
29. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,020475	3337,04	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,020475	828,31	17
		Итого эксплуатация машин:				**806,44**	**1814**
29. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,1575	28,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1,96**	**4**
		НР первого уровня	%	60,3		146,03	329
		НР второго уровня	%	4,24		44,68	101
		Накладные расходы	%	--		190,71	429
		Сметная прибыль	%	8		87,87	198
		Сметная стоимость:				**1186,31**	**2669**
30	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2**	**15,0000**		**611,80**	**9177**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,033	0,495	702,74	348
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,6654	1029,52	685
		Итого оплата труда:				**68,86**	**1033**
30. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0054	6158,58	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0054	1111,02	6
30. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,0597	3370,50	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,0597	828,31	49
30. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,03525	3547,40	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,03525	1111,02	39
30. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,159	2993,86	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,159	953,89	152
30. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,3585	3809,74	1366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,3585	1111,02	398
30. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,039	3337,04	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,039	828,31	32
30. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,00855	2599,32	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,00855	953,89	8
		Итого эксплуатация машин:				**156,91**	**2354**
30.10	21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,225	2203,61	496
30.11	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	2,835	2104,75	5967
30.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,45	28,00	13
		Итого материалов:				**431,69**	**6475**
		НР первого уровня	%	60,3		41,52	623
		НР второго уровня	%	4,24		27,70	416
		Накладные расходы	%	--		69,22	1038
		Сметная прибыль	%	8		54,48	817
		Сметная стоимость:				**735,50**	**11033**
31	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**2,2500**		**17828,00**	**40113**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		755,91	1701
		Накладные расходы	%	--		755,91	1701
		Сметная прибыль	%	8		1486,71	3345
		Сметная стоимость:				**20070,62**	**45159**
32	**21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**2,2500**		**17828,00**	**40113**
		НР второго уровня	%	4,24		755,91	1701
		Накладные расходы	%	--		755,91	1701
		Сметная прибыль	%	8		1486,71	3345
		Сметная стоимость:				**20070,62**	**45159**
33	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2,2500**		**1134,07**	**2552**
		НР второго уровня	%	4,24		48,08	108
		Накладные расходы	%	--		48,08	108
		Сметная прибыль	%	8		94,57	213
		Сметная стоимость:				**1276,73**	**2873**
34	**21-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные песчаные, тип Д, М-II**	**т**	**2,2500**		**17879,00**	**40228**
		НР второго уровня	%	4,24		758,07	1706
		Накладные расходы	%	--		758,07	1706
		Сметная прибыль	%	8		1490,97	3355
		Сметная стоимость:				**20128,04**	**45288**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1166555**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**759202**
		Материалы -	Тенге				**59664**
		Всего заработная плата -	Тенге				**427311**
		Местные материалы -	Тенге				**167840**
		Накладные расходы -	Тенге				**298549**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**255525**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**43024**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84620**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1142372**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**588**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				427311
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				407352
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				407352
		Накладные расходы -	Тенге				17272
		Сметная прибыль -	Тенге				33970
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				458594
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1600966
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				588
		Сметная заработная плата -	Тенге				427311
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1 (подводка к жилым домам)					
35	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,0400**		**929894,31**	**37196**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	12,508	953,89	11931
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	3,772	950,97	3587
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**15518**
35. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	3,684	3104,70	11439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	3,684	953,89	3514
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,0876	1767,51	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,0876	828,31	73
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**11594**
35. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0036	197175,18	710
35. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,04	324022,38	12961
		Итого материалов:				**341768,15**	**13671**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	9637
		НР второго уровня	%	4,24		49642,61	1986
		Накладные расходы	%	--		290564,66	11623
		Сметная прибыль	%	8		97636,72	3905
		Сметная стоимость:				**1318095,69**	**52724**
36	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**8,0000**		**1507,75**	**12062**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	11,76	781,30	9188
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08	828,31	66
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**9254**
36. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,8	165,76	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	1767,51	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	828,31	66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**606**
36. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0088	178004,42	1566
36. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00112	195385,08	219
36. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	30195,06	483
36. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	16	--	--
36. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**2268**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	5590
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	748
		Накладные расходы	%	--		792,26	6338
		Сметная прибыль	%	8		184,00	1472
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**19872**
37	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**2,0000**		**1525,43**	**3051**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	2,94	781,30	2297
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	828,31	33
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**2330**
37. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	165,76	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1767,51	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	828,31	33
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**187**
37. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	178004,42	392
37. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	55
37. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	121
37. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
37. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**567**
		НР первого уровня	%	60,4		703,71	1407
		НР второго уровня	%	4,24		94,52	189
		Накладные расходы	%	--		798,22	1596
		Сметная прибыль	%	8		185,89	372
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**5019**
38	**23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**8503,19**	**68026**
		НР второго уровня	%	4,24		360,54	2884
		Накладные расходы	%	--		360,54	2884

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		709,10	5673
		Сметная стоимость:				**9572,82**	**76583**
39	**23-040902-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**12256,41**	**24513**
		НР второго уровня	%	4,24		519,67	1039
		Накладные расходы	%	--		519,67	1039
		Сметная прибыль	%	8		1022,09	2044
		Сметная стоимость:				**13798,17**	**27596**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**144847**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**37196**
Материалы -			Тенге				**13671**
Всего заработная плата -			Тенге				**15518**
		Накладные расходы -	Тенге				**11623**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9637**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1986**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3905**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**52724**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15518**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**107651**
Материалы -			Тенге				**2835**
Всего заработная плата -			Тенге				**11585**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**92538**
		Накладные расходы -	Тенге				**11858**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6997**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4861**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9561**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**129070**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11585**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**181794**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27103**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1311402**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**386242**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**181259**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**68172**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				743901
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				272159
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1583561
	Накладные расходы II уровня		Тенге				67143
	ИТОГО:		Тенге				1650704
	Сметная прибыль		Тенге				132056
	ИТОГО по смете:		Тенге				1782760

Временные здания и сооружения 1,04%	18541
Итого по главам:	**1801301**
Дополнительные затраты при производстве-строительно монтажных работ в зимнее время 2,07%	37287
Итого по главам:	**1838588**
Итого с понижающей скидкой,согласно договора Кпониж.= 0,90000116	**1654731,00**
Налог на добавленную стоимость 12%	198567,72
ИТОГО:	**1853298,72**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП «Кызылорда су жүйеси»

Жамиев М.Ш._____

ТЕХНАДЗОР:
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жүйеси»

Махамбетов А._____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алтын Айдарлы»

Етізбайулы Е._____