*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Ильинское,Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с. Ильинка** **940140000761**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103** **091140007316**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №4 от 15.04.2019

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 5 | 06.06.2019 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кровельные работы столовой, связанные с заменой старого покрытия на новое | | | услуга | 1 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 4 200 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Радченко В.В.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / подпись / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.06.2019

М.П.

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Кровельные работы столовой, связанные с заменой старого покрытия на новое по адресу: Республика Казахстан, СКО,150507, Есильский район, с. Ильинка, ТОО "Ильинское"

ФОРМА 4

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
## за Июнь 2019 ГОДА

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0158-2-2 | -Разборка покрытий кровли из профилированного оцинкованного листа | 1093,455 | 17,19 | 2,02 | 18796 | 2209 | 17953 | 0,1 | 115 |
| | | | | 15,17 | 0,16 | 16588 | 175 | 107,1 | - | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 2 | Е0158-17-1 | -Устройство покрытия кровли из профилированного листа | 1093,455 | 148,56 | 1,07 | 162439 | 1169 | 96057 | 0,58 | 629 |
| | | | | 90,98 | 0,16 | 99479 | 176 | 96,39 | - | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 3 | СТорговая сеть | -Профилированный лист МП16 | 1119,049 | 690,61 | - | 772824 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | СТорговая сеть | -Шуруп кровельный | 5000 | 4,6 | - | 23020 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | СТорговая сеть | -Планка конька | 55 | 1381,22 | - | 75967 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | СТорговая сеть | -Планка ендовы | 6 | 122,77 | - | 737 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1053783 | 3378 | | | 743 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 116066 | 351 | | | 5 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1053783 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 61791 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 116417 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 872548 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 114010 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 17102 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 70068 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1237861 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 805 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 133519 | - | | - |
| | | --- | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1237861 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 805 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 133519 | - | | - |

Пересчет итогов в цены на 1.01.2019 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого прямых затрат | | | 1053783,2176 |
| Накладные расходы | | | 114010,03 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 70067,61 |
| ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | 1237860,90 |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2019 | 1237860,859812 X 3,258 | | 4032950,81 |
| Командировочные расходы,перевозка грузов | | | 84696,25 |
| Итого | | | 4117647,06 |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 4117647,06 X 2 % | 82352,941 | 4200000,00 |
| Итого | | | 4200000,00 |

Заказчик:

Подрядчик